INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe No.	**11**	**Periodo del informe**	**SEPTIEMBRE - 2024**	**Fecha elaboración** **30/10/2024**

1. Datos Generales	
1.1. Contrato No.	309 de 2023.
1.2. Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. – GRUPO NORESTE.
1.3. Tipo de Contrato	Interventoría
1.4. Contratista	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES S.A.S. – SECOB S.A.S
1.5. Contratante	IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
1.6. Valor inicial	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($865.561.295,oo).
1.7. Valor con adiciónes 1 , 2	MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.320.580.234,00)
1.8. Plazo Inicial	Dos (2) meses.
1.9. Fecha de inicio	1 – Noviembre – 2023.
1.10. Modificaciones Contractuales	Modificación 01: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 y se adicionó en un monto de $128.175.068. Modificación 02: Prórroga y modificación en la forma de pago. Se prorroga hasta el 14 de julio de 2024 y se modifican las especificaciones de los pagos 2 a 5. Modificación 03: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 30 de octubre de 2024 y se adicionó en un monto de $326.843.871,00
1.9.1 Plazo de Prórrogas y/o Suspensiones	Se prorrogó hasta el 30 octubre 2024.

1.11. Nueva Fecha de Terminación:	**30 de octubre 2024.**

1.12. Pólizas

Asegurador	SEGUROS DEL ESTADO		
No Póliza	**57-44-101004447**		
Riesgo Cubierto	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
		Inicio	**Final**
Cumplimiento del contrato	$396,174,070.20	01/11/2023	01/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$132,058,023.40	01/11/2023	01/11/2027
Calidad del Bien o Servicio	$396,174,070.20	01/11/2023	01/05/2028
No Póliza	**57-44-101002013**		
Responsabilidad Civil	$260,000,000.00	01/11/2023	01/111/2024

2. Información del proyecto

2.1. Tipo de Solución a instalar	**2.2. KWp a instalar**	**2.3. Usuarios a beneficiar**	**2.4. Departamentos a beneficiar**
SISFV	**94,83**	**87**	**GUAJIRA**
Nanoredes	**122,625**	**128**	**GUAJIRA**
Microredes	**88,29**	**120**	**GUAJIRA**
Total			
SISFV + CENTRALIZADO	**305,75**	**335**	**GUAJIRA**

2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	**SISFV**: Sistemas Fotovoltaicos Individuales: 0 completados, se encuentran en ejecución **CENTRALIZADOS**: 0 completados, se encuentran en ejecución. Durante el mes de septiembre, las principales actividades estuvieron relacionadas con las excavaciones para las redes de distribución, cimentaciones de las nano redes y micro redes, instalación de envolventes, cableado subterráneo e instalación de paneles solares.

	Además, se reportó el traslado de equipos y materiales a las áreas de intervención. Sin embargo, las instalaciones de sistemas fotovoltaicos aún no han sido energizadas, por dificultades en la importación y nacionalización de baterías. Se presenta gran avance en la instalación de redes para las acometidas y cajas de inspección.

3. Ejecución presupuestal

3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor desembolsado	3.3. Valor disponible por ejecutar
$1.320.580.234,00	**$ 715.242.807,80**	**$605.337.426,20**

3.4. Adiciones

No se presentaron adiciones en este periodo

3.5. Resumen ejecución presupuestal

Valor inicial del contrato, convenio u orden	**$865.561.295,00**
(+) Adición y/o (-) Reducción periodos anteriores	$455.018.939,00
(-) Valores autorizados para pago del contrato, convenio u orden a la fecha	$715.242.807,80
= Subtotal del contrato a la fecha	**$605.337.426,20**
(-) Valor autorizado a pagar en este periodo	$0
= Total Contrato después de última autorización de pago	**$605.337.426,20**

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

Guía de estado:

En ejecución		*Realizado*	

ACTIVIDAD	
a) ETAPA PREVIA 1- SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA	
Acta de inicio obra e interventoría.	
Verificar localización de áreas de influencia. - aprobar localización y replanteo de trabajos. (visita de campo socialización).	
Verificación cumplimiento de requerimientos técnicos y socio – territoriales.	
Revisión y aprobación de las actas de modificación de cantidades.	
Revisión y aprobación del cronograma de obra.	
Seguimiento orden de compra equipos y materiales.	

Monitoreo de impacto ambiental y cumplimiento de normativas.	
Verificación PMA.	
b) Etapa 2 – INSTALACIÓN:	
Seguimiento técnico etapa de instalación.	
Seguimiento técnico instalación SSFVI.	
Seguimiento técnico instalación SSFV NANO RED 5 KW.	
Seguimiento técnico instalación SSFV MICRO RED 10 KW.	
Suscripción acta de recibo individual.	
Suscripción acta de recibo y entrega de infraestructura.	

Guía de estado:

En ejecución		*Realizado*	

4.2. Actividades realizadas

Durante el presente periodo se reporta las siguientes actividades:}

04 septiembre 2024, se realiza seguimiento semanal contrato 309 2023

06 septiembre 2024, se realiza traslado informe de incumplimiento contrato 279 2023

06 septiembre 2024, se realiza aval informe mensual interventoría junio 2024.

11 septiembre 2024, se realiza seguimiento semanal contrato 309 2023

12 septiembre 2024, se remite carta a interventoría con asunto *Reiteración de cumplimiento personal del contrato de obra 279 2023.*

20 septiembre 2024: Aval a Orden de compra Mano de Obra y solicitud certificado NO Objeción No. 11 Supervisor Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste

20 septiembre 2024, se realiza informe de supervisión a corte 30 agosto 2024.

20 septiembre 2024, se realiza observaciones al informe mensual No. 10 de interventoría.

23 a 27 septiembre 2024, se realiza visita al municipio de Uribia, donde se realiza seguimiento a las comunidades que se encuentra en ejecución.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Informe semanal periodo comprendido entre el 02 al 09 septiembre 2024.	*-Contratista de obra remitió Plan de acción general del contrato 279-2023, mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-155, el 4 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Actas de socialización intermedia (segunda socialización) / avance de obra. Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-157, el 5 de septiembre de 2024.* *-El contratista de la obra remirio PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA ELECTROVALLE - PROYECTO GUAJIRA SOLAR ZONA NOROESTE, mediente correo electronico el 6 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió -Contratista de obra remitióSolicitud aprobación ficha técnica de conectores de derivación de red de BT y acometidas para el contrato 279-2023., mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-158, el 6 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Remisión de respuesta de IPSE de información de trámites y conceptos de viabilidad ambiental y solicitud de información de actividades ambientales, Contrato de Obra No. 279 de 2023., mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-219 el 2 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto a la solicitud de aprobación de maquinaria amarilla y operador, Contrato de Obra No. 279 de 2023., mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-219 el 2 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Reiteración a la solicitud de documentación para trabajo en alturas y relación de vehículos usados en la ejecución, Contrato de Obra No. 279 de 2023., mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-221 el 3 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Requerimiento de presentación de propuesta de juguete solar. Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-223 el 5 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Observaciones sobre el informe de obra No. 9, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-224 el 5 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto sobre conectores de derivación de red de BT y acometidas, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-225 el 7 de septiembre de 2024.*		*Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.*

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe semanal periodo comprendido entre el 09 al 15 de septiembre 2024.	*-Contratista de obra remitió Solicitud proceso de empalme con el operador de red delproyecto realizado mediante el contrato 279-2023. mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-167, el 12 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió MODELO PLANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL CONTRATO 279-2023, mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-166, el 12 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto sobre conectores de derivación de red de BT y acometidas, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-225 el 11 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto sobre diseño de Diagrama unifilar y diagrama de conexiones de SISFV, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-226 el 10 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Respuesta a ING-2024-UTGS-NE-157 de asunto Actas de socialización intermedia (segunda socialización) avance de obra. Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-227 el 10 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Respuesta a comunicado ING-2024-UTGS-NE-133. Propuesta elaboración de diseño tipo dibujo para detallar envolventes. Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-228 el 10 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto sobre Estación meteorológica, Contrato No. 279 de 2023 GrupoNoreste, mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-229 el 10 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Remisión Comunicado IPSE-2024152002264 conceptos sobre la propuesta de contenido para las cartillas del proceso 5 PGS, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-230 el 11 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Observaciones sobre el informe de obra No. 10, Contrato No. 279 de 2023 GrupoNoreste. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-231 el 11 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Presentación informe semanal No. 45 de interventoría, contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-140 el 10 de septiembre de 2024.* *-Interventoría RemitióPresentación informe mensual de Interventoría No. 10, Contrato No. 309-2023. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-141 el 10 de septiembre de 2024.*		*Entrega total de productos obligatorios y descritos del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.*

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe semanal periodo comprendido entre el 16 al 22 de septiembre 2024.	*Contratista de obra remitióSolicitud de aprobación de retroexcavadora GUAJIRA SOLAR GRUPO NOROESTE - ING-2024-UTGS-NE-164, mediente correo electronico el 16 de septiembre de 2024* *-Contratista de obra remitió Solicitud de aprobación de pago Hito No. 2mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-170, el 17 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Solicitud de aprobación de personal – ELECTROVALLE SERVICIOS ELECTRICOS S.A.S, mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-165, el 17 de septiembre de 2024.* *-El contratista de la obra remitio Propuesta para excavaciones en terrenos rocosos del contrato 279-2023., mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-168, el 17 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Respuesta comunicado SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-225 - Concepto sobre conectores de derivación de red de BT y acometidas, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste.elediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-169, el 17 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Observaciones sobre el informe de obra No.10, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediente correo electronico el 18 de septiembre de 2024* *-Interventoría Remitió Solicitud presentación de soportes comunicación ING-2024-UTGS-NE-144 sobre propuesta reasignación de un sistema individual, Contrato de obra 279 de 2023. mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-221 el 16 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Solicitud Urgente de Información sobre Equipos de Importación - Contrato de Obra No. 279 de 2023, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-233 el 17 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Programación visita de verificación No. 6 con supervisión IPSE - Contrato de Obra No. 279 de 2023.. mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-234 el 20 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Solicitud de información sobre el proceso de empalme y el operador de red para sistemas solares fotovoltaicos, Contrato de obra 279 de 2023 Grupo Noreste.. mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-143 el 16 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Aval a orden de pago contrato de mano de obra (obra eléctrica más obra civil " y solicitud de certificado de NO Objeción por el Supervisor para el giro de recursos en orden operación y pago No. 11, contrato de obra 279 de 2023.mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-146 el 16 de septiembre de 2024.*		*Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.*

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe semanal periodo comprendido entre el 23 al 29 de septiembre 2024.	*-Contratista de obra remitió Informe de condiciones climáticas que retrasan el avance de las obras del Contrato No. 279 de 2023., mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-175, el 23 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Informe de condiciones climáticas que retrasan el avance de las obras del Contrato No. 279 de 2023., 2mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-175, el 23 de septiembre de 2024. mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-177, el 26 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Situación de orden público en zona de influencia del Contrato No. 279 de 2023.mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-179, el 27 de septiembre de 2024.* *-Contratista de obra remitió Solicitud aprobación diseño de placa de características de gabinetes para SISFV del Contrato No. 279 de 2023. mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-181, el 27 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitio Respuesta a comunicado ING-2024-UTGS-NE-158 Propuesta mejoramiento de resistencia Nanored, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-235 el 24 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto sobre formato plano de red de distribución, Contrato de obra 279 de 2023. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-236 el 24 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Solicitud de pago a proveedor y presentación de paz y salvo, Contrato de obra 279 de 2023. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-237 el 24 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Concepto sobre conectores de derivación de red de BT y acometidas, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-238 el 25 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Observaciones de la documentación de subcontratista Ingal de Occidente, Contrato de Obra No. 279 de 2023 mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-239 el 27 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Aprobación para el giro de recursos en orden de operación y pago No. 11 Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste.mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-240 el 27 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Presentación informe semanal No. 47 de interventoría, contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste.. mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-144 el 24 de septiembre de 2024.* *-Interventoría Remitió Subsanación del componenete ambiental del informe No. 9 de interventoría correspondiente al mes de julio de 2024, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste..mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-145 el 26 de septiembre de 2024.*		

	-Interventoría Remitió SAval a orden de pago contrato de mano de obra (obra eléctrica más obra civil " y solicitud de certificado de NO Objeción por el Supervisor para el giro de recursos en orden operación y pago No. 11, contrato de obra 279 de 2023..mediente comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-146 el 26 de septiembre de 2024.		

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato

4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Observaciones
N/A	N/A	N/A

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato

5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar
Se presenta grave atraso del contratista en la ejecución de actividades, bajo rendimiento de personal de obra respecto al necesario para el cumplimiento de cronograma. Se presenta inconvenientes en la importación de baterías por el proceso de nacionalización ocasionados por la nueva normatividad RETIE.	- Solicitud de planes de contingencia a contratista de obra por parte de interventoría y seguimiento en reuniones periódicas de supervisión - Se realiza seguimiento de las actividades en cada mesa de trabajo realizada con el fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados. - Se realiza apoyo por las directivas IPSE mediante oficio a la Superintendencia de Industria y Comercio para avanzar con la nacionalización de equipos.	Establecer medidas de apremio al contratista frente a las actividades atrasadas que pueden obedecer a circunstancias imputables al contratista.

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Se realiza mesa de trabajo entre las partes participantes del proyecto semanalmente, donde se hace seguimiento a los compromisos pactados y al cumplimiento del cronograma del proyecto.

Se genera seguimiento específico a la importación y nacionalización de equipos, se presenta dificultades debido a que no se presenta informe detallado por el contratista del estado detallado de los equipos importados.

Se presenta atraso en la ejecución del proyecto, identificado por falta de personal del contratista de obra, así mismo por el bajo rendimiento de maquinaria que realiza excavaciones en campo.

Durante las visitas realizadas, se realiza observaciones técnicas a las cimentaciones, estructura de envolvente, muros envolventes, las cuales generaran retrasos en cronograma por su reparación necesaria.

6.2. Componente Ambiental y Social

En cumplimiento de las obligaciones asumidas como interventores del contrato referido y en respuesta a la solicitud realizada al Instituto de Planificación y Servicios Energéticos (IPSE) respecto a la información sobre trámites y conceptos de viabilidad ambiental, donde la Supervisión emitió una comunicación a través del radicado IPSE20241520018981, en el cual se solicita una viabilidad por parte de Corpoguajira y hasta donde se tiene conocimiento la corporación CORPOGUAJIRA no se ha pronunciado ante dicha solicitud se recomienda realizar un informe al detalle de las intervenciones realizadas durante la ejecución en obra ya sea existentes o no existentes con su respectiva evidencia fotográfica.

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Se genera cumplimiento del Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo, según lo reportado por interventoría.

6.4. Componente Jurídico

Se presentó informe de presunto incumplimiento, para determinar la procedencia de medidas de apremio por parte del ordenador del gasto, según documento radicado 20241520042923

6.5. Componente financiero

No se generan trámites financieros en el presente periodo.

El balance financiero del contrato de obra a la fecha, según los pagos aprobados por interventoría (pago 1) es el siguiente:

Valor inicial del contrato, convenio u orden	**$11.316.286.297,71**
(+) Adición y/o (-) Reducción	**$ 845.988.006,73**
(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden a la fecha	**$7.242.423.230,53**
= Subtotal del contrato a la fecha	**$4.919.851.073,91**

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3.Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Demora en la importación y nacionalización de equipos.	UNIÓN TEMPORAL GUAJIRA SOLAR - SECOB SAS – COMUNIDADES BENEFICIADAS - IPSE	Si	Se ofició desde el IPSE a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC a fin de que se prioricen los trámites de nacionalización de equipos con destino a los proyectos de Guajira, mediante oficio con número de radicado IPSE20241520021401

7.5. Resumen general de los riesgos	Demoras en la importación y nacionalización de equipos. Inicio de la temporada de lluvias en Alta Guajira

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. 2023139120200011E

8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes	Relación de documentos ingresados al expediente:
	Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe:

NÚMERO DE RADICADO	FECHA	ASUNTO
20241330083882	26-09-2024 15:04 PM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-240 Aprobación para el giro de recursos en orden de operación y pago No. 11 Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330083032	25-09-2024 10:13 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-238 Concepto sobre conectores de derivación de red de BT y acometidas, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330083022	25-09-2024 10:10 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-145 Subsanación componente ambiental del informe No. 9 de interventoría correspondiente

		al mes de julio de 2024, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330082982	25-09-2024 09:48 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-237 Solicitud de pago a proveedor y presentación de paz y salvo, Contrato de obra 279 de 2023
20241330082852	25-09-2024 07:20 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-144 Presentación informe semanal No. 47 de interventoría Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330082832	25-09-2024 07:13 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-236 Concepto sobre formato plano de red de distribución Contrato de obra 279 de 2023
20241330082812	25-09-2024 07:09 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-235 Respuesta a comunicado ING-2024-UTGS-NE-158 Propuesta mejoramiento de resistencia Nanored, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330082792	24-09-2024 15:49 PM	Respuesta con No. 20241610183851 RECHAZO DEL CERTIFICADO UPME FNCE DE PROYECTO
20241520024681	20-09-2024 09:58 AM	Respuesta a oficio con radicado SCOB-IPSE-NE-309- 2023-146 y radicado IPSE 20241330081802 20/09/24 Manifestación de no objeción para el giro de recursos en orden operación y pago No. 11, contrato de obra 279 de 2023.
20241330081932	20-09-2024 09:51 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-234 Programación visita de verificación No. 6 con supervisión IPSE - Contrato de Obra No. 279 de 2023
20241330081802	20-09-2024 07:36 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-146 Aval a Orden de compra Mano de Obra y solicitud certificado NO Objeción Supervisor Contrato No. 279 de 2023 Grupo Nor
20241520045293	19-09-2024 12:08 PM	Informe 10 mensual de supervisión agosto 2024 contrato 309 2023
20241330081342	18-09-2024 14:08 PM	UPME: Se ha generado una Respuesta con No. 20241610164561
20241520024501	18-09-2024 12:11 PM	REVISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10 AGOSTO 2024
20241330081122	18-09-2024 08:59 AM	Especificaciones, marcas y modelos de estación meteorológica sugeridos para Uribia Guajira contratos 279 2023 y 280 2023
20241330081112	18-09-2024 08:58 AM	CO-279-2023: Solicitud de aprobación de pago Hito No. 2-GUAJIRA NORESTE
20241330081102	18-09-2024 08:57 AM	FT-SST-33 Acta de Reunión 24 309 (11-09-2024)
20241330080792	17-09-2024 11:59 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-233 Solicitud Urgente de Información sobre Equipos de Importación - Contrato de Obra No. 279 de 2023
20241330080602	17-09-2024 07:40 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-232 Solicitud presentación de soportes comunicación ING-2024-UTGS-NE-144 sobre propuesta reasignación de un sistema individual Contrato de obra 279 de 2023

20241330080572	17-09-2024 07:32 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-143 Solicitud de información sobre el proceso de empalme y el operador de red para sistemas solares fotovoltaicos, contrato de interventoría 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330080562	17-09-2024 07:31 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-142 Presentación informe semanal No. 46 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330079952	13-09-2024 16:17 PM	20241610173891 RECHAZO DEL CERTIFICADO UPME FNCE DEL PROYECTO "REALIZAR LA CONTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - ZONA SUR". – Radicados UPME 20241610194162 20241610208352
20241330079842	13-09-2024 12:37 PM	MSG_Confidencial - 318700-4 -Periodo 2024/08 - Informe Mensual Contrato 279-2023 y
20241330079472	11-09-2024 15:37 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-225 Concepto sobre conectores de derivación de red de BT y acometidas, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241520023911	11-09-2024 12:02 PM	Solicitud medidas para garantizar personal mínimo requerido en obra contrato 279 2023
20241330079202	11-09-2024 09:37 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-231 Observaciones sobre el informe de obra No.10, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330079182	11-09-2024 09:22 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-229 Concepto sobre Estación meteorológica, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330079172	11-09-2024 09:21 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-228 Respuesta a comunicado ING-2024-UTGS-NE-133 Propuesta elaboración de diseño tipo dibujo para detallar envolventes. Contrato No. 279 de 2023
20241330079162	11-09-2024 09:19 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-227 Respuesta a comunicado ING-2024-UTGS-NE-157 Actas de socialización intermedia (segunda socialización) avance de obra Contrato No. 279 de 2023
20241330079062	11-09-2024 09:04 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-141 Presentación informe mensual de Interventoría No. 10 Contrato No. 309-2023
20241330079002	11-09-2024 08:43 AM	Radicación de documentación para trabajo en alturas y relación de vehículos usados en la ejecución, Contrato de Obra No. 279 de 2023 de acuerdo con el oficio SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-221.
20241330078992	11-09-2024 08:40 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-230 Remisión Comunicado IPSE-2024152002264 conceptos sobre la propuesta de contenido para las cartillas del proceso 5 PGS, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330078952	11-09-2024 08:15 AM	FT-SST-33 Acta de Reunión 23 309 (04-09-2024)

20241330078832	11-09-2024 07:55 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-140 Presentación informe semanal No. 45 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330078052	09-09-2024 09:21 AM	Respuesta con No. 20241610164561 - contratos 304 y 309 2023 Guajira
20241520042923	06-09-2024 17:13 PM	Informe Supervisión para posible aplicación de medidas de apremio contrato 279 2023 por presunto retraso en cronograma de actividades atribuible a contratista
20241520023451	06-09-2024 11:23 AM	Aprobación a informe mensual No. 8 junio 2024 contrato 309 2023.
20241330077502	05-09-2024 16:06 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-139 Respuesta al comunicado IPSE-20241520022651 de asunto Solicitud de medidas contractuales inmediatas frente a los reiterados retrasos en actividades del cronograma, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330077472	05-09-2024 15:54 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-138 Subsanación de las observaciones al informe mensual de interventoría correspondiente al mes de julio de 2024 del comunicado No IPSE-20241520019461, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330077402	05-09-2024 12:23 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-224 Observaciones sobre el informe de obra No.9, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330077382	05-09-2024 12:00 PM	20241610164561 COMPLETITUD IT FNCE – PROYECTO "REALIZAR LA CONTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - ZONA NORESTE". – Radicados UPME No. 20241610194182 y 20241610194192
20241330077302	05-09-2024 09:54 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-223 Requerimiento de presentación de propuesta de juguete solar. Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste.
20241330076912	04-09-2024 09:58 AM	FT-SST-33 Acta de Reunión 22 309 (28-08-2024)
20241330076802	04-09-2024 09:17 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-221 Reiteración a la solicitud de documentación para trabajo en alturas y relación de vehículos usados en la ejecución Contrato de Obra No. 279
20241330076702	03-09-2024 15:05 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-137 Presentación informe semanal No. 44 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330076172	02-09-2024 15:19 PM	FT-SST-33 Acta de Reunión VISITA DE SEGUIMIENTO 4 309 09-08-2024
20241330076092	02-09-2024 14:31 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-136 Informe de presunto de incumplimiento a obligaciones con corte al 30 de agosto de 2024, Contrato No. 309-2023

20241330076062	02-09-2024 14:27 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-220 Concepto a la solicitud de aprobación de maquinaria amarilla y operador Contrato de Obra No. 279
20241330076052	02-09-2024 14:25 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-219 Remisión de respuesta de IPSE de información de trámites y conceptos de viabilidad ambiental y solicitud de información de actividades ambientales, Contrato de Obra No. 279 de 2023

9. Resumen de la ejecución del contrato

% Avance ejecutado: 64%
% Avance programado: 95%
Comunidades intervenidas: 39 DE 49
Comunidades energizadas: 0 DE 49
Instalaciones eléctricas internas: 271 DE 335
Acometidas instaladas: 46 DE 335 (Solo 15 con sistema de puesta a tierra)
Medidores instalados: 0 DE 335
Cimentaciones realizadas para cuartos de equipos en sistemas centralizados (Nano y Micro redes):12 de 21 nano redes, 6 de 9 micro redes y 25 de 87 Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales SISFV
Estructuras de casetas de equipos (envolventes) instaladas: 12 de 21 nano redes, 6 de 9 micro redes y 25 de 87 SISFV
Envolventes completas instaladas: 12 de 21 nano redes, 6 de 9 micro redes y 25 de 87 SISFV
Paneles instalados en envolventes y en SISFV : 12 de 21 nano redes, 6 de 9 micro redes, y 25 de 87 SISFV
Gabinetes instalados: 9 DE 30
Cerramientos: 0 DE 30
Baterías instaladas: 0 DE 30
Fecha de llegada de baterías a sitio: octubre 2024, sujeto a proceso de nacionalización que presenta demoras por tema RETIE.

ALERTAS

Se prevé una posible prórroga por temas de nacionalización de equipos y llegada tardía de segundo lote materiales de importación, la cual ha presentado demoras extraordinarias por trámites adicionales requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio, a causa de la actualización del RETIE. De igual manera, han presentado retrasos en la aclaración de las especificaciones técnicas definitivas de la estación meteorológica lo cual impacta el cronograma de ejecución.

Se presenta informe de medidas de apremio para trámite por parte del ordenador del gasto, con ocasión a los continuos retrasos que ha evidenciado la interventoría y que son imputables al contratista Unión Temporal Guajira Solar, según su informe de medidas de apremio con radicado IPSE 20241330076092, con base en el cual se elaboró el informe de supervisión con radicado IPSE20241520042923.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Cordialmente,

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor Contrato 309-2023

Expediente No.: 2023139120200011E
Proyectó: Iván Gómez – apoyo técnico SCyS