Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÓDIGO: ATC-FR-036**
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**502-2024**		**Periodo del Informe:**	***01/07/2024 - 31/07/2024***	
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCUTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
Entidad Ejecutora:	Municipio Caldono - Cauca		**Entidad Conveniente 2:**	N/A	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID	
Plazo de ejecución del convenio:	31/12/2024		**Fecha de Inicio:**	18-jun-24	
			Fecha de terminación inicial:	31-dic-24	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Plazo Actual de ejecución del convenio:	31/12/2024		**Fecha de terminación Actual:**	31-dic-24	
Valor Inicial del Convenio:	$ 1.193.550.411,00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 1.193.550.411,00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniente 2:	$ 0,00	
Valor Total del Convenio:	$ 1.193.550.411,00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Adiciones Conveniente 2:	$ 0,00	
Valor desembolsado:			**% Desembolsado del convenio:**	0%	
Saldo por desembolsar:	$ 1.193.550.411,00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:			**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
No. Proceso de Selección:	CMA No. 001-2024				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:			**Supervisor Mindeporte interventoría:**	EDGAR MUÑOZ DAVID	
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
Plazo de ejecución:	4.5 meses		**Fecha de Inicio:**		
Fecha de Terminación Inicial:			**Fecha de Terminación Actual:**		
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:	$ 60.547.551,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 60.547.551,00	
Valor Adiciones:	$ 0,00				
Valor Pagado:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	0%	
Valor Por Pagar:	$ 60.547.551,00				

Observaciones:

El contrato de interventoría se encuentra en proceso de licitación de acuerdo con creación de pre pliegos, dicha convocatoria se encuentra en revisión de pliegos definitivos. El proceso de seleccion se encuentra en SECOP I mediante el link: https://coldeportes-my.sharepoint.com/personal/josebastian_mindeporte_gov_co/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjosebastian_mindeporte_gov_co%2FDocuments%2FJohan%20Sebasti%C3%A1n%20en%20MINDEPORTE&wd=target%282024-ACTIVIDADES.one%7C6FF041CA-23D6-416B-BBD5-478AE7F31CA0%2FCONVENIOS%20ASIGNADOS%7CB1E57FC3-C11C-4651-B5CD-F55E7F53C4D7%2F%29

onenote:https://coldeportes-my.sharepoint.com/personal/josebastian_mindeporte_gov_co/Documents/Johan%20Sebastián%20en%20MINDEPORTE/2024-ACTIVIDADES.one#CONVENIOS%20ASIGNADOS&section-id={6FF041CA-23D6-416B-BBD5-478AE7F31CA0}&page-id={B1E57FC3-C11C-4651-B5CD-F55E7F53C4D7}&object-id={85F22542-37CB-45F3-A7F0-4914353E6F23}&B

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:			**No. Proceso de Selección:**	LP-SP-01	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
Contratista Ejecutor de la Obra:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024**		**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
% Avance Programado de Ejecución:			**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**		
Plazo de ejecución:	3.5 meses		**Fecha de Inicio:**		
Fecha de Terminación Inicial:			**Fecha de Terminación Actual:**		
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: (4 meses)	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 2:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 3:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 3:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*

Prórroga No. 4:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 4:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:			**Valor Adiciones:**	$ 0,00	
Valor Pagado:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	#¡DIV/0!	

Observaciones:

El contrato de obra se encuentra en adjudicación el cual abrió convocatoria pública el dia 27-06-2024, dicha convocatoria se encuentra en acta de audiencia de adjudicación. El proceso de seleccion se encuentra en SECOP I mediante el link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-46362&g-recaptcha-response=03AFcWeA5QmwM1ciRtVqEzfzRqApEOVgJH72xX1m0-o25jtrlXVy8U6lV7nw4mr08QsmYkG0wq3E8S4YAIp2_0PfOoP2wygkzkcjOdbElgCTKdbFNk9Y7bMiqn9G48-jgQjWfXY_MxdfKA0T_3B0BBMltk0-lZqWYN5h-oDlzlyeP6FAuD66bWgzYW-YhvANxX0a1wwSXuiv1IRi748eVrBFKuG9_yBY8hV5IAfPezgnMigsO03oAc9Wdy1cvYgZcZo-X1cVQicZCllzWelcvPA2HqqnLlr5oVs8EM1k7e5j8wp5KzsJ4q709So-k3H9QUfK8PzCJYlXQsC3RFge3uHp4STmcGL33C0FZvBeriukVECZzorFqd9r_TRtxQ6-urHYa_EeHbNHQf9BMHp0WYJIaOq41CNWPYBu22ql_kG72td2qTsqrE9HwyVNlWYjWNJGlbhlWRl_Exv5vfXllfGuvJwYOO6_r2ElvD1A8mSJNDagKdnSYXHU7OChXVxl0uQXD1jejFK9_3muLfZiENxrUoXO6Y9sRReAVq8a_TjLec8n_YhU8ZLVQppVkll0Q0_vdHp3VeAz0U0S4N-_NJz0EnVST8nFu83YnhTLSE7XO3ChBJZZQjhq951W8XyD6bywdeejbxXBepWBQbp9s2J7

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	*DESDE*	*HASTA*	*AMPARO*	*DETALLE*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza N° 435 - 47 - 994000057031	30/05/2024	30/06/2025	Cuplimiento	Poliza Inicial Anexo 0
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		

OBSERVACIONES

Convenio se encuentra en ejecución con acta de inicio del dia 18 de junio del 2024, Municipio se encuentra en proceso de adjudicacion de pliegos para los contratos de obra e interventoría. Se ha generado acta de audencia de adjudicación para contrato de obra. El contrato de interventoría se encuentra en publicacion de agenda para el proceso de selección de interventoría

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0017743	28/06/2024	*Comunicado Informativo de Obligaciones del Ente Ejecutor Convenio COID No.502-2024 CALDONO, CAUCA*
2024EE0020601	22/07/2024	Observaciones al proceso No. Licitación LP-SP-01 de 2024
2024EE0021559	29/07/2024	Comunicado de obligaciones selección proceso de interventoría del Ente Ejecutor Conenio COID No. 502-2024
	DD/MM/AAAA	

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	*DESDE*	*HASTA*	*AMPARO*	*DETALLE*
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de cumplimiento	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de manejo de anticipo	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de estabilidad de obra	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de responsabilidad civil extracontractual	

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°00	30/09/2023	30/09/2023	

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*Terminado*	
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Observaciones:

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	NA	DD/MM/AA
	Acta de recibo a satisfacción	NA	DD/MM/AA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	NA	DD/MM/AA

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
	DD/MM/AAAA	

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	
	DD/MM/AAAA	

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio			$ -	
Primer desembolso			$ -	
Segundo Desembolso			$ -	
Tercer Desembolso		$ -	$ -	
Cuarto Desembolso		$ -	$ -	

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTO BANCARIO		

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACION BANCARIA		

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS		

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

OBSERVACIONES
Convenio s encuentra en ejecución con acta de inicio del dia 18 de junio del 2024, Municipio se encuentra en proceso de adjudicacion de pliegos para los contratos de obra e interventoría

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2024EE0017743	28/06/2024	*Comunicado Informativo de Obligaciones del Ente Ejecutor Convenio COID No.502-2024 CALDONO, CAUCA*
2024EE0020601	22/07/2024	Observaciones al proceso No. Licitación LP-SP-01 de 2024
2024EE0021559	29/07/2024	Comunicado de obligaciones selección proceso de interventoría del Ente Ejecutor Conenio COID No. 502-2024

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

Fecha de la visita		NUMERO DE ACTA	
Objetivo de la visita			
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor			

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
2024IE0005383	24-jun-24	Minuta Inicial Convenio
2024IE0006510	26-jul-24	Comunicación Enviada Municipio comunicado informativo obligaciones del Ente Decreto de Incorporación de Recursos Certificado de Disponibilidad Presupuestal Municipio

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	JOHAN SEBASTIÁN GUACANEME MOLANO	Firma
Gestor Región/Equipo: **VoBo:**	NELLY CIFUENTES DE ESCOBAR	
Supervisor del convenio: Revisó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma