Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión 1 CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página _de_

INFORME DE AVANCE DE 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº 502 DE SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE CALDONO

Objeto del Convenio:	**ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DEL CCAUCA**						
Valor del Convenio:	$ 1.193.550.411,00	Aporte de Coldeportes:		$ 1.193.550.411,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00						
Valor Total:	$ 1.193.550.411,00						
Plazo de Ejecución:	5 meses	Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 1	N/A
Fecha de Inicio:	18/06/2024	Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 2	N/A
Vencimiento:	31/12/2024					Plazo Actualizado	N/A
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
SOLIDARIA DE COLOMBIA	Desde 30/05/2024	Hasta	30/06/2024	$ 238.710.082,00		Hasta	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Periodo comprendido entre el	1 de julio de 2024	y el 31 de agosto de 2024
Proyecto	PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DEL CCAUCA			
Localización	CALDONO			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:		Objeto:	
Contrato Nº:		Contrato Nº:	
Contratista:		Contratista:	
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:		Fecha de Inicio:	
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:		Fecha de Terminación:	
Prórrogas:		Prórrogas:	
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:		Valor Inicial:	
Valor Adiciones:		Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Valor pagado:		Valor pagado:	
Valor por pagar:		Valor por pagar:	
Nombre Supervisor:		Nombre Interventor:	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº				CONTRATO DE OBRA Nº			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1 Código:
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	ATC-FR-003 Página _de_

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	% Proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	
% Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	% Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	
Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%	Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%	


DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El día 29 de mayo el municipio de CALDONO CAUCA aprobó en el SECOP II el convenio COID-502-2024 con el ministerio del deporte, cuyo objeto es ALINAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCUTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA; igualmente se firmó el acta de inicio el dia 18 de junio del presente año. Luego la administración municipal inicia los procesos precontractuales, contractuales respecto a la ejecución del convenio anteriormente mencionado

El día 27 de junio del año 2024 inicio el proceso contractual con número de proceso LP-SP-01 DE 2024 de la ejecución de la obra cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA cuyo valor es $ 1.133.002.860. Se presentaron 8 propuestas de las cuales quedaron habilitadas según acta de cierre del 16 de julio 7 propuestas; según acta de adjudicación del 02 de agosto quedaron habilitados 3 propuestas de la cual la que obtuvo mayor puntaje CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024 cuyo representante legal es CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA, el día 15 de agosto se firmó el contrato de obra 2.28.03-01 por valor de $1.130.892.697 el día 03 de septiembre se agruapan las pólizas segun resolución 100.54.01-491 de año 2024.

El día 08 de agosto del año 2024 inicio el proceso contractual del concurso de méritos con número de proceso CMA No. 001-2024 cuyo objeto contractual INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARAEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PLACADEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIODEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONODEPARTAMENTO DEL CAUCA por valor de $ 60.547.551 el dia 20 de agosto se realizo la recepción de las propuestas de las cuales se presentaron 5 proponentes y quedaron todas habilitadas y el dia 27 de agosto según resolución de adjudicación 100-54.01-473 la que obtuvo mayor puntaje es CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO CALDONO 2024 representada legalmente por MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS identificada con CC. 1061.725.528 y el dia 9 de septiembre se firma contrato numero 2.28.10-03 con acta de inicio del mismo dia

3. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra		0	8.	Copia certificado de pago a contratistas		0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental		0
3.	Mayores y menores cantidades de obra o ítems no previstos		0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica		0	11.	Control programa de seguridad industrial		0
5.	Copia último informe de interventoría		0	12.	Control maquinaria y equipo		0
6.	Copia actas de comité de obra		0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
ING NICOLAS SANDOVAL	ING NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Elaborado do: 31/08/2024
APOYO PROFESIONAL	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DS	Total de Páginas: 2


Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __



A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO 502 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE CALDONO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO 502

Proyecto	PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DEL CCAUCA	Localización	CALDONO- CAUCA
Contratista:		Director de obra:	
Interventor:		Director Interventoría:	
Fecha del registro fotográfico:			

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Evidencia de la publicacion en el secio del proceo de la contratacion de obra	Evidencia de la publicacion en el secio del proceo de la contratacion de obra	Evidencia de la publicacion en el secio del proceo de la contratacion de obra

FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
EVIDENCIA DE PUBLICACION DEL PROCESO DE LA INTERVENTORIA	EVIDENCIA DE PUBLICACION DEL PROCESO DE LA INTERVENTORIA	EVIDENCIA DE PUBLICACION DEL PROCESO DE LA INTERVENTORIA