Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:**
	FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ATC-FR-002

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL (09) AL (24) DE (SEPTIEMBRE) DE (2024)

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONVENIO

CONVENIO N° 502 DE 2024

SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE CALDONO

	Valor del Convenio:	$	1,193,550,411.00
Valor aportado por COLDEPORTES:	$ 1,193,550,411.00	Valor aportado por el Municipio:	$ 0.00
Plazo de Ejecución: Cuatro (04) meses	Fecha de Inicio: 29 de mayo de 2024	Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2024	

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: "CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PAR ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Informe N° 1 — Fecha de informe: De 9/09/2024 24/09/2024

INFORMACIÓN GENERAL			**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN			**AVANCE FÍSICO (%)**				
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024 - R.L CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA			Avance	Acum. Anterior	Semana N° 2	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$	1,130,892,697.00	% Programado	0.00%	8.70%	8.70%	
Valor Adicional:	$	-	% Ejecutado	0.00%	1.78%	1.78%	
Valor Total:	$	1,130,892,697.00	Diferencia	0.00%	-6.92%	-6.92%	
Fecha de Inicio	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°	N/A		Programado(%)	$ 0.00	$ 0.00	$ -	0.00%
Reinicio:	N/A		Ejecutado (%)	$ 0.00	$ 0.00	$ -	0.00%
Prórroga N° :	N/A		Diferencia	$ 0.00	$ 0.00	$ -	0.00%
Plazo actualizado:	09 DE ENERO DE 2025		Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**	
CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO CALDONO 2024 - R.L MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS			Interventoría:	(4) DIRECTOR, RESIDENTE, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$	60,547,551.00	Contratista:	(14) DIRECTOR, RESIDENTE, SST, MAESTRO Y TRABAJADORES
Valor Adicional:	$	-	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**	
Valor Total:	$	60,547,551.00	HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE CARGA CERTIFICADO	
Fecha de Inicio	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
Suspensión N°	N/A		**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**	**VERIFICADO POR** / **S/N/NA**
Reinicio:	N/A		Aportes a seguridad Social y parafiscales	INTERVENTORIA / S
Prórroga N° :	N/A		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	INTERVENTORIA / S
Plazo actualizado:	09 DE FEBRERO DE 2025		Normas ambientales	INTERVENTORIA / S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1. Desmonte de la estructura de cubierta



Foto 2. Excavacion de la cimentacion del eje C



Foto 3. Localizacion y replanteo



Foto 4. Corte y figurado de acero de refuerzo

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:**
	FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ATC-FR-002

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL (09) AL (24) DE (SEPTIEMBRE) DE (2024)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	DEMOLICION DE ESTRUTURA EXISTENTE
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	
ACERO DE REFUERZO	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El contratista de obra presenta atrasos en la ejecución de las obras respecto del cronograma, esto debido a que se han presentado situaciones imprevistas en la cimentación de la estructura, específicamente en el eje C; el día dieciocho (18) de septiembre de 2024 se dio inicio a la ejecución de la excavación manual para la construcción de las zapatas (Z2), las cuales se encuentran adyacentes a las columnas existentes. Durante la ejecución de la excavación, exactamente en el nivel (-0.90m), se encuentran la cimentación de la estructura existente, lo cual imposibilita alcanzar el nivel de desplante (-1.60m) que se indica en el plano No. 01 del diseño estructural. Para dar una solución oportuna a este tema el día diecinueve (19) de septiembre mediante oficio No. 06 esta interventoría solicito a la supervisión del proyecto convocar un comité técnico en el menor tiempo posible, donde se cuente con la presencia de los especialistas que se encargaron de realizar el diseño de la cimentación, con el objetivo que se defina una solución a esta situación y de este modo el contratista de obra pueda dar cumplimiento a las actividades programadas.

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con todos los recursos necesarios para ejecutar las obras contratadas. El contratista de obra cuenta con mano de obra, materiales y equipos. El contratista de interventoría tiene personal permanentemente en obra realizando el seguimiento y control de las obras.

3. Ejecución Financiera:

Hasta la fecha de presentación de este informe el contratista de obra no ha presentado actas parciales de pago.

4. Calidad de los trabajos:

La interventoría realiza el control, seguimiento y verificación de la calidad de los trabajos diarios ejecutados en obra.

5. Manejo Ambiental:

El contratista de obra ha realizado algunas actividades referentes al plan de manejo ambiental, sin embargo, aún no se ha presentado el primer informe mensual donde se describe a detalle la ejecución del presupuesto del PMA. Se espera que la presentación de este informe sea después del primer mes de trabajo, es decir después del 09 de octubre de 2024.

6. Seguridad Industrial:

Desde el día que se dio inicio a la ejecución de las actividades en el sitio de obra, la interventoría inspecciona diariamente que todos los trabajadores utilicen los elementos de protección personal. Adicionalmente, se verifico que todos los trabajados se encuentren afiliados a la ARL y que se encuentren en los sistemas de aportes y prestaciones sociales. Se anexan certificados ARL

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

A la fecha no se ha realizo ninguna capacitación al personal sobre la seguridad y salud en el trabajo.

8. Aspectos sociales:

Se ha designado a la profesional social para que una vez a la semana la comunidad en general pueda acercarse y plantear sus dudas, sugerencias, etc. Se anexa acta

OBSERVACIONES

Es importante aclarar que los atrasos que se presentan al finalizar la segunda (02) semana de trabajo son debido los inconvenientes presentados en la cimentación del eje C, los cuales son ajenos al contratista de obra e interventoria y se explica de manera detallada en el numeral 1 CRONOGRAMA. Para poder superar esta dificultad se solicitud a la supervision convocar un comite tecnico.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
JHON JAIRO MERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	RODRIGO ASTUDILLO GIL SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL	Elaborado: 24/10/2024 Total de Páginas: 2