Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**17**		FECHA:	**30**	de	**SEPTIEMBRE**		de		**2024**
PERIODO:	DEL	**1**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2024**	AL	**30**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2024**
CONVENIO No:		**2165**		DE	**2023**						

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA.

LOCALIZACIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA UVITA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**MUNICIPIO DE LA UVITA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE Teléfono: Dirección	**JOHN FERNEY MEDINA CACERES**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Acta de entrega de Supervision por parte de la Gobernacion de Boyaca del 08 de mayo de 2023	ASIGNACIÓN DEL SUPERVISOR:

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 622.633.516,00	**$ 40.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 662.633.516,00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	GC-LP-2023-01
Aviso de Convocatoria o Invitación	25/05/2023
Estudios Previos	25/05/2023
Proyecto de pliego de condiciones	27/05/2023
Anexos de documentos tipo	25/05/2023
Publicación acto administrativo de apertura Proceso	9/06/2023
Pliego de condiciones definitivos	9/06/2023
Acta de apertura	22/06/2023
Informe final de evaluación	12/07/2023
Acta de audiencia	13/07/2023
Resolución de adjudicación	13/07/2023
Contrato	1/08/2023
Acta de comite N,° 1	25/08/2023
Acta de comite N,° 2	14/09/2023

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	14/06/2023
Estudios Previos	14/06/2023

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

Proyecto de pliego de condiciones	14/06/2023
Publicación acto administrativo de apertura Proceso	22/06/2023
Pliego de condiciones definitivos	22/06/2023
Acta de adjudicación	6/07/2023
Informe final de evaluación	5/07/2023
Resolución de adjudicación	5/07/2023
Contrato	1/08/2023

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE LA UVITA	**$ 624.015.645,00**
OBJETO:	
"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO I.E MERCEDES	**SEBASTIAN TOLEDO MOYA**
Teléfono: 3208145547 Dirección	Teléfono: 3208145547 Dirección CALLE 43 N.º 8A - 06

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE LA UVITA	**$ 38.617.824,00**
OBJETO:	
"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº GC-LP-2023-01"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	**LUIS EUCARIO PEREZ GOMEZ**
Teléfono: 3103345630 Dirección: pglingenieria@yahoo.com	Teléfono: 3103345630 Dirección: CALLE 17 # 11-53 OF 606

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	5	2023	1	8	2023	1	8	2023
PLAZO INICIAL	9	9	2023	1	10	2023	1	11	2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	9	9	2023	1	10	2023	1	11	2023
ADICIONES EN PLAZO	9	12	2023						


Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	12	2023							

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**82,1%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**94,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**




OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**82,1%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO	**94,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**38,3%**



INTERVENTORIA

% AVANCE CTO INTERVENTORIA	**96,2%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO	**96,2%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EL PERIODO DE EJECUCION REFERIDO EN EL PRESENTE, POR TANTO, SE MANTIENE PROCESO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN, HASTA TANTO NO SE SUBSANEN LOS REQUERIMIENTOS Y LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	10	5	2023	
Acta de Inicio	10	5	2023	

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	1	8	2023	
Acta de reinicio	26	12	2023	
Acta de suspensión	27	12	2023	

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
INTERVENTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	1	8	2023	
Acta de reinicio	26	12	2023	
Acta de suspensión	27	12	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

INTERVENTORIA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	4-154-43-00163-3	BANCO:	BANCO AGRARIO	SUCURSAL:	LA UVITA

NOMBRE CUENTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90%	6	9	2023	$ 560.613.435,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 560.613.435,00**

OBRA

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Anticipo					
Acta parcial N.º 1	38,3%	22	9	2023	$ 234.196.425,98
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 234.196.425,98**

INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Anticipo					
Acta parcial N.º 1	50,0%	22	9	2023	$ 19.308.912,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 19.308.912,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EL PERIODO DE EJECUCION REFERIDO EN EL PRESENTE, POR TANTO, SE MANTIENE PROCESO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN, HASTA TANTO NO SE SUBSANEN LOS REQUERIMIENTOS Y LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	N.A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EL PERIODO DE EJECUCION REFERIDO EN EL PRESENTE, POR TANTO, SE MANTIENE PROCESO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN, HASTA TANTO NO SE SUBSANEN LOS REQUERIMIENTOS Y LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	N.A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EL PERIODO DE EJECUCION REFERIDO EN EL PRESENTE, POR TANTO, SE MANTIENE PROCESO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN, HASTA TANTO NO SE SUBSANEN LOS REQUERIMIENTOS Y LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	N.A

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITE DE OBRA N.º 1	25	8	2023	
COMITE DE OBRA N.º 2	14	9	2023	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	10	5	2023	9	6	2023	EN PROCESO DE CONTRATACION
Informe de Supervisión No. 2	10	6	2023	9	7	2023	EN PROCESO DE CONTRATACION
Informe de Supervisión No. 3	10	7	2023	9	8	2023	INICIO EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 4	10	8	2023	9	9	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 5	10	9	2023	9	10	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 6	10	10	2023	9	11	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 7	10	11	2023	9	12	2023	EJEC DE OBRA E INTER (SUSPENSION 1)
Informe de Supervisión No. 8	10	12	2023	31	12	2023	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 9	1	1	2024	31	1	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 10	1	2	2024	29	2	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 11	1	3	2024	31	3	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 12	1	4	2024	30	4	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 13	1	5	2024	31	5	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 14	1	6	2024	30	6	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 15	1	7	2024	31	7	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)
Informe de Supervisión No. 16	1	8	2024	31	8	2024	EN SUSPENSION (REINICIO 1 Y SUSPENSION 2)

OBSERVACIONES:

1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**	
Copia del Contrato de obra e interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**SI**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**N.A.**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**SI**	
Bitácora de obra	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**N.A.**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**N.A.**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**N.A.**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**N.A.**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**N.A.**	

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO

Boyacá | Contratación
TRAMITADO
MARILYN PACHECO BUENO
FECHA 22/11/2024