GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**18**	FECHA:	**31**	de	**OCTUBRE**	de	**2024**				
PERIODO: DEL	**1**	de	**OCTUBRE**	de	**2024**	AL	**31**	de	**OCTUBRE**	de	**2024**
CONVENIO No:	**2165**	DE	**2023**								

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA.

LOCALIZACIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA UVITA

INFORMACION DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**MUNICIPIO DE LA UVITA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE Teléfono: Dirección	**JOHN FERNEY MEDINA CACERES**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:Acta de entrega de Supervision por parte de la Gobernacion de Boyaca del 08 de mayo de 2023	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 622.633.516,00	**$ 40.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 662.633.516,00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	GC-LP-2023-01
Aviso de Convocatoria o Invitación	25/05/2023
Estudios Previos	25/05/2023
Proyecto de pliego de condiciones	27/05/2023
Anexos de documentos tipo	25/05/2023
Publicación acto administrativo de apertura Proceso	09/06/2023
Pliego de condiciones definitivos	09/06/2023
Acta de apertura	22/06/2023
Informe final de evaluación	12/07/2023
Acta de audiencia	13/07/2023
Resolución de adjudicación	13/07/2023
Contrato	01/08/2023
Acta de comite N,° 1	25/08/2023
Acta de comite N,° 2	14/09/2023

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	14/06/2023
Estudios Previos	14/06/2023
Proyecto de pliego de condiciones	14/06/2023
Publicación acto administrativo de apertura Proceso	22/06/2023
Pliego de condiciones definitivos	22/06/2023
Acta de adjudicación	06/07/2023
Informe final de evaluación	05/07/2023
Resolución de adjudicación	05/07/2023

	FORMATO	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


Contrato	01/08/2023

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE LA UVITA	**$ 624.015.645,00**
OBJETO:	
"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO I.E MERCEDES	**SEBASTIAN TOLEDO MOYA**
Teléfono: **3208145547** Dirección:	Teléfono: 3208145547 Dirección: CALLE 43 N.º 8A - 06

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE LA UVITA	**$ 38.617.824,00**
OBJETO:	
"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº GC-LP-2023-01"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	**LUIS EUCARIO PEREZ GOMEZ**
Teléfono: 3103345630 Dirección: pglingenieria@yahoo.com	Teléfono: 3103345630 Dirección: CALLE 17 # 11-53 OF 606

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	5	2023	1	8	2023	1	8	2023
PLAZO INICIAL	9	9	2023	1	10	2023	1	11	2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	9	9	2023	1	10	2023	1	11	2023
ADICIONES EN PLAZO	12	12	2023						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	12	2023						


AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**82,1%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**94,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**82,1%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**94,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**38,3%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**96,2%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**96,2%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se continua en periodo de suspensión debido a que no han sido superados los inconvenientes por los cuales se solicita la misma, por tanto no se genera reincios, ni actividades de ninguna indole referentes al contrato y convenio referidos

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	10	5	2023	
Acta de reinicio	26	12	2023	
Acta de suspensión	27	12	2023	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	1	8	2023	
Acta de reinicio	26	12	2023	
Acta de suspensión	27	12	2023	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	1	8	2023	
Acta de reinicio	26	12	2023	
Acta de suspensión	27	12	2023	

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	39-44-101153160 Cumplimiento. 39-40-	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							26	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	7	2023	1	2	2024	$ 61.131.500,00
INDEMNIZACIONES	25	7	2023	1	10	2026	$ 30.565.750,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA							$ 183.394.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25	7	2023	1	10	2023	$ 232.000.000,00

No PÓLIZA	39-44-101153160 Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							1	8	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	28	7	2023	10	4	2024	$ 61.131.500,00
INDEMNIZACIONES	25	7	2023	10	12	2026	$ 30.565.750,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA							$ 183.394.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25	7	2023	10	12	2023	$ 232.000.000,00

No PÓLIZA	39-44-101153160 Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							27	10	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	10	4	2024	$ 61.131.500,00
INDEMNIZACIONES	1	8	2022,286	10	12	2026	$ 30.565.750,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA			2023	1	3	2029	$ 183.394.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25	7	2022	10	12	2022	$ 232.000.000,00

No PÓLIZA	39-44-101153160 Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE	ANEXO No.	3-4	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							27	10	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	10	5	2024	$ 61.131.500,00
INDEMNIZACIONES	1	8	2022,286	10	1	2027	$ 30.565.750,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA			2023	1	3	2029	$ 183.394.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25	7	2022	10	1	2024	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101152744	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							13	7	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	8	3	2024	$ 3.861.782,40

No PÓLIZA	39-44-101152744	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							1	8	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	8	3	2024	$ 3.861.782,40

No PÓLIZA	39-44-101152744	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							2	11	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	8	8	2024	$ 3.861.782,40

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	4-154-43-00163-3	BANCO:	BANCO AGRARIO	SUCURSAL:	LA UVITA	
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.		90%	6	9	2023	$ 560.613.435,00
Desembolso No 2.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						
CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo						N.A.
Acta Parcial No. 1			22	9	2023	$ 234.196.425,98
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo						N.A.
Acta Parcial No.			22	9	2023	$ 19.308.912,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
N.A.	N.A.
N.A.	N.A.
N.A.	N.A.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N.A.	N.A.

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A.				
N.A.				
N.A.				

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	10	5	2023	9	6	2023	EN PROCESO DE CONTRATACION
Informe de Supervisión No. 2	10	6	2023	9	7	2023	EN PROCESO DE CONTRATACION
Informe de Supervisión No. 3	10	7	2023	9	8	2023	INICIO DE EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 4	10	8	2023	9	9	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 5	10	9	2023	9	10	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 6	10	10	2023	9	11	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER
Informe de Supervisión No. 7	10	11	2023	9	12	2023	EJECUCION DE OBRA E INTER (SUSPENSION)
Informe de Supervisión No. 8	10	12	2023	31	12	2023	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 9	1	1	2024	31	1	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 10	1	2	2024	29	2	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 11	1	3	2024	31	3	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 12	1	4	2024	30	4	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 13	1	5	2024	31	5	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 14	1	6	2024	30	6	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 15	1	7	2024	31	7	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 16	1	8	2024	31	8	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)
Informe de Supervisión No. 17	1	9	2024	30	9	2024	EN SUSPENSION N.º 2 (REINCIO Y SUSPENSIÓN)

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**	
Copia del Contrato de obra e interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	**N.A.**	
Acta de socialización del contrato de obra	**N.A.**	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**N.A.**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**N.A.**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**N.A.**	
Bitácora de obra	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**N.A.**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**N.A.**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**N.A.**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**N.A.**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**N.A.**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**N.A.**	
Generales		
Registro fotográfico	**N.A.**	
Correspondencia enviada y recibida	**N.A.**	
Registro de instalación Valla informativa	**N.A.**	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Alcalde Municipal
NOMBRE:	LUIS GUILLERMO BERRIO H

