	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 21/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior y se aprueba por los asistentes. Es de indicar asi mismo que en Comité Operativo se realiza seguimiento a la ejecucion de las obras.

Se verifica que se dió cumplimiento a los de compormisos según Comité anterior; estos es:

* Se citó a Comite Operativo y se llevo a cabo el mismo.

* Se realizó solicitud de prorroga del Convenio Solidario, por lo cual se prorrogó el mismo hata el 30 de junio de 2024.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Entrega de las obras.

Recomendaciones.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Se presentan los avances de obra.

Se indica que esta semana se realizó mejoramiento de los puntos donde se instalaron las transversales No. 1, 2, 3, y 5, por otra parte realizó la logistica de maquinaria para dar inicio con la construcción de la transversal faltante, esto es, la No.4.

Haciendo un resumen general, a la fecha se han instalado 4 transversales, se vaciaron 4 pocetas, se figuraron y se armaron con acero de refuerzo de 4 pocetas y descoles, 4 losas de piso de descole y se vaciaron 4 aletas de descole.

Como novedades se encuentra que se continua presentanto fuertes lluvias durante la semana, lo que ha dificultado la ejecución de las actividades en obra; afectando el rendimiento en la semana. No obstante y lo anterior, y analizado el avance a la fecha por parte de los asistentes, quedando pendiente la intervencion de la transversal No. 4, se evidencia que el tiempo para concluir dentro del término de la prorroga de Convenio es el necesario siempre y cuando se optimicen los tiempos en obra.

Entrega de las obras.

Se manifiesta por parte de la interventoría que las obras se encuentran próximas a terminar.

Teniendo en cuenta los avances presentados a la fecha, se evidencia que se logra cumplir con el alcance definitivo del Convenio Solidario dentro del tiempo estipulado, el cual consiste en:

Construcción de cinco (5) alcantarillas en tubería Novafort de 36" de diámetro, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos.

Por lo cual se debe coordinar con el INVIAS las entregas de las obras a satisfacción.

Recomendaciones.

Se recomienda por parte de la interventoría realizar la limpieza de las áreas objeto de las intervenciones de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar la limpieza de las áreas objeto de las intervenciones de obra.	30/06/2024	J.A.C

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA N/A
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco Javier Granada	Presidente	JAC La Quiebra	
Dario Cardona Henao	Residente de Obra	JAC La Quiebra	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	
Daniel Alejando Valencia	Residente Interventoria	Interproyectos SAS	