	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 7/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior y se aprueba por los asistentes.

Se verifica que se dió cumplimiento a los de compormisos según Comité anterior; estos es:

* Se realizó solicitud de prorroga del Convenio Solidario, por lo cual se solicita extender el mismo hasta el 30 de junio de 2024.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Proximas actividades a ejecutar

Novedades.

Recomendaciones.

Gestiones prorroga del Convenio.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Avance de obra:

Se presentan los avances de obra.

Para el efecto se indica que en el lapso de la semana con corte al dia de ayer se llevó a cabo actividades de vaciado de aletas para la transversal No.1. Por otra parte se trabajó en la conformación de la estructura de acero de refuerzo para las aletas de la transversal No. 2, así mismo, el encofrado y vaciado de las aletas respectivamente.

Se resalta que con lo anterior, se da por terminado las obras de drenaje No.1 y No. 2. Asi mismo se vació la placa inferior de la poceta para la transversal No 3.

Próximas actividades a ejecutar:

Se tiene programado para la siguiente semana llevar a cabo el vaciado de poceta para la transversal No. 3, y conformar la estructura de acero de refuerzo para las aletas, asi como realizar el enconfrado y vaciar las aletas.

Por otra parte se programa realizar la compactación, conformación y rellenos de las obras ya intervenidas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 7/06/2024 (Día / Mes / Año)

Novedades:

Como novedades se expone que se están presentando fuertes lluvias en horas de la mañana hasta aproximadamente las 11 a.m., lo que ha dificultado la ejecución de las actividades en obra.

Recomendaciones:

Se recomieda por parte de la Interventoria tener en cuenta los tiempos para la intervencion de las tranversales faltantes según programación de obra presentada por parte de la JAC en la solicitud de prorroga del Convenio Solidario, y de esta manera culminar a satisfacción de las actividades de obra con corte al 30 de junio. Para lo cual se programa asi mismo Comite de obra para los próximos dias.

Gestiones prorroga del Convenio:

Indica la Interventoria que la J.A.C presentó la solicitud de prorroga del Convenio Solidario, para lo cual la Interventoria hizó la remisión de la misma al INVIAS, y se esta atento a las gestiones pertinentes al respecto. Es de indicar que segun solicitud presentada se requiere prorrogar el plazo del Convenios hasta el 30 de junio de 2024.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Gestión de otros formatos derivados de la Prorroga del Convenio Solidario requeridos por parte del INVIAS	12/06/2024	J.A.C / Interventoria

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/06/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Alirio de Jesús Salazar	Presidente	J.A.C Buenavista	
Alejandro Gallego	Residente de Obra	J.A.C Buenavista	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	
Daniel Alejando Valencia	Residente Interventoria	Interproyectos SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial