	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior y se aprueba por los asistentes.

Se verifica que se dió cumplimiento a los de compormisos según Comité anterior; estos es:

* Se gestiónaron los formatos derivados de la Prorroga del Conveniso Solidario requeridos por parte del INVIAS.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Entrega de las obras.

Recomendaciones.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Se presentan los avances de obra.

Se indica que esta semana se realizó actividades excavación y perfilación para la poceta de la transversal No. 5 y el descole, así mismo, se relizó el armado de acero de refuerzo para losa de piso inferior de la poceta de la transversal No. 4, tambien se realizó figuración y amarre de acero de refuerzo para los muros de la poceta, por otra parte, se realizó encofrada y posterior vaciado de concreto para muros de poceta de la transversal No.4 según diseños.

Haciendo un resumen general, a la fecha ya se encuentran intervenidas y terminadas cuatro obras de drenaje transversal No.1, transversal No. 2, transversal No 3, y transversal No.4 y se realiza la excavación y perfilación del talud para la poceta y descole de la tranversal No 5.

Como novedades se encuentra que se continua presentanto fuertes lluvias durante la semana, mayormente en las mañanas se presenta cambio en el estado del tiempo a lluvias, por ello se ha dificultado la ejecución de las actividades en obra. No obstante y lo anterior, y analizado el avance a la fecha por parte de los asistentes, quedando pendiente continuar con la intervencion de la transversal No. 5, se evidencia que el tiempo es suficiente para concluir las obras dentro del término de la prórroga de Convenio.

Entrega de las obras.

Se manifiesta por parte de la interventoría que las obras se encuentran próximas a terminar.

Teniendo en cuenta los avances presentados a la fecha, se evidencia que se logra cumplir con el alcance definitivo del Convenio Solidario dentro del tiempo estipulado, el cual consiste en:

Construcción de cinco (5) alcantarillas en tubería Novafort de 36" de diámetro, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con llenos requeridos.

Por lo cual se debe coordinar con el INVIAS las entregas de las obras a satisfacción.

Recomendaciones.

Se recomienda por parte de la interventoría realizar la limpieza de las áreas objeto de las intervenciones de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar la limpieza de las áreas objeto de las intervenciones de obra.	30/06/2024	J.A.C

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA N/A
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alirio de Jesús Salazar	Presidente	J.A.C Buenavista	
Alejandro Gallego	Residente de Obra	J.A.C Buenavista	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	
Daniel Alejando Valencia	Residente Interventoria	Interproyectos SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial