CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES - 15 DIAS		
Día	**Actividad Principal**	**Subactividades**
1	**Preparación y limpieza del sitio**	- Inspección inicial del tanque, fachada y espacios adyacentes.
		- Limpieza con hidrolavadora (fachada rústica).
2	**Demolición y retiro**	- Demolición manual del pañete de los muros del tanque subterráneo.
		- Retiro del recubrimiento impermeable de la fachada graniplast.
3	**Sellado inicial y limpieza de juntas**	- Lijado y limpieza del muro de fachada graniplast.
		- Lavado y sellado de juntas en vidrio de la fachada.
4	**Preparación del tanque subterráneo**	- Pañete impermeabilizado de los muros interiores del tanque.
		- Aplicación de recubrimiento cementoso impermeable.
5	**Impermeabilización y afinado del tanque**	- Aplicación de dos capas de mortero impermeabilizante.
		- Afinado impermeabilizado de pisos en áreas de la cubierta.
6	**Adecuación de la fachada (graniplast)**	- Aplicación de sellador hidroporotector transparente.
		- Afinado del muro con pegacor.
7	**Pintura inicial (graniplast)**	- Primera y segunda manos de pintura vinilo tipo coraza en fachada.
8	**Adecuación de fachada (rústica)**	- Reemboquillado de juntas con mortero impermeabilizado.
		- Aplicación de pintura acrílica.
9	**Adecuación del tanque elevado**	- Suministro e instalación de tanque de agua potable PVC.
		- Instalación de flanche de lámina galvanizada.
10	**Sondeo y adecuación de bajantes**	- Sondeo de bajantes de aguas lluvias.
		- Verificación y ajustes de conexiones.
11	**Pintura final y acabados**	- Aplicación de la tercera mano de pintura vinilo tipo coraza en fachada.
		- Impermeabilización en frío acrílica (Sika Fill Power) en cubierta.
12	**Detalles y revisión de calidad**	- Supervisión de áreas terminadas.
		- Corrección de imperfecciones o acabados deficientes.
13	**Limpieza final del sitio**	- Limpieza detallada de todas las áreas intervenidas.
		- Retiro de escombros y desechos.
14	**Inspección final con el cliente**	- Presentación de avances.
		- Detección de observaciones.
15	**Entrega del proyecto**	- Firma de acta de entrega.
		- Revisión final de documentación y cierre del contrato.

JUAN DAVID URREGO ALVARADO

Ingeniero Civil

Nit. 822002144-3
Cra. 8 # 4:50 Barrio Los Fundadores
San Martin de los Llanos – Colombia
Telefono: (8) 6 716222 **Cel.**3123789608
Linea gratuita:01-8000-95-0101
E-mail: contacto@culturameta.gov.co
www.culturameta.gov.co