DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*01*		
FECHA DEL ACTA	*13 DE NOVIEMBRE DE 2024*		
No. DE CONTRATO Y FECHA	324 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VÍAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2		
CONTRATISTA	NOMBRE	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS	
	C.C/ NIT	901.264.150-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI	
	C.C	43.261.939	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	63.337.510	
SUPERVISOR	NOMBRE	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	
	C.C	13.716.434	
VALOR DEL CONTRATO	$329.640.962,00	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	$225.140.146,00	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	*N/A*	
CDP	NÚMERO: 6537	NÚMERO: 0689
	FECHA: 15/08/2023	FECHA: 26/01/2024
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 6412	
	FECHA: 26/08/2024	
RP	NÚMERO: 13809	NÚMERO: 0479
	FECHA: 21/11/2023	FECHA: 26/01/2024
RP ADICIONAL	NÚMERO: 9421	
	FECHA: 24/09/2024	

PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	28/11/2023
	Fecha de Finalización:	31/12/2023
	Nueva fecha de terminación:	23/11/2024
	Duración:	CIENTO CUARENTA (140) DÍAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	01	27 DÍAS	26/12/2023	21/01/2024
Ampliación de Suspensión	01	69 DÍAS	22/01/2024	31/03/2024
Suspensiones	02	10 DÍAS	18/05/2024	27/05/2024
Ampliación de Suspensión	01 de 02	116 DÍAS	27/05/2024	19/09/2024

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	01	24/09/2024	$225.140.146	$554.781.108

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Reinicio	01	01/04/2024	
Otro si modificatorio	01	05/04/2024	Modifica la cláusula 4 del contrato, el cuál quedará así: El plazo estimado para la ejecución del contrato será ochenta (80) días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previos en el pliego de condiciones.
Reinicio	02	20/09/2024	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	**96-44-101186637-8**	28/11/2023	24/05/2025	$110.956.221,60
SEGUROS DEL ESTADO	Salarios, prestaciones e Indemnizaciones	**96-44-101186637-8**	28/11/2023	24/11/2027	$55.478.110,80
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad	**96-44-101186637-8**	28/11/2023	28/11/2028	$110.956.221,60
SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	**96-40-101065581-8**	28/11/2023	24/09/2024	$260.000.000

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: **29/10/2024**

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 28/11/2023	01/04/2024	
	HASTA: 26/12/2023	30/04/2024	

VALOR A COBRAR (Contrato): **$208.379.507,70**

ANTICIPO AMORTIZADO: **N/A**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE 2023	19/12/2023	9460072407	$ 1.500.000,00
NOVIEMBRE 2023	13/12/2023	9460523062	$ 5.500.000,00
NOVIEMBRE 2023	16/04/2024	9461933920	$ 1.500.000,00
NOVIEMBRE 2023	13/12/2023	9460333084	$ 3.000.000,00
DICIEMBRE 2023	6/02/2024	9462717421	$ 5.713.334,00
DICIEMBRE 2023	2/10/2024	9474445499	$ 25.133.334,00
DICIEMBRE 2023	30/01/2024	9462421633	$ 3.000.000,00
ABRIL 2024	29/07/2024	9468576001	$ 2.516.250,00
ABRIL 2024	2/10/2024	9474445500	$ 34.900.000,00
ABRIL 2024	17/05/2024	9467214907	$ 3.300.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COOSALUD MOVILIDAD FAMISANAR FOSYGA NUEVA E.P.S. SALUD TOTAL SANITAS	**COLPENSIONES PORVENIR**	**COLPATRIA ARP**
VR PAGADO $ 2.988.977,72	**VR PAGADO $** 9.261.882,72	**VR PAGADO $** 5.293.269,98

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS** quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra **LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI** quien actúa en nombre y representación de **ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S**, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$175.108.830,00**
Valor IVA:	**$33.270.677,70**
Valor bruto ejecutado a pagar	**$208.379.507,70**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502400553392	$4.300
ORDENANZA 012	2502400553392	$430

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 13 días del mes de noviembre de 2024.

Supervisor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga

Contratista

LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
R.L Arquitectura y Gerencia de Proyectos AGP SAS

Elaboró: Ing. Luis José Garcia Ojeda
Revisó : Ing. Daniel Santiago Suarez - CPS Infraestructura Alumbrado Público
Revisó: Ing. Marlon Norberto Esparza - CPS Infraestructura Alumbrado Público
Revisó: Yesid Nuñez - CPS Infraestructura Alumbrado Público
Revisó. Ing. Juan Carlos Gelvez - CPS Infraestructura Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RADICADO POR:
RADICACION DE CONTRATOS
FECHA 20-11-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO ACTA DE RECIBO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARCIAL _X_ FINAL ___	Código: F-GDI-5000-238,37-065 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página 1 de 1

OBJETO: INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VÍAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2

VALOR INICIAL: $ 329.640.962,00 VALOR ADICIONAL: $ 225.140.146,00 VALOR FINAL: $ 554.781.108,00

PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA DE PAGO		
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
CANT	**DESCRIPCION**	**% DEDICACION**	**MESES**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**	**% DEDICACION**	**MESES**	**VALOR PARCIAL**	**PERIODO (28 de nov.a 26 de dic. 2023) (01 de abr a 30 de abril 2024)**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR ACUMULADO**
1	**Profesional 1.** Director de Interventoría (Luis Garcia)	100%	2 2/3	$ 6.600.000,00	$ 17.600.000,00	100%	4 2/3	$ 30.800.000,00	1,87	$ 12.342.000,00	$ 12.342.000,00
2	**Profesional 2.** Residente de Interventoría (Ivan Torres - Maria Rueda) (Cristian Barbosa - Daniel Tarazona)	100%	2 2/3	$ 5.500.000,00	$ 29.333.333,00	100%	4 2/3	$ 51.333.333,00	1,87	$ 20.570.000,00	$ 20.570.000,00
2	**Profesional 3.** Profesional HSEQ (Blanca Contreras - Ricardo Leon)	100%	2 2/3	$ 3.300.000,00	$ 17.600.000,00	100%	4 2/3	$ 30.800.000,00	1,87	$ 12.342.000,00	$ 12.342.000,00
1	**Profesional 4.** Profesional Social (Cesar Carias)	100%	2 2/3	$ 3.300.000,00	$ 8.800.000,00	100%	4 2/3	$ 15.400.000,00	1,87	$ 6.171.000,00	$ 6.171.000,00
1	**Profesional 4.** Profesional Social (Claudia Eugenio)	100%	2 2/3	$ 3.300.000,00	$ 8.800.000,00	100%	4 2/3	$ 15.400.000,00	1,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
2	**Tecnico 1.** Auxiliar de Ingenieria (Sergio Robles - Dayerson Alvarez - Maria Toloza - Jose Rugeles)	100%	2 2/3	$ 2.400.000,00	$ 12.800.000,00	100%	4 2/3	$ 22.400.000,00	1,87	$ 8.976.000,00	$ 8.976.000,00
2	**Tecnologo** Topografo (Paola Florez - Sebastian Ardila)	68%	2 2/3	$ 2.600.000,00	$ 9.450.117,00	68%	2 2/3	$ 9.450.117,00	1,87	$ 6.626.894,83	$ 6.626.894,83
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 104.383.450,00			$ 175.583.450,00		$ 70.327.894,83	$ 70.327.894,83
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,08			2,08		2,08	$ 2,08
A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					$ 217.117.576,00			$ 365.213.576,00		$ 146.282.021,24	$ 146.282.021,24

2. OTROS COSTOS DIRECTOS												
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**MESES**	**VALOR UNT MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**MESES**	**VALOR PARCIAL**	**MESES**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**
2.1	ARRIENDO OFICINA	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 900.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	4 2/3	$ 4.200.000,00	1,87	$ 1.683.000,00	$ 1.683.000,00
2.2	PAPELERIA	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 200.000,00	$ 533.333,00	1,00	4 2/3	$ 933.333,00	1,87	$ 374.000,00	$ 374.000,00
2,3	SERVICIOS PÚBLICOS	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 150.000,00	$ 400.000,00	1,00	4 2/3	$ 700.000,00	1,87	$ 280.500,00	$ 280.500,00
2,4	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR, RESIDENTES ,AUXILIAR	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 4.960.000,00	$ 13.226.667,00	1,00	4 2/3	$ 23.146.667,00	1,87	$ 9.275.200,00	$ 9.275.200,00
2,5	EQUIPOS DE MEDICION	Según comprobante por mes	2,00	3	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00	2,00	4 2/3	$ 11.200.000,00	1,87	$ 4.488.000,00	$ 4.488.000,00

B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 23.760.000,00			$ 40.180.000,00		$ 16.100.700,00	$ 16.100.700,00	
C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 240.877.676,00			$ 405.393.676,00		$ 162.382.721,24	$ 162.382.721,24	
D= FACTOR ADMINISTRACIÓN (15 %)	$ 36.131.636,00			$ 60.809.036,00		$ 24.357.408,19	$ 24.357.408,19	
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)	$ 277.009.212,00			$ 466.202.612,00		$ 186.740.129,43	$ 186.740.129,43	
IVA 19%	$ 52.631.750,00			$ 88.578.496,00		$ 35.480.624,59	$ 35.480.624,59	
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA	$ 329.640.962,00			$ 554.781.108,00		$ 222.220.754,02	$ 222.220.754,02	

3. PAGO INTERVENTORIA										
ITEM	DESCRIPCION	UND	UND	VALOR PARCIAL		Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes
3.1 Componente fijo (CF)										
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN			%	60,00			60,00		60,00	
VALOR COMPONENTE FIJO (VCF)				$ 197.784.577,20			$ 332.868.664,80		$ 133.332.462,41	
3.2 Componente variable (CV)										
PORCENTAJE DE AFECTACION			%	40,00			40,00		40,00	
PORCENTAJE REAL DE LA PROGRAMACION DE OBRA EJECUTADA			%	100,00			100,00		1,2391	
PORCENTAJE DE LA PROGRAMACION DE OBRA PROGRAMADA			%	100,00			100,00		1,1216	
VALOR COMPONENTE VARIABLE (VCV)				$ 131.856.384,80			$ 221.912.443,20		$ 98.200.333,92	
3.3 Componente de liquidación (VCL)										
PORCENTAJE DE RETENCIÓN			%	10,00			$ 10,00		$ 10,00	
VALOR COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (VCL)				$ 32.964.096,20			$ 55.478.110,80		$ 23.153.278,63	
VALOR TOTAL ACTA (VCF+VCV-VCL)				$ 296.676.865,80			$ 499.302.997,20		$ 208.379.507,70	

NOTA

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

FIRMA
NOMBRE ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
CONTRATISTA

Elaboró. Ing. Luis Jose Garcia Ojeda
Reviso. Ing. Daniel Santiago Suarez - CPS Infraestructura Alumbrado Público
Reviso. Ing. Juan Carlos Gelvez - CPS Infraestructura Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION DE CONTRATOS
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
20-11-24

	ANEXO ACTA DE RECIBO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARCIAL _X_ FINAL ___	Código: F-GDI-5000-238,37-065 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página 1 de 1

OBJETO: INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VÍAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2

VALOR INICIAL: $ 329.640.962,00 VALOR ADICIONAL: $ 225.140.146,00 VALOR FINAL: $ 554.781.108,00

PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA DE PAGO					
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
CANT	**DESCRIPCION**	**% DEDICACION**	**MESES**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**	**% DEDICACION**	**MESES**	**VALOR PARCIAL**	**PERIODO (28 de nov.a 26 de dic. 2023)**	**VALOR MENSUAL**	**PERIODO (01 de abr a 30 de abril 2024)**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR ACUMULADO**	
1	Profesional 1. Director de Interventoria (Luis Garcia)	100%	2 2/3	$ 6.600.000,00	$ 17.600.000,00	100%	4 2/3	$ 30.800.000,00	0,87	$ 5.742.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	$ 12.342.000,00	
2	Profesional 2. Residente de Interventoria (Ivan Torres - Maria Rueda) (Cristian Barbosa - Daniel Tarazona)	100%	2 2/3	$ 5.500.000,00	$ 29.333.333,00	100%	4 2/3	$ 51.333.333,00	0,87	$ 9.570.000,00	1,00	$ 11.000.000,00	$ 20.570.000,00	
2	Profesional 3. Profesional HSEQ (Blanca Contreras - Ricardo Leon)	100%	2 2/3	$ 3.300.000,00	$ 17.600.000,00	100%	4 2/3	$ 30.800.000,00	0,87	$ 5.742.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	$ 12.342.000,00	
1	Profesional 4. Profesional Social (Cesar Carias)	100%	2 2/3	$ 3.300.000,00	$ 8.800.000,00	100%	4 2/3	$ 15.400.000,00	0,87	$ 2.871.000,00	1,00	$ 3.300.000,00	$ 6.171.000,00	
1	Profesional 4. Profesional Social (Claudia Eugenio)	100%	2 2/3	$ 3.300.000,00	$ 8.800.000,00	100%	4 2/3	$ 15.400.000,00	-	$ -	1,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	
2	Tecnico 1. Auxiliar de Ingenieria (Sergio Robles - Dayerson Alvarez - Maria Toloza - Jose Rucieles)	100%	2 2/3	$ 2.400.000,00	$ 12.800.000,00	100%	4 2/3	$ 22.400.000,00	0,87	$ 4.176.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	$ 8.976.000,00	
2	Tecnologo Topografo (Paola Florez - Sebastian Ardila)	68%	2 2/3	$ 2.600.000,00	$ 9.450.117,00	68%	2 2/3	$ 9.450.117,00	0,87	$ 3.083.100,80	1,00	$ 3.543.794,03	$ 6.626.894,83	
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 104.383.450,00			$ 175.583.450,00		$ 31.184.100,80		$ 39.143.794,03	$ 70.327.894,83	
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,08			2,08		2,08		2,08	$ 2,08	
A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					$ 217.117.578,00			$ 365.213.576,00		$ 64.862.923,67		$ 81.419.091,57	$ 146.282.021,24	

2. OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**MESES**	**VALOR UNT MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**MESES**	**VALOR PARCIAL**	**MESES**	**VALOR MENSUAL**	**MESES**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PARCIAL**	
2.1	ARRIENDO OFICINA	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 900.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	4 2/3	$ 4.200.000,00	0,87	$ 783.000,00	1,00	$ 900.000,00	$ 1.683.000,00	
2.2	PAPELERIA	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 200.000,00	$ 533.333,00	1,00	4 2/3	$ 933.333,00	0,87	$ 174.000,00	1,00	$ 200.000,00	$ 374.000,00	
2.3	SERVICIOS PÚBLICOS	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 150.000,00	$ 400.000,00	1,00	4 2/3	$ 700.000,00	0,87	$ 130.500,00	1,00	$ 150.000,00	$ 280.500,00	
2.4	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR. RESIDENTES AUXILIAR	Según comprobante por mes	1,00	2 2/3	$ 4.960.000,00	$ 13.226.667,00	1,00	4 2/3	$ 23.146.667,00	0,87	$ 4.315.200,00	1,00	$ 4.960.000,00	$ 9.275.200,00	
2.5	EQUIPOS DE MEDICION	Según comprobante por mes	2,00	1	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00	2,00	4 2/3	$ 11.200.000,00	0,87	$ 2.088.000,00	1,00	$ 2.400.000,00	$ 4.488.000,00	

B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$	23.760.000,00			$	40.180.000,00			$	7.490.700,00			$	8.610.000,00	$	16.100.700,00
C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA				$	240.877.576,00			$	405.393.576,00			$	72.353.629,67			$	90.029.091,57	$	162.382.721,24
D= FACTOR ADMINISTRACIÓN (15 %)				$	36.131.636,00			$	60.809.036,00			$	10.853.044,45			$	13.504.363,74	$	24.357.408,19
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)				$	277.009.212,00			$	466.202.612,00			$	83.206.674,12			$	103.533.455,31	$	186.740.129,43
IVA		19%		$	52.631.750,00			$	88.578.496,00			$	15.809.268,08			$	19.671.356,51	$	35.480.624,59
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA				$	329.640.962,00			$	554.781.108,00			$	99.015.942,20			$	123.204.811,82	$	222.220.754,02

3. PAGO INTERVENTORIA															
ITEM	DESCRIPCION	UND		UND	VALOR PARCIAL		Mes	Valor Total		Mes	Valor Total		Mes	Valor Total		Mes
3.1 Componente fijo (CF)															
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN				%	60,00			60,00			60,00			60,00	60,00
VALOR COMPONENTE FIJO (VCF)					$ 197.784.577,20			$ 332.868.664,80			$ 59.409.585,32			$ 73.922.687,09	$ 133.332.452,41
3.2 Componente variable (CV)															
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN				%	40,00			40,00			40,00			40,00	40,00
PORCENTAJE REAL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA EJECUTADA				%	100,00			100,00			1,2391			1,2391	1,2391
PORCENTAJE DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA PROGRAMADA				%	100,00			100,00			1,1216			1,1216	1,1216
VALOR COMPONENTE VARIABLE (VCV)					$ 131.856.384,80			$ 221.912.443,20			$ 43.765.682,73			$ 64.444.761,18	$ 98.200.333,92
3.3 Componente de liquidación (VCL)															
PORCENTAJE DE RETENCIÓN				%	10,00			$ 10,00			$ 10,00			$ 10,00	$ 10,00
VALOR COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (VCL)					$ 32.964.096,20			$ 55.478.110,80			$ 10.316.514,81			$ 12.936.763,83	$ 23.153.278,63
VALOR TOTAL ACTA (VCF+VCV-VCL)					$ 296.676.865,80			$ 499.302.997,20			$ 92.848.633,24			$ 115.930.874,44	$ 208.379.507,70

NOTA

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

FIRMA
NOMBRE ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
CONTRATISTA

Elaboró. Ing. Luis Jose Garcia Ojeda
Reviso. Ing. Daniel Santiago Suarez VCPS Infraestructura Alumbrado Público
Reviso. Ing. Juan Carlos Galvez - CPS Infraestructura Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
20-11-24

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400553392

Contribuyente

Trámite: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL $4.300

Total Estampillas $4.300
Ordenanza 012 $430
Total a Pagar $4.730

Fecha de Expedición 17/10/2024 9:58:41 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/10/23

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901264150
Nombre ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400553392(3900)00000000004730(96)20241023

0000000000
2705731749

SECRETARIA ADMINISTRATIVA ... ALCALDIA DE BUCARAMANGA
20-11-24

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400553392

0000000000
2705731749

PRO HOSPITAL $4.300

Trámite: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I. Número: 901264150
Nombre: ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGF
Dirección: Teléfono:

Total Estampillas $4.300
Ordenanza 012 $430
Total a Pagar $4.730

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400553392

PRO HOSPITAL $4.300

Trámite: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar $4.730

Fecha de Expedición 17/10/2024 9:58:41 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/10/23

Total Estampillas $4.300
Ordenanza 012 $430

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400553392

Trámite: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL $4.300

Total Estampillas $4.300
Ordenanza 012 $430
Total a Pagar $4.730

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901264150
Nombre ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502400553392(3900)00000000004300(96)20241023

Fecha de Expedición 17/10/2024 9:58:41 p. m.
Fecha Limite de Pago 2024/10/23

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400553392

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901264150
Nombre ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

Trámite: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 17/10/2024 9:58:41 p. m.

Total a Pagar $4.730

(415)8902012356005(8020)02502400553392(3900)00000000004300(96)20241023

(415)8902012356006(8020)02502400553392(3900)00000000000430(96)20241023

PRO HOSPITAL $4.300

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas $4.300
Ordenanza 012 $430

ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
901.264.150-8
CALLE 34 Nº 26 37 URBANIZACION CAÑAVERAL
(607) 6393074
Floridablanca - Colombia
contabilidadagp19@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FAGP 33

Cliente: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Nit: 890.201.222-0
Teléfono: (037) 6337000
Dirección: Carrera 11 # 34-52
Ciudad: Bucaramanga - Colombia
Correo: contabilidadagp19@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	15/11/2024, 09:17
Expedición	15/11/2024, 09:37
Vencimiento	22/11/2024
Vendedor	LILIAN STELLA GARCIA
Centro de costo	4
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACTA DE PAGO PARCIAL N°01 CONTRATO: N°324 DE 2023 CON EL OBJETO: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2- FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-LOTE 2 PERIODO: NOVIEMBRE 28 DE 2023 A DICIEMBRE 26 DE 2023 ABRIL 01 DE 2024 A ABRIL 30 DE 2024	1.00	175,108,830.00	33,270,677.70	0.00	208,379,507.70

SECRETARIA ADMINISTRATIVA ... ALCALDIA DE BUCARAMANGA
20-11-24

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ocho millones trescientos setenta y nueve mil quinientos siete pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-22 por $ 208,379,507.70

Total Bruto	175,108,830.00
IVA 19% SERVICIOS	33,270,677.70
Total a Pagar	208,379,507.70

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068900119 aprobado en 20240411 prefijo FAGP desde el número 24 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE:
50e5269963c3352443ee0f25fc94de5409466b3e8e91b08b908da5047d2b849cd8388562c03f361b6a479430f8a8548d

Facturación Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 Ley 1581 de Habeas Data Siigo Nube: Firma Electrónica vers 01.04

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 13.716.434, en calidad de Supervisor y en el marco de la Ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 324 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023**, nos permitimos certificar, que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista de Interventoría, con las siguientes características:

PERIODO A COBRAR	28 de noviembre al 26 de diciembre de 2023 01 al 30 de abril de 2024
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**$208.379.507,70**
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	**37.56%**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. 324 del 21 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	NIT 901.264.150-8
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VÍAS M2 -FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2
FECHA DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 329.640.962,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 225.140.146,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 554.781.108,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	80 DÍAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	60 DÍAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN 2	N/A
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	140 DÍAS
SUPERVISOR	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
FECHA DE INICIO	28/11/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	17/05/2024
FECHA DE REINICIO	20/09/2024
FECHA DE TERMINACION	23/11/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – ACTA DE REINICIO	29/10/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – ACTA DE ADICIONAL	29/10/2024
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA	96-44-101186637 Y 96-44-101186637
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	6537 – (15/08/2023)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	13809 – (21/11/2023)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	0479 – (26/01/2024)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP VIGENCIA FUTURA	0689 – (26/01/2024)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP VIGENCIA FUTURA 2023	N/A

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL	6412 – (26/08/2024)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL	9421 – (24/09/2024)

Certificamos que los informes entregados por la interventoría, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de interventoría **No. 324 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023** los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por la supervisión, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del **Acta de Ejecución Parcial N° 01** ante la Alcaldía de Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

Firma: _____

NOMBRE ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Supervisor
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Elaboró: Ing. Daniel Santiago Suarez Carvajal CPS No. 2662 de 2024
Revisó. Ing. Juan Carlos Gelvez – CPS Alumbrado Publico