enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-08
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23 DE AGOSTO DEL 2024	Y EL	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
ALCANCE	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				
LOCALIZACION	Corregimiento de Salca, Municipio de Chimichagua - Cesar				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2240114	CONTRATO No.:	2240101
CONTRATISTA:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO INICIAL (En meses)	8,5	PLAZO INICIAL:	8
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5 de mayo de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de abril de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de agosto de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	23 de agosto de 2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
*FECHA DE REINICIO:	NA	*FECHA DE REINICIO:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	NA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	NA
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	8,5	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	8
VALOR INICIAL :	$ 526.711.823,87	VALOR INICIAL :	$ 6.032.357.853,41
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR REDUCCION(ES):	-	VALOR REDUCCION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	526.711.823,87	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.032.357.853,41
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 24.786.439	VALOR POR PAGAR:	$ -

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
AMPARO(S)	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO	AMPARO	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO		23/08/2024	6/01/2026	$ 158.013.547,20	CUMPLIMIENTO		23/08/2024	23/12/2025	$ 1.809.707.356,02
PRESTACIONES SOCIALES		23/08/2024	6/05/2028	$ 52.671.182,40	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		23/08/2024	23/12/2025	$ 1.206.471.570,68
CALIDAD DEL SERVICIO		6/05/2025	6/05/2028	$ 158.013.547,20	PRESTACIONES SOCIALES		23/08/2024	24/04/2028	$ 301.617.892,67
AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		23/04/2025	25/04/2026	$ 603.235.785,34
PATRONAL		23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00	ESTABILIDAD DE LA OBRA		23/04/2025	24/04/2028	$ 1.809.707.356,02
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00	AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		23/08/2024	25/04/2025	$ 1.809.707.356,02
VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS		23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00	GASTOS MEDICOS		23/08/2024	25/04/2025	$ 200.000.000,00
R.C. CRUZADA		23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00	PATRONAL		23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
					CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
					R.C CRUZADAS		23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
					VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		23/08/2024	25/04/2025	$ 1.809.707.356,02

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	ANTICIPO					
Seguimiento de contrato 40% N°1		$ 24.786.438,77	VALOR ANTICIPO	%	VALOR AMORTIZADO	%	PENDIENTE POR AMORTIZAR	%
			1.172.132.105,86	0,2	$ -	0,00%	1.172.132.105,86	100%
			PAGOS POR AVANCE o HITOS					
			CONCEPTO				FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"



PV (Valor Planeado)	$	-
EV (Valor Ganado)	$	-
SV (Variación del Cronograma)	$	-
SPI (Índice Desempeño del Cronograma)		0,00
Avance Financiero	$	-
Pendiente por cancelar	$	-
Índice de avance financiero		0,00%

Notas:

VALOR PLANEADO (PV):

Valor acumulado conforme a la programación vigente.

VALOR GANADO:

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

AVANCE FINANCIERO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

El contratista presenta atrasos en la actividad 1,donde no ha realizado los estudios de suelos para realizar el respectivo chequeo del diseño estructural a las tipologías suministradas por Enterritorio. En la actividad 2 de diagnósticos el contratista tiene un avance del 0,30% que equivale a 70 diagnósticos del 2,72% , estos no han sido entregados por el contratista a la interventoría para su respectiva verificación y aprobación. Se aclara que el contratista no ha entregado la actividad 1 para que la

interventoría de aprobación a los diagnósticos.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica para el periodo en mención

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda al contratista dar celeridad e implementar un plan de choque para ponerse al día con el cronograma inicial aprobado. Se le indica al contratista para que organice las carpetas de los diagnósticos de manera clara y con todos los soportes, para que una vez entregada y aprobada la actividad 1 se realicen la entrega de los diagnósticos a esta interventoría, adicional a lo anterior, se le recomienda al contratista llevar un orden de entrega de los diagnósticos.
El avance para el presente mes es del 0,3% que corresponde a la actividad de diagnósticos los cuales no han sido entregados a la interventoría. Se presenta un atraso del 0,12% que correspondiente a la actividad 1. Se recomienda buscar alternativas para para ponerse al día con la actividad 1 debido a que esta es primordial su terminación para continuar con las actividades 2 y 3 del contrato.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Nombre Representante legal interventoría: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
Documento Representante legal interventoría

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Ey3d5M3Yl8RlJh05DC4rAg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100057580	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270159272	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.468.097-8
DIRECCIÓN	CALLE 119 NO. 14A - 25 OFICINA 201	**TELÉFONO**	6193005
ASEGURADO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282
BENEFICIARIO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE FECHA 23/08/2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.ICM-022-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 08/01/2026	158.013.547,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 08/05/2028	52.671.182,40	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 08/05/2025	24:00 Horas Del 08/05/2028	158.013.547,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 368.698.276,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100057580	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270159272	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

RECLAMACIÓN, ENTERRITORIO DARÁ APLICACIÓN A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA." ORDEN DE SERVICIO NO. 2240114

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100057580** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **ENTERRITORIO S.A / ENTERRITORIO S.A ,** expedida por la Compañía en **22/10/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los **22** días del mes **OCTUBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	270159272

Fecha de Facturación	22/10/2024	**Fecha Límite de Pago**	21/11/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	CBC–100057580	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2028	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/11/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	270159272

Fecha de Facturación	22/10/2024	**Fecha Límite de Pago**	21/11/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	CBC–100057580	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2028	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000270159272(3900)000000000000(96)20241121

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270159272(3900)000000000000(96)20241121

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zxor7fQ7fxVRUK5UhMKWCw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100010555	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	270159273	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.468.097-8
DIRECCIÓN	CALLE 119 NO. 14A - 25 OFICINA 201	TELÉFONO	6193005
ASEGURADO	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S. Y/O ENTERRITORIO S.A.	No. DOC. IDENTIDAD	900.468.097-8
DIRECCIÓN	CALLE 119 NO. 14A - 25 OFICINA 201	TELÉFONO	6193005
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS Y/O ENTERRITORIO S.A.	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE FECHA 23/08/2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.ICM-022-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ORDEN DE SERVICIO NO. 2240114

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
PATRONAL	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 325.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100010555	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	270159273	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ENTERRITORIO S.A. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ENTERRITORIO S.A.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ENTERRITORIO S.A. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $325.000.000.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL) PROVENIENTES DE UN DAÑO FISICO CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $325.000.000

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	270159273

Fecha de Facturación	22/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CBC–100010555
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2025

Fecha Límite de Pago	21/11/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/11/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	270159273

Fecha de Facturación	22/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CBC–100010555
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2025

Fecha Límite de Pago	21/11/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000270159273(3900)000000000000(96)20241121

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270159273(3900)000000000000(96)20241121

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

ORDEN DE TRABAJO No. 2240101
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

ORDEN DE SERVICIO No. 2240114
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COPIA No. 1	AUTORIZADA POR: Representante Legal	EMITIDA PARA: Cliente	RESPONSABLE: Director de Interventoría

PREPARÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Juan Camilo Olivera Toro **Residente de Interventoría**	Oscar Andrés Acosta Grisales **Director de Interventoría**	Juan Carlos Bonilla Cabezas **Representante Legal**

INFORME MENSUAL No. 1
23 de AGOSTO de 2024 al 23 de septiembre de 2024
Versión No. 0
Lugar y fecha de elaboración:
Bogotá D.C, Septiembre 30 de 2024

Versión 00

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
INFORME MENSUAL 1 (AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
0	28	30-09-2024	Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Creación del documento

CONTROL DE COPIAS

COPIA No. 1	AUTORIZADA POR: Representante Legal	EMITIDA PARA: Cliente	RESPONSABLE: Director de Interventoría

PREPARÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Juan Camilo Olivera Toro **Residente de Interventoría**	Oscar Andrés Acosta Grisales **Director de Interventoría**	Juan Carlos Bonilla Cabezas **Representante Legal**

RECIBIDO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio **ORDEN DE SERVICIO No.: 2240114** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio** **FIRMA:** **NOMBRE**: Luis Carlos Flores **CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 8
1.1 Antecedentes. 8
1.2 Localización. 9
1.3 Plan de intervención y o actividades. 9
2. ORDEN DE TRABAJO. 13
2.1 Información General de la Orden de Trabajo 13
2.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas. 13
2.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas. 14
2.4 Control del anticipo. 14
2.4 . Facturación del contrato de obra. 15
2.5 Avance del Contrato de Obra. 15
2.6 Aspectos Administrativos Del Contrato De Obra. 15
2.6.1 Personal aprobado del contratista. 16
2.6.2 Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros. 16
2.6.3 Control de Inspección y Ensayo. 16
2.6.4 Relación de comités de seguimiento. 16
2.6.5 Actividades Técnicas Desarrolladas. 17
2.7 Control del cronograma. 18
3. ORDEN DE SERVICIO. 19
3.1 Información General de la Orden de Servicio. 19
3.2 Aspectos Contractuales de la orden de servicio. 19
3.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas. 20
3.4 Aspectos Financieros. 20
3.5 Facturación en el periodo. 21
3.5.1 Forma de pago para la Interventoría. 21
3.6 Avance del Contrato de interventoría. 22
3.6.1 Avance en tiempo de la orden de servicio de la interventoría. 22

3.6.2 Avance financiero de la orden de servicio de la interventoría. 22
3.6.3 Avance financiero del contrato de la interventoría 23
3.7 Aspectos Técnicos Contrato De Interventoría 23
3.7.1 Personal aprobado de la interventoría. 23
3.8 Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría. . 24
3.8.1 Relación de comités de seguimiento de obra. 24
Tabla 19. Correspondencia recibida 25
3.8.2 Relación de correspondencia. 25
3.9 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo 25
3.10 Seguimiento plan de Gestión y Calidad. 25
3.10.1 Plan de materiales sin certificado de conformidad. 25
3.11 Plan de Gestión Social 26
3.12 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST. 26
3.12.1 Actividades. 26
3.12.2 Actividades realizadas enfocadas en prevención 26
3.13 Plan de Gestión Ambiental 26
3.13.1 Medidas de Manejo 27
3.13.2 Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento 27
4. REGISTROS FOTOGRAFICOS..... 29

TABLAS

Tabla 1. Actividades contractuales. Fuente: autor 12
Tabla 2. Información general de la orden de trabajo 13
Tabla 3. Relación de Pólizas de la orden de trabajo. Fuente: Autor 14
Tabla 4. Valores del contrato de obra. 14
Tabla 5. Plan de inversión y manejo del anticipo. 15
Tabla 6. Valores de Facturación del Contrato de Obra**.** Fuente: Autor 15
Tabla 7. Indicadores de Avance del Contrato de Obra. Fuente: Autor 15
Tabla 8. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2 16
Tabla 9. Relación de comités de seguimiento de obra. 17
Tabla 10. Control cronograma 18
Tabla 11. Información general de la orden de Servicio 19
Tabla 13. Información general de la orden de Servicio. Fuente: Autor 20
Tabla 13. Relación de Pólizas de la orden de servicio. 20
Tabla 14. Aspectos financieros Fuente: Autor 21
Tabla 15. Facturación contrato de interventoría período analizado. 22
Tabla 16. Avance en tiempo 22
Tabla 17. Indicadores de Avance del orden de servicio. Fuente: Autor 23
Tabla 18. Personal aprobado de la interventoría. 23
Tabla 19. Correspondencia recibida 25

IMÁGENES

Figura. 1. Localización Municipio Chimichagua- sector Saloa. 9
Figura. 2- Divulgación del proyecto mediante la emisora de Saloa. 29
Figura. 3 Conformación de la veeduría ciudadana. 29
Figura. 4 Levantamiento de diagnósticos 29
Figura. 5 Creación del buzón con el presidente de la veeduría 29

ANEXOS

1. **Informe ejecutivo del proyecto.**
2. **Actas de inicio del proyecto.**
3. **Actas de concertación.**
4. **Actas de vecindad del proyecto.**
5. **Avance de cada una de las actividades realizadas.**
6. **Relación de planos, del proyecto.**
7. **Registros fotográficos, del proyecto.**
8. **Bitácora.**
9. **Relación de personal empleado en la ejecución.**
10. **Informes semanales.**
11. **Relación de correspondencia del proyecto.**
12. **Actas de comité de seguimiento al contrato.**
13. **Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social**

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades implementadas por la Interventoría y el contratista durante el periodo comprendido entre **23 DE AGOTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024** en cumplimiento con el objeto contractual de la orden de trabajo **No. 2240101** y la interventoría con orden de servicio **N° 2240114,** lo anterior aplicando las Técnicas, Ambientales, Sociales, financieras y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.

La orden de trabajo **No. 2240101** con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO" está a cargo del contratista **CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO**

Orden de servicio **N° 2240114,** con objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"** está a cargo del **GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**

A continuación, se presenta informe de interventoría con el seguimiento, control y vigilancia a la orden de trabajo **No. 2240101,** relacionado con las actividades administrativas, financieras, legales, técnicas, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión social y gestión ambiental del periodo que comprende del **23 DE AGOTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024.**

1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

1.1 Antecedentes.

El presente proyecto cosiste en PCI “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO”

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, reglamentado mediante el Decreto 1350 de 2012, actualmente compilado en el Decreto 1077 de 2015, capítulo 4 (modificado por el Decreto 1275 de 2021), que establece el alcance del programa y los criterios de priorización y focalización para la identificación de inmuebles potenciales beneficiarios; así como la Resolución 574 de 2022, que establece los lineamientos para su implementación.

El proyecto este compuesto por tres actividades, actividad 1.es la validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10, Actividad 2 diagnóstico, validación preliminar, concertación y planeación de la intervención, y la Actividad 3. Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras.

1.2 Localización.

"El municipio de Chimichagua está ubicado en el departamento del Cesar, en la región nororiental de Colombia. Limita al norte con los municipios de Astrea, al este con el municipio de Chiriguana y Curumani- Cesar, al sur con los municipios de Pailitas y Tamalameque, al oeste con el municipio del Banco, Magdalena. El municipio se encuentra en la llanura aluvial de la Ciénaga de Zapatosa, tiene un clima cálido tropical."



Figura. 1. Localización Municipio Chimichagua- sector Saloa.

Fuente: Google Maps

1.3 Plan de intervención y o actividades.

En la tabla que se muestra las actividades que incluye en proyecto: se aclara que para el municipio de chimichaca no este contemplado **tanque elevado**. "*El subsidio de conexiones está limitado al alcance establecido en el Decreto 1077 de 2015. Por lo tanto, no debe entenderse como un mejoramiento de vivienda. La identificación de necesidades debe ajustarse estrictamente a los elementos integrantes de la conexión intradomiciliaria y domiciliaria de los servicios de acueducto y alcantarillado."*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	**PRELIMINAR**	
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	Und
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	Und
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
	REDES HIDROSANITARIAS	
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
	PUNTOS HIDROSANITARIOS	
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de **SANITARIO (INODORO)**, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und
2.10	Suministro e instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	Und
2.11	Suministro e instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero	Und
2.12	Suministro e instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und
	CAJAS DE INSPECCIÓN	
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	m

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
	CIMENTACIÓN	
3.5	Relleno compactado con material de sitio	m3
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3
	MAMPOSTERIA	
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und
	MORTEROS	
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2
	ELEMENTOS	
3.17	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und
3.18	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3.22	Planche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m
3.23	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und
	ACABADOS	
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2
3.26	Recuperación de piso esmaltado, incluye anti sol y endurecedor.	m2
3.27	Enchape pared blanca (0.20 X 0.20) metros	m2
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	m2
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	m2
	CONEXIONES	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und
	INTERVENCIONES VARIAS	
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2
	CAJAS DE INSPECCION	
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	M

Tabla 1. Actividades contractuales. Fuente: autor

2. ORDEN DE TRABAJO.

2.1 Información General de la Orden de Trabajo

En la siguiente tabla se relacionan los principales aspectos contractuales del contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATANTE	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante **ENTerritorio S.A.**
No. CONTRATO	2240101
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
OBJETO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
PLAZO INICIAL	8 meses
VALOR INICIAL	**6.032.357.853,41**
VALOR ANTICIPO	NO SE HA TRAMITADO
FECHA DE INICIO	23/08/2024
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	23/03/2024
INTERVENTORÍA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
SUPERVISOR	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

Tabla 2. Información general de la orden de trabajo
Fuente: Autor

2.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de obra:

CONCEPTO	**NUMERO**	**VIGENTE (Fechas) VIGENTE (Fechas)**		**VALOR**
		DESDE	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	M-100234640	23/08/2024	23/12/2025	$ 1.809.707.356,02
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	M-100234640	23/08/2024	23/12/2025	$ 1.206.471.570,68
PRESTACIONES SOCIALES	M-100234640	23/08/2024	24/04/2028	$ 301.617.892,67

CONCEPTO	NUMERO	VIGENTE (Fechas) VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	VALOR	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	M-100234640	23/04/2025	25/04/2026	$ 603.235.785,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA	M-100234640	23/04/2025	24/04/2028	$ 1.809.707.356,02
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 1.809.707.356,02
GASTOS MEDICOS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 200.000.000,00
PATRONAL	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
R.C CRUZADAS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$1.809.707.356,02

Tabla 3. Relación de Pólizas de la orden de trabajo. Fuente: Autor

2.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

El contrato de la orden de servicio tiene un valor contractual total de **$6.032.357.853,41**, discriminado como se muestra en la **tabla 4.**

COMPONENTE	VALOR
HONORARIOS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS VIGENCIA ACTUAL	$ 171.697.324,13
EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VIGENCIA ACTUAL	$5.860.660.529,28
Total	**$ 6.032.357.853,41**

Tabla 4. Valores del contrato de obra.

2.4 Control del anticipo.

En la tabla 6 muestra el plan de inversión y manejo del anticipo presentado por el contratista, aprobado por la interventoría y presentado a la supervisión de ENTerritorio.

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO					
N°	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL CONCEPTO EN ($)	AVANCE O DESEMBOLSO	
				$	%

1	Compra de materiales y accesorios	95,00%	$ 1.113.525.500,56	0	0
2	Contribución Impuesto de guerra	5,00%	$ 58.606.605,29	0	0
TOTAL		**100,00 %**	$ 1.172.132.105,86	0	0

Tabla 5. Plan de inversión y manejo del anticipo.

Acorde al cuadro anterior, el anticipo se encuentra en proceso de legalización con la ALIANZA FIDUCIARIA S.A. constituido por el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO. A la fecha del presente informe no se ha desembolsado ningún un valor.

2.4. Facturación del contrato de obra.

Durante este periodo el contratista no presento acta de cobro para facturación para las actividades llevadas a cabo en cuanto a la etapa de diseños y diagnósticos. En la siguiente tabla se ilustra los valores facturados a corte del **23 de septiembre del 2024:**

PERIODO	VALOR FACTURADO/ A FACTURAR	VALORES ACUMULADOS	SALDOS
23-Agosto al 23 septiembre 2924	$0.0	$0.0	$0.0

Tabla 6. Valores de Facturación del Contrato de Obra**.** Fuente: Autor

2.5 Avance del Contrato de Obra.

La orden de trabajo presenta los siguientes indicadores de avance:

INDICADOR	% Periodo	%Acumulado
TIEMPO GENERAL	12,35%	12,35%
FINANCIERO PROGRAMADO	0,28%	0,28%
FINANCIERO EJECUTADO	0%	0%

Tabla 7. Indicadores de Avance del Contrato de Obra. Fuente: Autor

2.6 Aspectos Administrativos Del Contrato De Obra.

2.6.1 Personal aprobado del contratista.

La siguiente tabla se relaciona el personal aprobado del contratista para la fecha de reporte del presente informe.

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de Obra	50%	Jesús Manuel Morales Fuentes
Residente de Obra	100%	José Camilo Ballesteros Mejía
Profesional técnico en Diagnóstico	100%	Gustavo Manuel Morales Fuentes
Especialista Hidrosanitario	20%	Antony Alberto Mozo Hernández
Especialista Estructural	60%	José Gregorio Márquez López
Trabajadora Social I	100%	Sally Palomino García
ESPECIALISTA HSEQ	20%	Vely Eleonor Solano Ariño
Profesional de costo y presupuestos	60%	Jacson Yair Hernández Ureche
Trabajadora Social II	100%	Yarelis Nugeth Mejía Gutiérrez
TECNICOS PGIO	100%	Nayelis Pimienta Rodríguez
MAESTRO DE OBRA	100%	Aníbal Rafael Nieves Jiménez

Tabla 8. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2
Fuente: Autor

2.6.2 Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros.

Para este periodo se desarrolló se adelanto con la actividad de DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, CONSORCIO INGENIERIA, utilizó cinta métrica, flexómetro y equipos de oficina (computador, impresora y celular). Para el presente mes no se ha utilizado maquinaria, debido a que no se ha iniciado actividades de obra.

2.6.3 Control de Inspección y Ensayo.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de agosto al 23 de septiembre de 2024 no se realizan ensayos de laboratorio, debido a que a la fecha no se han realizado actividades de obra.

2.6.4 Relación de comités de seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de agosto al 23 de septiembre del 2024 se realizan comités de seguimiento Tabla 10.

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes

1	Comité de seguimiento de obra.	3/09/2024	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño. 2. Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención. 3. Documentación pendiente por entrega. 1. Cronograma de entregables. 2. Certificación de los parafiscales. 4. Cierre de comité	Supervisión Enterratorio, Interventoría y Contratista
2	Comité de seguimiento de obra.	10/09/2024	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS-10. 2. Apiques para el estudio de suelos. 3. Avance de la Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención. 4. Cierre de comité	Supervisión Enterratorio, Interventoría y Contratista
3	Comité de seguimiento de obra.	17/09/2024	1. Apiques para el estudio de suelos. 2. Entrega de los chequeo y validación de diseño. 3. Programación para la Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención. 4. Revisión del primer diagnóstico. 5. Cierre de comité.	Supervisión Enterratorio, Interventoría y Contratista

Tabla 9. Relación de comités de seguimiento de obra.

2.6.5 Actividades Técnicas Desarrolladas.

Actividad 1: el contratista no ha realizado la entrega del diseño a la interventoría.

Actividad 2: Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

El contratista Consorcio Acueducto Enterritorio realizó 70 Diagnóstico que corresponde a los barrios la Escalea y la Guardia, de acuerdo con la matriz suministrada por ENTerritorio para los levantamientos técnicos minuciosos para una buena planificación y formulación de las intervenciones de las viviendas. Los levantamientos se están realizando por manzanas y barrios.

Se aclara que estos diagnósticos no han sido entregados a la interventoría, esto es porque la actividad 1 se encuentra pendiente por entregar a la interventoría. Para así realizar la respectiva evaluación y aprobación de diagnósticos.

Se inicia simultáneamente con la implementación del Plan de Gestión Social con los respectivos lineamientos, donde se realiza la socialización casa a casa, se realiza la entrega de volantes, perifoneo y divulgación radial del proyecto que se está ejecutando en el corregimiento.

Se desarrollo de la siguiente manera:

1. Inicialmente se revisó la matriz de los posibles beneficiarios del PCI.
2. Se realiza el diligenciamiento del Formato PCI – 003, encuestas potenciales beneficiarios, se recopila información importante de la vivienda.
3. Se identifica las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos.
4. Se realiza registro fotográfico de la vivienda, donde se registra las condiciones de la vivienda.
5. Solicitar al propietario, residente, poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado el formato PCI 005.

2.7 Control del cronograma.

En el siguiente cuadro, se realiza una breve descripción de las actividades principales del contrato de obra con su respectivo porcentaje de avance y las fechas en las cuales se ha programado su ejecución y el avance de las líneas de inversión con corte del **23 de septiembre del 2024:**

Nombre de tarea	Duración días	FECHA INICIO	FECHA FIN	% Programado	% completado
ACTIVIDAD 1. Chequeo Y Validación De Diseño De Los Prototipos De Obras Según El Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente NSR – 10.	15	23/08/2024	6/09/2024	100	0
Actividad 2 DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	120	23/08/2024	22/12/2024	100	0
Actividad 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.	210	23/09/2024	23/04/2024	100	0

Tabla 10. Control cronograma

3. ORDEN DE SERVICIO.

3.1 Información General de la Orden de Servicio.

La orden de servicio de la interventoría está al tanto de las actividades ejecutadas referentes al contrato de obra **N° 2240114,** en donde se verifican todos los aspectos que rigen el contrato en curso.

Los siguientes, son los principales aspectos generales del contrato: de interventoría.

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante **ENTerritorio S.A.**
No. CONTRATO	2240114
CONTRATISTA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PLAZO INICIAL	8.5 meses
VALOR INICIAL	$ 526.711.823,87
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIO	24/08/2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	05/05/2025

Tabla 11. Información general de la orden de Servicio
Fuente: Autor

3.2 Aspectos Contractuales de la orden de servicio.

Los siguientes, son los principales aspectos contractuales del contrato de obra.

No.	Documento	Fecha de firma
1.	Orden de servicio No 2240101	18/03/2024
3.	Orden de Iniciación	23-08-2024

Tabla 12. Información general de la orden de Servicio. Fuente: Autor

3.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

Las pólizas de la orden de servicio se encuentran identificadas y cuantificadas por los siguientes amparos, número, valores y vigencias, expedidas por la compañía Mundial de seguros S.S.).

AMPARO	NUMERO	VIGENTE (Fechas) VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	VALOR	
CUMPLIMIENTO	CBC-100057580	23/08/2024	6/01/2026	$ 158.013.547,20
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100057580	23/08/2024	6/05/2028	$ 52.671.182,40
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100057580	6/05/2025	6/05/2028	$ 158.013.547,20
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	CBC-100010555	23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00
PATRONAL	CBC-100010555	23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	CBC-100010555	23/08/2024	6/05/2025	$325.000.000,00
VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS	CBC-100010555	23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00
R.C. CRUZADA	CBC-100010555	23/08/2024	6/05/2025	$ 325.000.000,00

Tabla 13. Relación de Pólizas de la orden de servicio.
Fuente: Autor

3.4 Aspectos Financieros.

La orden de servicio de la interventoría tiene un valor contractual total de $ 526.711.823,87, como se relaciona en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN	VALOR (INCLUIDO IVA)
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE	$ 526.711.823,87

TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	
TOTAL, DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 526.711.823,87

Tabla 14. Aspectos financieros Fuente: Autor

3.5 Facturación en el periodo.

3.5.1 Forma de pago para la Interventoría.

El valor fijo del de la interventoría corresponde a la siguiente forma de pago:

A. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la orden de servicio, mediante pagos mensuales iguales, previa presentación de informes de interventoría, avalados por la supervisión de la orden de servicio.

$$VPFM = \frac{(0.4) * VC}{N}$$

VPfm = Valor a pagar fijo mensual de la orden de servicio de interventoría

N = Plazo de la orden de servicio en meses

VC = Valor Total de la orden de servicio de Interventoría

B. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la orden de servicio se pagará proporcional al avance de ejecución de la obra aplicado a las actas parciales e informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para calcular el porcentaje mensual variable que se pagará a la Interventoría, se tomará como base, el acta parcial e informe de obra ejecutado por el contratista de obra y aprobado por la Interventoría mediante la siguiente fórmula:

$$VPMnv = (0.5) * An * VC$$

Nv: valor a pagar por variable de la orden de servicio de la interventoría en el mes n

VC = Valor total de la orden de servicio de interventoría

Parágrafo primero: El valor total para pagar mensual de la interventoría corresponderá a la suma de los valores A+B antes descrito.

Parágrafo segundo: El pago del 50% al que hace referencia el literal B corresponde a el avance del contratista de la orden de trabajo que ya se legalizó mediante acta parcial.

c) Diez por ciento (10%) del valor total de la orden de servicio de interventoría una vez se cumplen los siguientes requisitos:

- ✓ Aprobación por parte de ENTerritorio S.A de la póliza de calidad del servicio de la orden de servicio de Interventoría.
- ✓ Suscripción del acta de liquidación de la orden de trabajo.
- ✓ Suscripción del acta de liquidación de la orden de servicio.

Parágrafo tercero: El pago del 10% final al que hace referencia el literal c, queda condicionado de manera proporcional a la base de ejecución final de la orden de trabajo, es decir que se pagara de acuerdo con el avance de ejecución final culminado el plazo de la orden de trabajo.

Parágrafo cuarto: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución de la orden de servicio, ENTerritorio S.A aplicará las retenciones a que haya lugar.

En la siguiente table se muestra la facturación para el presente corte por un de $24.786.438,77 de facturación se discrimina de la siguiente manera acorde la forma de pago del contrato de interventoría CLÁUSULA SEXTA:

PERIODO	VALOR FACTURADO/ A FACTURAR	VALORES ACUMULADOS	SALDO CONTRATO
23 de agosto al 23 de septiembre del 2024	$ 24.786.438,77	$ 24.786.438,77	$501.925.385,10

Tabla 15. Facturación contrato de interventoría período analizado.

3.6 Avance del Contrato de interventoría.

3.6.1 Avance en tiempo de la orden de servicio de la interventoría.

Para el presente corte se tiene un avance en tiempo como se muestra en la siguiente tabla.

Periodo	Avance del periodo (%)	Avance del periodo acumulado (%)
23 de agosto al 23 de septiembre del 2024	11,76%	11,76%

Tabla 16. Avance en tiempo

3.6.2 Avance financiero de la orden de servicio de la interventoría.

Para el presente periodo se realiza una facturación del $ 24.786.438,77 que corresponde al valor fijo de la orden de servicio.

INDICADOR	% Periodo	%Acumulado
FINANCIERO EJECUTADO	4,71%	4,71%

Tabla 17. Indicadores de Avance del orden de servicio. Fuente: Autor

3.6.3 Avance financiero del contrato de la interventoría

El contrato de interventoría presenta los siguientes indicadores de avance con corte del **23 de agosto al 23 de septiembre del 2024:**

3.7 Aspectos Técnicos Contrato De Interventoría

3.7.1 Personal aprobado de la interventoría.

A continuación, se presenta el personal aprobado de la interventoría.

Nombre	Cargo	Dedicación %
Oscar Andrés Acosta Grisales	Director De Interventoría	50
Juan Camilo Olivera Toro	Ingeniero Residente	100
Juan Carlos Bonilla Cabezas	Especialista Hidráulico	4
Liliana Bonilla Salas	Profesional HSEQ	10
Lorena Andrea Gómez Ramírez	Técnico PGIO	100
Julieth Alexandra Abella Cuesta	Profesional Social	100
Kevin Arturo Diaz Mangones	Especialista En Estructuras	6
Jorge Alberto Ruiz Huertas	Inspector De Interventoría 1	100
María José Pedrozo Rangel	Técnico En Trabajo Social	100
Erica Tatiana Ramírez Garzón	Inspector De Interventoría 2	100
Natalia García López	Profesional De Costos Y Presupuestos	10
Juan David Zambrano Martínez	Ingeniero Residente 2	100

Tabla 18. Personal aprobado de la interventoría.

3.8 Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría.

Las actividades desarrolladas para el periodo del mes de agosto a septiembre de 2024 la interventoría desarrollo las siguientes actividades:

- Elaboración de los informes: mensuales y semanales a partir de las actividades realizadas durante cada semana del mes presente.
- Seguimiento y control al cronograma de actividades propuestas por el contratista.
- Registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante dicho periodo por parte del contratista y la interventoría.
- Participación y asistencia a los comités de obra para el control, seguimiento y verificación de avances de las actividades de inspección y/o las correspondientes a la primera etapa del contrato de obra.
- Gestión administrativa para el control de correspondencia, organigrama que maneja el consorcio, personal aprobado y laborado en el mes con sus respectivos pagos de seguridad social.
- Atender las observaciones de supervisión de la orden de servicio.
- Realizar el seguimiento de la programación de obra y velar por el cumplimiento de los tiempos y actividades de ejecución en los tiempos acordados y aprobados por esta interventoría.

Se realiza recorrido con la supervisión de Enterritorio y el contratista el 19 de septiembre del 2024, donde se realización vistas a 6 vivienda en los barrios la Escale, la Guardia, y el Centro, con el fin de verificar las viviendas donde situaciones especiales como verificación una posible duplicidad, persona con discapacidad y si el área es la adecuada para la instalación del aparatos.

3.8.1 Relación de comités de seguimiento de obra.

A continuación, se relación los comités de seguimientos realizado durante el periodo reportado.

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes
1	Comité de seguimie	3/09/ 2024	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño.	Supervisión Enterratorio , Interventorí

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes
	nto de obra.		2. Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención. 3. Documentación pendiente por entrega. 1. Cronograma de entregables. 2. Certificación de los parafiscales. 4. Cierre de comité	a y Contratista
2	Comité de seguimiento de obra.	10/09/2024	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS-10. 2. Apiques para el estudio de suelos. 3. Avance de la Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención. 4. Cierre de comité	Supervisión Enterratorio, Interventoría y Contratista
3	Comité de seguimiento de obra.	17/09/2024	1. Apiques para el estudio de suelos. 2. Entrega de los chequeo y validación de diseño. 3. Programación para la Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención. 4. Revisión del primer diagnóstico. 5. Cierre de comité.	Supervisión Enterratorio, Interventoría y Contratista

Tabla 19. Correspondencia recibida

3.8.2 Relación de correspondencia.

Se adjunta anexó de relación de la correspondencia en el formato F-GG-11.

3.9 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo

Para el periodo reportado no se presentan situaciones especiales que intervengan con el avance de las actividades.

3.10 Seguimiento plan de Gestión y Calidad.

Las actividades desarrolladas del plan de calidad del proyecto para el periodo fueron las siguientes:

3.10.1 Plan de materiales sin certificado de conformidad.

Para el periodo comprendido del 23 de agosto de 2023 al 23 de septiembre de 2024, no se hicieron actividades de obra, esto a que la actividad 3 no ha iniciado.

3.10.2 Plan de materiales con certificado de conformidad.

Para el periodo comprendido del 23 de agosto de 2023 al 23 de septiembre de 2024, no se hicieron actividades de obra, esto a que la actividad 3 no ha iniciado.

3.11 Plan de Gestión Social

Al presente informe se anexa informe social.

3.12 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST.

3.12.1 Actividades.

Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

3.12.2 Actividades realizadas enfocadas en prevención

- **Accidentalidad en obra**

Para el periodo que comprende del 23 de agosto al 23 de septiembre del año 2024, el contratista no presento ningún accidente de trabajo dentro de sus actividades desarrolladas en el periodo descrito.

- **Indicadores**

Para el presente periodo el contratista no presento accidentes de trabajo, los indicadores del IF estuvo en 00, el IS se mantuvo en 0 (cero), el ILI se mantuvo en 0 (cero).

- **Inspecciones realizadas.**

Durante el periodo comprendido del 23 de agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 no se realizó inspecciones en obra, pues durante el periodo no se efectuaron actividades constructivas.

3.13 Plan de Gestión Ambiental

La interventoría revisa el cumplimiento de los programas ambientales incluidos en el plan de acción socio - ambiental , y cada uno de los aspectos mínimos de la Legislación Ambiental aplicables a la etapa inicial del proyecto conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Chimichagua en el corregimiento de Saloa, realizado actividades y gestiones en el mes de septiembre del 2023 con el fin al plan de manejo ambiental.

3.13.1 Medidas de Manejo

Para el presente mes el contratista no ha entregado certificado de acopio de los escombros y residuos sólidos, debido a que no ha iniciado con la actividad, la interventoría realizara seguimiento a la entrega de este documento.

La interventoría realizara el seguimiento al contratista de las personas o empresas interesadas en recibir materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto donde la recolección debe ser semanal, con la coordinación del transporte y gestión.

La interventoría realizara seguimiento que el contratista cuente con el personal y las herramientas necesario para la actividad de orden y aseo del proyecto, con la respectiva dotación para ejecución de la actividad.

Lo anterior aplicara una vez cuando el contratista inicie con la actividad 3.

3.13.2 Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento

La interventoría verificará y comprobará una vez se dé inicio a la actividad No. 3 que el contratista esté cumpliendo con las medidas descritas a continuación

La interventoría realizara seguimiento de los materiales que están utilizando en la ejecución de la obra se estén almacenando en la bodega donde se acopia de manera separada, identificándolos y conservándolos con las recomendaciones de los proveedores, con el fin de conservar sus propiedades físicas hasta el momento de su utilización.

Se realizará control en el transporte de los materiales y que sean los necesarios para la ejecución de la actividad con el fin de que no sobre o falte.

Se realizará seguimiento al material que se encuentra en los frentes de trabajo donde estos deben estar cubiertos con el fin de evitar la emisión de partículas y derrame hacia fuentes hídricas.

Actividades de capacitación y divulgación

Una vez inicie la actividad 3, se le solicitará al contratista la capacitación de su personal sobre la implementación del plan ambiental.

Manejo de residuos sólidos diferentes a RCD

La limpieza general del área administrativa se deberá realizar cada 3 días de la semana, Para realizar la recolección de los residuos se utilizan los elementos de protección personal necesarios y las herramientas adecuadas.

Los residuos sólidos generados en la oficina, deberán ser depositados en las canecas ubicadas para tal fin.

4. REGISTROS FOTOGRAFICOS.



Figura. 2- Divulgación del proyecto mediante la emisora de Saloa.



Figura. 3 Conformación de la veeduría ciudadana.



Figura. 4 Levantamiento de diagnósticos



Figura. 5 Creación del buzón con el presidente de la veeduría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 1

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **26/08/2024** al **1/09/2024** Fecha **1/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERV		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240101	
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Valor inicial	$	6.032.357.853,41	
Valor actual	$	6.032.357.853,41	
Variación del valor		-	
Fecha de Inicio		23/08/2024	
Plazo inicial (Días)		243 Días	
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		23/04/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	9,00	3,70%	
Días remanentes del Contrato	234,00	96,30%	
Acumulado a última acta pagada		N/A	
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240114	
Interventor		GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S	
Valor inicial	$	526.711.823,87	
Valor actual	$	526.711.823,87	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		23/08/2024	
Plazo inicial		255 Días	
Plazo actual	255 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		5/05/2025	
Ejecución del Contrato	9,00	3,53%	
Días remanentes del Contrato	246,00	96,47%	
Acumulado a última acta pagada		N/A	
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A	


3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**

Semáforo $ - Desviación en días





Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha no se ha pasado la primera facturado.
ACTIVIDAD 1.
El contratista de obra no a entregado el chequeo de los diseños arquitectónicos y estructurales a la interventoría, quedando como pendiente.
ACTIVIDAD 2.
Esta actividad no ha iniciado. se encuentra a la espera que de que inicie actividades.

ACTIVIDAD 3.
Esta actividad todavía no empieza.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

NO APLICA

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,06%	0,00%	-0,06%	$ -
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
		0,00%			0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista no ha iniciado con la actividad 1 y la actividad 2
Se realizo comité de seguimiento de obra de manera virtual.
El contratista se comprometé a realizar los chequeos de los diseños, el contratista informa que los estudios de suelos los realizan el día miércoles 4 de septiembre, para entregar la actividad 1 durante la semana. Esta actividad tenia fecha entregar hasta el 6 de septiembre 2024.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 1

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **26/08/2024** al **1/09/2024** Fecha **1/09/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

1. Se hizo reconocimiento de la zona de trabajo.
2. Se revisó la matriz de los posibles beneficiarios, para la actividad de diagnósticos
3. Se sectorizo el corregimiento se Saloa para iniciar con la actividad de los diagnósticos.
4. Se solicita al contratista celeridad en las actividades 1-2.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.Seguimiento y control al estudio de suelos a cargo del contratista de obra.
2.Acompañamiento al contratáis en la actividad 2 de los diagnósticos.
3. Seguimiento y control en la entrega y modificaciones correspondientes a los diseños prototipos a cargo del contratista de obra.
4. Acompañamiento a la socialización de actividades a la comunidad a cargo del contratista.
5. Seguimiento y control de la lista matriz de los posibles beneficiarios.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo		
Incidentes de Trabajo		
Enfermedades		
Otros		



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos			0	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0	0,0%
3	Deficiencia de recursos			0	0,0%
4	Operativos			0	0,0%
5	Accidentes			0	0,0%
6	Administrativos			0	0,0%
7	Imputables al Contratista			0	0,0%
8	Interesados			0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	0	0	0	0,00%



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 1

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **26/08/2024** al **1/09/2024** Fecha **1/09/2024**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

N/A

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.
Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Se solicita al contratitas iniciar con la actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS-10.
Se solicita al contratista iniciar con la actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención.


Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -		$ -
3	0,00%	$ -		$ -
4	0,00%	$ -		$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57		$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24		$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80		$ -
8	10,05%	$ 606.168.860,47		$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	$ -	$ -



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$		$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	0,00%	$ -
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	0,00%	$ -
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	0,00%	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,00%**	**$ -**



enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **2/09/2024** al **8/09/2024** Fecha **8/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240101
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$	6.032.357.853,41
Valor actual	$	6.032.357.853,41
Variación del valor		-
Fecha de Inicio		23/08/2024
Plazo inicial (Días)		243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	16,00	6,58%
Días remanentes del Contrato	227,00	93,42%
Acumulado a última acta pagada		N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240114
Interventor		GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$	526.711.823,87
Valor actual	$	526.711.823,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		23/08/2024
Plazo inicial		255 Días
Plazo actual	255 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		5/05/2025
Ejecución del Contrato	16,00	6,27%
Días remanentes del Contrato	239,00	93,73%
Acumulado a última acta pagada		N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semáforo $ -

Desviación en días


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha no se ha facturado y para el primer mese no se programa % de facturación esto aplica apartí del segundo mes.
ACTIVIDAD 1.
El contratista aun no ha realizado la entrega de los diseños arquitectonicos y estructurales a la interventoria.
ACTIVIDAD 2.
Durante las semana el contratista realizo divulgación del proyecto mediante la emisora y pirefoneo. Los diagnosticos el contratista no ha empzado realizar con esta actividad.
ACTIVIDAD 3.
Esta actividad todavia no empeza.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

Durante el periodo el contratista no ha empezado con las actividades 1 y 2.
Se realizo comité de seguimeinto de obra de manera virtual. El contratista se compromete a dar celeridad con las actividades.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **2/09/2024** al **8/09/2024** Fecha **8/09/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

1. Se realizó divulgación mediante la emisora de Saloa y perifoneo informando a la comunidad del proyecto que se esta ejecutado.
2. Se define los apliques para el estudio de suelos.
3. Se realizó acercamiento con la presidenta de junta del acueducto del corregimiento de Saloa.
4. Se realizó comité de seguimiento de obra.
5. Se le solicitó al contratista celeridad con las actividades.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1. Acompañamiento a la socialización de actividades a la comunidad a cargo del contratista.
2. Seguimiento y control de las modificaciones correspondientes a los diseños prototipos a cargo del contratista de obra.
3. Seguimiento y control al estudio de suelos a cargo del contratista de obra.
4. Seguimiento y control de la lista matriz de los posibles beneficiarios.
5. Acompañamiento al contratáis en la actividad 2 de los diagnósticos.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0		0	0,0%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0		0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 2

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **2/09/2024** al **8/09/2024** Fecha **8/09/2024**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reconociminto del zona de intervenciones



Acercamiento con la presidenta de junta del acueducto del corregimiento de Saloa.



Divulcación del proyecto mediante la emisora de Saloa

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1.Se solicita al contratista acueducto enterritorio avanzar con las actividades 1 y 2. debido a que no se tiene avance.
2. Durante la semana no se presento precipitaciones en la zona.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Firma

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 3

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **9/09/2024** al **15/09/2024** Fecha **15/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERV		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240101	
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Valor inicial	$	6.032.357.853,41	
Valor actual	$	6.032.357.853,41	
Variación del valor		-	
Fecha de Inicio		23/08/2024	
Plazo inicial (Días)		243 Días	
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		23/04/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	23,00	9,47%	
Días remanentes del Contrato	220,00	90,53%	
Acumulado a última acta pagada		N/A	
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240114	
Interventor		GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S	
Valor inicial	$	526.711.823,87	
Valor actual	$	526.711.823,87	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		23/08/2024	
Plazo inicial		255 Días	
Plazo actual	255 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		5/05/2025	
Ejecución del Contrato	23,00	9,02%	
Días remanentes del Contrato	232,00	90,98%	
Acumulado a última acta pagada		N/A	
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A	


3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**

Semáforo $ - Desviación en días





Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha no se ha pasado la primera facturado.
ACTIVIDAD 1.
El contratista de obra no a entregado el chequeo de los diseños arquitectónicos y estructurales a la interventoría, quedando como pendiente.
ACTIVIDAD 2.
Esta actividad se inicia el día martes 10 de septiembre 2024. durante la semana el contratista de obra realizó 53 diagnósticos de la matriz base priorizados. A la fecha el contratista no ha entregado diagnóstico a la interventoría.

ACTIVIDAD 3.
Esta actividad todavía no empieza.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO) — No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista no ha iniciado con la actividad 1. El contratista da inicia la actividad 2 con los diagnósticos donde realizaron 53 diagnósticos, de los cuales no han sido entregados a la interventoría para la evaluación.
Se realizo comité de seguimiento de obra de manera virtual.
El contratista se comprometé a realizar los chequeos de los diseños, el contratista informa que los estudios de suelos los realizan el día miércoles 11 de septiembre, para entregar la actividad 1 durante la semana. Esta actividad tenia fecha entregar hasta el 6 de septiembre 2024. El contratista se compromete a entregar el cronograma de los diagnósticos el día 12 de septiembre.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 3

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **9/09/2024** al **15/09/2024** Fecha **15/09/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 09 de septiembre 2024.

El contratista realizo la conformación de la veeduría ciudadana, donde el señor Eduardo López es el presidente, y se envían comunicaciones al señor alcalde y al personero del municipio de Chimichagua para la legalización de la veeduría.
Se realizó perifoneo en los barrio la Guardia informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado, también se hizo cuñas radiales y entregas de folletos informativos.
La interventoría realizo acompañamiento en la conformación de la veeduría.

Martes 10 de septiembre 2024.
Se inicia con los diagnósticos en el barrio la Guardia donde se realizaron 12 diagnósticos.

Miércoles 11 de septiembre 2024.
El contratista de obra , continúan con la actividad 2 de los diagnósticos en el barrio la Guardia donde se levantaron 11.

Jueves 12 de septiembre 2024.
El contratista de obra , continúan con la actividad 2 de los diagnósticos en el barrio la Escalea donde se levantaron 16.

Viernes 13 de septiembre 2024.
El contratista de obra , continúan con la actividad 2 de los diagnósticos en el barrio la Escale donde se levantaron 7.

Sábado 14 de septiembre 2024.
El contratista de obra , continúan con la actividad 2 de los diagnósticos en el barrio la Escale donde se levantaron 7.

Domingo 15 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades.

La interventoría realizo acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio la Escala informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado, también se hizo cuñas radiales y entregas de folletos informativos.
Durante la semana se conto con el acompañamiento del secretario de Ususaloa José Mejía y del representante de la veeduría el señor Eduardo López.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividad 1. Y ponerse al día con esta actividad que esta atrasada.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.- Contratista de obra continuar con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.- El contratista solicitara nuevamente al municipio la creación del LINK informativo y de igual manera pedir el acompañamiento por parte de la alcaldía de un representante para las labores de actas de vecindad.
4.- El contratista realizara los apiques en los puntos establecidos entre el contratista y la interventoría.
5.- Continuar con el perifoneo, volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
6.- Continuar con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
7. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0		0	0,0%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0		0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo no se presentan lluvias en la zona.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 3

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **9/09/2024** al **15/09/2024** Fecha **15/09/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Creación del buzón con el presidente de la veeduría




Conformación de la veeduría ciudadana.



Acompañamiento del secretario de ASUSALOA e interventoría en los diagnósticos.



Perifoneo a la comunidad en el barrio la Escalea.



Levantamiento de diagnósticos



Levantamiento de diagnósticos

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. El contratista esta presentando atraso en la actividad 1. chequeo y validación de los prototipos. La interventoría solicita al contratistas ponerse al día con esta actividad.
2. El contratista lleva 53 diagnósticos, donde el contratista no ha realizado la entrega a la interventoría para revisar. Se aclara que para la validación de la actividad 2, es necesario realizar la entrega de la actividad 1.
3. Durante la semana no se presento precipitaciones.
4. La interventoría solicitó al contratista entregar un cronograma de la actividad 2.

La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta haciendo el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.


Firma	
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Firma

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	0,00%	$ -		$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57		$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24		$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80		$ -
8	10,05%	$ 606.168.860,47		$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	**0,00%**	**$ -**



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,00%**	$ -
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,23%**	$ 14.114.862,94
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,23%**	**$ 14.114.862,94**



enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 4

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **16/09/2024** al **22/09/2024** Fecha **22/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER\		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2240101
Contratista			CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$		6.032.357.853,41
Valor actual	$		6.032.357.853,41
Variación del valor			-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial (Días)			243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	30,00	12,35%	
Días remanentes del Contrato	213,00	87,65%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2240114
Interventor			GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$		526.711.823,87
Valor actual	$		526.711.823,87
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial			255 Días
Plazo actual	255 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			5/05/2025
Ejecución del Contrato	30,00	11,76%	
Días remanentes del Contrato	225,00	88,24%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A


3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**


Semáforo $ - Desviación en días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha no se ha pasado la primera facturado.
ACTIVIDAD 1.
El contratista de obra no a entregado el chequeo de los diseños arquitectónicos y estructurales a la interventoría, actividad pendiente.
ACTIVIDAD 2.
Durante la semana el contratista de obra realizó 70 diagnósticos de la matriz base de priorizados. A la fecha el contratista no ha entregado diagnóstico a la interventoría.
ACTIVIDAD 3.
Esta actividad todavía no empieza.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)	No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista se da inicio con la actividad 1. El contratista realizo los estudio de suelos el 20 de septiembre. Continua pendiente por entregar a la interventoría. Esta actividad tenia fecha entregar hasta el 6 de septiembre 2024.
El contratista continua con la actividad 2, los diagnósticos realizado tiene un acumulado de 70 diagnósticos, de los cuales no han sido entregados a la interventoría para la evaluación.
Se realizo comité de seguimiento de obra de manera virtual.
continua pendiente por entregar el cronograma de los diagnósticos el día 12 de septiembre.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 4

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **16/09/2024** al **22/09/2024** Fecha **22/09/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 16 de septiembre 2024.
El contratista, realizó 8 diagnósticos, adicional resuelve dudas e inquietudes presentadas por la comunidad con respecto al proyecto, al mismo tiempo se entregó un folleto informativo.

Martes 17 de septiembre 2024.
El contratista de obra , realizó 9 diagnósticos.

Miércoles 18 de septiembre 2024.
El contratista de obra , no realizó diagnósticos debido a que esta realizado actividades administrativas.

Jueves 19 de septiembre 2024.
El contratista de obra, realizó la apertura de la oficina de atención a la comunidad y buzón de sugerencias contando con el acompañamiento de la veeduría ciudadana, quienes manifestaron dudas e inquietudes que según ellos les han expresado personas de la comunidad, las cuales fueron resueltas a satisfacción de los asistentes por parte del contratista e interventoría
social.
Se realizó la reunión del comité presencia con Ministerio de Vivienda, ENTERRITORIO, Aguas del Cesar, Secretaria de Planeación de Chimichagua, ASUSALOA, contratista e interventoría. Donde se toca el tema del atraso en el cronograma de obra.
Se realiza recorrido con la supervisión donde se visitaron 7 viviendas, de las cuales a cinco (5) de ellas se les proporcionó solución en campo y dos (2) quedaron pendientes para ser consultadas por parte de la representante de Min Vivienda. Durante el recorrido se escogió una (1) de las tres viviendas que hará parte de la memoria social del proyecto.

Viernes 20 de septiembre 2024.
Se realizó reunión de seguimiento del área social del contratista para revision del Plan de Gestión Social, donde el contratista se comprometió nuevamente a realiza las actividades que se encuentran pendientes.
el Contratista no desarrolló actividades en campo.

Sábado 21 de septiembre 2024.
El contratista de obra , no realizó diagnósticos debido a que esta realizado actividades administrativas.

Domingo 22 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades.

El LINK informativo se pone en servicio por párte de la alcaldía de Chimichagua.
La interventoría realizo acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio la Escala informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado, también se hizo cuñas radiales y entregas de folletos informativos.
Durante la semana se conto con el acompañamiento del secretario de Ususaloa José Mejía y del representante de la veeduría el señor Eduardo López.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividad 1. Y ponerse al día con esta actividad que esta atrasada.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.- Contratista de obra continuar con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.- El contratista realizara la entrega de la actividad uno a la interventoría,(Diseños las tipologías.)
3.- El contratista realizara la entrega de los estudios de suelos la interventoría.
4.- Continuar con el perifoneo, volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
5.- Continuar con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
8. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0		0	0,0%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0		0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo se presentan lluvias en la zona, sin afectaciones en las actividades.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	16/09/2024	Barrio la guardia	NA	La interventoría realiza acompañamiento al contratista en la aclaraciones de dudas por la comunidad.	interventoría	NA
NA	17/09/2024	Barrio la guardia		La interventoría realiza acompañamiento al contratista en la entrega de folletos informativos .	interventoría	NA
NA	18/09/2024	Barrio la guardia		La interventoría realiza acompañamiento al contratista en el levantamiento en los diagnósticos.	interventoría	NA
NA	19/09/2024	Oficina Social Contratista	NA	El contratista realiza apertura de oficina de Atención a la Comunidad y del Buzón de Sugerencias.	interventoría	NA
NA	20/09/2024	Oficina Social Contratista	NA	Se realiza seguimiento al plan de gestión social	interventoría	NA
NA	21/09/2024	Oficina Social Contratista	NA	Se realiza seguimiento al plan de gestión social	interventoría	NA
NA	22/09/2024			No hay actividades		NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 4

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **16/09/2024** al **22/09/2024** Fecha **22/09/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Comité social Ministerio de Vivienda, Supervisión, Aguas del Cesar, Secretaria de Planeación de Chimichagua, ASUSALOA, Contratista e interventoria.



Recorrido con supervisión, ministerio de vivienda, contratista e interventoría a los posibles beneficiarios.



Apiques (SPT) para estudio de suelos Saloa



Apertura de oficina de Atención a la Comunidad.



Reapertura del buzón de sugerencias por parte del contratista.



Acompañamiento de la interventoría en los levantamiento de diagnósticos

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.
Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. El contratista esta presentando atraso en la actividad 1. chequeo y validación de los prototipos. La interventoría solicita nuevamente al contratistas ponerse al día con esta actividad.
2. El contratista lleva un acumulado de 70 diagnósticos, donde el contratista no ha realizado la entrega a la interventoría para revisar. Se aclara que para la validación de la actividad 2, es necesario realizar la entrega de la actividad 1.
3. Durante la semana no se presento precipitaciones que interfiriera en el levantamiento de los diagnósticos.
4. La interventoría solicitó al contratista entregar un cronograma de la actividad 2.

A la fecha el contratista no ha iniciado con la actividad 3.
La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta haciendo el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.


Firma	
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Firma

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57		$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24		$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80		$ -
8	10,05%	$ 606.168.860,47		$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	**0,00%**	**$ -**



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,00%**	$ -
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,31%**	$ 18.642.271,81
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,31%**	**$ 18.642.271,81**



Viernes 23- Agosto 2024.

Se le da inicio a la obra cuyo objeto es "Chequeo, Validación de Prototipos y diagnosticos, conexiones, intervención de la correva orden de trabajo para el desarrollo de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento basico." El cual tiene numero de contrato de obra 224010L y esta a cargo de la contratista Consorcio Acueducto Enterritorio y como interventores el Grupo Consultor Kapital.

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. Residente de interventoria

Sabado 24 Agosto de 2024.

Se organizan las horas de Vida del Personal, Actividad realizada por el director de obra por parte del contratista

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. Residente de interventoria

Lunes 26 Agosto de 2024

llega el Personal por parte del contratista, director de obra Residente de obra y Profesional de diagnostico y se realiza una reunión en la sede de la empresa de servicios Publicos (AJUSALOA) con sus miembros para trazar las estrategias a emplear

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. residente de interventoria.

Martes 27, Agosto 2024

Se Realiza un recorrido por parte del Personal del contratista por toda la Poblacion para mirar los sitios que se podrian usar durante la obra.

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. Residente de interventoria

Miercoles 28, Agosto 2024.

Se realiza una reunión en la vivienda escogida por el contratista para establecerla como la oficina a utilizar.

Jose camilo Bautistas

Ing Residente de obra Ing. Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Jueves, 29, Agosto del 2024.

Se realiza la contratación del personal que realizara el Perifoneo en la zona y se visita la emisora Mana estereo donde el residente de obra se dirige a la comunidad para hablar del Proyecto.

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. Residente de Interventoria.

Viernes 30 de Agosto 2024

Se realiza una reunión con la directora de la entidad de (ASUSALUD) con la finalidad de tratar el tema de la recepción de hojas de vida

Jose camilo Bautistas

Ing. residente de obra Ing. Residente de Interventoria.

Sabado 31 de Agosto 2024.

Se empiezan a recibir las hojas de vida y realizar entrevistas para tener una base de datos con el posible personal a necesitar

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. Residente de Interventoria

Lunes 02 Septiembre 2024.

Se continua con la actividad de recepción de hojas de vida

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. residente de Interventoria

Martes 03 Septiembre 2024

Se realiza una reunión con la presencia de la residente Social de interventoria y el Profesional de diagnostico del contratista con miembros de (ASUSALUD), donde se llego a que un representante de cada Barrio este ellos nos hara el acompañamiento en los diagnosticos

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. residente de interventoria

Miercoles 04, Jueves 05, Sabado 06 y Lunes 09 de Septiembre 2024.

El Miercoles 04-09 se realizo una visita a la emisora para hablar del Proyecto, el Jueves 05-09 se realizo un recorrido con el Perifoneo el Viernes 06-09 llego al correspondiente de Salud Personal del contratista y el Lunes 09-09 se realizo una reunión para la conformación del comite veedor.

Powered by CamScanner

Martes, 10 de Septiembre 2024

- Personal en campo, las dos jornadas de trabajo
1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Residente Social de Interventoria
1 Profesional Social de apoyo del contratista
1 Representante de apoyo Rol (ASUSAIOA)
1 Profesional de diagnostico del contratista

Descripcion del clima

35°c, Durante las dos jornadas el clima fue bastante soleado

Actividad

- Visitas de Socialización y diagnosticos del Proyecto

Se inician las visitas casa a casa para la Socialización y diagnostico del Proyecto.
Se explico el objetivo del Proyecto y se recibieron Firmas delos acuerdos.
En la jornada de la mañana se Visitaron 5 Viviendas, y a las 11. AM se estuvo en la reunión semal del comite. de Forma Virtual.
En la jornada de la tarde se Visitaron 7 Viviendas
Se tuvo acompañamiento de Interventoria en el area Social.

Jose camilo Bautistas

Ing. residente de obra — Ing Residente de Interventoria

Miercoles, 11 de Septiembre 2024.

Personal en campo, los dos jornadas
1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Residente Social de Interventoria
1 Personal de apoyo Profesional Social
1 Representante de apoyo de (ASUSAIOA)
1 Profesional de diagnostico del contratista

Powered by CamScanner

Descripción del clima
36°c, Durante las dos jornadas el clima fue bastante
Soleado

Actividad
- Visitas de socialización y diagnostico del Proyecto

Se realizaron las visitas casa a casa para la
socialización y diagnosticos del Proyecto.
Se explico el objetivo del Proyecto y se recibieron Firmas
de los acuerdos
En la jornada de la mañana se visitaron 6 viviendas
y en la jornada de la tarde 5 viviendas
Se tuvo el acompañamiento de interventoria en el area social

Jose camilo Bautistas
Ing. Residente de obra — Ing. Residente de Interventoria

Jueves, 12 de septiembre 2024
- Personal en campo, las dos jornadas
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente social de interventoria
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Representante de apoyo de (ASUSAIUA)
1 Profesional de diagnostico del contratista

Descripción del Clima.
36°c, durante las dos jornadas el clima fue bastante
Soleado

Actividad
- Visitas de socialización y diagnosticos del Proyecto

Powered by CamScanner

Se realizaron las visitas casa a casa para la socialización y diagnostico del Proyecto, se explico el objetivo del Proyecto y se tomaron Firmas de los acuerdos
En la jornada de la mañana se visitaron 8 viviendas y 8 en la jornada de la tarde.
Se tuvo acompañamiento de interventoria en el area social.
Jose camilo BALLESTEROS
Ing. Residente de obra Ing. Residente de interventoria

Viernes, 13 de septiembre 2024.
- Personal en campo en las dos jornadas
2 Residentes de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente social de interventoria
2 Residente de obra de interventoria
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Representante de apoyo de (ASUSALUA)
1 Profesional de diagnostico del contratista

Descripción del clima
36°c en las dos jornadas el clima fue bastante soleado

Actividad
- Visitas de socialización y diagnostico del Proyecto

Se realizaron las visitas casa a casa para la socialización y el diagnostico del Proyecto, se explico el objetivo del Proyecto, se tomaron las medidas pertinentes para la realización del diseño de las viviendas, se recogieron Firmas de los acuerdos.
Se visitaron 5 viviendas en la jornada de la mañana
Para la jornada de la tarde se comenzaron las actividades a las 4 PM debido a entrevistas para el personal de apoyo del contratista.

Powered by CamScanner

Este mismo día en la Jornada de la Tarde se Visitaron 2 Viviendas

- Por Parte de la Interventoria se Presento el Ing. residente de obra que nos estava acompañando.

Se tuvo acompañamiento de Interventoria en el area Social.

Jose camilo Bautistas

Ing Residente de obra Ing. Residente de Interventoria.

Sabado, 14 de septiembre 2024

Personal en campo - 1 sola Jornada

1 Residente de obra del contratista

1 Residente de obra de Interventoria

1 Residente social del contratista

1 Residente Social de Interventoria

1 Ing. Civil de apoyo del contratista

1 Profesional Social de apoyo del contratista

1 Representante de apoyo de (ASUSALOA)

1 Profesional de diagnostico del contratisto

Descripción del clima.

36°c, el clima estuvo en la Jornada Mayormente Soleado

Actividad.

- Visitas de socialización y diagnostico del Proyecto

Se realizaron las visitas de casa a casa Para la Socialización y diagnosticos del Proyecto, se explica el Objetivo del Proyecto, se tomaron las medidas Pertinentes Para el diseño de las Viviendas, y se recogieron las Firmas de los acuerdos.

Se Visitaron 7 Viviendas.

Se tuvo acompañamiento de Interventoria en el area social.

Jose camilo Bautistas

Ing. Residente de obra Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes, 16 de septiembre 2024

- Personal en campo, las dos jornadas
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Representante de apoyo de (ASUSALUA)
1 Profesional de diagnostico del contratista
- Descripción del clima
39°c, el clima estuvo bastante soleado

Actividades

- Visitas de socialización y diagnostico del Proyecto

Se realizaron las visitas de casa a casa para la socialización y diagnosticos del Proyecto, se explico el objetivo del Proyecto, se tomaron las medidas en las viviendas visitadas para la realizacion del diseño.
Se recogieron las firmas de los acuerdos
En la jornada de la mañana se visitaron 7 casas y en la tarde 5, se tuvo acompañamiento de interventoria en la parte tecnica y social.

Jose camilo Bayetteros — Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de obra — Ing. Residente de interventoria.

Martes, 17 de septiembre 2024

- Personal en campo
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Ing civil de apoyo del contratista
1 Profesional de diagnostico del contratista

Powered by CamScanner

1 Profesional social de apoyo del contratista.
1 Representante de apoyo de (ASUSAIOA)

— Descripción del clima
33°c, El clima estubo Parcialmente Soleado.

Actividades
- Visitas de socialización y diagnosticos del Proyecto

Se realizaron Visitas de casa en casa Para la Socialización y diagnostico del Proyecto, se explico el objetivo del Proyecto, se tomaron las medidas Para realizar el diseño de las viviendas visitadas y se recogieron las Firmas de los acuerdos.
Se asistio a la reunión Virtual del comite que se realiza semanal.
Se realizaron 5. visitas. Se tuvo acompañamiento de interventoria en la Parte tecnica y social.

Jose camilo Bayetteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria

Miercoles, 18 de septiembre 2024
Personal.
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista

Descripción del clima
36°c, El dia estuvo Mayormente soleado.

Powered by CamScanner

Actividad.

Este dia no se salio a campo, se realizaron los actividades desde la oficina de la contratista se estuvo ordenando los paquete de los diagnostico Realizados hasta la Fecha; y se estuvo Pasando los dibujos del diseño realizados en campo a Autocad

Jose camilo Bautistas
Ing Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria.

. Jueves, 19 de Septiembre 2024

Descripción del Clima.
36°c El clima estuvo completamente Soleado.

Actividad.

En las oficinas del contratista se realizo una gran reunión donde Participaron Funcionarios de Enterritorio, Gobernación del Cesar, Alcaldia de Chimichagua, Miembros de (ASUSALUA), Representantes de Interventoria y del contratista.
En la Jornada de la Tarde el Personal de Enterritorio, Interventoria y contratista visitamos 07 de las viviendas ya diagnosticadas Para resolver dudas y mostrar el avance.

Jose camilo Bautistas
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 20 de septiembre 2024.

- Personal en campo.

1 Residente de obra del contratista
1 Ingeniero civil del laboratorio (GM)
2 obreros de apoyo del laboratorio (GM)
1 Residente de obra de interventoria
1 Profesional de apoyo social del contratista.

Descripción del clima.

33°c Mayormente soleado.

Actividad

El dia de hoy se estuvieron realizando los 4 apiques en 4 puntos diferentes del corregimiento de salga. Para poder realizar el estudio de suelo requerido para la aprobación de los diseños. Dicho estudio estuvo siendo realizado por el laboratorio de suelo Garcia Mendoza (GM), Para esta actividad. La residente de obra de la contratista y la profesional social de apoyo estuvimos visitando 4 viviendas escogidas para obtener el permiso de dicho estudio.
luego junto al ingeniero residente de interventoria acompañamos al personal del laboratorio durante todo el proceso.

Jose camilo Ballesteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes, 23. de septiembre 2024.

- Personal en campo

1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Ing. Civil de apoyo del contratista
1 Residente Social de interventoria.
1 Profesional Social de apoyo del contratista.
1 Obrero de apoyo del contratista.
1 Profesional de diagnostico del contratista

Descripción del clima.

34°c, Parcialmente Soleado.

Actividad

Se realizaron Visitas en la Jornada de la Mañana. a 5 de las Viviendas antes Visitadas Para rectificar el diagnostico realizado al comienzo de las actividades del Proyecto, Se Tomaron las medidas requeridas Para realizar el diseño de estas Viviendas.
En la Jornada de la Tarde, el Personal del contratista Se quedo en las oficinas Ordenando los diagnosticos realizados, y Pasando los diseños realizado en campo a autocad. Se tuvo acompañamiento de interventoria en el area Tecnica y Social.

Jose camilo Bautistas — Ing Residente en obra

Juan David Zambrano Martinez — Ing. Residente de interventoria.

Martes, 24. de septiembre del 2024.

- Personal en campo.

1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente Socal de interventoria
1 Profesional de diagnostico del contratista

Powered by CamScanner

1 Ing. Civil de apoyo del contratista
1 Profesional Social de apoyo del contratista
1 Obrero de apoyo del contratista.

Descripción del Clima.
35°c, El clima estuvo Mayormente Soleado.

Actividad.

Se Realizaron Visitas de rectificación de diagnosticos a 5 Viviendas, se le realizaron las Toma de Medidas requerida Para el diseño de las Viviendas Visitadas En la Jornada de la tarde el Personal del contratista se Quedo en la oficina Pasando los diseños realizados en campo a Autocad. Interventoria nos brindo apoyo Tecnico y social.

Jose camilo Bautistas — Ing. Residente de obra
Juan David Zambrano Martinez — Ing. residente de obra de Interventoria

Miercoles, 25 de Septiembre 2024
- Personal en campo
1 Residente de Obra del contratista
1 Residente de obra de Interventoria
1 Residente social del contratista
1 Residente social de Interventoria
1 Ing civil de apoyo del contratista
1 Profesional de apoyo Social del contratista.
1 obrero de apoyo del contratista.
1 Profesional de diagnostico del contratista
Descripción del Clima
34°c, Clima mayormente Soleado.

Powered by CamScanner

Jueves, 26 de septiembre 2024.

Personal en campo.

1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Obrero de apoyo del contratista.
1 Profesional de diagnostico del contratista

Descripción del clima.

34°c, Clima mayormente soleado, Fuertes lluvias en la noche.

Actividad del Miercoles 25 y Jueves 26 - Sep - 2024

Se Realizaron Visitas de Verificación a las 24 Viviendas que nos Faltaba Por diseño en campo se tomaron las medidas requeridas y en la las Jornadas de la Tarde no se Pudo Trabajar en oficina debido a que en el Corregimiento de Salaa Por Fuertes brisas Quedamos sin energia electrica desde el Miercoles 25 de Septiembre Por la Tarde.

Interventoria nos brindo apoyo Tecnico y Social

Jose camilo Bayetteros — Ing. Residente de obra

Juan David Zumbrano Martinez — Ing. Residente de Interventoria.

Viernes, 27 de Septiembre 2024.

Personal.

1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Profesional Social del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista.

Powered by CamScanner

Descripción del Clima.
34°c, Mayormente Soleado.

Actividad.

El Personal del contratista se mantuvo en la oficina ordenando los Paquetes de diagnostico no se salio a campo debida a que desde el dia Miercoles 25 de Septiembre hasta la Fecha. no se contabe con energia electrica en el corregimiento de Salaq.
Interventoria nos brindo apoyo Tecnico y Social

Jose camilo Bayetteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria.

Sabado. 28 de Septiembre. 2024
Personal
1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista.

Descripción del Clima.
32°c. Parcialmente Soleado.

Actividad.
El Personal del contratista estuvo en la Jornada de la mañana en la oficina Recibiendo documentacion de la comunidad. y Pasando los diseños realizados en campo a autocad.

Jose camilo Bayetteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes 30 de septiembre. 2024

Personal.

1 Residente de obra del contratista

1 Residente Social del contratista

1 Profesional social del contratista de apoyo

1 Ing. Civil de apoyo del contratista

Descripción del Clima.

31°c, desde las 3. Am hasta las 9. Am se presentaron lluvias en el corregimiento de Salga. en la Tarde se mantuvo Parcialmente Soleado.

Actividad:

El Personal del contratista se quedo en las oficina Preparando las carpetas con los diagnosticos realizados y pasando los dibujos de los diseños en campo a autocad.

Jose camilo Bautistas
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de interventoria.

Martes 1 de octubre. 2024.

Personal.

1 Residente de obra del contratista

1 Residente Social del contratista

1 Ing. Civil de apoyo del contratista

1 Profesional Social. de apoyo del contratista

Descripción del Clima.

34°c, Mayormente Soleado.

Powered by CamScanner

Actividad.

El Personal del contratista nos motivamos Trabajando desde la oficina organizando los diagnosticos y pasando los diseños en campo a autocad.
En la jornada de la mañana se realizo el comite semanal, y se asistio de manera Virtual.
En la jornada de la tarde se trabajo en lo Pedido en el comite

Jose camilo Bayetteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria

Miercoles 2 de octubre del 2024.

Descripción del clima.
7:20 am 25°c. Nublado./sensación termica 30°c
Dia 32°c Max, Intervalos de sol y nube, con tormenta dispersa; humedo. Sensación Termica 39°c.

Personal
1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Residente de obra de Interventoria
1 Residente Social de Interventoria
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional Social del contratista de apoyo
1 obrero de apoyo del contratista.

Actividad
- Visitas de socalización y diagnosticos del Proyecto

Powered by CamScanner

Se realizaron Visitas de casa en casa para la Socialización y diagnostico del Proyecto, se explico el objetivo del Proyecto, se tomaron las medidas para realizar el diseño de las Viviendas Visitadas.
Se recogieron las Firmas de los oriedo
En la Jornada de la mañana se visitaron 6 Viviendas 3 efectivas 2 no efectivas y 1 la Vivienda se encontraba cerrada/no abrieron la Puerta
En la Jornada de la tarde Estuvimos en la oficina del contratista Revisando temas tecnicos y Social en acompañamiento del Personal de Interventoria.

Jose camilo Bayetteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria.

Jueves. 3 de octubre del 2024.

Descripción del clima.
7:30 AM. 28°c, Parcialmente soleado, Sensación Termica de 34°c,
En el dia 34°c Max, Parcialmente despejado, con una tormenta en Partes del area, húmedo, Sensación termica de 41°c

Personal.
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista

Powered by CamScanner

Actividad.
El Personal se mantuvo trabajando desde la oficina. del contratista, se realizaron correcciones a los diagnosticos y a los diseños de las Vivienda debido a sugerencias por parte del Ing Residente de Interventoria El Personal de interventoria nos hizo acompañamiento en la oficina

Jose camilo Bayetteros
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria

Viernes, 4 de. Octubre del 2024.

Descripción del Clima.
7:30 Am, 26°c Mayormente nublado, sensación termica 31°c, en el dia 33°c Max. Humedo, lluvia ocacional una tormenta en parte del area en la tarde sensación termica 40°c. A los 3:15 Pm. empezó a llover

Personal.
1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Ing. Civil de apoyo del contratista
1 Residente de obra de interventoria.

Actividad.
El Personal se mantuvo trabajando desde la oficina del contratista, se mantiene realizando las correcciones sugeridas por parte del personal de interventoria.
Y se organizo la documentación requerida en cada paquete de diagnostico que tenemos hasta ahora. debido a falta de documentación de la comunidad a la hora de recibir la visita para el diagnostico

Powered by CamScanner

y Por errores de codigos en los formatos utilizados des el comienzo de las visitas.
En la jornada se estuvo Tratulando en una base de datos Pedida Por INTERVENTORIA. Sobre los TIPIFICACIONES de los razones TECNICAS Por los Cuales se determinaron las Viviendas NO efectivas hasta la Fecha. y la relacionación de todo los diagnosticos efectivos de cuantos son beneficiarios especiales, es decir adultos Mayor, cuantos con discapacidad y madres cabeza de Familia.
A los 2:30 Pm se Fuel servicio de energia electrica en el corregimiento de Salao. hasta los 4:50 Pm.

Jose camilo Bautistas
Ing. Residente de obra

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de INTERVENTORIA

Sabado, 5 de octubre 2024.

Descripción del clima.
7:30 Am, 25°c Nublado, sensación termica de 30°c
Durante el dia la temperatura Max sera de 33°c
Nubes y sol, con tormenta dispersa; húmedo
con sensación termica de 40°c

Personal.
1. Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 ing civil de apoyo del contratista.
Jose camilo Bautistas

Powered by CamScanner

enterritorio	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

ACTA No:	Comité de seguimiento #1		
FECHA:	3/09/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-CESAER			
Responsable por Contratista	Gustavo Manuel Morales Fuentes		
Responsable por Interventoría	Juan Carlos Bonilla Cabezas		
Fecha programada cumplimiento	N/A	% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE SEGUIMINETO DE OBRA No. 1 – ORDEN DEL DIA

1. Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS-10.
2. Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención.
3. Documentación pendiente por entrega:
    1. Cronograma de entregables.
    2. Certificación de los parafiscales.

Scanned with CamScanner

4. Cierre de comité

Aspectos Técnicos

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1 , verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. Se le solicita al contratista un reporte de la actividad 1. Debido a que no se tiene avancen.
   El contratista manifiesta que a la fecha no ha iniciado con ninguna de las actividades, esto a que todo el personal no se ha desplazado al corregimiento de Saloa-Chimichagua. Donde en el trascurso de la semana se desplaza todo el personal.

   La interventoría manifiesta preocupación por el tiempo transcurrido sin avance en la actividad 1. Se le solicita nuevamente al contratista dar inicio con los estudios de suelos, se aclaró que esta actividad debió iniciar el 23 de agosto, fecha que se firmó acta de inicio.

2. El contratista informa que el día 4 de septiembre da inician con las actividades 1, que es hacer los estudios de suelos y del mismo modo iniciar con la actividad 2.

3. La supervisión y la interventoría solicita al contratista llevar un orden cuando inicien con la actividad 2 de los diagnósticos.

4. Por parte de la supervisión solicita realizar un plan de choque para las actividades que no han empezado.

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

NO APLICA

Aspectos Administrativos

El contratista manifiesta que el equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos aun no se encuentra en el sitio y que se traslada en el trascurso de la semana.

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

NO APLICA

Scanned with CamScanner

Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> <Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.> **NO APLICA**
Aspectos sociales y/o ambientales
NO APLICA

1. **COMPROMISOS**

Nombre del Proyecto: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	
Responsable por Contratista	CONSORCIO ADUEDUCTO ENTERRITORIO
Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	
Describa el compromiso. **NO APLICA**	
Describa las acciones a implementar. **NO APLICA**	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Luis Carlos Flórez Pedraza	Firma
En Representación de	Supervisor enterritorio	
Correo electrónico	lflorez3@enterritorio.gov.co	
Teléfono	317 8527825	
NOMBRE	Juan Carlos Bonilla Cabezas	Firma
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	311 8539995	
NOMBRE	Erica Tatiana Ramírez Garzón	Firma
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3006917275	
NOMBRE	Gustavo Manuel Morales Fuentes	Firma

Scanned with CamScanner

En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	317 8607470	
NOMBRE	José Camilo Ballesteros	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	Jose camilo Ballesteros
Teléfono	302 4035491	
NOMBRE	Gustavo Salas	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	310 6311520	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoria
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y

[1] En caso de obra: director de obra. en caso de consultoría: director de consultoría. en otros : representante legal o apoderado. Para el seguimiento de los contratos de interventoria, no aplica firma en este campo.

Scanned with CamScanner

descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Scanned with CamScanner

ACTA No:	Comité de seguimiento #2		
FECHA:	10/09/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-CESAER			
Responsable por Contratista	Gustavo Manuel Morales Fuentes		
Responsable por Interventoría	Juan Carlos Bonilla Cabezas		
Fecha programada cumplimiento	N/A	% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS

COMITÉ DE SEGUIMINETO DE OBRA No. 1 – ORDEN DEL DIA

1. Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS-10.
2. Apiques para el estudio de suelos.
3. Avance de la Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención.
4. Cierre de comité

Aspectos Técnicos

Scanned with CamScanner

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1 , verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, Items nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. La interventoría solicita al contratista el reporte de las actividades que se han realizado.
2. El contratista manifiesta que ya se tiene conformado la veeduría el día 9 de septiembre del 2024.
3. El contratista manifiesta que se esta haciendo perifoneo para informar a la comunidad de las vistas que se van a realizar a los hogares.
4. El contratista manifiesta que da inicio con los diagnósticos el día 10 de septiembre del 2024.
5. La interventoría solicita al contratista realizar el cronograma para los diagnósticos, donde se indique las cantidades de diagnósticos diarios y semanales del levantamiento.
6. Seguimiento de cuantos diagnósticos se realizan el miércoles 11 y el jueves 12, para tener un dato más acertado de cuentos diagnósticos realizan por día.
7. Se menciona que se seleccionaron 4 apique en el corregimiento para el estudio de suelos.
   El contratista manifiesta que ha presentado dificultades en la contratación con el laboratorio para el estudio de suelos.
   La interventoría manifiesta preocupación por la actividad 1, ya que debió ser entregada el 6 de septiembre del 2024, se le solicita al contratista realizar la activada 1 en lo que queda la semana.
8. La supervisión y la interventoría solicita al contratista que vaya realzado el análisis estructural de las tipologías.
9. Por parte de la supervisión solicita realizar un plan de choque para las actividades que no han empezado

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de segurida d y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

NO APLICA

Aspectos Administrativos

El contratista manifiesta que el equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos aun no se encuentra en el sitio y que se traslada en el trascurso de la semana.

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
NO APLICA

Riesgos


<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> <Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.>
NO APLICA

Scanned with CamScanner

Aspectos sociales y/o ambientales
NO APLICA

1. **COMPROMISOS**


Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	CONSORCIO ADUEDUCTO ENTERRITORIO
Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	12 septiembre 2024
1. Estudios de suelos o apliques para el chequeo de los diseños de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente nsr-10, para entregar el 11 de septiembre 2024. 2. Entrega del cronograma de diagnósticos. Para entrega el 12 septiembre 2024.	
No aplica	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Luis Carlos Flórez Pedraza	Firma 
En Representación de	Enterritorio Supervisor	
Correo electrónico	lfloíez3@enteíiitoíio.gov.co	
Teléfono	317 8527825	
NOMBRE	Juanita Elizabet López Chaparro	Firma
En Representación de	EnTerritorio-Supervisión social.	
Correo electrónico	jlopez5@enterritorio.gov.co	
Teléfono	316 6228884	
NOMBRE	Nicolas Rincón vega	Firma
En Representación de	Enterritori- coordinador	
Correo electrónico	níincon@enteíiitoíio.gov.co	
Teléfono	3152100496	
NOMBRE	Juan Carlos Bonilla Cabezas	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	311 8539995	
NOMBRE	Julieth Alexandra Abella Cuesta	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Social	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3102826139	
NOMBRE	Juan Camilo Olivera Toro	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3213041264	

Scanned with CamScanner

NOMBRE	María José Pedrozo Rangl	Firma
En Representación de	Interventoría GCK- Social	
Correo electrónico	inteíventoíiasocialchimichagua@gmail.com	
Teléfono	3107777708	
NOMBRE	Erica Tatiana Ramírez Garzón	Firma
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3006917275	
NOMBRE	Gustavo Manuel Morales Fuentes	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	317 8607470	
NOMBRE	José Camilo Ballesteros	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	302 4035491	
NOMBRE	Yarelis Mejía	
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio -Social	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	300 3355315	
NOMBRE	Gustavo Salas	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	310 6311520	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



Scanned with CamScanner

Firma_____
Nombre:Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos persona les, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Scanned with CamScanner

ACTA No:	Comité de seguimiento #3		
FECHA:	17/09/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Estudios de suelos o apliques para el chequeo de los diseños de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente nsr-10	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	Miércoles 11 de septiembre-2024	Pendiente
Entrega del cronograma de diagnósticos.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	12 de septiembre 2024	Pendiente

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-CESAER			
Responsable por Contratista	Gustavo Manuel Morales Fuentes		
Responsable por Interventoría	Juan Carlos Bonilla Cabezas		
Fecha programada cumplimiento	20 septiembre 2024	% de avance	Para la actividad 1 llevan 11 días de atraso.
El contratista se compromete a agilizar la contratación del laboratorio que va a realizar los apiques para el estudio de suelos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. No aplca			

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE SEGUIMINETO DE OBRA No. 3 – ORDEN DEL DIA

1. Apiques para el estudio de suelos.
2. Entrega de los chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS-10.

3. Programación para la Actividad 2. Diagnóstico, concertación y plan de intervención.
4. Revisión del primer diagnóstico.
5. Cierre de comité.

Aspectos Técnicos

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1 , verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. Entrega de los diseños a la interventoría.
2. Entrega de documentación del laboratorio que va hacer los estudios de suelos.
3. En cumplimento a las actividades contractuales la interventoría, el día 16/08/2024, se recibió de parte del contratista el primer diagnóstico de la vivienda C-CH-S-MZD-VE-579, donde fue revisado por la interventoría y también en el comité. Por parte de la interventoría y la supervisión se realiza observaciones al contratista.
   1-El formulario se debe llenarse en su totalidad.
   2-Se solicita tomar el registro fotográfico de frente de cada zona, que se vea bien.
   3-Se solicita realizar una descripción clara, para evitar duplicidad.

2. La interventoría manifiesta que hay viviendas donde se han encontrado que ya recibió un proyecto de la gobernación de baños, pero estas no están en su total funcionamiento. El lineamento a seguir por la supervisión de Enterritorio, es realizar la identificación de las viviendas que recibieron el proyecto y mediante un oficio emitido por el contratista donde lo envíe a la interventoría y posterior la interventoría a Enterratorio para trámites pertinentes con el ministerio de vivienda.
3. Por solicitud de la supervisión e interventoría solicita al contratista realizar entrega de los diagnósticos y recibido a satisfacción sea de manera semanal.
4. La interventoría solicita al contratista realizar la entregar los soportes de plan de gestión social.
5. Por parte de la supervisión de Enterratorio del área social indica que hay un drive donde se debe cargar todos los soportes de las actividades del plan de gestión social.
6. La interventoría solicita al contratista realizar la subsanación de todos los soportes del área social.

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.

Programa de Proyecto

No aplica

Aspectos Administrativos

El contratista manifiesta que el equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos aún no se encuentra en el sitio y que se traslada en el trascurso de la semana.

Aspectos Presupuestales:

NO APLICA

Riesgos


NO APLICA
Aspectos sociales y/o ambientales
NO APLICA


1. **COMPROMISOS**

Escriba el texto aquí

Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	CONSORCIO ADUEDUCTO ENTERRITORIO
Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	20 DE SEPTIEMBRE 2024
1. El contratista se compromete nuevamente con realizar de los estudios de suelos en el transcurso de la semana. 2. Entrega de los chequeos de los diseños. 3. Entrega de los soportes que se encuentra pendientes del área social para que sean subsanados en el transcurso de la semana.	

PARTICIPANTES







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/08/2024	Y EL	23/09/2024	PLAZO:	243 Dias	CONVENIO No.	NA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					CONTRATO No.	2240101
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S					CONTRATO No.	2240114

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 INTERVENTORIA																													OBSERVACIONES
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
CARGO																																	
Director De Interventoría 50%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Ingeniero Residente interventoría 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2		2	
Especialista Hidráulico 4%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Profesional HSEQ 10%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Técnico PGIO 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Profesional Social 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Especialista En Estructuras 6%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Inspector De Interventoría 100%	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	
Técnico En Trabajo Social 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
Profesional De Costos Y Presupuestos 10%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**		**12**	**TOTAL PERIODO** 304

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
De la región																															0	0,00%	
De fuera de la región																															0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**27**	**8,88%**	
De la región																															0	0,00%	
De fuera de la región	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	27	8,88%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**11**	**283**	**93,09%**	
De la región																		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	13	4,28%	
De fuera de la región	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	270	88,82%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																															0	0,00%	
En condición de desplazamiento																															0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																															0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																															0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																															0	0,00%	
PROVEEDORES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,00%	
Local																																			
Nacional																																			
Internacional																																			

***Nota:** La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio S.A.".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS

MA DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/08/2024	Y EL	23/09/2024	PLAZO:	243 Dias	CONVENIO No.	NA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					CONTRATO No.	2240101
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S					CONTRATO No.	2240114

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 INTERVENTORIA																														546		
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
CARGO																																			
Director De Interventoría 50%	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Ingeniero Residente 100%	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Especialista Hidráulico 4%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Profesional HSEQ 10%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Técnico PGIO 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Profesional Social 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Especialista En Estructuras 6%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Inspector De Interventoría 100%	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Técnico En Trabajo Social 100%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Profesional De Costos Y Presupuestos 10%	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**3**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**TOTAL PERIODO**		**333**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
De la región																															0	0,00%	
De fuera de la región																															0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
De la región																															0	0,00%	
De fuera de la región																															0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**13**	**3,90%**	
De la región																		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	13	3,90%	
De fuera de la región																																	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																	0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																	0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																																	0	0,00%	
PROVEEDORES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Local																																			
Nacional																																			
Internacional																																			

***Nota:** La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio S.A.".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

En el presente periodo reportado, el conratista de obra ha inluido en su equipo de trabajo personal tanto de la region como fuera de ella. Dentro de las cuales tres de ellas son mujeres.

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS

MA DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
N° DE CONVENIO:	NA					
N° DE CONTRATO:	2240114	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	23/08/2024	**Y EL**	23/09/2024	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	NA	NA	
- Regularidad del mantenimiento	NA	NA	
- Vibraciones /Ruidos	NA	NA	
- Protecciones / Guardas / Frenos	NA	NA	
- Idoneidad operarios	NA	NA	
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	NA	NA	
- Buen estado	NA	NA	
- Fácil acceso y operación	X	X	
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	NA	NA	
- Buen estado	NA	NA	
- Uso según zona de trabajo	NA	NA	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	NA	NA	
- Uso según zona de trabajo	NA	NA	
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	NA	NA	
- Diurna	NA	NA	
- Nocturna	NA	NA	
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Firma: _____

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS

Representante legal de interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**03**
		VIGENCIA	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **23/08/2024** **Y EL** **23/09/2024** **FECHA INICIO** **23/08/2024** **CONVENIO MARCO**

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO **CONTRATO No** 2240101

INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S **CONTRATO No** 2240114

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El contratista de obra se encuentra en la actividad 2 del proyecto, no ha iniciado con al actividad 3.

Firma: _____

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS


Representante legal de interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2240114
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	#Copias	Medio Magnético	Observaciones
	Oficio de radicación	1	1						
1	RESUMEN EJECUTIVO								
	F-GG-08 informe ejecutivo mensual de interventoria	1	1						
2	INFORME BASICO								
2,1	ANEXO ADMINISTRATIVO								
	F-GG-04 - Acta de Vecindad								
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	1	1						
	F-GG-10 - Control de personal	1	1						
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	1	1						
2,2	ANEXO TECNICO								
	F-GG-19 - Relación de documentos	1	1						
	F-GG-22 - Control de equipos	1	1						
	F-GG-23 - Control de inspección y ensayos								
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial								
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	1	1						
2,3	ANEXO PRESUPUESTAL								
	F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo								
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	1	1						
	OTROS								
	F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del	1	1						
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución	1	1						
	Informe de gestión social del proyecto.	1	1						
	Matriz 3 Momentos	1	1						
	Control del Clima	1	1						
	Planillas de Seguridad Social	1	1						

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota a los 02 días del mes septiembre del 2024

ENTREGA	**RECIBE**
Firma 	Firma
NOMBRE JUAN CARLOS BONILLA	**NOMBRE LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA**
Fecha 02/09/2024	Fecha:

Original:
ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

GCK Grupo Consultor Kapital	enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	CÓDIGO	FORMATO ESTADO DEL TIEMPO	
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	VERSIÓN	1	DE 1

FECHA	23	9	2024

UNIDAD EJECUTORA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL SAS.

DIRECCION TERRITORIAL Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C.

MES 23 DE AGOSTO- 23 DE SEPTIEMBRE 2024

ORDEN DE TRABAJO No: 2240101 **CONTRATISTA** CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO **SECTOR** CORREGIMIENTO DE SALOA-CHIMICHAGUA- CESAR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA / MES	HORA	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23 DE AGOSTO -23 DE SEPTIEMBRE 2024	6-08AM	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DLF	DLF	DLF	DLF	DLF	DLF		DS	DS	DS	DS	DS	DS	
	8-10AM	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DLF	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS	
	10AM-12PM	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS	
	12-14PM	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS	
	14-16PM	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS	
	16-17PM	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS	
DIAS REPORTADOS		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	

CONTROL DEL TIEMPO		CANT	%
DÍAS SOLEADOS	DS	25	96%
DÍAS NUBLADOS	DN	0	0%
DÍAS LLOVIZNA	DL	0	0%
DÍAS LLUVIAS MODERADAS	DLM	0	0%
DÍAS LLUVIAS FUERTES	DLF	1	10%
LLUVIAS TODO EL DIA	LTD	0	0%
TOTAL		26	26

Firma:
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
Representante legal de interventoría

Firma:
Nombre: Juan Camilo Olivera Toro
Residente de Interventoría

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias :Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

Informe Interventoría N° 1 **Fecha Informe** 30/09/2024 **Periodo comprendido entre** 23/08/2024 **y** 23/09/2024

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	2240114
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
GCK_CHPSB_001	25/06/2024	202461010155662	SOLICITUD DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COPIA DEL CONTRATO DE	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_002	25/06/2024	202461010156112	Remisión de Hojas de Vida personal mínimo requerido.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_003	28/06/2024	202461010158672	Entrega del plan SST de la interventoría.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_004	28/06/2024	202461010193922	Entrega del plan de trabajo.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
	13/07/2024	202461010193862,	Entrega de documentación previa de la interventoria	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
OFICIO REMISORIO	27/07/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
OFICIO REMISORIO	27/07/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
OFICIO REMISORIO	1/08/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_006	2/08/2024		Observaciones- Programa De Suministro Y Equipos.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
	5/08/2024	202433010018341	Solicitud de cumplimiento cláusula novena numeral 9.2.1. orden de	ENTERRITORIO	GRUPO CONSULTOR
OFICIO REMISORIO	5/08/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_005	6/08/2024	202461010193862	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PREVIA PARA FIRMA DE ACTA DE	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_007	6/08/2024	202461010194082	Respuesta al oficio N° 202433010018341.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
OFICIO REMISORIO	6/08/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_008	8/08/2024		Observaciones -Reiterada Personal mínimo requerido para la	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK_CHPSB_09	8/08/2024		REITERACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PREVIA PARA FIRMA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
OFICIO REMISORIO	12/08/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_010	13/08/2024	202461010199832	Reiteración de la documentación faltante para firma de acta de inicio y	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
	14/08/2024		Respuesta al radicado numero 202461010155662	ENTERRITORIO	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_011	23/08/2024	202461010210012	Aprobación de la documentación del contratista para firma de acta de inicio.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
	23/08/2024	202461010210722	ACTA DE INICIO PARA LA ORDEN DE TRABAJO	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK_CHPSB_012	27/08/2024	202461010219302	Respuesta al ofici n° 008, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICTADA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK_CHPSB_013	27/08/2024	202461010212362	REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES DE ANTICIPO.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK-CHPSB -014	27/08/2024	202461010222392	CELERIDAD EN INICIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, RETRASOS EN	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
	4/09/2024	202461010219302	Solicitud de formatos	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
OFICIO REMISORIO	4/09/2024		ORDEN DE SERVICIO 2240101	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR
GCK_CHPSB_015	14/09/2024	202461010230582	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE LA ORDEN DE TRABAJO.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
	16/09/2024		observaciones informe semanal	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK_CHPSB_016	18/09/2024	202461010234572	POSIBLE INCUMPLUMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 2240101	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK_CHPSB_017	20/09/2024	202461010236552	Entrega de los soportes del plan de gestión social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO
GCK_CHPSB_018	21/09/2024	202461010237542	CAMBIOS DE PROFESIONALES DE INTERVENTORIA Y PRESENTACION DE I	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :							2240101	Hoja	1	de
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"									
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio									
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital									
REGISTRO No.		**FECHA**	AAAA	MM	DD	**ELABORÓ**		**REVISÓ**		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Joel Gutiérrez Martínez		
DIRECCIÓN	Cra 2 calle 19.46		
TELÉFONO	3135383562	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11.83	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologiasdefinidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostería, piso de cerámica, techo de zinc, fachada con puertas metalicas con vidrios y ventanas metalicas y una con vidrio.

Firma

Nombre: Joel Gutiérrez

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 19.690.622.

Firma Yaelis Mejía G.

Nombre: Yaelis Mejía.

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre:

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :							224010 1	Hoja	1	de
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"									
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio									
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital									
REGISTRO No.		**FECHA**	AAAA	MM	DD	**ELABORÓ**		**REVISÓ**		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jaider salas rodriguez		
DIRECCIÓN	Cra 19 calle 2-60		
TELÉFONO	3128195166.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.90m	ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostería, piso en cerámica, Fachada puerta metalica con ventanas metalicas y rejas, techo de eternit.

Firma Jaider Salas Rodriguez
Nombre: Jaider salas rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 6.688.624.

Firma Yarelis Mejia G
Nombre: Yarelis Mejia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :							2240101	Hoja	1	de	1
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"										
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio										
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital										
REGISTRO No.		**FECHA**	24	9	14	**ELABORÓ**	Sally Palomino Garc	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Andrea Gutierrez de Chedraui		
DIRECCIÓN	Cr 2 Cl 5-26 Mz F-C-165		
TELÉFONO	3144389425	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11.20m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologíadefinidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, dros)

Vivienda con muros predominates en manposteria, piso en concreto esmaltado techo de zinc, fachada con puerta metalica, ventanas metalicas con vidrio no cuenta con antejardin.

Firma: Andrea Gutierrez de chedraui
Nombre: Andrea Gutierrez de Che.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT: 9 B7 2B347 Chimichagua

Firma: Yarelis Mejia c/y
Nombre: Yarelis Mejia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :	2240071							Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.										
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO										
REGISTRO No.		**FECHA**	AAAA	MM	DD	**ELABORÓ**		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Gabriel Yaima Perez		
DIRECCIÓN	calle 2 #0-37		
TELÉFONO	3233893019	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.16	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DEPREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuedo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostena, piso Predominante en arena, techo de zinc, Fachada con Puerta metalica y ventanas metálicas

Firma Gabriel Yaima P	**Firma** Yaelis Mojica	**Firma**
Nombre:	**Nombre:** Yaelis Mojica	**Nombre:**
PROPIETARIO DEL PREDIO	**REPRESENTANTE CONTRATISTA**	**REPRESENTANTE INTERVENTORÍA**
C.C. / NIT 7753004		

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2240071							Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.										
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO										
REGISTRO No.		**FECHA**	AAAA	MM	DD	**ELABORÓ**		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Eneil Navarro Palomino		
DIRECCIÓN	Calle 19 #1-05		
TELÉFONO	3145362526	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en arcilla, techo de zinc, piso de arena, fachada con puerta metálica; sin ventana.

Firma _____ **Nombre:** Eneil Navarro. **PROPIETARIO DEL PREDIO**
C.C. / NIT 72050679

Firma _____ **Nombre:** Carlos Mejía **REPRESENTANTE CONTRATISTA**

Firma _____ **Nombre:** **REPRESENTANTE INTERVENTORÍA**

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, lacual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecidoen el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :								2240101	Hoja	1	de
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"										
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio										
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital										
REGISTRO No.		**FECHA**	AAAA	MM	DD	**ELABORÓ**		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Nathaly Gutiérrez		
DIRECCIÓN	Calle 2 Cra 1ª-17		
TELÉFONO	3104877608	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostena, piso en concreto esmaltado, techo de zinc, Fachada con muros en mampostena y caralla, puerta de madera.

Firma Nathaly Gutierrez
Nombre: Nathaly Gutierrez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.116.777.531

Firma Yarelis mejia GU
Nombre: Yarelis Mejia.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO N°:			CONVENIO N°:					Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.											
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO											
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL											
REGISTRO No.		FECHA				ELABORÓ		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Mary luz Gutiérrez		
DIRECCIÓN	Cra 2 Calle 19-96.		
TELÉFONO	3217461224	No. PISOS	
FRENTE (Mts)	19 M	ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFCACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas,otros)

Vivienda, con muros predominantes en manposteria, piso en concreto, techo en lamina de zinc; Fachada con puerta de madera, ventana en catado sellado.

Firma	MARY LUZ GUTIÉRREZ	Firma	Yarelis Negrete
Nombre:	Mary luz Gutiérrez.	Nombre:	Yarelis Negrete.
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT	49.746.305.		

Firma

Nombre:

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio S.A.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio		VERSIÓN:	01
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2240071							Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.										
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO										
REGISTRO No.		FECHA	AAAA	MM	DD	ELABORÓ		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yamile Rios Tolosa		
DIRECCIÓN	3135130277		
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)	5.55M	ESTRATO	

SERVICIOS PÚBICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NOURBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerd No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con Muros Predominantes en Mampostería, Piso en concreto esmaltado, Techo de Zinc; Fachada con Puertas Metalicas, Ventanas Metalicas con Vidrios.

Firma	Yamile Rt	Firma	Darlis Mejía	Firma	
Nombre:		Nombre:	Darlis Mejía.	Nombre:	
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT	1197546 30				

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2240071							Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.											
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO											
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO											
REGISTRO No.		**FECHA**	AAAA	MM	DD	**ELABORÓ**			**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ciudad García Espino.		
DIRECCIÓN	Calle 11 #1-15		
TELÉFONO	3212491690.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DEPREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostena, piso en arena, techo de zinc, Fachada con puerta metalica y Ventanas metálicas tapadas con zinc.

Firma	**Firma** Yadis Mejia Cll	**Firma**
Nombre:	**Nombre:** Yadis Mejia	**Nombre:**
PROPIETARIO DEL PREDIO	**REPRESENTANTE CONTRATISTA**	**REPRESENTANTE INTERVENTORÍA**
C.C. / NIT		

Original: ENTerritorio

Copies: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecidoen el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2240101					2240101	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"									
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio									
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital									
REGISTRO No.		FECHA	12	9	12	ELABORÓ		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTROFOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ana Milena Rios Toloza		
DIRECCIÓN	CI3 -CR-1-29 - MZ C -C36		
TELÉFONO	3204247269	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con Muros Predominantes en Mamposteria, Piso en concreto rustico, Techo en eternit; Fachada con Puerta metalica, Ventanas en calados.

Firma: ANA Milena Rios T
Nombre: Ana Milena Rios Toloza
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 49 753 718

Firma:
Nombre: Sally Palomino Garcia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

	REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROYECTO CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y SANEAMIENTO BÁSICO CHIMICHAGUA CESAR**

FECHA	1/10/2024	**ACTIVIDAD**	Primer mensual
PROYECTO	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y SANEAMIENTO BÁSICO CHIMICHAGUA CESAR - CORREGIMIENTO DE SALOA		
ENTIDAD / OPERADORA	ENTERITORIO	**INTERVENTORÍA**	GRUPO CONSULTOR KAPITAL SA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Línea de Comunicación



Primera Visita Domiciliaria del Proyecto

Fotografía No.	1	**Fecha**	**10/09/2024**



Perifoneo en el Barrio La Guardia

Fotografía No.	2	**Fecha**	**16/09/2024**



Acompañamiento a Visita Min vivienda de casos especiales

Fotografía No.	3	**Fecha**	**19/09/2024**



Entrega de folleto informativo a la comunidad

Fotografía No.	4	**Fecha**	**16/09/2024**

Línea de Participación Comunitaria



Conformación del comité veedor

Fotografía No.	5	**Fecha**	**9/09/2024**



Apertura de la oficina de atención al público y buzón de sugerencias

Fotografía No.	6	**Fecha**	**19/0972024**

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

eterritorio

SALOA – CHIMICHAGUA CESAR, septiembre 16 de 2024

OFICIO - 002

SEÑORES:
DELEGADOS ASUSALOA

ASUNTO: Invitación para la apertura de buzón de sugerencias e instalación de la oficina de atención a la comunidad.

A nombre del personal que integra el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO le enviamos un cordial saludo.

Le extendemos la invitación para participar en la apertura del buzón de sugerencias e instalación de la oficina de atención a la comunidad, con el objetivo de dar cumplimiento a la línea de participación ciudadana del **Programa de conexiones intradomiciliarias (PCI).**

LUGAR: CARRERA 6 #4-36 SALOA - OFICINA SOCIAL

Día: 19 de septiembre del 2024
Hora: 8:30 a.m

Recibí
18-09-2024
Hora. 3.47.P.M

Cordialmente.

Yarelis Mejía G.
YARELIS MEJÍA GUTIÉRREZ
Profesional social – Consorcio Acueducto Enterritorio

Recibí: Yuri Sangregorio Díaz
18-09-2024
Hora: 4:06 pm.

Recibido
Vanessa Pacheco.
18-09-2024
4:02 pm

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

eterritorio

SALOA – CHIMICHAGUA CESAR, septiembre 16 de 2024

OFICIO - 002

SEÑORES:
COMITÉ VEEDURIA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PCI.

ASUNTO: Invitación para la apertura de buzón de sugerencias e instalación de la oficina de atención a la comunidad.

A nombre del personal que integra el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO le enviamos un cordial saludo.

Le extendemos la invitación para participar en la apertura del buzón de sugerencias e instalación de la oficina de atención a la comunidad, con el objetivo de dar cumplimiento a la línea de participación ciudadana del **Programa de conexiones intradomiciliarias (PCI).**

LUGAR: CARRERA 6 #4-36 SALOA - OFICINA SOCIAL

Día: 19 de septiembre del 2024
Hora: 8:30 a.m

Cordialmente.

Yarelis Mejía G.
YARELIS MEJÍA GUTIÉRREZ
Profesional social – Consorcio Acueducto Enterritorio

Wilmar S.S
Recibi.
SP 18 2024 h 4:10 Pm.

Valentina.
18/09/24
4:16 pm.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Vivienda | eterritorio

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROYECTO: Socialización del avance del proyecto.

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 19-09-2024 **LUGAR:** Oficina Social.

RESPONSABLE DE REUNIÓN: Yarelis Mejia. T.S. de Contratista.

COMPONENTE TÉCNICO | **COMPONENTE SOCIAL** X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Apertura del buzón de Sugerencia e Instalación de la oficina social.

TEMAS A ABORDAR:
1. Que es el PQR, Funcionalidades y Beneficios
2. Para que se implemento el PQR, y donde estaran ubicados.
3. Importancia de la oficina de atencion a la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: El día 19 de Septiembre del 2024 a las 8:30 am se da inicio a la instalación de la oficina de atención a la comunidad y a la apertura del buzón de Sugerencia, contamos con la presencia del comité veedor, el Secretario de Asuaseo y la trabajadora social de Interventoria Maria José Pedroso.
Se les explica que en el buzón pueden manifestar sus quejas, reclamos, Sugerencias y felicitaciones para obtener pronta Solución de las mismas.
El Presidente del comité veedor Eduardo López, Sugiere que se realicen las cuñas radiales para ir explicandole a la Comunidad todos los avances del proyecto.
A las 9:30 a.m se da por terminada la reunión

Powered by CamScanner

Vivienda

eterritorio

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
CASA DIGNA, VIDA DIGNA

ACTA DE SEGUIMIENTO

PRINCIPALES INQUIETUDES: Fortalecer la capacitación del comité veedor

PRINCIPALES ACUERDOS: Visita del equipo social del contratista a Mana Stereo con el objetivo de ampliar la información sobre el Proyecto.

COMPROMISOS

N°:	ACTIVIDADES:	FECHAS:	RESPONSABLE:	FIRMA:
1	Diálogos radiales con el comité veedor,	Por definir.	Yarelis Mejía	Yarelis Mejía dl
2	Capacitación al comité veedor del PCI y ley 850.	Por definir.	Yarelis Mejía	Yarelis Mejía dl

Para constancia de lo anterior, se anexa lista de asistencia de la comunidad y se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma Eduardo Lopez B.

Nombre: Eduardo lopez.

Rol: presidente

Firma Wilma S.S

Nombre: wilmar Sagregorio

Rol: Secretario

Firma Yarelis Mejía dl

Nombre: Yarelis Mejía

Rol: Trabajadora Social.

Powered by CamScanner

PCI-022

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

LISTA DE ASISTENCIA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS

eterritorio

Fecha:	Día	Mes	Año
	19	07	2024

Municipio: Chimichagua

Número de Contrato: 2240101

Lugar del evento: Oficina Social.

Tema del evento: Apertura de oficina atención al publico y buzon de voz

Expositor: Yarelis Mejia

	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	BARRIO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Wilmar Sangregorio	Salva, cesar	——	3112882998	Wilmar SS
2	José Mejía	Salva, cesar	——	3106691740	José Mejía P.
3	Eduardo López	Calle 2 # 705	Los marias	3142710603	Eduardo López B.
4	Maria José Pedroza	Salva Cesar	Salva	3107777708	CARLOS CARVAJAL
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Yarelis Mejia
Nombre del Expositor

Yarelis Mejia G.
Firma del Expositor

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Vivienda | eterritorio

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROYECTO:	Conexiones Intradomiciliarias y Saneamiento básico

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 19-09-2024	**LUGAR:** Oficina social.
RESPONSABLE DE REUNIÓN:	Yavelis Mejia.
COMPONENTE TÉCNICO	**COMPONENTE SOCIAL** X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Primer Comite Social - Seguimiento a los avances del Proyecto. Verificar el estudio realizado por parte de los profesionales de la contratista.

TEMAS A ABORDAR:

- Avances del proyecto.
- Viviendas efectivas
- Casos de las intradomiciliarias
- Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 19 de septiembre del 2024 a las 9:30 a.m se instala en la oficina social una reunión con los miembros de Minvivienda, ENTerritorio, Interventoría, Contratistas y miembros de Asosaloa para socializar los avances del proyecto, que hasta la fecha se llevaban 70 visitas, donde 67 viviendas eran efectivas, 1 era un caso por confirmar y 2 no son efectivas, Se dieron algunas pautas para agilizar diagnósticos, se escogieron 10 viviendas y se visitaron con todo el equipo. A las 4:30 pm Se dió por terminada la actividad.

Powered by CamScanner

PCI-022

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

LISTA DE ASISTENCIA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS

eterritorio

Fecha:	Día	Mes	Año
	19	09	2024

Municipio: Chimichagua

Número de Contrato: 2240 101

Lugar del evento: Oficina Social

Tema del evento: Socialización del avance del proyecto
Seguimiento al avance del Proyecto Primer Comite Social

Expositor: Yarelis Mejia

	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	BARRIO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Maria José Pedraza P.	Salsa Cesar.	—	3107777708	
2	Juan David Zambrano Martinez	Saloa - cesar	—	317730 3508	
3	Ana Hagfee Zambrano G	saloa - cesar	—	3118533033	Ana H Zambrano
4	JOSE BALLESTEROS	salod - cesar		3228481412	
5	Daniel Quiñonez	Salon - Cesar	—	3207282997	
6	Dollys Mejia	Saloa - cesar	—	3012438060	Dollys Mejia
7	Maria Paz Solano Rincón	Valledupar	Bilbao	3014322762	
8	DILIA ALVAREZ	Saloa		3222436023	Dilia A A
9	José Mejia Royero	Saloa (cesar)	obrero	3106681740	
10	Jorge A. Quintero Muñoz	Chimichagua.	—	3163836767	
11	Mineth Vanessa Martinez C.	Chimichagua.	—	3107859408	Mineth Martinez.
12	Jefferson Barrero Rocha	Chimichagua	—	3106603632	Jefferson Barrero
13					
14					
15					
16					
17					

Yarelis Mejia.
Nombre del Expositor

Yarelis Mejia
Firma del Expositor

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vivienda

eterritorio

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROYECTO: Conexiones Intradomiciliarias y Saneamiento básico.

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 09- Septiembre-2024 **LUGAR:** Salon cesar - oficina social.
RESPONSABLE DE REUNIÓN: Trabajadora social Yarelis Mejia.
COMPONENTE TÉCNICO **COMPONENTE SOCIAL**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Conformación de veeduría ciudadana.

TEMAS A ABORDAR:

- Inscripción del personal.
- Selección de candidatos
- Socialización de la ley 850 de 2003 para la conformación de veeduria.
- Conformación del comité de control de veeduria social.
- Socialización del programa de Conexiones Intradomiciliarias.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 9 de septiembre del presente año, se convoca a el personal inscrito en la lista para veedores en la oficina social.

Se realiza una actividad de mocrática para escoger los miembros del comité, anterior a eso se socializa la ley 850 del 2003 para la conformación de veeduría, quedando con este resultado: presidente Eduardo lópez con 3 votos, Vicepresidente Sr. flexander Sangregorio con 2 votos y como secretaria Sr. wilmar Sangregorio, dando así finalidad a la actividad.

Seguidamente, se socializo y se profundiza el programa a ejecutar, los planes de accion y el acompañamiento que deben realizar para garantizar el buen trabajo a realizar.

A las 5:40 pm se da por terminada la actividad y se levanta el acta, redactada por la trabajadora Social Yarelis Mejia.

Powered by CamScanner

Vivienda

eterritorio

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
CASA DIGNA, VIDA DIGNA

ACTA DE SEGUIMIENTO

PRINCIPALES INQUIETUDES:
1. Alcances del proyecto
2. Duracion del proyecto
3. Para que Sirve el comite de veeduria.

PRINCIPALES ACUERDOS:
1. Mantener a la veeduria ciudadana informada.
2. Invitarlos a actividades.

COMPROMISOS

N°:	ACTIVIDADES:	FECHAS:	RESPONSABLE:	FIRMA:
1	Capacitacion al Comite Veedor.	Por Confirmar	Yarelis Mejia	Yarelis Mejia
2	Enviar acta a la Personeria para la radicacion	Por Confirmar.	Yarelis Mejia.	Yarelis Mejia

Para constancia de lo anterior, se anexa lista de asistencia de la comunidad y se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: Eduardo López
Rol: Presidente.

Firma Alexander Sangregorio
Nombre: Alexander Sangregorio
Rol: Vicepresidente.

Firma Wilmar SS.
Nombre: Wilkam Sangregorio
Rol: Secretario

Powered by CamScanner