SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS-SGI
ALVARO RUIZ MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME 11

Ingeniera
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial Risaralda

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATO No 4107 DEL 2023 Interventoría.
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No 4111 del 16 de noviembre de 2023, Ing. ELKIN MEJIA CARCAMO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO -ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 98.25 Km

- APIA - VITERBO -ASIA, RUTA 5003: PR 58+520 crucero de Apia al PR 78+550 (Asia): 20 km. Acotar que el tramo vial es santa Cecilia-Asia: 78 km
- REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507: PR 37+180 La tesalia al PR 55+430 cauya: 18.25 km.
- CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508: PR 0+000 cauya al PR 60+1000 la Felisa: 60 km, acotar que el tramo vial 2508 es CAUYA-LA PINTADA, PR final 108+880

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**No 4161 de 2023**		
CONTRATISTA:	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	901.361.235-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio 2023S-VBOG-027822, de fecha 12/12/2023 o fecha o estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGI, GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
VALOR INICIAL:	$ 9.640.165.351,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 9.640.165.351,00		
ANTICIPO	SI, se solicitara el 30% del básico (CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. –"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato) finalmente la entidad dará $ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	18 días o Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 meses y 18 días		
PRÓRROGA 1:	6 meses, de fecha 28/12/2023		
PRÓRROGA 2:	4 meses, de fecha 28/06/2024, hasta el 31/10/2024		
PRÓRROGA 3:	2 meses, de fecha 28/10/2024, hasta el 31/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221023	2023	20 ruta 50	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	$ 4.862.184.647,00	$ 0	$ 4.862.184.647,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-75-0-2401024-02	$ 1.007.505.567,00	$ 0	$ 1.007.505.567,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-112-0-2401023-02	$ 3.770.475.137,00	$ 0	$ 3.770.475.137,00
			ACTA de obra No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
			ACTA de obra No 02 (del 01 al 31 de enero de 2024)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
			ACTA de obra No 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
			ACTA de obra No 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
				Desembolso de anticipo 12/03/2024	2.256.000.000	
			ACTA de obra No		481,716,733.48	$ 9.158.448.617,52

			05 (del 01 al 30 de abril de 2024)			
			ACTA de obra No 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024)		$ 196.247.549,66	$ 8.962.201.067,87
			ACTA de obra No 07 (del 01 al 30 de junio de 2024)		**$ 701,322,354.41**	$ 8.260.878.713,46
			ACTA de obra No 08 (del 01 al 31 de julio de 2024)		**427,907,090.88**	$ 7.832.971.622,58
			ACTA de obra No 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024)		**636,327,885.50**	$ 7.196.643.737,08
			ACTA de obra No 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024)		**$ 2,007,446,668.94**	$ 5.189.197.068,14
			ACTA de obra No 11 (del 01 al 31 de octubre de 2024)		**1,590,120,973.62**	$ 3.599.076.094,52
TOTAL				**$ 9.640.165.351,00**	**6 ,235,595,904.47**	**$ 3.599.076.094,52**

Este valor total $ 9.640.165.351,00, pasa a reserva en 2024.

El contratista de obra logra entregar y facturar el acta 5 y las actas 1 a la 4 factura en ceros ($0,00)

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (del 01 al 31 de enero de 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo	$0	$0	$0	$0

Parcial de Obra No. 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (del 01 al 30 de abril de 2024	$478.222.034,00	$3.494.699,48	$112.731.774,94 (23.57%)	$ 368,984,959
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024	$ 194.823.837	$1.423.712,66	$45.926.024,70 (23.57%)	$ 150.321.524,96
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 (del 01 al 30 de junio de 2024	696,234,487.00	5,087,867.41	164,124,076.08	537,198,278.33
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08 (del 01 al 31 de julio de 2024	424,802,763.00	3,104,327.88	100,139,194.91	3 27,767,895.97
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024	631,711,532.00	4,616,353.50	148,914,013.13	487,413,872.37
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024	$ 1,979,280,771.00	$ 28,165,897.94	1 ,509,496,330.56	1 ,537,662,228.50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024	1,578,585,159.00	11,535,814.62	7 89,292,579.50	800,828,394.12

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 13/11/2024, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.443.247.693,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA, según reprograma 2 de la prórroga 2	8,443.247.693	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	5.295.656.962	62.72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	5.295.656.962	62.72%

Según el reprograma 1, que ampara la prórroga 1, hasta el 30/06/2024.
Según el reprograma 2, que ampara la prórroga 2, hasta el 31/10/2024.
Según el reprograma 3, que ampara la prórroga 3, hasta el 31/12/2024.

En el informe 11, se indica folio 23/1819: *El contratista presenta un atraso del -4.64%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 31 de octubre de 2024, de acuerdo a la prórroga No 03. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma.*
Respecto al corte del informe semanal No 47 que comprende del 25 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 se presentan los siguientes valores de avance de obra en relación del valor del contrato

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.443.247.693	100.00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.295.656.962	62.72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -3.147590.731	-37.28%

En el informe 10 se indica: *El contratista presenta un atraso del -16.39%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de junio de 2024, de acuerdo con la prórroga No 02. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma.*

Respecto al corte del informe semanal No 43 que comprende del 30 de agosto de 2024 al 05 de septiembre de 2024 se presentan los siguientes valores de avance de obra en relación del valor del contrato:

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,411,443,335.77	66.51%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,650,279,327.70	48.24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -1,761,164,008.07	-18.27%

En el informe 9, se indica:

3.4. ESTADO DE AVANCE y Acciones a seguir por parte de la interventoría

El contratista presenta un atraso del 32.27%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de diciembre de 2023, de acuerdo a la prórroga No 01. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma.

Respecto al corte del informe semanal No 39 que comprende del 30 de agosto de 2024 al 05 de septiembre de 2024 se presentan los siguientes valores de avance de obra en relación del valor del contrato:

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5,145,151,726.88	60.94%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,439,807,511.75	28.90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -2,705,344,215.13	-32.04%

En el informe 8 del interventor versión 2, pagina 20/1766, se indica: "*…El contratista presenta un atraso del 32.17%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de junio de 2024, de acuerdo a la prórroga No 02. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma...*"

En el informe 7 del interventor versión 2, pagina 23/1766, se indica*: "…Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 5.04% que equivale a $424,802,763, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $1,794,083,121, que representa el 21.25% del costo básico de las obras. De acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 02, suscrito el 28 de junio de 2024, se tenía programado para el mes de julio de 2024 un $ 164,643,330, 1.95%, sin embargo el programado acumulado es de $ 4,848,135,327, que representa el 57.43% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de 36.17%.…"*

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)
Amortizado	2.256.000.000 (actas 1 a la 11)
Saldo	0

El contratista de obra ha manifestado que requiere el anticipo.

La entidad entregara máximo el 30%. La CLÁUSULA DÉCIMA del contrato de obra 4161-2023, ANTICIPO. –*"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato…"*
Mediante comunicación de fecha 15/01/2024, el contratista pide el 50% es decir $ 9.296.275.921,00 = $ 4.648.137.960,50, pero solo le otorgaran $ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)

El 12/03/2024 la entidad gira el anticipo al contratista de obra.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%: según el reprograma 2.
Meta física ejecutada 62.72 %:

En el informe 7 del interventor versión 2, pagina 21/1766, se indica: "…*El contratista presenta un atraso del 32.17%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de junio de 2024, de acuerdo a la prórroga No 02. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma...*"

El informe 9 se indica folio 26/2064 "Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 7.65% que equivale a $645,724,390, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $2,439,807,510, que representa el 28.90% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 02, suscrito el 28 de junio de 2024, se tenía programado para el mes de agosto de 2024 un $ 316,621,789, 3.75%, sin embargo el programado acumulado es de $ 5,164,757,115, que representa el 57.43% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de 32.27%.

El informe 10 indica folio 26/2505: Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 22.55% que equivale a $1.904.280.771, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $4.330.075.424, que representa el 51.28% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 02, suscrito el 28 de junio de 2024, se tenía programado para el mes de agosto de 2024 un $ 316,621,789, 3.75%, sin embargo el programado acumulado es de $ 5,713,864,608, que representa el 67.68% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de -16.39%.

Informe 11, se indica folio 30/1819: Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 18.70% que equivale a $1.578.585.159, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $ 5.908.660.583, que representa el 69.98% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 03, suscrito el 15 de noviembre de 2024, se tenía programado para el mes de octubre de 2024 $ 586.287.697, es decir 6.94%, sin embargo el programado

acumulado es de $ 6.300.152.305, que representa el 74.62% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de -4.64%.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fuente informe 9, folio 527/2064

Mediante acta de fijación de ítems no previstos No. Suscrita el 09 de agosto de 2024 se realiza pactación entre instituto nacional de vías INVIAS, la interventoría CONSORCIO ETSA - SIGA y el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, se llega a un acuerdo de los ítems no previstos los cuales son necesarios para la ejecución de las actividades programadas para el contrato de obra 4161 de 2023

Fuente informe No 08, vr2 mes de junio de 2024, folio No 20/1766: *"…El contratista a la fecha está realizando las cotizaciones pertinentes para la presentación de los ítems no previstos identificados para las obras del puente de Viterbo. Se espera que se entregue el acta de conciliación de precios con sus debidos soportes para la revisión y visto bueno de la interventoría.*

Se han identificado los siguientes ítems no previstos a la fecha para el puente de Viterbo PR77+100 ruta 5003 Apía – Viterbo - Asía:

- *EP_001: Escarificación de concreto estructural para reparación de superficie, mediante picado con martillo eléctrico.*
- *EP_002: Epóxico de adherencia para concreto fresco y endurecido (incluye suministro y aplicación epóxico)*
- *EP_003: Anclaje epóxico para acero de refuerzo ampliación.*
- *EP_004: Enrocado para protección de orilla.*
- *EP_005: Hidro lavado y limpieza de estructuras en concreto.*
- *EP_006: Reparación no estructural sobre superficie de concreto con mortero de fraguado rápido.*
- *Diseño ataguía y batimetría para puente Viterbo.*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	Limpieza con hidro lavadora y medios mecánicos en estructuras de concreto en alturas	m2	2100	$ 20,793	$ 43,665,300
NP02	Suministro e instalación de epoxico para concreto nuevo a endurecido, incluye abusardado y limpieza de la superficie	m2	179	$ 258,109	$ 46,201,511
NP03	Concreto 28Mpa tipo tremie para recalces en concreto existente, incluye bombeo	m3	85.58	$ 1,649,990	$ 141,206,144
NP04	Enrocado en concreto de 24.5Mpa sobre lecho de rio (proporción 60% concreto - 40% piedra de mano), incluye bombeo	m3	120	$ 1,379,948	$ 165,593,760
NP05	Anclaje en concreto con longitudes menores a 15cm con epóxico químico tipo Hilti o similar, no incluye acero de refuerzo	un	675	$ 133,528	$ 90,131,400
NP06	Sello de fisuras y grietas estructurales para un ancho 6.3mm y profundidad 50mm con kit de inyección de productos bicomponentes a baja presión.	m	10	$ 2,396,034	$ 23,960,340
NP07	Reparación de superficies de concreto existente con Sikatop 122 o similar, espesor máximo de 15mm	m2	18	$ 887,103	$ 15,967,854
NP08	Excavación de material conglomerado sobre agua, trasiego menor a 40m con máquina retroexcavadora y su conformación de Jarillón con dicho material, sobre lecho de rio	m3	3000	$ 57,502	$ 172,506,000
NP09	Suministro e instalación de geocontenedor de dimensiones 94x94x100cm resistencia a la tensión 67Kn, incluye relleno con material de sitio, incluye desmontaje	un	500	$ 373,872	$ 186,936,000
NP10	Suministro e instalación de geocontenedor de dimensiones 94x94x50cm resistencia a la tensión 67Kn, incluye relleno con material de sitio, incluye desmontaje	un	240	$ 284,705	$ 68,329,200
NP11	Concreto 21Mpa de baja retracción para llenado de oquedades en elementos estructurales existente, adyacentes en lecho de rio, incluye bombeo	m3	11	$ 1,543,912	$ 16,983,032
NP12	Geomalla biaxialbituminosa-FortGRID Asphalt 300 - (con Fibras multifilamento de poliéster de alta tenacidad PET, recubiertas con copolímero bituminoso de alto desempeño)	m2	10950	$ 29,533	$ 323,386,350
NP13	Sumidero sencillo de alcantarillados de 0.60x0.60x1.00m, espesor de paredes de 0.15m, en concreto 24.5Mpa, incluye rejilla en acero	un	3	$ 3,004,040	$ 9,012,120
NP14	Tubería alcantarillado PVC diámetro 18" - 450mm	m	25	$ 445,577	$ 11,139,425
NP15	Material granular tipo INVIAS	m3	1242	$ 126,214	$ 156,757,788
NP16	Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1100	$ 74,500	$ 81,950,000

Carrera 9 # 8-29
Viterbo/Caldas
e-mail: Inviasejecafetero@gmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP17	Cámaras de diámetro máximo 1m y altura máxima 2.0m libre, con espesor de paredes y pisos de 0.15m en concreto 24.5Mpa, incluye tapa metálicas	un	3	$ 4,592,584	$ 13,777,752

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Reprograma 1 del 28/12/2023, ampara la prórroga 1 hasta el 30/06/2024	001
Reprograma 2 del 28/06/2024, ampara la prórroga 2 hasta el 31/10/2024	002
Reprograma 3 del 28/10/2024, ampara la prórroga 3 hasta el 31/12/2024	003

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2023	No 1, que ampara la prórroga 1 hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.
28/06/2024	No 2, que ampara la prórroga 2 hasta el 31/10/2024	APROBADA. (cambia el procedimiento, y ahora es con un memorando interno. 2024I-VBOG-040642 de fecha 21/06/2024, a SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
28/10/2024	No 3, que ampara la prórroga 2 hasta el 31/12/2024	APROBADA. (cambia el procedimiento, y ahora es con un memorando interno. 2024I-VBOG-040642 de fecha 21/06/2024, a SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 y 23 de diciembre de 2023.	Acta No. 72	PRORROGA 1, hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.
28 de junio de 2024.	Acta No. 98	PRORROGA 2, hasta el 31/10/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 98 de 28 de junio de 2024.
28 de octubre de 2024.	Acta No. 102	PRORROGA 3, hasta el 31/12/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 102 de 28 de octubre de 2024.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la firma del contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 de octubre de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 1 31/10/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 964.016.535,10		27/10/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 4.820.082.6755,50		27/10/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.928.033.070,20	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 1 31/10/2023	27/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la obra	$2.892.049.605,50		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 2 08/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/12/2023
Contratista y subcontratistas	$ 580.000.000,00	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 2 08/12/2023	27/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/12/2023
Responsabilidad Civil Patronal	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/12/2023

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la prórroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 de diciembre de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 4 29/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 964.016.535,10		01/01/2024	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 4.820.082.6755,50		01/01/2024	30/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.928.033.070,20	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 4 29/12/2023	01/01/2024	30/06/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$2.892.049.605,50		30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 4 08/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00		27/10/2023	30/06/2024
Contratista y subcontratistas	$ 580.000.000,00	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 2 08/12/2023	27/10/2023	30/06/2024
Vehículos propios y no propios	$ 580.000.000,00		27/10/2023	30/06/2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 580.000.000,00		27/10/2023	30/06/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la prórroga 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 5 28/06/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 964.016.535,10		01/07/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.820.082.6755,50		01/07/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.928.033.070,20	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 5 28/06/2023	01/07/2024	31/10/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$2.892.049.605,50		31/10/2024	31/10/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 05 28/06/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/10/2024
Contratista y subcontratistas	$ 580.000.000,00	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 05 28/06/2024	27/10/2023	31/10/2024
Vehículos propios y no propios	$ 580.000.000,00		27/10/2023	31/10/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Atraso en el programa de inversiones, falta de equipos	Memo individual2024I-VRIS-007801, de fecha29/02/2024	En proceso	Aun no se da	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, mediante memorando No 2024I-VBOG-033717, de fecha 29/05/2024, indica: se atienden las observaciones.
1.1	Atraso en el programa de inversiones, falta de equipos	Oficio No 5143058INV-OV-244-2024, de fecha 30/07/24 actualizado	En proceso	Aun no se da	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, mediante memorando No 2024I-VBOG-054634, de fecha 06/08/2024, lo envía a SUBD PROC ADMINISTRATIVOS.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
5143058INV-OV-200-2024	02/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	Demarcación San Clemente ruta 2508 - CTTO 4161 DE 2023
5143058INV-OV-205-2024	02/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	respuesta a personería del contratista- CTTO 4161DE2023
5143058INV-OV-233-2024	22/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA	SEÑALIZACIÓN DERRUMBES CTTO 4161DE2023
5143058INV-OV-238-2024	24/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA	Inicio actividades Las Melenas- CTTO 4161DE2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VRIS-011435	5/03/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de mesa de trabajo con los diseñadores al puente Viterbo PR 77+100 vía 5003. Relacionado con el contrato de consultoria No 2739 DE 2019, FABRICA DE DISEÑOS.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INFORME 11

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4107-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETSA-SIGA	NIT:	901.053.528 – 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. sucursal Colombia, con NIT. 900.269.775- 1, con un porcentaje de participación del 51%. • ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S, con NIT. 860.008.018-9, con un porcentaje de participación del 49%.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	Oficio No 2023S-VBOG-027818 de 27/12/2019:	SGI, GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
VALOR INICIAL:	$ 1.299.999.953,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.299.999.953,00		
ANTICIPO	N/A, La interventoría renuncia al anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	0 meses 19 DIAS, o hasta 31 /12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	6 mes y 0 días, hasta el 30/06/2024		
PRÓRROGA 2:	4 mes y 0 días, hasta el 31/10/2024		
PRÓRROGA 3:	0 mes y 15 días, hasta el 15/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/11/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1245923	2023	20 ruta 50	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	$ 664.687.507,00	$ 0	$ 664.687.507,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-75-0-2401024-02	$ 121.273.819,00	$ 0	$ 121.273.819,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-112-0-2401023-02	$ 514.038.627,0	$ 0	$ 514.038.627,0
			ACTA de costos No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)		$0,00	$ 1.299.999.953,00
			ACTA de costos No 02 (del 01 al 31 de enero de 2024)		$ 50.389.301,69	$ 1.249.610.651,31
			ACTA de costos No 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024)		103.156.937,38	$ 1.146.453.714,10
			ACTA de costos No 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024)		113.856.253,56	$ 1.032.597.460,54

			ACTA de costos No 05 (del 01 al 30 de abril de 2024)		119,332,276.56	$ 913.265.183,98
			ACTA de costos No 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024)		147,607,043.08	$ 765.658.140,90
			ACTA de costos No 07 (del 01 al 31 de JUNIO de 2024)		146,649,491.38	$ 619.008.649,52
			ACTA de costos No 08 (del 01 al 31 de JULIO de 2024)		138,838,822.01	$ 480.169.827,51
			ACTA de costos No 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024)		143,570,702.31	$ 336.599.125,20
			ACTA de costos No 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024)		149,994,599.58	$ 186.604.525,62
			ACTA de costos No 11 (del 01 al 31 de octubre de 2024)		151,852,343.09	$34.752.182.53
TOTAL				**$ 1.299.999.953,00**	**1 ,265,247,770.64**	$34.752.182.53

El valor total del contrato $ 1.299.999.953,00 pasa a reserva 2024.

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA de costos No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACTA de costos No 02 (del 01 al 31 de enero de 2024)	$ 42.343.951,00	$ 8.045.350,69	$ 50.389.301,69
ACTA de costos No 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024)	$ 86.686.502,00	$ 16.470.435,38	$ 103.156.937,38
ACTA de costos No 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024)	$ 95.677.524,00	$ 18.178.729,56	$ 113.856.253,56
ACTA de costos No 05 (del 01 al 30 de abril de 2024)	$ 100.279.224,00	$ 19.053.052,56	$ 119.332.276,56
ACTA de costos No 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024)	124,039,532.00	23,567,511.08	147,607,043.08
ACTA de costos No 07 (del 01 al 31 de	123,234,866.71	23,414,624.67	146,649,491.38

JUNIO de 2024)			
ACTA de costos No 08 (del 01 al 31 de JULIO de 2024)	116,671,279.00	22,167,543.01	138,838,822.01
ACTA de costos No 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024)	120,647,649.00	22,923,053.31	143,570,702.31
ACTA de costos No 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024)	126,045,882.00	23,948,717.58	149,994,599.58
ACTA de costos No 11 (del 01 al 31 de octubre de 2024)	127,607,011.00	24,245,332.09	151,852,343.09

No se logra facturar, ya que el mes de diciembre de 2023, la directriz de la entidad era facturara hasta el 13 de diciembre de 2023.

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 De fecha 13/11/2024 para el período 01 al 30 de septiembre de 2024 el contrato reporta un avance de 97.32%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.265.247.770.64 97.32 %
Total, inversión ejecutada: $ 11.265.247.770.64 97.32 %

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2023	01, por la prórroga 1
28/06/2024	02, por la prórroga 2
28/10/2024	03, por la prórroga 3

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	...	...	...	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 y 23 de diciembre de 2023.	Acta No. 72	PRORROGA 1, hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.
28 de junio de 2024.	Acta No. 98	PRORROGA 2, hasta el 31/10/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 98 de 28 de junio de 2024.
28 de octubre de 2024.	Acta No. 102	PRORROGA 3, hasta el 15/11/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 102 de 28 de octubre de 2024.

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 0 de 02/11/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$129.999.995,30		02/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 546.218.468,00		02/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 259.999.991,00		02/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$574.250.647,20		31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 1 de 14/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$129.999.995,30		02/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 546.218.468,00		02/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 259.999.991,00		02/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$574.250.647,20		31/12/2023	31/12/2028

ANEXO 1, SE DA CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4107 - 2023 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 2 de 29/12/2023	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$129.999.995,30		02/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 546.218.468,00		02/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 259.999.991,00		02/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$574.250.647,20		31/12/2023	31/12/2028

ANEXO 2, SE DA por la prórroga 1 hasta el 30/06/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Por la prórroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

COD DOC	FECHA DE RECIBIDO	ASUNTO	CODIGO DE CARTA	REMITENTE	DESTINATARIO	SITIO DE ARCHIVO	RADICADO	FECHA DE RADICADO

E320	30/09/2024	Tercera reiteración de incumplimiento de petición de señalización horizont	5143058INV-OV-319-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-095961	1/10/2024
E318	1/10/2024	SEÑALIZACIÓN DE CAISSON RUTA 5003PR83+250	5143058INV-OV-317-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-096054	1/10/2024
E319	1/10/2024	pago trabajadores Ruta 5003-PR 73+210 al PR73+323- - CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-318-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-095958	1/10/2024
E321	1/10/2024	Reiteración de pago Henry Martínez Barbosa- CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-321-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-095008	1/10/2024
E322	1/10/2024	Segunda reiteración de solicitud información Policía Nacional - CTTO 4161	5143058INV-OV-322-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-095959	1/10/2024
E323	1/10/2024	Avances PQRDS pago trabajadores - CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-323-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-096417	1/10/2024
E325	1/10/2024	Reiteración RCD programa - CTTO 4161 DE 2023	5143058INV-OV-325-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-096021	1/10/2024
E331	11/10/2024	Incumplimiento inicio de actividades de obras prioritarias ruta 2507 y 2508	5143058INV-OV-331-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-100820	11/10/2024
E332	11/10/2024	Observaciones orden de anticipo N°27 y N°28 - CTTO 4161DE2023 -	5143058INV-OV-332-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-100832	11/10/2024
E333	11/10/2024	CONTROLADORES VIALES RUTA 5003PR83+250	5143058INV-OV-333-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-100880	11/10/2024
E334	11/10/2024	Reiteración RCD certificado	5143058INV-OV-334-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-100826	11/10/2024
E335	11/10/2024	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 10 - SEP 2024	5143058INV-OV-335-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-101306	11/10/2024
E337	17/10/2024	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 10 - SEPTIEMBRE 2024	5143058INV-OV-337-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-102928	17/10/2024
E338	18/10/2024	Alcance observaciones EMPOCALDAS Ruta 5003 Frente Las Melenas - CTTO 4161	5143058INV-OV-338-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-104122	21/10/2024
E339	18/10/2024	Intervención PR47+900 CTTO 4161	5143058INV-OV-339-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-104129	21/10/2024
E340	18/10/2024	Extracción de nucleos - CTTO 4161	5143058INV-OV-340-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-104128	21/10/2024
E341	18/10/2024	Oficio Señalización Puntos críticos - CTTO 4161	5143058INV-OV-341-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-104137	21/10/2024
E342	18/10/2024	Solicitud compensación forestal - CTTO 4161	5143058INV-OV-342-2024 Por error oficio salio como 343	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-104132	21/10/2024
E343	18/10/2024	Reiteración dotación del personal CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-343-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-104136	21/10/2024
E344	23/10/2024	Aclaraciones del informe transversal Ruta 5003 CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-344-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-105885	24/10/2024
E345	23/10/2024	Pendientes 2507 y 2508 CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-345-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-105888	24/10/2024
E346	24/10/2024	DÍAS DE ATRASO MURO DE CONTENCION PR83+250 - CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-346-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-106104	24/10/2024
E347	24/10/2024	DÍAS DE ATRASO PLAN DE TRABAJO PAVIMENTO MELENAS -CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-347-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-105897	24/10/2024
E348	24/10/2024	DÍAS DE ATRASO OBRAS ESPECIALES RUTA 5003 - CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-348-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-106084	24/10/2024
E349	24/10/2024	Solicitud de proceso constructivo puente Viterbo PR 77+100 Ruta 5003 - CTTO 4161 de 2023	5143058INV-OV-349-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-106115	24/10/2024
E350	24/10/2024	Alcance radicado 20245-VBOG-073456 Cierre Vigencia fiscal 2024- CTTO 4161	5143058INV-OV-350-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-106121	24/10/2024
E351	26/10/2024	Alternativa de compensación PR83+250- CTTO 4161	5143058INV-OV-351-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107272	28/10/2024
E352	26/10/2024	Tercera reiteración solicitud informacion Policía Nacional - CTTO 4161DE20	5143058INV-OV-352-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107278	28/10/2024
E353	26/10/2024	Observaciones planilla de seguridad de razón social MH-CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-353-2025	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107279	28/10/2024
E354	26/10/2024	Salario pendiente de pago razón social MH- CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-354-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107283	28/10/2024
E355	26/10/2024	Reiteración de pago de trabajadores Ruta 5003 -PR 73+210 al PR73+323- CTTO4161	5143058INV-OV-355-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107290	28/10/2024
E356	26/10/2024	Incumplimiento de pago a Juan Camilo Osorio- CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-356-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107292	28/10/2024
E357	26/10/2024	Actualizacion PAGA v2 prorroga 3- CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-357-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCISCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA	e-mail	2024E-VUVRAZ-107300	28/10/2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VRIS-007801	19/02/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES-SGI	Envió los documentos para el Inicio de PAS por incumplimiento al contrato 4161 de 2023

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se imparte orden de inicio el 12/12/2023, con el inconveniente, de que desde el día cero (0) del contrato de obra e interventoría, el proyecto debe tener una prórroga.
En ese sentido la entidad otorga 6 meses desde el 01/01/2024, y hasta el 30/06/2024.

El contratista de obra debe revisar los estudios y diseños que se tienen, para realizar observaciones o definitivamente asumirlos.
En este mes de enero de 2024, el contratista no avanza, está ajustando la logística.

Fuente informe 2 pagina 95/1302: "*…reitera al contratista dar prioridad de intervención de obra a los Hundimientos presentes en el municipio de Riosucio a la altura del PR 34+600 y PR 40+700, ya que estos puntos críticos requieren atención inmediata por seguridad vial de los usuarios…*"

Fuente informe 2 pagina 95/1302: "*…Se solicita al contratista el diseño de las obras para la ocupación de cauce en el rio Risaralda, para las obras que requiere el puente de Viterbo – Caldas. De igual manera se le indica que debe presentar los APUS necesarios que respalden dichas actividades…*"

Fuente informe 3 pagina 122/1659: "*…El contratista de obra presenta un atraso de obra del 10.93% respecto al Reprograma de inversiones No. 01 presentado para la prórroga No. 1, suscrito el 28 de diciembre de 2023…*"

Fuente informe 4, pagina 113/1329: "*…El contratista presenta un atraso del 19.32%, del programa de inversiones presentado a la Interventoría, así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma. A la fecha del cierre del presente informe el contratista no ha presentado el plan de contingencia Solicitado que cumpla con los lineamientos del INVIAS…"*

"…Durante el mes de marzo el contratista realizo trabajos hasta el 15 de marzo de 2024. De ahí en adelante suspendió actividades e hizo el retiro de toda la maquinaria que tenía presente en obra…"
"…Se le reitera al contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S el ingreso del personal faltante para poder ejecutar el proyecto. También iniciar acciones en cuanto a los diseños ya aprobados para comenzar su ejecución…"

Fuente informe 5, vr1, pagina 155/2204: *"…El contratista presenta un atraso del 21.34%, del programa de inversiones presentado a la Interventoría, así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma…"*
"…Durante el mes de abril se reiniciaron las actividades las cuales venían paradas desde la mitad del mes de marzo. A pesar de que se evidencio un poco más de actividades sigue siendo el avance muy mínimo al que realmente se espera ya que se presentaron muchas intermitencias nuevamente en la programación de actividades como en la consecución de la maquinaria y materia prima para el trabajo…"
Fuente informe 6 vr2, pagina 20/1477: "…El contratista presenta un atraso del 49.44%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de diciembre de 2023, de acuerdo a la prórroga No 01. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma…"

Fuente informe 6 vr2, pagina 20/1477: "…El contratista presenta un atraso del 49.44%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de diciembre de 2023, de acuerdo a la prórroga No 01. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma…"

El informe 7 indica: El contratista presenta un atraso del 39.26%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de junio de 2024, de acuerdo a la prórroga No 02. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma

El informe 8, indica: "…El contratista presenta un atraso del 32.17%, respecto al reprograma de inversiones suscrito el 28 de junio de 2024, de acuerdo a la prórroga No 02. Así las cosas, se apremia al contratista, solicitándole presentar un plan de Contingencia, que le permita ponerse al día con el cronograma.

Informe 9, se indica: En mes de junio de 2024, se realizó la reprogramación del programa de Inversiones No. 02 de acuerdo a la prórroga No. 02 del contrato de obra con nueva fecha de terminación el 31 de octubre de 2024, suscrita el 28 de junio de 2024. Para ello se Estableció el porcentaje de atraso imputable al contratista de obra y el no imputable generado por terceros como lo son la Intervención del Puente Viterbo (Pendiente de permiso de Intervención de Cauce) y Pavimento concreto rígido PR58+800 Ruta 5003 - Apia (Pendiente de reactivación una vez sean instaladas las redes de acueducto y alcantarillado del municipio a cargo de las Empresas Públicas del Apia ESP, folio 526/2064

Informe 10 se indica: folio 26/2505 Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 22.55% que equivale a $1.904.280.771, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $4.330.075.424, que representa el 51.28% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 02, suscrito el 28 de junio de 2024, se tenía programado para el mes de agosto de 2024 un $ 316,621,789, 3.75%, sin embargo el programado acumulado es de $ 5,713,864,608, que representa el 67.68% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de -16.39%.

Informe 11 indica: Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 18.70% que equivale a $1.578.585.159, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $ 5.908.660.583, que representa el 69.98% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 03, suscrito el 15 de noviembre de 2024, se tenía programado para el mes de octubre de

2024 $ 586.287.697, es decir 6.94%, sin embargo el programado acumulado es de $ 6.300.152.305, que representa el 74.62% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de -4.64%.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En estos primeros días del 12 al 31 de diciembre de 2023, la entidad otorga la prorroga 1 desde el 01/01/2024 y hasta el 30/06/2024.

El interventor en la reunión técnica realizada el 21/12/2023, indica que no pedirá anticipo, y enviará carta de renuncia al anticipo.

Fuente informe 3 pagina 122/1659: *"…El 15 de febrero de 2024, se envían Oficio 5143058INV-OV-038-2024 - SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO CTTO 4161-2023, mediante el cual se entregan los documentos a la territorial de Risaralda, Solicitando el inicio de un proceso administrativo al Contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES SAS, del contrato de obra No. 4161 de 2023, por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales…"*

Con memorando No 2024I-VRIS-007801, de fecha 19/02/2024, se envían los documentos para iniciar el PAS en contra del contratista 4161-2023.
Se realizan ajustes al PAS en contra del contratista de obra, y posteriormente la unidad ejecutora SGI, mediante memorando No 2024I-VBOG-033717, de fecha 29/05/2024, indica: se atienden las observaciones.
Informe 9 se indica: Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 7.65% que equivale a $645,724,390, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $2,439,807,510, que representa el 28.90% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 02, suscrito el 28 de junio de 2024, se tenía programado para el mes de agosto de 2024 un $ 316,621,789, 3.75%, sin embargo el programado acumulado es de $ 5,164,757,115, que representa el 57.43% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de 32.27%.

Informe 10
Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 22.55% que equivale a $1.904.280.771, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $4.330.075.424, que representa el 51.28% del costo básico de las

obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 02, suscrito el 28 de junio de 2024, se tenía programado para el mes de agosto de 2024 un $ 316,621,789, 3.75%, sin embargo el programado acumulado es de $ 5,713,864,608, que representa el 67.68% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de -16.39%.

Informe 11

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 18.70% que equivale a $1.578.585.159, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $ 5.908.660.583, que representa el 69.98% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 03, suscrito el 15 de noviembre de 2024, se tenía programado para el mes de octubre de 2024 $ 586.287.697, es decir 6.94%, sin embargo el programado acumulado es de $ 6.300.152.305, que representa el 74.62% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un atraso de -4.64%.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Tanto obra como interventoría no pudieron facturar este mes de diciembre de 2023, debido a que la fecha máxima para recibir facturación es 13/12/2023.

Fuente informe 2 pagina 95/1302: "*…el contratista no presenta ingeniero Residente de obra en el proyecto, se le reitera mediante oficio que este personal es de estricto cumplimiento y debe cumplir todos los requerimientos establecidos en el Anexo técnico 1 del contrato 4161 de 2023…"*

Informe 9 se indica: Mediante acta de fijación de ítems no previstos No. Suscrita el 09 de agosto de 2024 se realiza pactación entre instituto nacional de vías INVIAS, la interventoría CONSORCIO ETSA - SIGA y el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, se llega a un acuerdo de los ítems no previstos los cuales son necesarios para la ejecución de las actividades programadas para el contrato de obra 4161 de 2023

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En la reunión técnica, se informa que el puente Viterbo tiene una resolución eterna de intervención No 550 de fecha 6/11/2001, expediente No 108, pero que igual debe revisarse e informar a CORPOCALDAS.

El 29/01/2024, en Viterbo se realiza la socialización del proyecto.

Fuente informe 3 pagina 122/1659: *"…Se solicita al contratista el diseño de las obras para la ocupación de cauce en el rio Risaralda, para las obras que requiere el puente de Viterbo – Caldas. De igual manera se le indica que debe presentar los APUS necesarios que respalden dichas actividades. A final de mes seguimos solicitando dicha información la cual el contratista no ha entregado a la interventoría…"*

Fuente informe 4 pagina 113/1329: "…Desde la parte ambiental se logra obtener el permiso de ocupación de cauce el cual se estuvo gestionando por medio de Corpocaldas para los trabajos que requiere el puente de Viterbo PR77+100 ruta 5003, Apia – Viterbo – Asia. Se está pendiente la emisión de la resolución por parte de la entidad para iniciar los trabajos..."

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Resolución/Solicitud de comisión	Fecha de Visita
RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	Visita el 21/12/2023 reunión técnica inicial. En ceros pesos
	En este mes de enero de 2024, no se programa visita, ya que no hay recursos de viáticos.
	Para este contrato no se programa visita en febrero de 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO 023 DEL 06/03/2024	Visita el miércoles 13 de marzo de 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO 037 DEL 10/04/2024	Visita el viernes 12 de abril de 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO 061 DEL 30/04/2024	Visita el 03/05/2024 al proyecto
Autorización No 76824 de 18/07/2024	jueves 18 y viernes 19 de julio de 2024
Autorización No 94624 de 21/08/2024	jueves 22 y viernes 23 de agosto de 2024
	Mes de septiembre de 2024 no hay visitas
	Mes de octubre de 2024 no hay visitas

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin comentarios

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En los meses de enero, febrero y marzo de cada año, es difícil ir a visitar el proyecto, ya que no se tiene recursos de viáticos. Por otra parte, es difícil, la situación por combustible en los vehículos del INVIAS, y el tema de SOAT, TECNICO-MECANICA, algunos vehículos no se cuentan en estos meses.

Mediante resolución No 1366 de 25/04/2024, el INVIAS expide directriz de reducción de viáticos, esto es nefasto para el funcionario, quitando herramientas y desmotivando la supervisión a los proyectos.

Cordialmente,



ELKIN MEJIA CARCAMO
CC 72.198.373 DE BARRANQUILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17
FECHA ELABORACION INFORME 13/11/2024