CONSORCIO DSC
NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 5/10/2024 0:00
Fecha expedición: 5/10/2024 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	5/10/2024	4/11/2024	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 29.766.341,54	0	0%	$ 29.766.341,54
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 5.953.268,31	0	0%	$ 5.953.268,31
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 1.488.317,08	0	0%	$ 1.488.317,08
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 1.488.317,08	0	0%	$ 1.488.317,08
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE AJUSTES No. 40P CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". #$24-02-00;976-2021;jcanon@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	**$**	**38.696.244,00**
IVA 19%	**$**	**282.780,00**
TOTAL FACTURA	**$**	**38.979.024,00**
AJUSTE	**$**	**-**
ANTICIPO	**$**	**-**
NETO A PAGAR	**$**	**38.979.024,00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: META
ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 40 **(P)**
ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO X
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40
MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-24
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 078 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 (Indique número y año)
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 31/08/2030 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2030 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 31/08/2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 18.311.743.031,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 73.273.685.734
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 78.379.251.127

GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 40P	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICCP
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
1 Obras de Explanación	101,141	103,211	1,02047	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$23.300.178,00
2 Sub-bases y bases	100,763	102,425	1,01649	$ 98.190.848,00	$ 38.870.827,83	$59.320.020,17	$60.298.207,00	$978.187,00	$194.770.458,00
3 Transporte de materiales	100,393	100,890	1,00495	$ 21.955.100,00	$ 8.691.369,20	$13.263.730,80	$13.329.386,00	$65.655,00	$103.755.508,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,719	108,281	1,04398	$ 27.116.055,00	$ 10.734.437,34	$16.381.617,66	$17.102.081,00	$720.463,00	$80.408.926,00
5 Concretos, morteros y obras varias	101,907	104,296	1,02344	$ 55.208.401,00	$ 21.855.359,17	$33.353.041,83	$34.134.837,00	$781.795,00	$231.344.668,00
6 Concreto para superestructuras	101,214	99,335	0,98144	$ -	$ -	$ -	$0,00	$0,00	-$6.710.219,00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,133	104,671	1,04532	$ 44.227.417,00	$ 17.508.315,15	$26.719.101,85	$27.930.012,00	$1.210.910,00	$254.069.052,00
			TOTALES	**$ 246.697.821,00**	**$ 97.660.308,69**	**$ 149.037.512,31**	**$ 152.794.523,00**	**$ 3.757.010,00**	**$ 880.938.571,00**
								VALOR AJUSTE	$ 3.757.010,00	$ 880.938.571,00
								VALOR IVA	$ 27.455,00	$ 6.437.630,00
								VALOR TOTAL	$ 3.784.465,00	$ 887.376.201,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 39,59% (%) (tres decimales)

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **agosto 2024**	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 39D	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICOCIV
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
11601 Preliminares y explanación	103,276	126,150	1,221	$ 4.095.826,00	$ 1.621.415,35	$2.474.410,65	$3.022.453,00	$548.042,00	$78.599.627,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102,438	128,820	1,258	$ 98.190.848,00	$ 38.870.827,83	$59.320.020,17	$74.597.366,00	$15.277.346,00	$1.700.163.668,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104,350	140,630	1,348	$ 43.886.065,00	$ 17.373.184,07	$26.512.880,93	$35.730.776,00	$9.217.895,00	$1.226.816.867,00
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes	109,424	126,530	1,156	$ 78.569.982,00	$ 31.103.512,24	$47.466.469,76	$54.886.793,00	$7.420.323,00	$1.051.906.593,00
11605 Obras de urbanismo	105,351	135,400	1,285	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,949	129,150	1,185	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$221.920.592,00
11607 Señalización y control de transito	102,357	143,140	1,398	$ -	$ -	$0,00	$0,00	$0,00	$12.144.416,00
11608 Transporte y sobre acarreos	100,890	124,760	1,237	$ 21.955.100,00	$ 8.691.369,20	$13.263.730,80	$16.401.854,00	$3.138.123,00	$1.811.785.367,00
			TOTALES	**$ 246.697.821,00**	**$ 97.660.308,69**	**$ 149.037.512,31**	**$ 184.639.242,00**	**$ 35.601.729,00**	**$ 6.103.337.130,00**
						0		VALOR AJUSTE	$ 35.601.729,00	$ 6.103.337.130,00
								VALOR IVA	$ 260.166,00	$ 44.601.310,00
								VALOR TOTAL	$ 35.861.895,00	$ 6.147.938.440,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 39,59% (%) (tres decimales)

RESUMEN ACTAIS DE AJUSTE ACTA 39D		
*VALOR AJUSTE	$	662.495,00
VALOR IVA	$	4.941,00
*VALOR TOTAL AJUSTE	$	667.336,00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 38.696.244,00	$ 6.984.275,701
VALOR IVA	$ 282.780,00	$ 51.038.940
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 38.979.024,00	$ 7.035.314.641

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 38.696.244,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 38.979.024,00 (Indicar el valor incluido IVA)
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 40 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 38.696.244,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15/10/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GOMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16/OCT/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/OCT/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS GERMAN CORZO U.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17/OCT/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	orlando ortiz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21/OCT/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAVIER AUGUSTO CAÑÓN	CAÑON BONILLA JAVIER AUGUSTO Fecha: 2024.10.22 14:41:57 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 38.979.024,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 40P (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula profesional No:25202-250038 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula profesional No:25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No: 5202-20459 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 17-10-2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CAÑON BONILLA JAVIER AUGUSTO
Fecha: 2024.10.22 14:42:10 -05'00'
Firma
Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 21 de octubre de 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MAU-IN-16-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MEVA

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO GVO

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024 — **PROYECTO:** Vías para la Legalidad Troncal de la Orinoquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3000-2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION 030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560.844.632,00	$ -
		C-3401-0800-126-0-2401022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80.555.889,00	$ -
2021	1069421	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18.311.743.031,00	$ -
2021	1077421	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9.999.999.999,00	$ -
2022	133122	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17.826.915.113,88	$ -
		C-3401-0800-126-0-2401022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77.846.791,12	$ -
2022	1291322	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6.000.000.000,00	$ -
2023	124923	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8.913.457.556,00	$ -
		C-3401-0800-126-0-2401022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38.923.396,00	$ -
2023	803023	C-3401-0800-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15.542.382.702,00	
2024	168324	C-3401-0800-126-51102D-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.952.380.952,00	
2024	516124	C-3401-0800-126-51102D-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 4.000.000.000,00	$ 63.428.173,64

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 198.000.762.600,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				RP N°422421 de 2021-05-24
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80.555.889,00	$ 198.000.762.600,00				
2	Parcial	julio-2021	48.136.743,00	$ 391.769,00	$ 48.488.512,00	$ -	$ 48.488.512,00	$ -		$ 32.067.377,00	$ 197.952.274.088,00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 695.042,00	$ 5.086,00	$ 700.128,00	$ -	$ 701.128,00	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31.366.249,00	$ 197.951.572.960,00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	$ 560.844.632,00					RP N°422421 de 2021-05-24
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72.683.030,37	$ 531.145,22	$ 73.214.175,59	$ -	$ 73.214.175,59	$ -		$ 518.996.705,41	$ 197.878.358.784,41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1.075.767,00	$ 7.861,00	$ 1.083.628,00	$ -	$ 1.083.628,00	$ -		$ 517.913.077,41	$ 197.877.275.156,41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131.243.615,00	$ 959.088,00	$ 132.202.703,00	$ -	$ 132.202.703,00	$ -		$ 385.710.374,41	$ 197.745.072.453,41				
5D	Ajustes	octubre-2021	$ 1.919.226,00	$ 14.025,00	$ 1.933.251,00	$ -	$ 1.933.251,00	$ -		$ 383.777.123,41	$ 197.743.139.202,41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315.715.127,00	$ 2.307.149,00	$ 318.022.276,00	$ -	$ 318.022.276,00	$ -		$ 65.754.847,41	$ 197.425.116.926,41				
6D	Ajustes	noviembre-2021	$ 4.789.190,00	$ 34.998,00	$ 4.824.188,00	$ -	$ 4.824.188,00	$ -		$ 60.930.659,41	$ 197.420.292.738,41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60.486.627,00	$ 442.032,00	$ 60.930.659,00	$ -	$ 60.930.659,00	$ -		$ 0,41	$ 197.359.362.079,41				
							$ -		Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22	$ 18.311.743.031,00					RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1.270.260.482,00	$ 9.282.673,00	$ 1.279.543.155,00	$ -	$ 1.279.543.155,00	$ -		$ 17.032.199.876,00	$ 196.079.818.924,41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20.308.433,00	$ 148.408,00	$ 20.456.841,00	$ -	$ 20.456.841,00	$ -		$ 17.011.743.035,00	$ 196.059.362.083,41				
								$ 17.011.743.032,00		$ 3,00					GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ -		$ -	$ 196.059.362.080,41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	$ 9.999.999.999,00					RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)
								$ 9.999.999.999,00		$ -					GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 ADELANTO VIGENCIAS
							$ -		Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	$ 17.826.915.113,88					RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1.572.824.961,00	$ 11.693.721,00	$ 1.584.518.682,00	$ -	$ 1.584.518.682,00	$ 27.011.743.031,00		$ 16.242.596.431,88	$ 194.475.043.398,41				
6D YTD	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3.589.754,00	$ 26.233,00	$ 3.615.987,00	$ -	$ 3.615.987,00			$ 16.238.980.444,88	$ 194.471.427.411,41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2.882.434.551,00	$ 21.063.945,00	$ 2.903.498.496,00	$ 1.787.109.422,00	$ 1.116.389.074,00	$ 25.224.633.809,00		$ 15.122.581.370,88	$ 191.587.928.915,41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5.141.361.595,00	$ 37.576.758,00	$ 5.178.832.313,00	$ 3.187.582.164,00	$ 1.991.250.149,00	$ 22.037.051.445,00		$ 13.131.341.221,88	$ 186.389.096.602,41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2.878.968.903,00	$ 21.038.619,00	$ 2.900.007.522,00	$ 1.784.960.720,00	$ 1.115.046.802,00	$ 20.252.090.725,00		$ 12.016.294.419,88	$ 183.489.089.080,41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29.042.779,00	$ 212.236,00	$ 29.255.015,00	$ -	$ 29.255.015,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.987.039.404,88	$ 183.459.834.065,41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23.256.460,00	$ 169.951,00	$ 23.426.411,00	$ -	$ 23.426.411,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.963.612.993,88	$ 183.436.407.654,41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42.329.996,00	$ 309.305,00	$ 42.635.301,00	$ -	$ 42.635.301,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.920.977.692,88	$ 183.393.772.353,41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20.104.659,00	$ 146.919,00	$ 20.251.578,00	$ -	$ 20.251.578,00	$ 20.252.090.725,00		$ 11.900.726.114,88	$ 183.373.520.775,41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5.943.919.503,00	$ 43.436.335,00	$ 5.987.355.838,00	$ 3.685.230.092,00	$ 2.302.125.746,00	$ 16.566.860.633,00		$ 9.598.600.368,88	$ 177.388.164.937,41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5.810.070.460,00	$ 42.458.207,00	$ 5.852.528.667,00	$ 3.602.243.685,00	$ 2.250.284.982,00	$ 12.964.616.946,00		$ 7.348.315.386,88	$ 171.533.635.270,41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5.347.302.517,00	$ 39.076.441,00	$ 5.386.378.958,00	$ 1.604.190.755,00	$ 3.782.188.203,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.566.127.183,88	$ 166.147.257.312,41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21.341.211,00	$ 155.955,00	$ 21.497.166,00	$ -	$ 21.497.166,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.544.630.017,88	$ 166.125.760.146,41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17.230.585,00	$ 125.916,00	$ 17.356.501,00	$ -	$ 17.356.501,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.527.273.516,88	$ 166.108.403.645,41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21.589.022,00	$ 157.766,00	$ 21.746.788,00	$ -	$ 21.746.788,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.505.526.728,88	$ 166.086.656.857,41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53.148.874,00	$ 388.345,00	$ 53.537.219,00	$ -	$ 53.537.219,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.451.989.509,88	$ 166.033.119.638,41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97.772.745,00	$ 714.493,00	$ 98.487.238,00	$ -	$ 98.487.238,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.353.502.271,88	$ 165.934.632.400,41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104.209.793,00	$ 761.533,00	$ 104.971.326,00	$ -	$ 104.971.326,00	$ 11.360.426.193,00		$ 3.248.530.945,88	$ 165.829.661.074,41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4.586.610.043,00	$ 33.517.535,00	$ 4.620.127.578,00	$ 1.605.313.515,00	$ 3.014.814.063,00	$ 9.755.112.878,00		$ 233.716.882,88	$ 161.209.533.496,41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	$ 77.846.791,12					RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26.864.391,00	$ 194.855,00	$ 26.859.246,00	$ -	$ 26.859.246,00	$ 9.650.822.762,00		$ 284.704.428,00	$ 161.182.674.250,41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37.333.116,00	$ 272.819,00	$ 37.605.935,00	$ -	$ 37.605.935,00	$ 9.650.822.762,00		$ 247.098.493,00	$ 161.145.068.315,41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347.633.053,00	$ 2.540.395,00	$ 350.173.448,00	$ 104.289.916,00	$ 245.883.532,00	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.650.822.762,00		$ 1.214.961,00	$ 160.794.894.867,41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	$ 6.000.000.000,00					RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7.448.682.683,00	$ 54.432.681,00	$ 7.503.115.364,00	$ 2.234.604.805,00	$ 5.268.510.559,00	$ 7.416.217.957,00		$ 732.704.402,00	$ 153.291.779.503,41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224.221.824,00	$ 1.638.544,00	$ 225.860.368,00	$ -	$ 225.860.368,00	$ 7.416.217.957,00		$ 506.844.034,00	$ 153.065.919.135,41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151.306.140,00	$ 1.105.699,00	$ 152.411.839,00	$ -	$ 152.411.839,00	$ 7.416.217.957,00		$ 354.432.195,00	$ 152.913.507.296,41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22.776.626,00	$ 162.791,00	$ 22.439.417,00	$ -	$ 22.439.417,00	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.416.217.957,00		$ 331.992.778,00	$ 152.891.067.879,41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329.584.278,00	$ 2.408.500,00	$ 331.992.778,00	$ -	$ 331.992.778,00	$ 7.416.217.957,00		$ 0,00	$ 152.559.075.101,41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	$ 8.952.380.952,00					RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)
20	Parcial	enero-2023	$ 5.162.591.111,00	$ 37.726.627,00	$ 5.200.317.738,00	$ 1.548.777.333,00	$ 3.651.540.405,00	$ 5.867.440.624,00		$ 5.300.840.547,00	$ 147.358.757.363,41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197.467.104,00	$ 1.443.029,00	$ 198.910.133,00	$ -	$ 198.910.133,00	$ 5.867.440.624,00		$ 5.101.930.414,00	$ 147.159.847.230,41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419.443.860,00	$ 3.065.166,00	$ 422.509.026,00	$ -	$ 422.509.026,00	$ 5.867.440.624,00		$ 4.679.421.388,00	$ 146.737.338.204,41				

21	Parcial	febrero-2023	$ 3.437.165.010,00	$ 25.019.462,00	$ 3.462.184.472,00	$ 1.020.121.163,00	$ 2.442.063.309,00	$ 4.847.319.461,00		$ 2.237.358.079,00	$ 143.275.153.732,41				
21P	Ajustes	febrero-2023	283.528.654,00	2.071.940,00	285.600.594,00	-	285.600.594,00	4.847.319.461,00		1.951.757.485,00	142.989.553.138,41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2.747.349.774,36	$ 20.051.946,00	$ 2.767.401.720,36	$ 824.204.932,31	$ 1.943.196.788,05	$ 4.023.114.528,69		$ 8.560.696,95	$ 140.222.151.418,05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1.816.300,00	$ 8.417,00	$ 1.824.717,00	$ -	$ 1.824.717,00	$ 4.023.114.528,69		$ 6.735.979,95	$ 140.220.326.701,05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34.212.210,00	$ 250.012,00	$ 34.462.222,00	$ 30.790.989,00	$ 3.671.233,00	$ 3.992.323.539,69		$ 3.064.746,95	$ 140.185.864.479,05				
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	$ 15.542.382.702,00						RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)
25	Parcial	junio-2023	$ 1.832.266.894,00	$ 13.389.643,00	$ 1.845.656.537,00	$ 549.680.068,00	$ 1.295.976.469,00	$ 3.442.643.471,69		$ 14.249.470.979,95	$ 138.340.207.942,05				
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54.167.083,00	$ 395.837,00	$ 54.562.920,00	$ -	$ 54.562.920,00	$ 3.442.643.471,69		$ 14.194.908.059,95	$ 138.285.645.022,05				
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370.861.748,00	$ 2.710.144,00	$ 373.571.892,00	$ -	$ 373.571.892,00	$ 3.442.643.471,69		$ 13.821.336.167,95	$ 137.912.073.130,05				
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.442.643.471,69		$ 13.821.336.167,95	$ 137.912.073.130,05				
24D Y 25P	Ajustes	mayo-2023	$ 244.286.458,00	$ 1.785.171,00	$ 246.071.629,00	$ -	$ 246.071.629,00	$ 3.442.643.471,69		$ 13.575.264.538,95	$ 137.666.001.501,05				
26	Parcial	julio-2023	$ 662.252.691,00	$ 4.839.539,00	$ 667.092.230,00	$ 99.337.904,00	$ 567.754.326,00	$ 3.343.305.567,69		$ 13.007.510.212,95	$ 136.998.909.271,05				
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1.846.266,00	$ 13.492,00	$ 1.859.758,00	$ -	$ 1.859.758,00	$ 3.343.305.567,69		$ 13.005.650.454,95	$ 136.997.049.513,05				
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115.175.016,00	$ 841.664,00	$ 116.016.680,00	$ -	$ 116.016.680,00	$ 3.343.305.567,69		$ 12.889.633.774,95	$ 136.881.032.833,05				
27	Parcial	agosto-2023	$ 2.824.542.432,00	$ 20.640.887,00	$ 2.845.183.319,00	$ 706.135.608,00	$ 2.139.047.711,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.750.586.063,95	$ 134.035.849.514,05				
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2.033.215,00	$ 14.858,00	$ 2.048.073,00	$ -	$ 2.048.073,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.748.537.990,95	$ 134.033.801.441,05				
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379.795.833,00	$ 2.775.431,00	$ 382.571.264,00	$ -	$ 382.571.264,00	$ 2.637.169.959,69		$ 10.365.966.726,95	$ 133.651.230.177,05				
28	Parcial	septiembre-2023	$ 3.026.729.691,00	$ 22.118.409,00	$ 3.048.848.100,00	$ 756.682.423,00	$ 2.292.165.677,00	$ 1.880.487.536,69		$ 8.073.801.049,95	$ 130.602.382.077,05				
28P	Ajustes	septiembre-2023	$ 444.950.914,00	$ 3.251.564,00	$ 448.202.478,00		$ 448.202.478,00	$ 1.880.487.536,69		$ 7.625.598.571,95	$ 130.154.179.599,05				
29	Parcial	octubre-2023	$ 2.705.262.568,00	$ 19.769.226,00	$ 2.725.031.794,00	$ 405.789.385,00	$ 2.319.242.409,00	$ 1.474.698.151,69		$ 5.306.356.162,95	$ 127.429.147.805,05				
29P	Ajustes	octubre-2023	$ 541.061.987,00	$ 3.953.914,00	$ 545.015.901,00		$ 545.015.901,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.761.340.261,95	$ 126.884.131.904,05				
27D	Ajustes	agosto-2023	$ 10.644.622,00	$ 77.788,00	$ 10.722.410,00	$ -	$ 10.722.410,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.750.617.851,95	$ 126.873.409.494,05				
28D	Ajustes	septiembre-2023	$ 4.378.563,00	$ 31.998,00	$ 4.410.561,00	$ -	$ 4.410.561,00	$ 1.474.698.151,69		$ 4.746.207.290,95	$ 126.868.998.933,05				
29D	Ajuste	octubre-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 986.095.791,69		$ 4.746.207.290,95	$ 126.868.998.933,05				
30	Parcial	noviembre-2023	$ 3.257.349.066,00	$ 23.803.705,00	$ 3.281.152.771,00	$ 488.602.360,00	$ 2.792.550.411,00	$ 986.095.791,69		$ 1.953.656.879,95	$ 123.587.846.162,05				
30P	Ajuste	noviembre-2023	$ 631.470.885,00	$ 4.614.595,00	$ 636.085.480,00		$ 636.085.480,00	$ 986.095.791,69		$ 1.317.571.419,95	$ 122.951.760.702,05				
31	pacial	diciembre-2023	$ 1.309.685.683,00	$ 9.570.780,00	$ 1.319.256.463,00	$ 247.399.626,00	$ 1.071.856.837,00	$ 738.696.165,69		$ 245.714.582,95	$ 121.632.504.239,05				
31P	Ajustes	diciembre-2023	$ 243.787.409,00	$ 1.781.524,00	$ 245.568.933,00		$ 245.568.933,00	$ 738.696.165,69		$ 145.649,95	$ 121.386.935.306,05				
32	pacial	enero-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 738.696.165,69		$ 145.649,95	$ 121.386.935.306,05				
									Registro Presupuestal No.168324 DE 2024-03-08	$ 4.952.380.952,00						RP N°168324 de 2024-03-08 (VIGENCIA 2024)
33	pacial	febrero-2024	$ 2.043.966.618,00	$ 14.936.679,00	$ 2.058.903.297,00	$ 306.594.993,00	$ 1.752.308.304,00	$ 432.101.172,69		$ 3.200.218.297,95	$ 119.328.032.009,05				
30D Y 31D	Ajustes	Noviembre 2023 y diciembre 2023	$ 24.568.844,00	$ 179.541,00	$ 24.748.385,00		$ 24.748.385,00	$ 432.101.172,69		$ 3.175.469.912,95	$ 119.303.283.624,05				
32D	Ajustes	enero-2024			$ -		$ -	$ 432.101.172,69		$ 3.175.469.912,95	$ 119.303.283.624,05				
33P	Ajustes	febrero-2024	$ 428.730.332,00	$ 3.133.030,00	$ 431.863.362,00		$ 431.863.362,00	$ 432.101.172,69		$ 2.743.606.550,95	$ 118.871.420.262,05				
34	pacial	marzo-2024	$ 446.084.843,00	$ 3.259.851,00	$ 449.344.694,00	$ 22.304.242,00	$ 427.040.452,00	$ 409.796.930,69		$ 2.316.566.098,95	$ 118.422.075.568,05				
33D	Ajustes	febrero-2024	$ 26.494.871,00	$ 193.616,00	$ 26.688.487,00		$ 26.688.487,00	$ 409.796.930,69		$ 2.289.877.611,95	$ 118.395.387.081,05				
34P	Ajustes	marzo-2024	$ 95.460.863,00	$ 697.598,00	$ 96.158.461,00		$ 96.158.461,00	$ 409.796.930,69		$ 2.193.719.150,95	$ 118.299.226.620,05				
35	pacial	abril-2024	$ 302.584.939,00	$ 2.204.258,00	$ 304.789.197,00	$ 3.025.849,00	$ 301.763.348,00	$ 406.771.081,69		$ 1.891.955.802,95	$ 117.994.439.423,05				
34D	Ajustes	marzo-2024	$ 961.245,00	$ 7.025,00	$ 968.270,00		$ 968.270,00	$ 406.771.081,69		$ 1.890.987.532,95	$ 117.993.471.153,05				
35P	Ajustes	abril-2024	$ 71.087.932,00	$ 519.489,00	$ 71.607.421,00		$ 71.607.421,00	$ 406.771.081,69		$ 1.819.380.111,95	$ 117.921.863.732,05				
36	pacial	mayo-2024	$ 1.549.571.053,00	$ 11.323.788,00	$ 1.560.894.841,00	$ 113.118.687,00	$ 1.447.776.154,00	$ 293.652.394,69		$ 371.603.957,95	$ 116.360.968.891,05				
35D	Ajustes	abril-2024			$ -		$ -	$ 293.652.394,69		$ 371.603.957,95	$ 116.360.968.891,05				
36P	Ajustes	mayo-2024	$ 367.182.277,00	$ 2.683.256,00	$ 369.865.533,00		$ 369.865.533,00	$ 293.652.394,69		$ 1.738.424,95	$ 115.991.103.358,05				
									Registro Presupuestal No.516124 DE 2024-06-06	$ 4.000.000.000,00						RP N° 516124 DE 2024-06-06 (VIGENCIA 2024)
37	pacial	junio-2024	$ 1.137.390.333,00	$ 8.311.699,00	$ 1.145.702.032,00	$ 56.869.517,00	$ 1.088.832.515,00	$ 236.782.877,69		$ 2.912.905.909,95	$ 114.845.401.326,05				
37P	Ajustes	junio-2024	$ 269.314.724,00	$ 1.968.069,00	$ 271.282.793,00		$ 271.282.793,00	$ 236.782.877,69		$ 2.641.623.116,95	$ 114.574.118.533,05				
38D	Ajustes	mayo-2024	$ 7.042.817,00	$ 51.466,00	$ 7.094.283,00		$ 7.094.283,00	$ 236.782.877,69		$ 2.634.528.833,95	$ 114.567.024.250,05				
38	pacial	julio-2024	$ 1.387.081.269,00	$ 10.136.363,00	$ 1.397.217.632,00	$ 69.354.063,00	$ 1.327.863.569,00	$ 167.428.814,69		$ 1.306.665.264,95	$ 113.169.806.618,05				
37D	Ajustes	junio-2024	$ 4.689.830,00	$ 34.272,00	$ 4.724.102,00		$ 4.724.102,00	$ 167.428.814,69		$ 1.301.941.162,95	$ 113.165.082.516,05				
38P	Ajustes	julio-2024	$ 314.718.768,00	$ 2.299.868,00	$ 317.018.636,00		$ 317.018.636,00	$ 167.428.814,69		$ 984.922.526,95	$ 112.848.063.880,05				
39	pacial	agosto-2024	$ 697.685.064,00	$ 5.098.468,00	$ 702.783.532,00	$ 69.788.506,00	$ 633.015.026,00	$ 97.660.308,69		$ 351.907.500,95	$ 112.145.280.348,05				
38D	Ajustes	julio-2024			$ -		$ -	$ 97.660.308,69		$ 351.907.500,95	$ 112.145.280.348,05				
38D Y 39P	Ajustes	agosto-2024	$ 136.640.496,00	$ 998.527,00	$ 137.639.023,00		$ 137.639.023,00	$ 97.660.308,69		$ 214.268.477,95	$ 112.007.641.325,05				
40	pacial	septiembre-2024	$ 246.697.821,00	$ 1.802.792,00	$ 248.500.613,00	$ 97.660.308,69	$ 150.840.304	$ -		$ 63.428.173,64	$ 111.759.140.712,05				
39D	Ajustes	septiembre-2024			$ -		$ -	$ -		$ 63.428.173,64	$ 111.759.140.712,05				
40P	Ajustes	septiembre-2024	$ 38.696.244,00	$ 282.780,00	$ 38.979.024,00		$ 38.979.024,00	$ -		$ 24.449.149,64	$ 111.720.161.688,05				
TOTALES			**$ 85.654.796.927,73**	**$ 625.803.984,22**	**$ 86.280.600.911,95**	**$ 27.011.743.031,00**	**$ 59.268.857.880,95**	**$ -**		**$ 24.449.149,64**	**$ 111.720.161.688,05**				

Todas las Actas aprobadas por la interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 78.625.948.947,37	$ 574.574.242,22	$ 79.200.523.189,59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
SOBRECOSTOS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 6.984.275.701,00	$ 51.038.940,00	$ 7.035.314.641,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 41.173.002,00	$ 190.802,00	$ 41.363.804,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3.299.277,36	$ -	$ 3.299.277,36
VALOR TOTAL	**$ 85.654.796.927,73**	**$ 625.803.984,22**	**$ 86.280.600.911,95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ECOLOGICA CM-150
Matrícula No.: 1520217288EYC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	39,59%	%	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
			ACTA DE AJUSTE	x	**40P**	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**
DESEMBOLSO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**516124**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-51102D-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 38.979.024,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ 38.979.024,00**

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula profesional No:25202-250038 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976-2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta ajustes N°: 40P Valor básico : **$ 38.696.244,00** Período : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Valor Incluido Iva : **$ 38.979.024,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 38.979.024,00	$ -	$ -	$ 38.979.024,00
TOTALES			**$ 38.979.024,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.979.024,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ -	$ -
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 38.979.024,00	$ 38.696.244,00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 38.979.024,00**	**$ 38.696.244,00**

Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.:76202-134512

Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2021	2022						2023												2024							
							Diciembre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Junio	JuLio	Agosto
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11601	01	Preliminares y expl	103,28	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90	119,90	120,71	121,04	121,17	121,51	121,72	121,82	123,67	125,44	126,01	126,19	126,22	126,20	126,24	126,15
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11602	02	Afirmados, subbas	102,44	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03	121,41	121,78	122,44	122,7	122,84	123,34	122,89	125,30	127,23	128,09	128,52	129,24	129,24	128,7	128,82
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11603	03	Pavimentos asfaltic	104,35	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11	132,97	134,18	133,42	133,96	133,23	134,49	134,76	138,39	140,02	138,41	140,68	142,03	140,94	139,92	140,63
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11604	04	Estructuras hidrául	109,42	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47	125,22	124,87	124,32	123,49	123,81	123,93	123,96	126,63	128,48	128,51	127,5	127,22	126,67	126,86	126,53
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11605	05	Obras de urbanism	105,35	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99	125,56	125,69	125,51	125,69	125,71	125,7	125,75	131,60	134,15	134,13	135,00	135,30	134,94	135,52	135,4
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11606	06	Obras geotécnicas	108,95	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02	126,73	127,04	126,46	126,5	126,17	126,11	126,38	129,62	131,14	131,11	130,44	130,37	129,56	129,38	129,15
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11607	07	Señalización y con	102,36	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26	129,94	132,76	131,80	132,59	131,4	136,62	134,17	141,61	141,36	141,15	141,25	144,61	143,19	140,61	143,14
530201	53211	53211_06	Vias interurban.	11608	08	Transporte y sobre	100,89	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59	116,31	116,41	117,92	118,35	119,3	119,68	119,69	122,09	123,42	123,6	124,2	124,68	124,74	124,81	124,76

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100.930**	**101.340**	**101.940**	**101.930**	**102.390**	**102.800**	**103.500**	**103.624**	**103.439**	**103.298**	**103.424**	**103.775**
Canasta General												
Equipos	100.610	100.900	101.120	100.990	101.430	101.600	102.010	102.166	102.179	102.189	102.253	102.261
Materiales	101.120	101.650	102.620	102.610	103.230	103.810	104.840	104.983	104.636	104.361	104.566	105.203
Transporte	100.090	100.050	100.050	100.050	100.080	100.310	100.330	100.341	100.335	100.394	100.412	100.429
Mano de obra	101.250	101.590	101.760	101.930	102.030	102.260	102.510	102.557	102.570	102.583	102.556	102.556
Obras de explanación	100.732	101.141	101.400	101.480	101.830	102.060	102.650	102.847	102.914	103.066	103.146	103.211
Subbases y bases	100.706	100.763	101.460	101.610	101.590	101.950	102.220	102.163	102.227	102.196	102.401	102.425
Transporte de materiales	100.242	100.393	100.420	100.450	100.420	100.770	100.810	100.815	100.839	100.887	100.890	100.890
Aceros y elementos metálicos	101.594	103.719	104.690	106.460	107.810	108.090	109.170	109.815	109.099	108.159	108.059	108.281
Concretos, morteros y obras varias	101.317	101.907	102.070	102.310	102.620	102.960	103.910	104.069	103.960	103.785	103.899	104.296
Concreto para estructura de puentes	101.385	101.214	99.880	99.410	98.520	98.930	98.950	98.758	98.927	98.800	98.554	99.335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.259	100.133	102.570	101.170	102.710	103.550	104.420	104.477	103.677	103.452	103.812	104.671

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

LINK DANE ICCP

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada/historicos-iccp

Mes del Programa		Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Programado por Ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	julio 2021	$ -
2	julio 2021	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 48.136,743	agosto 2021	-$ 48.136,74
3	agosto 2021	$ 43.356,483	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ -	$ -	agosto 2021	-$ 48.136,74
4	septiembre 2021	$ 86.712,966	$ 120.819,774	$ 43.356,483	$ 72.683,031	$ 72.683,031	septiembre 2021	-$ 120.819,77
5	octubre 2021	$ 130.069,449	$ 252.063,389	$ 43.356,483	$ 131.243,615	$ 131.243,615	octubre 2021	-$ 252.063,39
				REPROGRAMACION 1				
6	noviembre 2021	$ 195.104,174	$ 567.778,516	$ 65.034,725	$ 315.715,127	$ 315.715,127	noviembre 2021	-$ 567.778,52
7	diciembre 2021	$ 1.706.107,310	$ 1.898.527,629	$ 1.511.003,136	$ 1.330.749,113	$ 1.330.749,113	diciembre 2021	-$ 1.898.527,63
				REPROGRAMACION 2				
8	enero 2022	$ 2.611.085,206	$ 3.471.352,593	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	enero 2022	-$ 3.471.352,59
9	febrero 2022	$ 4.478.966,385	$ 6.353.787,144	$ 2.566.268,701	$ 2.882.434,551	$ 2.882.434,551	febrero 2022	-$ 6.353.787,14
10	marzo 2022	$ 7.045.235,086	$ 11.495.048,699	$ 2.566.268,701	$ 5.141.261,555	$ 5.141.261,555	marzo 2022	-$ 11.495.048,70
11	abril 2022	$ 12.892.559,465	$ 12.892.559,465	$ 5.847.324,380	$ 2.878.968,903	$ 2.878.968,903	abril 2022	-$ 14.374.017,60
12	mayo 2022	$ 20.400.884,020	$ 20.317.936,974	$ 7.508.324,555	$ 5.943.919,503	$ 5.943.919,503	mayo 2022	-$ 20.317.937,11
				REPROGRAMACION 3 Y 4				
13	junio 2022	$ 22.907.853,484	$ 26.128.007,434	$ 2.506.969,464	$ 5.810.070,460	$ 5.810.070,460	junio 2022	-$ 26.128.007,57
14	julio 2022	$ 24.710.731,233	$ 31.445.053,751	$ 1.849.781,647	$ 5.317.046,317	$ 5.317.046,317	julio 2022	-$ 31.445.053,88
15	agosto 2022	$ 27.505.536,629	$ 36.062.009,232	$ 2.794.805,396	$ 4.586.699,154	$ 4.586.699,154	agosto 2022	-$ 36.031.753,04
				REPROGRAMACION 5				
16	septiembre 2022	$ 30.200.304,040	$ 36.409.553,047	$ 2.694.767,411	$ 347.633,053	$ 347.633,053	septiembre 2022	-$ 36.379.386,09
17	octubre 2022	$ 32.930.695,171	$ 36.409.553,047	$ 2.730.391,130	$ -	$ -	octubre 2022	-$ 36.379.386,09
18	noviembre 2022	$ 36.083.779,089	$ 36.409.553,047	$ 3.153.083,919	$ -	$ -	noviembre 2022	-$ 36.379.386,09
19	diciembre 2022	$ 40.939.677,389	$ 43.858.235,730	$ 4.855.898,299	$ 7.448.682,683	$ 7.448.682,683	diciembre 2022	-$ 43.828.068,77
20	enero 2023	$ 42.312.843,872	$ 49.020.826,841	$ 229.064,783	$ 5.162.591,111	$ 5.162.591,111	enero 2023	-$ 48.990.659,88
21	febrero 2023	$ 42.650.780,911	$ 52.421.230,716	$ 337.937,039	$ 3.400.403,875	$ 3.400.403,9	febrero 2023	-$ 52.391.063,76
22	marzo 2023	$ 43.057.787,356	$ 55.165.181,213	$ 407.006,44	$ 2.743.950,50	$ 2.743.950,5	marzo 2023	-$ 55.135.014,26
23	abril 2023	$ 43.558.380,602	$ 55.165.181,213	$ 500.593,25	$ -	$ -	abril 2023	-$ 55.135.014,26
24	mayo 2023	$ 44.072.954,946	$ 55.199.393,423	$ 514.574,34	$ 34.212,21	$ 34.212,2	mayo 2023	-$ 55.169.226,47
25	junio 2023	$ 44.587.529,291	$ 57.031.660,317	$ 514.574,34	$ 1.832.266,89	$ 1.832.266,9	junio 2023	-$ 57.001.493,36
26	julio 2023	$ 45.654.924,212	$ 57.693.913,008	$ 1.067.394,92	$ 662.252,69	$ 662.252,7	julio 2023	-$ 57.663.746,05
27	agosto 2023	$ 49.003.537,123	$ 60.518.455,567	$ 3.348.612,91	$ 2.824.542,43	$ 2.824.542,432	agosto 2023	-$ 60.488.288,48
				REPROGRAMACION 6				
28	septiembre 2023	$ 52.343.867,65	$ 63.545.185,26	$ 3.340.330,53	$ 3.026.729,69	$ 3.026.729,691	septiembre 2023	-$ 63.515.018,17
29	octubre 2023	$ 56.955.220,86	$ 66.250.447,83	$ 4.611.353,21	$ 2.705.262,57	$ 2.705.262,568	octubre 2023	-$ 66.220.280,74
30	noviembre 2023	$ 61.984.530,85	$ 69.507.796,89	$ 5.037.733,29	$ 3.257.349,07	$ 3.257.349,066	noviembre 2023	-$ 69.477.629,81
31	diciembre 2023	$ 66.008.912,12	$ 70.817.482,58	$ 4.024.381,26	$ 1.309.685,68	$ 1.309.685,683	diciembre 2023	-$ 70.787.315,49
32	enero 2024	$ 66.053.228,26	$ 70.817.482,58	$ 44.316,15	$ -	$ -	enero 2024	-$ 70.787.315,49
				REPROGRAMACION 7				
33	febrero 2024	$ 66.137.448,82	$ 72.861.449,19	$ 84.220,56	$ 2.043.966,62	$ 2.043.966,618	febrero 2024	-$ 72.831.282,11
				REPROGRAMACION 8				
34	marzo 2024	$ 67.030.245,08	$ 73.307.534,04	$ 892.796,26	$ 446.084,84	$ 446.084,843	marzo 2024	-$ 73.277.366,95
35	abril 2024	$ 69.700.186,33	$ 73.607.523,41	$ 2.669.941,19	$ 299.989,37	$ 299.989,372	abril 2024	-$ 73.577.356,32
36	mayo 2024	$ 70.319.833,60	$ 75.157.094,46	$ 619.647,27	$ 1.549.571,05	$ 1.549.571,053	mayo 2024	-$ 75.126.927,38
				REPROGRAMACION 9				
37	junio 2024	$ 71.995.687,612	$ 76.294.484,79	$ 132.232,29	$ 1.137.390,33	$ 1.137.390,333	junio 2024	-$ 76.264.317,71
38	julio 2024	$ 72.121.732,997	$ 77.681.566,06	$ 417.886,69	$ 1.387.081,27	$ 1.387.081,269	julio 2024	-$ 77.651.398,98
39	agosto 2024	$ 72.413.574,300	$ 78.379.251,13	$ 860.111,43	$ 697.685,06	$ 697.685,064	agosto 2024	-$ 78.349.084,04
40	septiembre 2024	$ 73.273.685,734	$ 78.379.251,13	$ 738.421,15	$ 246.697,82	$ 246.697,821	septiembre 2024	-$ 78.595.781,86

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	
				% Ejecutado																				
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,01%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,12%	0,07%	0,08%	0,08%	0,18%	0,21%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,19%	100%
	$4.148.477	2,68%	$1.564.291	$ P	$0	$17.148	$17.148	$34.297	$34.297	$52.445	$188.633	$110.148	$139.125	$130.116	$251.822	$333.578	$41.932	$66.575	$66.575	$66.575	$66.515	$66.515	$296.939	
				$ E	$0					$108.033	$117.274	$13.493	$7.022	$1.136.661	$14.864	$54.426	$9.529	$39.343	$95.919	$4.268			$1.511.013	
				% E	0,00%	0,00%				0,33%	0,36%	0,03%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%		0,09%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31.880.214	20,55%	8,35%	% P	0,00%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,11%	0,39%	0,08%	0,08%	0,14%	0,42%	0,61%	0,44%	0,16%	0,15%	0,10%	0,16%	0,22%	0,42%	
	$20.009.842	12,93%	$13.235.614	$ P	$0	$54.278	$54.278	$108.540	$108.540	$165.819	$596.373	$168.553	$220.334	$214.274	$647.677	$963.585	$674.808	$251.543	$224.583	$157.832	$252.883	$351.481	$646.389	
				$ E	$0	$46.135	$0	$0	$0	$139.709	$760.736	$68.758	$28.704	$574.535	$469.866	$811.630	$674.808	$1.254.102	$1.110.024	$107.665			$4.187.062	
				% E	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,08%	0,13%	0,49%	0,06%	0,20%	0,36%	0,26%	0,53%	0,53%	0,81%	0,72%	0,07%			0,76%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	5,80%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,47%	0,67%	0,75%	0,19%	0,19%	0,29%	0,29%	0,36%	0,40%	
	$14.470.538	9,35%	$8.196.936	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$31.655	$51.633	$723.165	$1.033.995	$1.496.753	$293.353	$293.353	$108.000	$108.000	$554.585	$6.116.163	
				$ E	$0								$247.983	$300.618	$2.247.270	$118.000	$886.146	$456.218		$177.999			$4.186.216	75%
				% E	0,00%	0,00%							0,22%	0,18%	0,19%	0,53%	0,58%	0,30%	0,00%	0,11%			0,14%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$240.050	0,17%	$236.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.496	$29.496	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	4,89%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,22%	0,28%	0,56%	0,77%	0,03%	0,12%	0,14%	0,24%	0,27%	0,21%	0,35%	
	$15.915.752	10,31%	$7.573.310	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133.989	$347.976	$438.832	$863.825	$1.199.244	$39.826	$179.964	$218.851	$374.082	$411.978	$326.345	$5.046.831
				$ E	$0			$6.288	$4.858				$1.962	$29.514	$114.826	$121.852	$8.559	$18.914	$266.214	$218.851	$374.082	$3.268		$1.170.815	
				% E	0,00%	0,00%		0,00041%	0,00032%				0,01%	0,19%	0,74%	0,11%	0,06%	0,12%	0,17%	0,14%	0,24%	0,00%		1,08%	50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,82%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	
	$1.735.474	1,12%	$33.179	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236.238	$0	$0	$0	$162.069	
				% E	0,00%	0,00%																		
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,03%		
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72.564	$72.564	$72.564	$13.500	$19.707	$19.707	$11.019	$11.019	$29.384	$559.786	
				$ E	$0																			
				% E	0,00%	0,00%																		
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51.617.480	33,35%	22,50%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,10%	0,10%	0,30%	0,35%	1,14%	1,40%	0,09%	0,27%	0,72%	0,07%	0,02%	0,02%	1,46%	
	$49.687.661	32,10%	$34.827.242	$ P	$0	$13.897	$13.897	$27.774	$27.774	$41.661	$152.763	$40.361	$60.886	$541.994	$1.762.034	$2.167.975	$1.221.105	$1.473.133	$1.040.303	$1.040.303	$1.040.303	$2.206.313		
				$ E	$0					12.897,92	46.294,13	393,77	$1.381.630	$2.424.221,2	$1.757.207	$1.882.370	$1.082.370	$2.674.040	$2.706.564				$13.888.614	
				% E	0,00%	0,00%				0,01%	0,04%	0,23%	0,89%	1,57%	1,14%	1,22%	0,70%	1,73%	1,75%				2,51%	
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15 ,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	7,62%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,49%	0,72%	1,14%	1,22%	0,70%	0,38%	0,38%	0,45%	0,41%	0,52%	0,90%	
	$62.952.134	40,67%	$11.786.083	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$288.708	$758.286	$3.119.198	$1.441.044	$1.763.106	$633.733	$593.234	$587.745	$593.264	$637.089	$818.329	$1.395.553
				$ E									$45.449	$177.836	$474.476	$258.476	$116.181	$414.450	$134.439	$414.450	$134.439			$1.704.424
				% E									0,04%	0,09%	0,27%	0,14%	0,07%	0,24%	0,08%	0,24%	0,08%			0,97%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**50,80%**																					0,24%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 78.625.949**																					0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
	%	**0,00%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,15%**	**0,54%**	**0,52%**	**1,08%**	**1,48%**	**3,38%**	**4,34%**	**1,42%**	**1,07%**	**1,62%**	**1,56%**	**1,58%**	**1,82%**	**3,88%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR	**$0**	**$85.305**	**$85.305**	**$170.611**	**$170.611**	**$255.916**	**$938.358**	**$904.978**	**$1.867.881**	**$2.566.269**	**$5.847.324**	**$7.508.335**	**$2.460.866**	**$1.849.782**	**$2.794.805**	**$2.694.767**	**$2.730.391**	**$3.153.884**	**$6.800.000**
	%	**0,00%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,20%**	**0,30%**	**0,44%**	**0,99%**	**1,51%**	**2,59%**	**4,07%**	**7,45%**	**11,80%**	**13,22%**	**14,29%**	**15,90%**	**17,46%**	**19,44%**	**21,26%**	**27,18%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	**$0**	**$85.305**	**$170.611**	**$341.221**	**$511.832**	**$767.748**	**$1.706.107**	**$2.611.085**	**$4.478.966**	**$7.045.235**	**$12.892.559**	**$20.400.894**	**$22.860.950**	**$24.710.731**	**$27.505.537**	**$30.200.304**	**$32.930.695**	**$36.083.779**	**$42.883.779**
	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,00%**	**0,05%**	**0,08%**	**0,20%**	**0,86%**	**1,02%**	**1,86%**	**3,32%**	**1,86%**	**3,84%**	**3,75%**	**3,45%**	**2,96%**	**0,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**4,81%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR	**$0**	**$48.137**	**$0**	**$72.683**	**$131.244**	**$315.715**	**$1.130.749**	**$1.572.825**	**$2.882.435**	**$5.141.262**	**$2.872.969**	**$5.943.928**	**$5.810.070**	**$5.347.303**	**$4.586.618**	**$347.633**	**$0**	**$0**	**$7.448.683**
	%	**0,00%**	**0,03%**	**0,03%**	**0,08%**	**0,16%**	**0,37%**	**1,23%**	**2,24%**	**4,11%**	**7,43%**	**9,29%**	**13,13%**	**16,88%**	**20,36%**	**23,30%**	**23,52%**	**23,52%**	**23,52%**	**28,34%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	EJECUTADO ACUMULADO	**$0**	**$48.137**	**$48.137**	**$120.820**	**$252.063**	**$567.779**	**$1.698.528**	**$3.471.353**	**$6.353.787**	**$11.495.049**	**$14.374.018**	**$20.317.937**	**$26.128.008**	**$31.475.310**	**$36.061.928**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$36.409.553**	**$43.858.236**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 6.984.276	0,0%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000,00		
	$970.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489,015	$ 625.613	49,40%
	$1.399.334,802		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000,0	$ -	0,00%
	$385.000,0		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0	$ -	0,00%
	$73.150,0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 44.763	0,0%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0		
	$306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**	$ 7.654.652	4,26%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**		

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976/2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 150

PLAZO INICIAL: 118 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 179.689.019.569,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 198.000.762.600,00**

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
	$14.986.360	9,68%	1,01%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	100%
EXPLANACIONES (ITEM: 1.2,3,4,5,6,7,8,9)	$4.148.477	2,68%	$1.564.261	$ P	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$42.632	$42.631	$130.421	$130.421	$130.421	$130.421	$130.421	$4.345	$4.345	$4.345	$3.235	$449	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$18.738	$11.814	$6.924	$1.374	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	$1.147	
				% E	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$31.800.214	20,55%	8,55%	% P	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,22%	0,22%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$20.009.842	12,93%	$13.235.914	$ P	$54.982	$62.519	$62.519	$77.573	$77.573	$77.573	$88.123	$440.615	$880.677	$506.323	$568.471	$309.278	$28.019	$28.019	$28.019	$28.019	$28.019	$312.058	$0	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	$24.338	
				$ E	$42.000	$80.000	$80.000	$80.000	$80.000	$1.428.000	$80.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	$180.000	
				% E	0,56%	0,57%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,07%	0,23%	0,01%		0,19%	0,07%	0,08%	0,08%	0,12%	0,20%	0,03%	0,06%				
	$30.014.951	19,39%	5,30%	% P	0,01%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,02%	0,35%	0,31%	0,41%	0,41%	0,27%	0,00%	0,02%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$19.380	$38.578	$57.892	$57.867	$57.867	$57.867	$27.867	$473.847	$425.454	$633.933	$633.933	$412.860	$0	$26.853	$380.805	$18.226	$0	$0	$0	$0	$133.954	$0	$0	$0	
	$14.470.538	9,35%	$8.196.926	$ E			$500.000			$140.000			$310.000	$959.000	$1.000.000	$916.000		$472.000		$1.000			$1.000	$94.000	$43.000				75%
				% E	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,20%	0,62%	0,65%	0,33%		0,31%		0,00%	0,43%		0,00%	0,06%	0,03%				
	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$260.050	0,17%	$226.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$170.000										$76.000														
				% E	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%													
	$18.821.008	12,16%	4,89%	% P	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,19%	0,14%	0,21%	0,28%	0,28%	0,01%	0,01%	0,20%	1,67%	0,18%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$15.955.752	10,31%	$7.573.310	$ P	$127.031	$53.063	$18.450	$13.333	$64.156	$64.156	$72.882	$291.529	$212.455	$319.238	$425.451	$425.451	$19.932	$20.128	$318.547	$2.578.590	$272.254	$918.310	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$744.000	$60.000	$322.000	$0	$1.420.000	$600.000		$320.000	$335.000	$426.000	$2.850.000	$305.000		$187.000	$162.000	$3.000	$7.000	$8.000	$60.000		$60.000				
				% E	0,48%	0,42%	0,21%	0,00%	0,92%	0,43%	0,00%	0,24%	0,22%	0,28%	0,19%	0,20%		0,12%	0,11%	0,02%	0,05%	0,01%	0,04%	0,00%	0,04%				50%
	$1.525.392	0,99%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1.735.474	1,12%	$33.794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$308.937	$0	$0	$0	$316.228	$302.241	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E			$33.794																$33.794						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,02%	0,00%	0,00%				
	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$1.336	$7.360	$3.440	$4.598	$5.749	$5.749	$5.749	$10.845	$10.845	$10.845	$10.845	$10.845	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E														$576.360,84	$113.013,15	$66.883,09	$117.360,89		$52.981	$16.781				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%		0,37%	0,07%	0,04%	0,08%		0,03%	0,01%					25%
	$51.617.480	33,35%	22,59%	% P	0,00%	0,09%	0,09%	0,13%	0,13%	0,41%	1,07%	0,94%		1,36%	1,53%	1,02%		0,01%	0,11%	0,01%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$49.687.661	32,10%	$34.827.242	$ P	$91.774	$133.357	$142.023	$207.175	$207.175	$207.175	$620.210	$1.855.049	$1.457.722	$2.189.828	$2.365.862	$1.582.153	$0	$22.231	$171.476	$5.154	$0	$0	$0	$433.865	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$2.419.649	$1.386.901	$984.643			$101.176		$1.494.834	$1.513.187	$537.644	$1.250.786	$280.564		$386.324	$53.207	$44.574	$27.433	$200.486	$543.192	$0	$138.167				
				% E	1,56%	0,90%	0,64%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,97%	0,98%	0,37%	0,81%	0,18%		0,25%	0,03%	0,00%	0,02%	0,13%	0,35%	0,01%	0,09%				
				% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,07%	0,10%	0,23%	0,42%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,09%	0,00%	0,00%	
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15 ,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	7,62%	$ P	$26.513	$53.025	$79.538	$79.538	$79.538	$79.538	$158.593	$314.381	$652.465	$869.953	$869.953	$869.953	$0	$0	$0	$18.105	$18.105	$0	$417.887	$835.773	$146.260	$0	$0	$0	
	$62.952.134	40,67%	$11.786.683	$ E	$598.962	$418.188	$313.787			$87.240		$419.103	$410.004	$369.316	$174.956	$105.613		$29.546	$7.824	$68.832	$1.207.455	$668.568	$413.186	$246.310	$18.804				
				% E	0,58%	0,30%	0,25%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,27%	0,31%	0,24%	0,24%	0,07%		0,17%	0,01%	0,06%	0,78%	0,44%	0,27%	0,16%	0,00%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**50,00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 78.625.949**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,15%**	**0,22%**	**0,26%**	**0,32%**	**0,33%**	**0,08%**	**2,16%**	**2,16%**	**2,98%**	**3,25%**	**2,60%**	**0,83%**	**0,85%**	**0,33%**	**1,73%**	**0,40%**	**1,08%**	**0,27%**	**0,56%**	**0,48%**	**0,82%**	**0,82%**	**0,82%**
	VALOR	**$229.865**	**$337.937**	**$407.086**	**$500.591**	**$514.574**	**$514.574**	**$1.867.395**	**$3.348.613**	**$3.340.331**	**$4.611.353**	**$5.037.733**	**$4.024.381**	**$4.316**	**$84.221**	**$892.796**	**$2.665.941**	**$619.647**	**$1.675.854**	**$417.887**	**$860.111**	**$738.421**	**$24.338**	**$24.338**	**$24.338**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**27,33%**	**27,55%**	**27,81%**	**28,14%**	**28,47%**	**28,80%**	**29,49%**	**31,65%**	**33,81%**	**36,79%**	**40,85%**	**42,65%**	**42,68%**	**42,73%**	**43,86%**	**44,79%**	**45,19%**	**46,27%**	**46,54%**	**47,18%**	**47,57%**	**47,58%**	**47,60%**	**47,62%**
	VALOR	**$42.312.804**	**$42.650.781**	**$43.057.787**	**$43.558.381**	**$44.072.955**	**$44.587.529**	**$46.454.924**	**$49.803.537**	**$53.143.868**	**$56.955.221**	**$61.984.331**	**$66.008.912**	**$66.013.228**	**$66.137.449**	**$67.030.245**	**$69.709.186**	**$70.319.834**	**$71.995.688**	**$72.413.574**	**$73.273.686**	**$74.012.107**	**$74.036.445**	**$74.060.783**	**$74.085.121**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**3,34%**	**2,20%**	**1,77%**	**0,00%**	**0,02%**	**1,18%**	**0,43%**	**1,82%**	**1,96%**	**1,75%**	**2,18%**	**0,85%**	**0,00%**	**1,32%**	**0,29%**	**0,19%**	**1,00%**	**0,73%**	**0,90%**	**0,45%**	**0,16%**			
	VALOR	$5.162.581	$3.460.484	$2.743.958	$0	$34.212	$1.832.267	$662.213	$2.824.542,4	$3.026.729,7	$2.701.262,6	$3.257.340,1	$1.309.685,7	$0,0	$2.043.966,6	$446.884,8	$299.389,4	$1.549.371,1	$1.137.398	$1.387.881	$697.685,064	$246.697,821			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31,67%	33,87%	35,64%	35,64%	35,66%	36,85%	37,28%	39,10%	41,06%	42,80%	44,91%	45,75%	45,75%	47,07%	47,36%	47,56%	48,56%	49,29%	50,19%	50,64%	50,80%			
	VALOR	**$49.020.827**	**$52.421.231**	**$55.165.181**	**$55.165.181**	**$55.199.394**	**$57.031.660**	**$57.693.913**	**$60.518.456**	**$63.545.185**	**$66.250.448**	**$69.507.797**	**$70.817.483**	**$70.817.483**	**$72.861.449**	**$73.307.534**	**$73.607.523**	**$75.157.894**	**$ 76.294.485**	**$ 77.681.566**	**$ 78.379.251**	**$ 78.625.949**			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 6.984.275,7	39,77%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489 / $1.399.335	$ 625.613,2	49,40%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0 / $73.150,0	$ -	0,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 44.763	1,03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0 / $306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.043.405**	$ 7.654.652	4,26%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.762,6**		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 5
FECHA	5 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META


PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021. (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.565,00 (Segùn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses segùn las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14.986.360	9,68%	1,01%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	100%
	$4.148.477	2,68%	$1.564.261	$ P	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$28.135	$28.135	$28.135	$28.135	$18.757	$18.757	$18.757	$18.757	$18.757	$18.757	$18.757	$18.757	$56.271	$56.271	$56.271	$56.271	
				$ E																									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31.800.214	20,55%	8,55%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,09%	0,10%	0,10%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,15%	0,19%	0,20%	0,20%	75%
	$20.009.842	12,93%	$13.235.914	$ P	$31.886	$36.283	$36.283	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$113.325	$144.692	$158.092	$158.092	$63.612	$72.565	$72.565	$90.472	$90.472	$90.472	$90.472	$90.472	$226.649	$289.324	$316.184	$316.184	
				$ E																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30.018.951	19,39%	5,30%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,13%	0,17%	0,17%	0,17%	50%
	$14.470.538	9,35%	$8.196.926	$ P	$6.543	$13.083	$19.628	$19.628	$19.628	$19.628	$32.713	$32.713	$88.148	$130.854	$130.854	$130.854	$13.083	$26.171	$39.256	$39.256	$39.256	$39.256	$65.427	$65.427	$196.281	$261.708	$261.708	$261.708	
				$ E																									
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25%
	$260.050	0,17%	$226.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.838	$2.838	$2.838	$2.838	$2.838	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.679	$5.679	$5.679	
				$ E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18.821.008	12,16%	4,89%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,09%	0,14%	0,19%	0,20%	0%
	$15.955.752	10,31%	$7.573.310	$ P	$7.211	$14.423	$21.635	$28.847	$36.059	$50.483	$43.265	$57.714	$72.142	$108.213	$144.284	$144.284	$36.071	$57.707	$57.707	$72.142	$72.142	$72.142	$115.427	$144.284	$216.426	$288.569	$302.997		
				$ E																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1.525.392	0,99%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	100%
	$1.735.474	1,12%	$33.794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76.405	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$152.810	
				$ E																									
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	25%
	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ P	$1.650	$3.300	$5.870	$6.758	$8.449	$8.449	$10.138	$13.519	$16.898	$25.346	$33.797	$33.797	$5.497	$3.300	$6.759	$10.138	$13.519	$16.898	$16.898	$26.278	$27.037	$33.797	$50.695	$67.593	
				$ E																									
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51.617.480	33,35%	22,50%	% P	0,03%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,16%	0,25%	0,29%	0,29%	0,06%	0,08%	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,31%	0,50%	0,58%	0,58%	0%
	$49.687.661	32,10%	$34.827.242	$ P	$20.463	$36.926	$85.389	$85.389	$85.389	$85.389	$142.315	$142.315	$426.946	$569.262	$569.262	$569.262	$568.262	$436.926	$113.852	$170.779	$170.779	$170.779	$170.779	$284.631	$284.631	$853.893	$1.138.524	$1.138.524	
				$ E																									
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	7,62%	% P	0,02%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,09%	0,09%	0,28%	0,37%	0,37%	0,37%	0,04%	0,07%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,18%	0,18%	0,55%	0,74%	0,74%	0,74%	
	$62.952.134	40,67%	$11.786.683	$ P	$20.463	$36.926	$85.389	$85.389	$85.389	$85.389	$142.315	$142.315	$426.946	$569.262	$569.262	$569.262	$568.262	$436.926	$113.852	$170.779	$170.779	$170.779	$170.779	$284.631	$284.631	$853.893	$1.138.524	$1.138.524	
				$ E																									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**50,00%**	% E																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 78.625.949**																										



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-26	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,08%**	**0,11%**	**0,16%**	**0,28%**	**0,28%**	**0,28%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,65%**	**0,98%**	**0,98%**	**1,03%**	**0,17%**	**0,26%**	**0,32%**	**0,39%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,41%**	**0,53%**	**1,29%**	**1,81%**	**1,96%**	**2,07%**
	VALOR	**$128.692.722**	**$199.881.324**	**$245.715.112**	**$302.128.792**	**$311.832.842**	**$311.832.842**	**$395.396.366**	**$413.264.466**	**$999.122.884**	**$1.398.574.724**	**$1.514.359.420**	**$1.681.730.986**	**$257.385.445**	**$398.162.649**	**$491.430.223**	**$604.257.583**	**$622.865.684**	**$622.865.684**	**$798.792.732**	**$826.488.933**	**$1.998.244.168**	**$2.797.149.445**	**$3.028.718.840**	**$3.203.461.973**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	47,78%	47,83%	47,99%	48,19%	48,39%	48,59%	48,84%	49,11%	49,76%	50,66%	51,64%	52,67%	52,84%	53,10%	53,41%	53,80%	54,21%	54,61%	55,12%	55,65%	56,94%	58,75%	60,71%	62,78%
	VALOR	$74.213.814	$74.412.895	$74.658.618	$74.960.739	$75.271.772	$75.582.805	$75.978.201	$76.391.486	$77.390.538	$78.789.182	$80.303.462	$81.985.193	$82.142.578	$82.540.741	$83.052.173	$83.656.429	$84.278.494	$84.900.568	$85.691.353	$86.517.762	$88.516.006	$91.313.155	$94.341.874	$97.545.336
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 6.984.275,7	39,77%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 625.613,2	49,40%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150,0	$ -	0,00%
	$73.150,0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 44.763	1,03%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000,0		
	$306.000,0	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24.910.559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25.843.405**	$ 7.654.652	4,26%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179.689.020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.762,6**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias. Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	4	DE 5

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (Se debe iniciar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021, (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 190.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030, (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	
	$14.986.360	9,68%	1,01%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	100%
				$ P	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$24.384	$73.152	$73.152	$73.152	$73.152	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$9.378	$24.135	$24.135	$24.135	$24.135	
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$4.148.477	2,68%	$1.564.261	$ E																									
				% E																									
	$31.800.214	20,55%	8,55%	% P	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,19%	0,24%	0,27%	0,27%	0,07%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,09%	0,10%	0,10%	
				$ P	$82.693	$94.335	$94.335	$127.614	$127.614	$127.614	$127.614	$127.614	$324.644	$376.231	$411.839	$411.839	$31.888	$36.283	$36.283	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$45.236	$113.325	$141.662	$158.092	$158.092	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$20.009.842	12,93%	$13.235.914	$ E																									
				% E																									
	$30.018.951	19,39%	5,30%	% P	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,16%	0,22%	0,22%	0,22%	0,09%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	
				$ P	$17.011	$34.022	$51.033	$51.033	$51.033	$51.033	$85.055	$85.055	$255.165	$340.220	$340.220	$340.220	$6.543	$13.085	$19.628	$19.628	$19.628	$19.628	$32.713	$32.713	$80.140	$160.279	$130.854	$130.854	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$14.470.538	9,35%	$8.196.926	$ E																									
				% E																									
	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.643	$7.643	$7.643	$7.643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.930	$2.930	$2.930	$2.930	
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$260.050	0,17%	$226.243	$ E																									
				% E																									
	$18.821.008	12,16%	4,89%	% P	0,01%	0,02%	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,10%	0,12%	0,18%	0,24%	0,25%	0,06%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%	
				$ P	$18.737	$37.514	$56.271	$75.028	$93.785	$93.785	$112.542	$150.056	$187.570	$261.354	$374.138	$393.196	$7.741	$14.420	$21.043	$28.937	$38.071	$38.071	$43.295	$57.714	$72.142	$108.213	$144.284	$154.498	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$15.955.752	10,31%	$7.573.310	$ E																									
				% E																									
	$1.525.392	0,99%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$264.015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.467	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1.735.474	1,12%	$33.794	$ E																									
				% E																									
	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	
				$ P	$6.356	$8.707	$13.181	$17.574	$21.968	$23.968	$26.761	$33.149	$43.936	$63.394	$87.872	$92.265	$1.698	$3.389	$5.078	$6.759	$8.449	$8.449	$18.139	$13.519	$16.898	$25.348	$33.797	$35.487	
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$3.737.430	2,41%	$1.181.576	$ E																									
				% E																									
	$51.617.480	33,35%	22,50%	% P	0,07%	0,11%	0,11%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%	0,40%	0,65%	0,75%	0,75%	0,03%	0,04%	0,04%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,16%	0,25%	0,29%	0,29%	
				$ P	$113.356	$170.063	$177.644	$277.898	$277.898	$277.898	$292.054	$292.054	$625.548	$1.013.028	$1.302.195	$1.162.189	$43.599	$65.401	$68.325	$105.881	$106.881	$106.881	$112.329	$112.329	$260.595	$389.162	$446.996	$446.996	
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$49.687.661	32,10%	$34.827.242	$ E																									
				% E																									
	$0	0,00%	7,62%	% P	0,05%	0,10%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,24%	0,24%	0,72%	0,96%	0,96%	0,96%	0,02%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,09%	0,09%	0,28%	0,37%	0,37%	0,37%	
				$ P	$74.084	$148.088	$222.012	$222.012	$222.012	$222.012	$378.028	$378.030	$1.110.043	$1.480.081	$1.480.081	$1.480.081	$28.463	$56.926	$85.389	$85.389	$85.389	$85.389	$142.315	$142.315	$426.946	$569.262	$569.262	$569.262	
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$62.952.134	40,67%	$11.786.683	$ E																									
				% E																									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**			**59,88%**																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.857.358**	**111,75%**			**$ 78.625.949**																								

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,22%**	**0,31%**	**0,41%**	**0,51%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,66%**	**0,69%**	**1,68%**	**2,35%**	**2,56%**	**2,69%**	**0,08%**	**0,13%**	**0,16%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,20%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,65%**	**0,90%**	**0,98%**	**1,03%**
	VALOR	**$134.601.078**	**$317.611.444**	**$638.859.290**	**$785.134.858**	**$808.685.389**	**$808.685.389**	**$1.028.830.552**	**$1.074.331.613**	**$2.597.717.419**	**$3.636.294.284**	**$3.937.334.492**	**$4.164.500.565**	**$128.692.722**	**$199.081.324**	**$245.715.112**	**$302.128.792**	**$311.032.842**	**$311.032.842**	**$395.396.366**	**$413.264.466**	**$999.122.084**	**$1.398.574.724**	**$1.514.339.420**	**$1.601.730.986**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**62,98%**	**63,33%**	**63,74%**	**64,25%**	**64,77%**	**65,29%**	**66,01%**	**66,83%**	**68,31%**	**70,68%**	**73,22%**	**75,91%**	**76,00%**	**76,13%**	**76,28%**	**76,48%**	**76,68%**	**76,88%**	**77,14%**	**77,40%**	**78,05%**	**78,95%**	**79,93%**	**80,97%**
	VALOR	**$97.879.937**	**$98.397.549**	**$99.036.408**	**$99.821.943**	**$100.630.628**	**$101.439.314**	**$102.467.344**	**$103.541.676**	**$106.139.393**	**$109.775.687**	**$113.713.022**	**$117.877.522**	**$118.006.215**	**$118.205.297**	**$118.451.012**	**$118.753.140**	**$119.064.173**	**$119.375.206**	**$119.770.602**	**$120.183.807**	**$121.182.929**	**$122.581.504**	**$124.095.863**	**$125.697.594**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.568.562	$ 6.984.275,7	39,77%
	$17.568.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 625.613,2	49,40%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150	$ -	0,00%
	$73.150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357	$ 44.763	1,03%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000		
	$306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 7.654.652	4,26%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 190.000.762,60**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una 'X')

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (No debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 150

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.819.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE P.AGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
	$14.986.360	9,68%	1,01%	% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$4.148.477	2,68%	$1.564.261	$ P	$31.887	$31.887	$31.887	$31.887	$31.887	$31.887	$31.887	$31.887	$95.660	$95.660	$95.660	$95.660	$9.778	$9.778	$9.778	$9.779	$39.117	$39.117	$39.117	$39.117
				$ E																				
				% E																				
	$31.800.214	20,55%	8,55%	% P	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,25%	0,32%	0,35%	0,34%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$20.009.842	12,93%	$13.235.914	$ P	$108.148	$123.361	$123.361	$153.881	$153.881	$153.881	$153.881	$153.881	$385.304	$491.838	$537.515	$537.515	$37.820	$49.834	$49.834	$75.445	$301.772	$301.772	$301.772	$301.804
				$ E																				
				% E																				
	$30.018.951	19,39%	5,30%	% P	0,01%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,07%	0,22%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,01%	0,02%	0,04%	0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$14.470.538	9,35%	$8.196.926	$ P	$22.243	$44.486	$66.729	$88.972	$88.730	$88.730	$111.226	$111.226	$333.677	$410.503	$444.985	$444.985	$18.714	$37.427	$56.141	$261.992	$374.275	$374.275	$374.275	$374.275
				$ E																				
				% E																				
	$3.417.052	2,21%	0,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$260.050	0,17%	$226.243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.813	$16.813
				$ E																				
				% E																				
	$18.821.008	12,16%	4,89%	% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,06%	0,08%	0,08%	0,10%	0,13%	0,16%	0,24%	0,32%	0,33%	0,01%	0,03%	0,04%	0,19%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$15.955.752	10,31%	$7.573.310	$ P	$24.528	$49.057	$73.585	$98.113	$122.642	$122.642	$147.170	$196.227	$245.283	$367.925	$490.567	$515.095	$20.634	$41.268	$61.903	$288.882	$412.689	$412.689	$412.689	$412.689
				$ E																				
				% E																				
	$1.525.392	0,99%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1.735.474	1,12%	$33.794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$260.789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$234.457
				$ E																				
				% E																				
	$2.592.006	1,67%	0,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,06%	0,07%	0,08%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,08%	0,08%	0,08%
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$3.737.438	2,41%	$1.181.576	$ P	$1.745	$11.491	$17.236	$22.982	$28.727	$28.727	$34.473	$45.964	$57.454	$86.182	$114.909	$120.654	$4.855	$9.667	$14.500	$19.333	$72.500	$120.834	$120.834	$120.834
				$ E																				
				% E																				
	$51.617.480	33,35%	22,50%	% P	0,10%	0,14%	0,15%	0,23%	0,23%	0,23%	0,25%	0,25%	0,53%	0,85%	0,98%	0,98%	0,07%	0,11%	0,12%	0,24%	0,79%	0,79%	0,79%	1,04%
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$49.687.661	32,10%	$34.827.242	$ P	$1.745.235	$223.842	$232.361	$363.194	$363.194	$363.194	$381.917	$381.917	$818.824	$1.322.158	$1.529.784	$1.519.781	$110.899	$177.411	$181.022	$777.605	$1.229.938	$1.229.938	$1.229.938	$1.615.918
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP 16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0,00%	7,62%	% P	0,06%	0,13%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,31%	0,31%	0,94%	1,23%	1,25%	1,25%	0,03%	0,26%	0,37%	0,37%	0,79%	0,79%	1,31%	1,31%
	$62.952.134	40,67%	$11.786.683	$ P	$96.775	$193.549	$290.324	$290.324	$290.324	$290.324	$483.873	$483.873	$1.451.618	$1.935.491	$1.935.491	$1.935.491	$81.412	$407.058	$569.881	$569.881	$1.221.174	$1.221.174	$2.035.290	$2.035.290
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100,00%**	**50,80%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111,75%**	**$ 78.625.949**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,28%	0,44%	0,54%	0,66%	0,68%	0,68%	0,87%	0,91%	2,19%	3,67%	3,33%	3,52%	0,18%	0,47%	0,61%	1,04%	2,36%	2,39%	2,93%	3,38%
	VALOR	$437.555.256	$676.876.583	$835.431.379	$1.027.237.892	$1.057.511.662	$1.057.511.662	$1.344.347.644	$1.404.895.186	$3.397.015.886	$5.755.154.863	$5.148.822.029	$5.445.885.354	$281.381.038	$728.864.944	$943.668.897	$1.602.916.936	$3.651.463.743	$3.695.790.323	$4.530.730.598	$5.230.780.569
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	81,25%	81,69%	82,23%	82,89%	83,57%	84,26%	85,12%	86,03%	88,23%	91,30%	94,63%	98,14%	98,33%	98,80%	99,41%	100,44%	102,80%	105,19%	108,12%	111,50%
	VALOR	$126.135.149	$126.812.026	$127.647.457	$128.674.695	$129.732.207	$130.789.718	$132.134.066	$133.538.961	$136.935.976	$141.691.130	$146.839.952	$152.285.038	$152.569.139	$153.298.084	$154.241.665	$155.844.582	$159.496.047	$163.191.847	$167.726.577	$172.957.358
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562	$ 6.984.275,7	39,77%
	$17.560.562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000		
	$970.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.266.489	$ 625.613,2	49,40%
	$1.399.335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000	$ -	0,00%
	$385.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150	$ -	0,00%
	$73.150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA1/9%)	$4.349.357	$ 44.763	1,03%
	$4.349.357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000		
	$306.000	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24.910.559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 7.654.652	4,26%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179.689.020		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198.000.762,60**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá - Colombia
.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94.063.764 de Cali del CONSORCIO DSC, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad..

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	MARZ 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOST 2024
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) CAJASAN, COMCAJA, COMPENSAR.COFREM	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados

.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC.

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957312530

(415)7707212489984(8020) 000001495731253 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 18 / 08 : 48: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 0 6 3 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	GABRIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8		1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 3 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO