Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO DE 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		JUINO 2024

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
1	3000	PLACA CANCHA 1-3	04/06/2024	11/06/2024	7	289,90	2385,88	79,5
2						291,00	2394,93	79,8
3				02/07/2024	28	0,00	0,00	0,0
4						0,00	0,00	0,0
5		PLACA CANCHA 2-4	05/06/2024	12/06/2024	7	277,60	2284,65	76,2
6						278,40	2291,23	76,4
7				03/07/2024	28	0,00	0,00	0,0
8						0,00	0,00	0,0
9		PLACA CANCHA 5-7	06/06/2024	13/06/2024	7	288,10	2371,06	79,0
10						292,40	2406,45	80,2
11				04/07/2024	28	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES