ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO**	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**FECHA**	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN	**TRD**	300

Tipo de reunión:	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	01		**Fecha:**	8/11/2024	
Dependencia:	Secretaria de educación				
Convocada por:	Secretaria de educación				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	X	**Hora:**	Inicio	10:00 AM
	Virtual			Fin	11:00 AM
Lugar y/o link:	Secretaria de educación municipio Floridablanca				
Comuna/ Corregimiento:	Instituto Metropolitano del sur sede - B				
Barrio / Vereda / Sector:	cra 4 No 15 - 11 Santa Ana				

Objetivo:

Realizar visita de inspección al Instituto Metropolitano del sur – Sede B, con el fin de verificar las afectaciones presentadas a la infraestructura de la institución educativa en virtud del deterioro de cubierta y cielo raso.

Temas a tratar:

Realizar visita de inspección y verificación del estado del cielo raso en el aula 10 y aula de lectura de la institución educativa.

Desarrollo:

Se efectúa una revisión visual en la sede B del instituto Metropolitano del sur sede B,situada en la calle cra 4 No 15 - 11 Santa Ana, con el propósito de cumplir con la petición presentada por el señor rector, y examinar las filtraciones de agua y el deterioro de la cubierta y cielo raso que surgen en el centro educativo.

Durante la inspección realizada, se pudo observar que el cielo raso de la institución educativa se encuentra en mal estado con deterioro y con láminas ya faltantes se refleja que son láminas de icopor por lo que no generan cierta resistencia y durabilidad como se muestra en la figura 1.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO**	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**FECHA**	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN	**TRD**	300

Desarrollo:

Figura 1.





Se requiere el cambio de cubierta en dos aulas con medida de 7 m * 9m de largo para cada salón Con un total de 63 m2 para el aula 10 y 63 m2 para el aula de lectura.

Se requieren láminas de fibrocemento (eterboard) con medida de 2,44m x 1,24m cada una. Acontinuacion se detalla los materiales necesarios para la construcción de cielo raso en una sola aula.

Cotización:

Cantidad	Detalle	Vr unitario	Valor total
22	Láminas de Eterboard 2.44*1.24	$ 60.000	$ 1.320.000
1	Balde de pintura blanca	$ 90.000	$ 90.000
40	viguetas	$ 6.000	$ 240.000
1	caja de remache	$ 10.000	$ 10.000
100	Tornillos	$ 80	$ 8.000
		TOTAL	**$ 1.668.000**