FFIE	ACTA DE REUNION	
	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	
	ELABORADO: 20/10/2015	VERSIÓN No. 1

Fecha:	18 de octubre de 2024	**Tema:**	Comité de Gestión territorial – ETC Floridablanca
Hora Inicio:	8:00 am	**Hora Fin:**	9:00 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Realizar el seguimiento al estado de los proyectos en ejecución de la ETC Floridablanca por parte del FFIE.
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	- Terminación Proyectos en ejecución - Obras Complementarias

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Municipio de Floridablanca con la presencia de representantes de la ETC Floridablanca, FFIE, contratistas de obra e interventoría de la IE Gabriel García Márquez, para la socialización del estado de los proyectos en ejecución y sus problemáticas, en la cual se abortan las siguientes temáticas:

IE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ SEDE B CARALCOLÍ:


El FFIE indica que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos en tanto se adelantan los trámites administrativos de las obras complementarias solicitadas correspondientes a cerramiento, red de voz y datos y estabilidad del talud frente al bloque No. 4.

Se indica que El proyecto cuenta con un avance reportado por parte de la interventoría al momento de la suspensión del 96%, con una cercana culminación del alcance en los bloques, y con actividades pendientes en su mayoría correspondientes a obras complementarias ya adicionadas.


Se indica que en este trámite no se encuentran contempladas las complementarias que integran el último paquete de obras complementarias correspondientes a urbanismos y accesos principales, de los cuales se socializan los diseños adelantados correspondientes a:

a. Acceso Principal
b. Rampa caballera Comunicación Acceso principal con BQ3
c. Zona externa de BQ5 (incluye empalme con escalera a BQ3 y muro de contención)
d. Área recreativa detrás de BQ2
e. Cerramiento por el costado de la Vía Transversal.









Se realizó la entrega el oficio TRETA.C_IEGGM_373 - Legalización servicio eléctrico IE GGM, en el cual se expuso el inconveniente presentado en la ejecución de las obras adicionadas de conexión final a red eléctrica puesto que dos cuentas de luz que se encuentran derivadas del trasformador existente y se requiere conocer a quien pertenecen y que la ETC defina las actuaciones que se han de adelantar con el fin de continuar con la ejecución y garantizar la conexión a servicios públicos.

Se solicitó a la ETC la revisión y respuesta de las actas de vecindad radicadas sobre las intervenciones del espacio público para las conexiones de servicios agua y alcantarillado, puesto que se han presentado requerimientos por fuera del alcance Ffie, los cuales no pueden ser atendidos, por lo que se requiere la gestión correspondiente para contar con los soportes de ejecución en el momento de la liquidación y evitar inconvenientes de orden social.

Por último se indica que, a al fecha se cuenta con cambios en ámbito gerencial del FFIE, por lo cual las directrices respecto a las obras complementarias pendientes pueden cambiar, por lo que la ETC solicitó que se realicen las obras complementarias solicitadas completas de manera que se cuente con las condiciones esperadas para el disfrute de los niños.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y que la entrega de la totalidad de actividades se planteó por parte de la ETC la realización de una mesa de trabajo con la comunidad con el fin de aclararle a la comunidad los trámites en los cuales se encuentra y el estado general del proyecto en aras de da tranquilidad y claridad a las personas interesadas.

IE COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO SEDE A

Frente a esta Institución Educativa, el FFIE Indica que a la fecha se encuentra en ejecución por parte del Contratista de obra Unión temporal Colegios 2019 la terminación de las obras en periodo posterior a su plaz contractual. De manera paralela se adelanta el Procedimiento de incumplimiento Contractual en cabeza de la Dirección Jurídica teniendo en cuenta que el contratista no entregó su alcance dentro el plazo contractual establecido.

También se informa a la ETC, que, por inconvenientes presentados en la presentación de propuesta por parte del contratista de obra, no fue posible adicionar al contrato las actividades de obras complementarias de Conexión final a la red eléctrica ni urbanismos. Es por esto que, la UG FFIE adelanta los trámites con el equipo de estructuración para la contratación de estas obras complementarias con un nuevo contratista, para lo cual se estructuró un plazo de 3 meses con la priorización de recursos ya entregada por la ETC Floridablanca.

Se informa que este proceso se encuentra a la espera de las nuevas disposiciones que se presentan con los cambios que se adelantan en la gerencia del FFIE, y que esto ha retrasado los plazos inicialmente previstos para la contratación, no obstante se adelantan los esfuerzos del caso para contar con contratista en ejecución en el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y que la entrega de la totalidad de actividades se planteó por parte de la ETC la realización de una mesa de trabajo con la comunidad con el fin de aclararle a la

comunidad los trámites en los cuales se encuentra y el estado general del proyecto en aras de da tranquilidad y claridad a las personas interesadas.

IE INTITUTO EL CARMEN SEDE C

Se indica que, la consultoría ya cuenta con una ejecución al 100% y se tiene previsto la entrega de los documentos para la primera semana de noviembre a la ETC. A la fechas e encuentra en revisión los documentos físicos en la oficina del FFIE, en validación que concuerden con los productos aprobados y cuenten con la totalidad de firmas.

3. COMPROMISOS





No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Realizar gestión para la resolución de inconvenientes de conexión final y actas de vencidad	ETC	Pendiente
2	Gestionar socialización con comunidad – IE Vicente Azuero y Gabriel García Márquez	FFIE	Pendiente

Aprobó	Aprobó
 Nombre: Maria Camila Manrique FFIE	Nombre: Jorge Larrota ETC FLORIDABLANCA

COMPROMISOS DE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

PARTICIPANTES

NOMBRE	Alvaro Arenis P	Firma 
En Representación de	Apps servicios integrales	
Correo electrónico	alvaro.arenis@appsysglobal.com	
Teléfono	3165344343	
NOMBRE	Yeimy Lizeth Ortiz	Firma 
En Representación de	Sec Educacion	
Correo electrónico	Ortiz.yeimy@gmail.com	
Teléfono	3229312946	
NOMBRE	Jorge Ismet V.	Firma 
En Representación de	Planeación	
Correo electrónico	planeacion.educ@ufpsocana.edu.co	
Teléfono	3164486427	
NOMBRE	María Camila Manrique Solís	Firma 
En Representación de	FFIE	
Correo electrónico	[illegible]@ffie.com.co	

Teléfono		
NOMBRE	DIANA CAROLINA DIAZ	Firma
En Representación de	UT TRETA C	
Correo electrónico	res.ut.tretac.lgarcia.marquez@gmail.com	
Teléfono	3122443194	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre:
CONTRATISTA

Firma_____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA