Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
29	3000	PLACA CANCHA	26/06/2024	03/07/2024	7	277,40	2283,00	76,1
30						281,60	2317,57	77,3
31				24/07/2024	28	0,00	0,00	0,0
32						0,00	0,00	0,0
33	3000	CARCAMO	11/07/2024	18/07/2024	7	288,30	2372,71	79,1
34						285,80	2352,13	78,4
35				08/08/2024	28	0,00	0,00	0,0
36						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES