Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		jun-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
13	3000	PLACA CANCHA 6-8	07/06/2024	14/06/2024	7	291,00	2394,93	79,8
14						287,60	2366,95	78,9
15				05/07/2024	28	369,30	3039,34	101,3
16						371,40	3056,62	101,9

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES