Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
17	3000	VIGA CIMIENTO T2	18/06/2024	25/06/2024	7	285,00	2345,55	78,2
18						288,00	2370,24	79,0
19				16/07/2024	28	403,00	3316,69	110,6
20						401,20	3301,88	110,1
21	3000	VIGA CIMIENTO T3	21/06/2024	28/06/2024	7	277,50	2283,83	76,1
22						279,10	2296,99	76,6
23				19/07/2024	28	399,20	3285,42	109,5
24						392,10	3226,98	107,6
25	3000	PLACA CANCHA	22/06/2024	29/06/2024	7	282,00	2320,86	77,4
26						278,40	2291,23	76,4
27				20/07/2024	28	414,90	3414,63	113,8
28						410,10	3375,12	112,5

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES