SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Desde el 01 al 31 de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO No. 3502 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA ASTILLERO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,48 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3502 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO	NIT:	900.296.088-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2023-12-12	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-027562
VALOR INICIAL:	$ 199.101.158		

VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 199.101.158
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1:	14/12/2023 AL 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	30/04/2024 AL 30/06/2024
SUSPENSIÓN No. 01:	26/04/2024 AL 18/05/2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1:	18(05/2024 AL 31/05/2024
PRÓRROGA 3:	05/08/2024 AL 20/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20/08/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1211423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.455.458,00	$197.455.458,00	$0,00
1211423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$645.700,00	$645.700,00	$0,00
TOTAL				$ 198.101.158	$ 198.101.158	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.101.158,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 195.596.919,00	98,24

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 195.596.919,00	98,24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 3.504.239,00	1,76
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 197.663.440,00	99,28

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/08/2024	3	PRÓRROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Ver SECOP. Desde la Territorial se tramitó con las aseguradoras las actualizaciones, por lo que no se realiza acta de aprobación.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
06/08/2024 (Anexo No. 5)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.820.231,60	NB-100284893 Anexo No. 5	22/09/2023	20/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.955.057,90	NB-100284893 Anexo No. 5	22/09/2023	20/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.730.347,40	NB-100284893 Anexo No. 5	22/12/2023	20/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100069480 Anexo No. 5	22/09/2023	20/08/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.MAJ-CI-5066-23-364	08/08/2024	OAC Valdivia	Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Valdivia
C.MAJ-CI-5066-23-371	16/08/2024	OAC Valdivia	Solicitud Actualización de garantías – Astillero Valdivia
Sin consecutivo	02/08/2024	Interventoría	Cuadro de nómina
Sin consecutivo	05/08/2024	Interventoría	Planilla seguridad social y cuenta de cobro contadora
Sin consecutivo	08/08/2024	Interventoría	Memoria de levantamiento
Sin consecutivo	13/08/2024	Interventoría	Liquidaciones de prestaciones sociales
Sin consecutivo	13/08/2024	Interventoría	Cuenta de cobro JAC
Sin consecutivo	13/08/2024	Interventoría	Seguridad social y nómina de junio
Sin consecutivo	15/08/2024	Interventoría	Documentos desembolso
Sin consecutivo	17/08/2024	Interventoría	Cuenta de cobro pagos pendientes
Sin consecutivo	17/08/2024	Interventoría	Relación de pagos paga

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONVENIO No. 3705 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA LOS NARANJOS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,28 Km

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3705 DE 2023

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS	NIT:	900.193.083-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2023-12-21	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-030739
VALOR INICIAL:	$ 199.315.195,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.315.195,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA 1:	22/12/2023 AL 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024 AL 30/06/2024		
SUSPENSIÓN No. 01:	26/04/2024 AL 18/05/2024		
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 01:	18/05/2024 AL 31/05/2024		
PRÓRROGA 3:	05/08/2024 AL 20/08/2024		
PRÓRROGA 4:	20/08/204 AL 05/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	05/09/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1164623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.800.009,00	$ 193.980.713,00	$ 3.819.296,00
1164623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	515.186,00	$ 0,00	515.186,00
TOTAL				$ 198.315.195,00	$ 193.980.713,00	$ 4.334.482,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de	N/A	N/A	N/A	N/A

Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.315.195,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 195.585.695,00	98,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 195.585.695,00	98,13
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 178.597.694,00	89,61

Nota: La inversión obra ejecutada acumulada es mayor a la inversión ejecutada, debido a que los desembolsos no se tramitaban a tiempo, por demoras de la JAC o por correcciones de estos. Por lo anterior, en la mayoría de los cortes, el avance financiero se quedaba atrasado en cuanto a la ejecución física; además, la JAC tenía la facilidad de obtener materiales a crédito para continuar con la ejecución.

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/08/2024	4	PRÓRROGA	APROBADO

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/08/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.863.039,00	NB-100291133 Anexo No. 2	18/04/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.965.759,75	NB-100291133 Anexo No. 2	18/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.794.558,50	NB-100291133 Anexo No. 2	30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100071494 Anexo No. 02	05/10/2023	30/06/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.MAJ-CI-5066-23-366	8/08/2024	OAC Briceño	Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Briceño
C.MAJ-CI-5066-23-374	16/08/2024	OAC Briceño	Solicitud de actualización de garantías.
Sin consecutivo	8/08/2024	Interventoría	Solicitud de desembolso
Sin consecutivo	14/08/2024	Interventoría	Cobro JAC los Naranjos
Sin consecutivo	14/08/2024	Interventoría	Solicitud de desembolso
Sin consecutivo	20/08/2024	Interventoría	Solicitud de prorroga convenio solidario.

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONVENIO No. 3180 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO ENTRE EL PARAJE EL TRIUNFO Y EL CASERIO DE LA VEREDA PALOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,2 Km

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3180 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	NIT:	900.398.878-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2023-12-12	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-027535
VALOR INICIAL:	$200.447.374		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.447.374		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 1:	14/12/2023 AL 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024 AL 30/06/2024		
SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023 AL 19/01/2024		
SUSPENSIÓN 2:	26/04/2024 AL 17/05/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2:	18/05/2024 AL 31/05/2024		
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE SUSPENSIÓN:	05/08/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1205323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.447.374,00	$ 197.262.951,00	$ 2.184.423,00
TOTAL				$ 199.447.374,00	$ 197.262.951,00	$ 2.184.423,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.447.374,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2 00.447.374,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 196.920.984,00	98,24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 196.920.984,00	94,24

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REACTIVACIÓN DEL CONVENIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Ver SECOP. Desde la Territorial se tramitó con las aseguradoras las actualizaciones, por lo que no se realiza acta de aprobación.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
CUMPLIMIENTO – 27/05/2024 Y RCE – 28/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.089.474,80	NB-100283190 Anexo No. 4	30/04/2024	05/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.022.368,70	NB-100283190 Anexo No. 4	30/04/2024	05/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.134.212,20	NB-100283190 Anexo No. 4	05/08/2024	05/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100068986 Anexo No. 4	08/09/2023	05/08/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONVENIO No. 4002 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA CORRENTOSO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,14 Km

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4002 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI	NIT:	901.601.478-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2023-12-21	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-030983
VALOR INICIAL:	$200.573.161		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.573.161		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA 1:	22/12/2023 AL 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024 AL 30/06/2024		
SUSPENSIÓN 1:	26/04/2024 AL 17/05/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1:	18/05/2024 AL 31/05/2024		
PRÓRROGA 3:	05/08/2024 AL 05/09/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/09/2024		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1214023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.573.161,00	$ 192.357.586	$ 7.215.545
TOTAL				$ 199.573.161,00	$ 192.357.586	$ 7.215.545

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.573.161,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 196.132.911,00	97,79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 192.068.858,97	95,76
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.440.250,00	2,21
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 192.357.586,00	95,90

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,79
Meta física ejecutada %: 95,76

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/08/2024	5	PRÓRROGA	APROBADO

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 03
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.114.632,20	NB-100290576 Anexo No. 3	16/04/2024	22/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10. 028.658,05	NB-100290576 Anexo No. 3	16/04/2024	22/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.171948,30	NB-100290576 Anexo No. 3	22/07/2024	22/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100071264 Anexo No. 3	20/10/2023	22/07/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.MAJ-CI-5066-23-363	8/08/2024	OAC Correntoso	Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Correntoso
C.MAJ-CI-5066-23-375	26/08/2024	OAC Correntoso	Informe desembolso 1 - Nechí Correntoso
C.MAJ-CI-5066-23-373	16/08/2024	OAC Correntoso	Solicitud Actualización de garantías - Nechí Correntoso
C.MAJ-CI-5066-23-387	28/08/2024	OAC Correntoso	Solicitud Capacitación PAGA - Nechí Correntoso

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONVENIO No. 4082 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA CORRALES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,13 Km

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4082 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES	NIT:	901.287.578-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2023-12-20	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-030695
VALOR INICIAL:	$200.723.450,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.723.450,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA 1:	22/12/2023 AL 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024 AL 30/06/2024		
SUSPENSIÓN 1:	26/04/2024 AL 17/05/2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1:	18/05/2024 AL 31/05/2024		
PRÓRROGA 3:	05/08/2024 AL 05/09/2024		
SUSPENSIÓN 2:	28/08/2024 AL 12/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20/09/2024		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1231623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.723.450,00	$ 164.598.021,00	$ 35.125.429,00
TOTAL				$ 199.723.450,00	$ 164.598.021,00	$ 35.125.429,00

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.723.450,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 175.824.191,65	89,58
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 143.362.285,47	73,04
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 164.598.021,00	82

Nota: El Total inversión ejecutada corresponde al valor desembolsado aprobado por la interventoría, mientras que las inversiones de obra sólo corresponden a la ejecución de meta física.

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 89,58
Meta física ejecutada %: 73,04

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/08/2024	5	N/A	28/08/2024 – 11/09/2024	12/09/2024

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/08/2024	4	PRÓRROGA	APROBADO

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

No se han presentado las pólizas actualizadas.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

16/05/2024 – Pólizas suspensión 1

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.144.690.00	NB-100291693 Anexo No. 6	30/09/2024	05/07/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.036.173.00	NB-100291693 Anexo No. 6	30/09/2024	05/09/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.217.035.00	NB-100291693 Anexo No. 6	30/09/2024	05/09/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	NB-100071674 Anexo No. 6	24/10/2023	05/09/2024

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

C.MAJ-CI-5066-23-365	8/08/2024	OAC Corrales	Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Corrales
C.MAJ-CI-5066-23-376	26/08/2024	OAC Corrales	Informe desembolso 1 - Nechí Corrales
C.MAJ-CI-5066-23-372	16/08/2024	OAC Corrales	Solicitud Actualización de garantías - Nechí Corrales

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	CONTRATO NÚMERO 5066 de 2023.		
CONTRATISTA:	CONSTRUMAJ SAS	NIT:	901.563.205-7.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	2023-12-30	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-033876
VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00		
ADICIÓN No. 01:	$ 89.969.895,00		
ADICIÓN No. 02:	$ 11.143.429,00		
VALOR ACTUAL:	$ 289.893.734,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA No. 01:	23/01/2024 AL 23/03/2024		
PRÓRROGA No. 02:	23/03/2024 AL 27/04/2024		
PRÓRROGA No. 03:	31/05/2024 AL 06/07/2024		

PRÓRROGA No. 04:	07/07/2024 AL 05/08/2024
PRÓRROGA No. 05:	05/08/2024 AL 20/08/2024
PRÓRROGA No. 06:	20/08/2024 AL 05/09/2024
SUSPENSIÓN No. 01:	30/12/2023 AL 22/01/2024
SUSPENSIÓN No. 02:	26/04/2024 AL 17/08/2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 02:	18/05/2024 AL 31/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/09/2024

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1442923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 185.004.801,80	$ 108.584.477,40	$ 76.420.324,40
1442923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 3.775.608,20	$ 0,00	$ 3.775.608,20
714624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 89.969.895,00	$ 0,00	$ 89.969.895,00
852324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 11.143.429,00	$ 0,00	$ 11.143.429,00
TOTAL				$ 289.893.734,00	$ 108.584.477,40	$ 181.309.257,00

Nota: La interventoría en el presente periodo no ha radicado las actas de costos de junio, julio y agosto. Sólo presentó el informe mensual No. 05 del mes de junio.

6.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Está pendiente el acta de junio y julio y agosto, ya que de mayo no aplica por suspensión.

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor para el período del mes de agosto el contrato reporta un avance de 98% aproximadamente incluyendo el valor de la adición.

Nota: La interventoría se pone al día con informes mensuales de interventoría hasta el mes de junio. Debe los informes de julio y agosto.

6.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $286.136.095,00 98,70%
Total inversión ejecutada: $108.584.477,40 39%

Nota: Lo programado es según la reprogramación del plan de cargas No. 05

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
08/08/2024	06

6.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/08/2024	29	PRÓRROGA Y ADICIÓN	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$27.875.030,50	21-44-101433402 Anexo No. 15	22/12/2023	06/02/2025
Buen Manejo Anticipo	$31.727.800,00	21-44-101433402 Anexo No. 15	22/12/2023	06/02/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$55.750.061,00	21-44-101433402 Anexo No. 15	22/12/2023	06/08/2027
Calidad del Servicio	$83.625.091,50	21-44-101433402 Anexo No. 15	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 06 ADICIÓN No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han actualizado las pólizas con respecto a la prórroga 5
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han actualizado las pólizas con respecto a la prórroga 5.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.MAJ-CI-5066-23-171 359	02-ago-24	INVIAS	Utilización 50% Paga - Ituango
C.MAJ-CI-5066-23-171 358	02-ago-24	INVIAS	Direccionamiento Presupuesto PAGA
C.MAJ-CI-5066-23-171 362	06-ago-24	INVIAS	Solicitud Prorroga 6 y adición 2
C.MAJ-CI-5066-23-171 367	09-ago-24	INVIAS	Informe Mensual Interventoría No. 4 V2
C.MAJ-CI-5066-23-171 375	21-ago-24	INVIAS	Informe Desembolso 1 - Nechí Correntoso
C.MAJ-CI-5066-23-171 383	23-ago-24	INVIAS	Informe desembolso 1 - Briceño
C.MAJ-CI-5066-23-171 382	26-ago-24	INVIAS	Informe desembolso 1 - Valdivia
C.MAJ-CI-5066-23-171 388	28-ago-24	INVIAS	Informe Desembolso 2 - Ituango
C.MAJ-CI-5066-23-171 389	29-ago-24	INVIAS	Informe Mensual Interventoría No. 5
Sin consecutivo	02-ago-24	Interventoría	RV: Entrega de MEPI-MN1-IN-7-FR-1 / ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA 01. VEREDA PALESTINA

Sin consecutivo	05-ago-24	Interventoría	Radicado # 2024S-VBOG-050067
Sin consecutivo	05-ago-24	Interventoría	Radicado # 2024S-VBOG-050067
Sin consecutivo	05-ago-24	Interventoría	Documentos Y Requisitos Liquidación
Sin consecutivo	06-ago-24	Interventoría	Re: Insumos- Mesa de trabajo Componente AMBIENTAL PGA- jueves 01-08-2024
Sin consecutivo	08-ago-24	Interventoría	EMPLEADO NUEVO JAC CORRALES - YUSNEY MESA
Sin consecutivo	12-ago-24	Interventoría	5066 contrato de interventoría
Sin consecutivo	13-ago-24	Interventoría	Solicitud de certificado de precipitaciones
Sin consecutivo	20-ago-24	Interventoría	Fwd: Tramite aprobación garantías contrato 5066 de 2023
Sin consecutivo	20-ago-24	Interventoría	RE: Comunicado C.MAJ-CI-5066-23-367 (Informe Mensual Interventoría No. 4 V2)
Sin consecutivo	23-ago-24	Interventoría	Revisión Avances Contrato 5066-2023
Sin consecutivo	26-ago-24	Interventoría	Requerimiento De Informes Mensuales Y Actas De Costos
Sin consecutivo	31-ago-24	Interventoría	fwd: documentos prórroga no. 05 CTO de interventoría no. 5066 de 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Con respecto al convenio No. 3705 de 2023: Es importante dejar claro, que el alcance final de proyecto es de 95 ml de placa huela con 5 metros de ancho y la limpieza de 2 alcantarillas, esta meta física se redujo debido a factores que incrementaron costos administrativos como la suspensión de obra y las prórrogas que se surtieron en el proyecto, estas prorrogas se dieron debido a factores climáticos y de orden público. Adicionalmente el costo de transportes de los materiales y demás insumos para el proyecto tuvo un alza considerable, teniendo con cuenta que los proveedores disponibles para los suministros se encontraban a distancias que no se contemplaron en la formulación del proyecto, ocasionado a su vez, un doble acarreo, el primero hasta e casco urbano del municipio de Briceño, y el segundo hasta el lugar de la obra en la Vereda Los Naranjos.

- Con respecto al convenio No. 4082 de 2023: periodo de ejecución el rendimiento sigue siendo muy bajo. La interventoría le solicito a la JAC mejor el mismo, porque

no será posible cumplir con el tiempo contractual de la nueva prórroga. Ellos manifestaron que todo ese bajo rendimiento, se debe a que el mismo personal de la obra, estaba haciendo el acarreo y el cargue del material de playa y ante esa situación, cuando el personal de obra salía de esta y se iba a cargar balastro, se atrasaban las actividades en la obra, generando así mucho atraso.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- Se reitera a las Juntas de Acción comunal el cumplimiento de la obligación de actualizar las garantías, de acuerdo con las modificaciones que se han presentado en cada uno de los convenios solidarios, prorrogas, suspensiones, etc.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Con respecto al convenio No 3180 de 2023: El recurso del PAGA fue trasladado parcialmente a obra, esto debido a los inconvenientes de transporte presentados por el deslizamiento de tierras en las vías de acceso al proyecto, el restante del recurso no se aprobó dentro de los tiempos contractuales, por lo que se retornará a la entidad contratante como un recurso no ejecutado. Esta decisión se tomó después de un análisis exhaustivo y una evaluación detallada.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Con respecto al convenio No. 4082 de 2023: El convenio fue suspendido desde el día 28 de agosto de 2024, debido a un paro armado que se generó en la zona. La suspensión será de 15 días hábiles.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo relacionado en el presente informe no se realizaron comisiones con respecto a los convenios y contrato a cargo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT
Director Territorial Antioquia - Supervisor