Interior / CORPORACION NASA KIWE			PROCESO CONTRATACION									CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA										
CORPORACION NASA KIWE			OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.									
			CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE					FECHA INICIACIÓN:			10 DE JULIO DE 2024	
			CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS					PLAZO INICIAL:			CINCO (05) MESES	
			SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO					PLAZO ADICIONAL:				
AREA DE EDUCACIÓN			VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00					FECHA SUSPENSIÓN 1:			DD /MM /AA	
			ADICIONAL:						FECHA REINICIACIÓN :			DD /MM /AA	
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024		VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00					FECHA SUSPENSIÓN 2:			DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724	Valor $ 200,970,000.00		ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°			02							
Compromiso SIIF No. --------	Valor												
Compromiso SIIF No. --------	Valor								FECHA REINICIACIÓN :			DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.													
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024									FECHA DE TERMINACIÓN:			10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo topográfico.	M2	147,26	$ 5.907	$ 869.865	-147,26	$ 247.444	0,00	$ 0	189,15	$ 1.117.309
1,02	Cerramiento provisional en tela verde. H=2.10 m.	ML	50,57	$ 14.164	$ 716.273	-50,57	$ 102.406	0,00	$ 0	57,80	$ 818.679
	SUBTOTAL				**$ 1.586.138**		**$ 349.850**		**$ 0**		**$ 1.935.988**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2,01	Descapote y limpieza manual del terreno. Espesor = 0.20 - 0.30 m.	M2	46,13	$ 2.497	$ 115.187	-46,13	$ 357.121	0,00	$ 0	189,15	$ 472.308
2,02	Excavación en material común entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	54,37	$ 26.969	$ 1.466.305	-54,37	-$ 1.466.305	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,03	Excavación en material conglomerado.	M3	12,54	$ 35.959	$ 450.926	-12,54	$ 4.451.859	0,00	$ 0	136,34	$ 4.902.785
2,04	Excavación en roca.	M3	5,08	$ 104.881	$ 532.795	18,47	$ 1.937.048	23,55	$ 2.469.843	23,55	$ 2.469.843
2,05	Relleno con material de excavación para nivelación del terreno. Compactado mecánicamente.	M3	28,69	$ 39.116	$ 1.122.238	-28,69	-$ 503.814	0,00	$ 0	15,81	$ 618.424
2,06	Relleno con material tipo Recebo B-400. Compactado mecánicamente.	M3	5,30	$ 82.545	$ 437.489	-5,30	$ 2.894.737	0,00	$ 0	40,37	$ 3.332.226
2,07	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.	M3	25,68	$ 55.173	$ 1.416.843	166,37	$ 9.179.131	192,05	$ 10.595.974	192,05	$ 10.595.974
	SUBTOTAL				**$ 5.541.783**	0,00	**$ 16.849.777**		**$ 13.065.817**		**$ 22.391.560**
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS**					0,00					
3,01	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	14,42	$ 33.172	$ 478.340	-7,42	-$ 246.136	7,00	$ 232.204	7,00	$ 232.204
3,02	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	19,72	$ 43.782	$ 863.381	-19,72	-$ 863.381	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,03	Suministro e instalación de tubería PVC 3" pesada para bajantes de aguas lluvias. Incluye uniones, codos, limpiador y soldadura.	ML	0,00	$ 34.888	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,04	Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada Cal. 20, según detalle. Incluye anticorrosivo, esmalte y andamios.	ML	0,00	$ 107.477	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACION NASA KIWE					PROCESO CONTRATACION						CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
					FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA							
CORPORACION NASA KIWE					OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.							
					CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:		10 DE JULIO DE 2024	
					CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS			PLAZO INICIAL:		CINCO (05) MESES	
					SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO			PLAZO ADICIONAL:			
AREA DE EDUCACIÓN					VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 1:		DD /MM /AA	
					ADICIONAL:				FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024				VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724	Valor $ 200,970,000.00				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°		02					
Compromiso SIIF No. -------	Valor											
Compromiso SIIF No. -------	Valor								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.												
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024									FECHA DE TERMINACIÓN:		10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
3,05	Caja de inspección en concreto (f'c=21MPa) de 0.60 x 0,60 m internos (h=0,70-0,80m) Losa e=0,10m, muros e=0.10m y cañuela; Incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver diseño.	UND	6,00	$ 283.380	$ 1.700.280	-5,00	-$ 1.416.900	1,00	$ 283.380	1,00	$ 283.380
3,06	Suministro e instalación de acometida externa de 1/2" (Incluye collar de derivación)	UND	1,00	$ 70.534	$ 70.534	-1,00	-$ 70.534	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,07	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 9. Incluye limpiador y soldadura.	ML	6,93	$ 8.763	$ 60.728	-0,55	-$ 4.820	6,38	$ 55.908	6,38	$ 55.908
3,08	Punto hidráulico agua fria PVC-P. Diámetro=1/2"	UND	3,00	$ 51.634	$ 154.902	0,00	$ 0	3,00	$ 154.902	3,00	$ 154.902
3,09	Suministro e instalación de válvula de corte PVC. Diámetro=1/2"	UND	1,00	$ 27.536	$ 27.536	-1,00	-$ 27.536	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,10	Cárcamo en concreto f'c=21 Mpa. Incluye rejilla con ángulo 2" x 1/4". Ver detalle.	ML	1,64	$ 208.514	$ 341.963	-1,64	-$ 341.963	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,11	Relleno de excavaciones de tuberías con material de sitio. Incluye compactación mecánica	M3	11,49	$ 39.116	$ 449.443	-11,49	-$ 449.443	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 4.147.107**		**-$ 3.420.713**		**$ 726.394**		**$ 726.394**
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y REFUERZO. Usar mezcladora y vibrador**										
4,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	3591,29	$ 7.651	$ 27.476.960	-3.591,29	$ 1.377.795	0,00	$ 0	3771,37	$ 28.854.755
4,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 14MPa, e=0.05m.	M2	33,69	$ 42.474	$ 1.430.949	-33,69	$ 529.226	0,00	$ 0	46,15	$ 1.960.175
4,03	Zapata aislada en concreto (f'c =21MPa) No incluye acero de refuerzo. Base de 1.0 x 1.0 m. Espesor = 0.35 m. Ver detalle	UND	15,00	$ 291.829	$ 4.377.435	-15,00	$ 0	0,00	$ 0	15,00	$ 4.377.435
4,04	Vigas de cimentación en concreto (fc = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	ML	77,20	$ 82.854	$ 6.396.329	-77,20	$ 414.270	0,00	$ 0	82,20	$ 6.810.599
4,05	Columnas en concreto (f'c=21MPa) de 0.30 x 0.35 m. Terminado a la vista. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle	ML	45,00	$ 165.255	$ 7.436.475	-45,00	-$ 743.647	0,00	$ 0	40,50	$ 6.692.828
4,06	Vigas de cubierta en concreto (f'c = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. Incluye formaleta y andamios. No incluye acero de refuerzo. Terminado a la vista. Ver detalle.	ML	82,20	$ 135.139	$ 11.108.426	-82,20	$ 716.237	0,00	$ 0	87,50	$ 11.824.663

Interior / CORPORACION NASA KIWE					PROCESO CONTRATACION						CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
					FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA							
CORPORACION NASA KIWE		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.									
		CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE					FECHA INICIACIÓN:			10 DE JULIO DE 2024	
		CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS					PLAZO INICIAL:			CINCO (05) MESES	
		SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO					PLAZO ADICIONAL:				
AREA DE EDUCACIÓN		VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00					FECHA SUSPENSIÓN 1:			DD /MM /AA	
		ADICIONAL:						FECHA REINICIACIÓN :			DD /MM /AA	
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00					FECHA SUSPENSIÓN 2:			DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724	Valor $ 200,970,000.00											
Compromiso SIIF No. --------	Valor	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°				02						
Compromiso SIIF No. --------	Valor							FECHA REINICIACIÓN :			DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.												
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024								FECHA DE TERMINACIÓN:			10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	SUBTOTAL				$ 58.226.574		$ 2.293.881		$ 0		$ 60.520.455
5	**MURO DE CONTENCIÓN. Usar mezcladora y vibrador**										
5,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18 y andamios.	KG	710,22	$ 7.651	$ 5.433.893	-710,22	-$ 78.139	0,00	$ 0	700,01	$ 5.355.754
5,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 14MPa, e=0.05m.	M2	21,36	$ 42.474	$ 907.245	-21,36	-$ 11.893	0,00	$ 0	21,08	$ 895.352
5,03	Muro de contención en concreto (f'c=21 MPa) H=1.0 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle	M3	10,41	$ 759.050	$ 7.901.711	-10,41	$ 98.676	0,00	$ 0	10,54	$ 8.000.387
	SUBTOTAL				$ 14.242.849		$ 8.644		$ 0		$ 14.251.493
6	**MUROS DE FACHADA Y DIVISORIOS EN MAMPOSTERIA**										
6,01	Muro en ladrillo estructural P.V de 24 x 0.5 x12 cm o similar, pegado con mortero 1:3. Incluye mortero de relleno y acero de refuerzo	M2	45,38	$ 94.330	$ 4.280.695	54,47	$ 9.317.587	99,85	$ 9.419.322	144,16	$ 13.598.282
6,02	Viga de confinamiento de antepecho (f'c=21 MPa). Sección 0.12 x. 0.20 m. Incluye acero de refuerzo.	ML	3,30	$ 54.173	$ 178.771	-3,30	-$ 178.771	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6,03	Anclaje epóxico para dovelas D=1/2". Profundidad del anclaje = 12 cm. Long. Varilla 1/2" = 70 cm. Incluye acero de refuerzo.	UND	25,00	$ 10.960	$ 274.000	121,00	$ 1.326.160	146,00	$ 1.600.160	146,00	$ 1.600.160
6,04	Dilataciones en icopor (esp=1.0 cm) entre muros y columnas. Incluye Sikaflex 1A. Ver detalle.	ML	59,80	$ 16.299	$ 974.680	23,40	$ 381.397	83,20	$ 1.356.077	83,20	$ 1.356.077
6,05	Suministro e instalación de acero de refuerzo para viga de confinamiento de antepecho (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	6,32	$ 7.651	$ 48.354	-6,32	-$ 48.354	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 5.756.500		$ 10.798.019		$ 12.375.559		$ 16.554.519
7	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**										
7,01	Suministro e instalación de teja termoacústica Ecowall 27 o similar (espesor = 2.0 mm)	M2	172,02	$ 71.816	$ 12.353.788	-172,02	-$ 12.353.788	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,02	Suministro e instalación de correa en perlín metálico C 100 x 50 x 15 mm, e=2.0 mm Grado 50. Incluye soldadura, anticorrosivo, esmaltes y andamios.	ML	214,80	$ 32.692	$ 7.022.242	-214,80	-$ 7.022.242	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE					PROCESO CONTRATACION						CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
					FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA							
CORPORACION NASA KIWE		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.									
		CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		10 DE JULIO DE 2024			
		CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS				PLAZO INICIAL:		CINCO (05) MESES			
		SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO				PLAZO ADICIONAL:					
AREA DE EDUCACIÓN		VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00				FECHA SUSPENSIÓN 1:		DD /MM /AA			
		ADICIONAL:					FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA			
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00				FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA			
Compromiso SIIF No. 29724	Valor $ 200,970,000.00											
Compromiso SIIF No. --------	Valor				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°		02					
Compromiso SIIF No. --------	Valor								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.												
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024									FECHA DE TERMINACIÓN:		10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
7,03	Suministro e instalación de apoyos para correa en platina ASTM A572 Gr 50 de espesor=3/8" y 4 pernos de d=3/8". Incluye anticorrosivo, epóxico de anclaje y soldadura.	UND	60,00	$ 52.929	$ 3.175.740	-60,00	-$ 3.175.740	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,04	Suministro e instalación de tensor para correas en varilla roscada d=3/8" según diseño estructural. Incluye tuercas, arandelas y andamios.	ML	37,40	$ 4.108	$ 153.639	-37,40	-$ 153.639	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,05	Muro de culata en ladrillo tolete común o similar (24.5 x 12 x 6 cm) pegado en soga y con mortero 1:3. Incluye andamios.	M2	19,43	$ 81.151	$ 1.576.764	-19,43	-$ 1.576.764	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,06	Columneta en concreto (f'c=21 MPa) de 0.20 x 0.12 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Usar mezcladora y vibrador	ML	15,71	$ 97.119	$ 1.525.739	-15,71	$ 227.259	0,00	$ 0	18,05	$ 1.752.998
7,07	Viga cinta de confinamiento en concreto (f'c=21 MPa) de 0.20 x 0.12 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Usar mezcladora y vibrador	ML	42,60	$ 54.173	$ 2.307.770	-42,60	$ 162.519	0,00	$ 0	45,60	$ 2.470.289
7,08	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18 .	KG	160,30	$ 7.651	$ 1.226.455	-160,30	-$ 11.430	0,00	$ 0	158,81	$ 1.215.025
	SUBTOTAL				**$ 29.342.137**		**-$ 23.903.825**		**$ 0**		**$ 5.438.312**
8	**PISOS EN CONCRETO**										
8,01	Construcción de piso primario en concreto (f'c=21,0 MPa), e=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. Ver detalle	M2	43,78	$ 99.639	$ 4.362.195	-43,78	$ 7.625.373	0,00	$ 0	120,31	$ 11.987.568
8,02	Sellado de juntas de aislamiento con Sikaflex-1A o similar. Incluye cordón de SikaRod o similar. Ancho de junta = 10 mm	ML	52,05	$ 20.166	$ 1.049.640	-52,05	-$ 1.049.640	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,03	Corte y sellado de juntas de contracción, según diseño.	ML	26,51	$ 16.028	$ 424.902	35,51	$ 569.155	62,02	$ 994.057	62,02	$ 994.057
	SUBTOTAL				**$ 5.836.737**		**$ 7.144.888**		**$ 994.057**		**$ 12.981.625**
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
9,01	Suministro e instalación de ventana corrediza de 1 nave, en perfilería de aluminio con pintura electrostática, serie Alumina 744 o similar, tipo V1 (1.49 x 1.65 m). Incluye vidrio de 4 mm.	UND	2,00	$ 552.523	$ 1.105.046	-2,00	-$ 1.105.046	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,02	Suministro e instalación de cerramiento en Superboard doble cara. Espesor=12 cm. Incluye perfilería.	M2	6,86	$ 115.629	$ 793.215	-6,86	-$ 793.215	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE		**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**			
		CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024
		CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
		SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE EDUCACIÓN		**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**	**02**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
		ADICIONAL:			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 29724	**Valor $ 200,970,000.00**	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°***				
Compromiso SIIF No. -------	**Valor**					
Compromiso SIIF No. -------	**Valor**				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.						
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024					**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
9,03	Suministro e instalación de puerta-ventana tipo PV1 (1.64 x 2.6 m) de 2 naves. Puerta en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	4,26	$ 406.518	$ 1.731.767	-4,26	-$ 1.731.767	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 3.630.028**		**-$ 3.630.028**		**$ 0**		**$ 0**
10	**IMPERMEABILIZACIONES**										
10,01	Lavada e impermeabilización de ladrillo a la vista en fachadas.	M2	0,00	101.277	-	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				-		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**										
11,01	Salida para iluminacion. incluye ductos, cableado, accesorios. emt si es sobrepuesto y pvc sch 40 en cielo falso.	UND	3,00	$ 81.213	$ 243.639	-3,00	-$ 243.639	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,02	Salida para interruptor doble	UND	3,00	$ 91.022	$ 273.066	-3,00	-$ 273.066	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,03	Salida para interruptor sencillo	UND	1,00	$ 88.407	$ 88.407	-1,00	-$ 88.407	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,04	Luminaria industrial tipo hermetica con tubo led difusor en policarbonato 2x18 w chasis en polimero temperatura 5600k 3600 luxes. referencia sylvania p38341	UND	0,00	$ 203.985	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,05	Salida toma monofasica doble con polo a tierra	UND	3,00	$ 109.403	$ 328.209	-3,00	-$ 328.209	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,06	Salida toma monofasica doble con polo a tierra 20 amperios.	UND	2,00	$ 131.284	$ 262.568	-2,00	-$ 262.568	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,07	Salida toma monofasica doble gfsi	UND	4,00	$ 160.758	$ 643.032	-4,00	-$ 643.032	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,08	Suministro montaje y conexion automatico enchufable 1*15, 1*20 amperios	UND	0,00	$ 42.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,09	Suministro e intalación de tablero bifásico de 12 circuitos 2 fases - 4 hilos, 100 amperios, tercol o similar. incluye los brekers para circuitos de alumbrado y tomas de acuerdo a diseño. schneider o similaresadaptador terminal emt y pvc de 2", 3/4", 1/2"ó para llegada de ductos al tablero y demás accesorios para su correcta instalación. marquilla cuadro de cargas y/o diagrama. incluye dps tipo 2 bifasico para proteccion.	UND	1,00	$ 793.641	$ 793.641	-1,00	-$ 793.641	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACION NASA KIWE					PROCESO CONTRATACION						CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
					FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA							
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.							
				CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		10 DE JULIO DE 2024	
				CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS				PLAZO INICIAL:		CINCO (05) MESES	
				SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO				PLAZO ADICIONAL:			
AREA DE EDUCACIÓN				VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00				FECHA SUSPENSIÓN 1:		DD /MM /AA	
				ADICIONAL:					FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024			VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00				FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724	Valor $ 200,970,000.00			ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°		02						
Compromiso SIIF No. --------	Valor											
Compromiso SIIF No. --------	Valor								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.												
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024									FECHA DE TERMINACIÓN:		10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
11,10	Sistema aterrizaje para tableros distribucion	UND	1,00	$ 280.000	$ 280.000	-1,00	-$ 280.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,11	Suministro e intalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#10 cobre para alimentacion subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto pvc 1" subterraneo.	ML	3,00	$ 59.224	$ 177.672	-3,00	-$ 177.672	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,12	Luminaria de emergencia de 2*2 wat recarg pasillos y escaleras	UND	0,00	$ 172.727	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 3.090.234**		**-$ 3.090.234**		**$ 0**		**$ 0**
12	**OBRAS DE URBANISMO Y OTROS**					0,00					
12,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada.	M2	42,57	$ 92.154	$ 3.922.996	-42,57	-$ 3.922.996	0,00	$ 0	0,00	$ 0
12,02	Aseo general	M2	86,35	$ 5.085	$ 439.090	102,80	$ 522.738	189,15	$ 961.828	189,15	$ 961.828
	SUBTOTAL				**$ 4.362.086**		**-$ 3.400.258**		**$ 961.828**		**$ 961.828**
13	**DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO**										
13,01	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f´c=21 Mpa	GLB	1,00	$ 1.750.000	$ 1.750.000	-1,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.750.000
13,02	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa, incluye rotura de mínimo 30 cilindros. Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	1,00	$ 1.740.000	$ 1.740.000	-1,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.740.000
	SUBTOTAL				**$ 3.490.000**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 3.490.000**
14	**EQUIPOS ESPECIALES**										
14,01	Suministro e instalación de Máquina Despulpadora FIMAR No. 2 (Módulo Clasificador Integrado) con capacidad de 300 kg/h café cereza. Incluye tornillos de anclaje a piso.	UND	1,00	$ 11.909.917	$ 11.909.917	0,00	$ 0	1,00	$ 11.909.917	1,00	$ 11.909.917
	SUBTOTAL				**$ 11.909.917**		**$ 0**		**$ 11.909.917**		**$ 11.909.917**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 151.162.090,00**		**$ 1**		**$ 40.033.572,00**		**$ 151.162.091,00**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 48.371.870,00**		**-$ 1**		**$ 12.810.743,00**		**$ 48.371.869,00**
	ADMINISTRACION		**25%**		$ 37.790.523,00		$ 0		$ 10.008.393,00		$ 37.790.523,00
	IMPREVISTOS		**2%**		$ 3.023.242,00		-$ 1		$ 800.671,00		$ 3.023.241,00
	UTILIDAD		**5%**		$ 7.558.105,00		$ 0		$ 2.001.679,00		$ 7.558.105,00
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 199.533.960,00**		**$ 0**		**$ 52.844.315,00**		**$ 199.533.960,00**
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 1.436.040,00**		**$ 0**		**$ 380.319,00**		**$ 1.436.040,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			*PROCESO CONTRATACION*						CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						
CORPORACION NASA KIWE			**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**						
			CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024	
			CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS			**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES	
			SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO			**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE EDUCACIÓN			**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**			**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA	
			ADICIONAL:				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA	
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024		**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**			**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724	**Valor $ 200,970,000.00**								
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**		***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°***			***02***			
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**								
Uso presupuestal No.							**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA	
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024							**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES			**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
			(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
	VALOR EJECUTADO	**$ 200.970.000,00**		**$ 0**		**$ 53.224.634,00**		**$ 200.970.000,00**
	AMORTIZACION ANTICIPO					$ 24.731.606,62	***Avance a la fecha:***	***100,00%***
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 28.493.027,38**		

SON: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS CON 38/100 M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 200.970.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 01		- 147.745.366,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 02		$ 53.224.634,00
SALDO POR EJECUTAR		- $ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 200.970.000**	**200.970.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 98.604.289,62	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		- 73.872.683,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		$ 24.731.606,62
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 98.604.289,62**	**98.604.289,62**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 21 días del mes de noviembre de 2024.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor Contrato - Asesor Área de Educación

MARIA EUGENIA MANJARRÉS MARÍN
Representante Legal del Contratista de Obra