MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No. 33

Acta No. 2023823010413126

Lugar y Fecha: Bogota D.C 08 de Diciembre de 2023

Intervienen: TC. JUAN PABLO VILLEGAS RESTREPO SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA 240-2023
MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
Representante Legal SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S
NIT. 901512205 – 9.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Contrato SECOP II N°	Aceptacion de Oferta No.240-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS
Numero de Proceso	No.240 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023
CDP No.	25923 del 28 de Junio 2023
CRP No.	191023 del 5 de octubre 2023
Clase de Contrato	CONTRATO DE OBRA- MANTENIMIENTO.
Modalidad de Contratacion	MINIMA CUANTÍA
FECHA SUSCRIPCIÓN	veinticinco (25) de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE LABORA EL PERSONAL ORGANICO DE LA BRIAV33- BRCNA-BAAAS, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BOGOTA se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT 901512205-9, CUENTA DE AHORROS No. 68800002640 del Banco BANCOLOMBIA, en UN UNICO PAGO, sujeto a disponibilidad de PAC dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la presentación de la facturación presentada por los bienes y/o servicios prestados durante la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL BOGOTA D.C, del cumplimiento del contratista del pago de aportes a parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013. 3. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONA LBOGOTA D.C . Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el acta de recibo a satisfacción respectivo. 4. Presentación de la correspondiente factura de manera independiente de acuerdo con la destinación del recurso utilizado para realizar la prestación del servicio o la entrega de los elementos.En todo caso, no podrá facturar por ambos recursos el mismo mantenimiento o los mismos repuestos. 5. Entrada a almacén cuando aplique. 6. Los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Los pagos se realizarán conforme al presupuesto
CONTRATISTA	MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA C.C No. 1020827748 de BOGOTA D.C Representante legal SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S Nit: 901512205 – 9. MATRÍCULA MERCANTIL: MATRICULA No. 03415278 Fecha de matrícula: 18 de agosto de 2021 DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Ak 58 No. 169 A 25 Municipio: Bogotá D.C. TELÉFONO COMERCIAL: 3106664744 TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN: 3507994796 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: malejapv14@gmail.com
SUPERVISOR	TC. JUAN PABLO VILLEGAS RESTREPO SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA 240-2023
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($87.745.598,72) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir la aprobación de la garantía de cumplimiento y la expedición del registro presupuestal.
PRORROGAS SI APLICA	Omitido
PLAZO DE DURACION CONTRATO	La Vigencia del presente contrato se extenderá vencido el plazo de ejecución y 4 meses.

En Bogota D.C el día 08 de diciembre de 2023, se reunieron las partes, la señora MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA - Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.827.748 de BOGOTA D.C ., y el Señor TC. JUAN PABLO VILLEGAS RESTREPO SUPERVISOR DEL CONTRATO 240-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de satisfacción de los servicios correspondiente(s) de acuerdo con el objeto y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados en el contrato.

CONTINUACIÓN AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 240-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE LABORA EL PERSONAL ORGANICO DE LA BRIAV33- BRCNA-BAAAS, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

Luego de adelantar la verificación a la ejecución de la Aceptacion de Oferta No. 240-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS se estableció, el cumplimiento total del servicio en correspondencia a las especificaciones técnicas contratadas dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen permenorizadamente el servicio prestados de acuerdo a informe de Supervisión N°002 del 06 de diciembre de 2023, asi:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

FACTURAS No FE-5 , FE-7

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DONDE LABORA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA BRIAV33-BRCNA-BAAAS, EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2023

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	V/R UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	1. PRELIMINARES				
1,1	DESMONTE DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, TRASIEGO A LUGAR QUE INDIQUE EL SUPERVISOR).	M2	$ 24.375	25,85	$ 630.094
1,2	DESMONTE DE 2 MUEBLES BAJO, 2 PUERTAS EN MADERA Y 2 MESONES LAVAMANOS EXISTENTES,2 ESPEJOS, 2 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, 2 TOALLERAS, 1 SECADOR DE MANOS ELECTRICO, 2 PAPELERAS INSTITUCIONALES, BARANDAS DE ANTEPECHO DE NUEVA SALA DE GUERRA, INCLUYE TRASIEGO A LUGAR QUE INDIQUE EL SUPERVISOR	GB	$ 227.500	1	$ 227.500
1,3	DESMONTE SANITARIOS Y ORINALES EXISTENTES, TRASIEGO A LUGAR QUE INDIQUE EL SUPERVISOR.	UN	$ 25.350	10	$ 253.500
1,4	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES Y SUMINISTRO, 4 TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 2 INTERUPTORES Senc Conm L/p Blanco Living Ligth, 2 SALIDAS ELECTRICAS MONOFASICAS PARA ESPEJOS, 2 SALIDAS INDEPENDIENTES PARA DUCHAS BIFASICAS (INCL. TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALMBRADO CON CABLE 4 HILOS No. 10 TWG * 4, BRAKER 50 AMP (incl: tuberia conduit pvc de 1/2", cajas 5800, terminales, curvas) MANO DE OBRA Y TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	$ 60.233	8	$ 481.867
1,5	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES DE MUROS Y PISOS EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICION DE AFINADO DE PISO E=0,05M, DEMOLICION DE MAMPOSTERIA ANTIGUA CAFETERIA, TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PROCEDENTE DE LA DEMOLICIÓN A ESCOMBRERA CERTIFICADA (SE DEBERA ANEXAR CERTIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS)	M2	$ 34.667	124	$ 4.298.666
1,6	DESMONTE DE 3 LAMPARAS FLUORECENTES Y REPOSICIÓN DE PANEL BLANCO ULTRA DELGADO DE 30*120*0,03 MTS. PARA INTERIORES DE SOBREPONER CON TECNOLOGÍA LED DE CAPACIDAD 48 W DE POTENCIA CON LUZ BLANCA FRÍA (6500K), 3360 LÚMENES, 35000 HORAS DE VIDA UTIL. INCLUYE POLONGACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2", ALAMBRADO CON CABLE DE COBRE MUNERO 12, CAJAS DE PASO, CAJAS EXAGONALES, UNIONES ABRAZADERAS Y TERMINALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS Y TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	$ 52.000	5	$ 260.000
	2. PISO BASES Y ACABADOS		**2. PISO BASES Y ACABADOS**		
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS DE UNA PIEZA TIPO SIFONICO, CON DESCARGA MULTIJET, DE BAJO CONSUMO Y MISO 700 GRAMOS, IMPORTADO, (Incl: Regulación, Acople flexible, Brida, accesorios internos del sanitario, tornillos y chazos de fijación, bizcocho, tapa de tanque), COLOR IVORY O BLANCO MARFIL	UN	$ 760.500	5	$ 3.802.500
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL IMPORTADO SUSPEND CITY BLANCO, INCLUYE FLUXOMETRO SENSOR JUPITER 4000, TORNILLERIA Y CHAZOS (VER FICHAS TECNICAS)	UN	$ 1.040.000	3	$ 3.120.000

	3. MANPOSTERIAS Y PAÑETES		**3. MANPOSTERIAS Y PAÑETES**		
3.1	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA LIVIANA CON BLOQUE NUMERO 3, PAÑETADA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, SALIDAS HIDRAULICAS DE 1/2" PARA SANITARIO, LAVAMANOS, ORINAL, PERFORACION PLACA DE STEEL DECK PARA SALIDA SANITARIA DE 4" PARA INODORO, LAVAMANOS Y ORINAL, SE DEBERA ARMAR ARAÑA PARA DESAGUE EN PVC DE 4" CON BAJANTE SANITARIA A CAJA DE INSPECCCION (8 ML) SE EMPATARÁ TUBERIA PARA DESAGUE DE ORINAL Y LAVAMANOS Y SIFON DE 2" EN FORMA DESCOLGADA BAJO PLACA (Incl. soldadura liquida, accesorios pvc (codos, tees, yees, semicodos, uniones de reparacion de 4", sifas... etc., empalme a caja de inspección y en general todo lo relacionado para que los desagues queden trabajando en perfectas condiciones).	GB	$ 3.120.000	1	$ 3.120.000
3.2	ADECUACION DE ESPACIOS PARA PARA 2 DUCHAS UNA BAÑO DE HOMBRE Y UNA BAÑO DE MUJERES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO MONOCONTROL DE LUJO CUADRADA NEGRA S/ FICHA TECNICA, PROLONGACION PARA SALIDA HIDRAÚLICA PARA DUCHA ELECTRICA RDE 13,5, TUBERIA PARA DESAGÜE DE 2" Y REJILLA RECTANGULAR DE 60*10 ACERO NEGRA Y ACCESORIOS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD.	UN	$ 910.000	3	$ 2.730.000
3.3	MAMPOSTERIA CON BLOQUE PERFORADO NUMERO 3 PARA NUEVA SALA DE GUERRA INCLUYE PAÑETE CON MORTERO R: 1:3, PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 84.500	22	$ 1.859.000
	4. CIELO RASOS		**4. CIELO RASOS**		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC calidad 1A DE 0,3 mts DE ANCHO, 7 mm de espesor color a escoger por la entidad (INCL. Accesorios, tornilleria, perfiles corniza rectangular, remates en U, uniones, esquineros, estructura suspendida, el acabado se instalará a junta perdida, Perfileria metalica, Calibre 24-26 estructura cada 50 cm, elevacion tramo ducto de extractor y en general todo lo necesario para la terminación perfecta de la actividad)	M2	$ 51.675	31	$ 1.601.925
	5. INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS		**NSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS**		
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 DISPENSADOR DE PAPEL TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	$ 156.000	2	$ 312.000
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 DIPENSADOR DE JABON LIQUIDO TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	$ 152.750	3	$ 458.250
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 2 DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	$ 154.375	2	$ 308.750
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 1 SECADOR DE MANOS ELECTRICO TODO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	$ 812.500	2	$ 1.625.000
	6. VIDRIOS Y ESPEJOS		**6. VIDRIOS Y ESPEJOS**		
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VDRIO TEMPLADO LAMINADO COLOR NEGRO DE 10 mm PARA DIVISIONES DE BAÑOS, DUCHAS CON CERRADURA TIPO PASADOR EN ACERO INOXIDABLE Y SEPARACIONES PARA ORINALES, PARA LOS BAÑOS ALTURA DE 2,0 m Y PARA DIVISION DE ORINALES DE ,40*1,20m Y PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS 1*2,4m (inclu: chapetas, bisagras, soportes, tuberia, extensores, tornilleria en acero inoxidable)	M2	$ 422.500	31	$ 13.097.500
	7. CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO		**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**		
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO, SEGÚN MODELO EXISTENTE, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM, SILICONADA PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 318.500	2	$ 637.000
	OBRAS NO PREVISTAS Y ADICIONALES				
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO PARA PARED ESTILO MARMOL blanco con pintas gris 10mm, formato de 160 X 80 blanco Y PISO PORCELANATO 60 X 120 10mm . (Incl. P adhesivo para porcelanato en relacion a 9 kgs/m2 porcelanato blanco y gris, boquilla epoxica spectralock blanca y gris, limpieza y aseo).	M2	$ 16.067.350	130,1	$ 16.067.350

NP2	CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN QUARZTONE con cubrimiento de tapa posterior del mismo material de 1cm de espesor, para baño de hombres de 2,60 ML, baño de mujeres de 1,90 ML y baño privado sala de guerra según diseño. (Incl: grifería lavamanos con sensor cuello alto en bronce, desagüe lavamanos push con rebose acabado cromado y fabricados en laton, trampa sifon para lavamanos tipo botella aleación de zinc y acero inoxidable con acabado cromado, acoples flexibles metálicos)	ML	$	10.305.740	5,78	$ 10.305.740
NP3	suministro e instalacion de espejo de lujo para baño de hombres, mujeres, y baño sala de guerra generando entornos armónicos, iluminados activado con sensor de movimiento HL-95512 tiempo de apagado 10 segundos si no detecta movimiento de 4mm de espesor.	M2	$	4.500.360	4,63	$ 4.500.360
NP4	Suministro e Instalación de duchas eléctricas	UND	$	2.850.000	3	$ 2.850.000
					SUBTOTAL	$ 72.547.002
					AIU ADMINISTRACIÓN (12%)	$ 8.705.640
					AIU IMPREVISTOS (3%)	$ 2.176.410
					AIU UTILIDAD (5%)	$ 3.627.350
					AIU IVA (19%)	$ 689.197
					TOTAL	**$ 87.745.598,72**

El supervisor hace constar que el objeto de la Aceptacion de Oferta No. 240-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS ha sido entregado por el contratista el servicio recibidos a entera satisfacción de acuerdo a la necesidad contratada , según el Informe de Supervición No. 002- 2023.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Mayra Alejandra Penagos Vera
NIT DE EMPRESA: 901.512.205-9
SGIN - SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS



TC. JUAN PABLO VILLEGAS RESTREPO
Oficial B4 BRIAV33 del Ejército Nacional y/o quien haga sus veces
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA 240-2023