Leticia, 21 de noviembre de 2024

Ingeniera
Alba Lucia Riapira Rodriguez
Supervisora de contrato de Interventoría 23001211 H3 DE 2023
Aeronautica Civil
alba.riapira@aerocivil.gov.co

Asunto: Prórroga 3 a la suspensión No. 2 del contrato de obra e interventoría

REFERENCIA: CONTRATO No. 23001211 H3 DE 2023 - INTERVENTORIA INTEGRAL CONST. CALLE RODAJE, MEJOR. DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMIN. E INSTA. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS. DE AYUDAS VISUALES DEL APTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS(VF).


Respetada Ingeniera

Mediante comunicación No.129-24 del día 20 de noviembre de 2024 el contratista Consorcio ZETA manifiesta que: "Atendiendo la observación recibida en el oficio de interventoría No. SAL-24-016899 para la viabilidad a la prórroga de la suspensión 2 y teniendo en cuenta que la tendencia real de alza de los niveles de los ríos no encaja en los parámetros y pronósticos estimados debido a la sequía atípica que vive la región, y la evidente complicación que esto genera en la navegabilidad de los ríos Yapura, Putumayo y Amazonas consideramos necesario que se prorrogue la suspensión No. 2 del contrato de la referencia. Lo anterior con el fin de que se logre reiniciar y normalizar la explotación de materiales granulares en las canteras las cuales su ruta de tránsito y transporte depende de los 3 ríos mencionados anteriormente. Adicional a esto, el transporte de insumos fundamentales para el reinicio de las actividades en obra se encuentra muy afectado por la difícil navegabilidad de los ríos generando retrasos en la cadena logística del transporte fluvial para toda el área de la triple frontera".


Como complemento el contratista anexa certificaciones de las empresas transportadoras de la zona donde reportan inconvenientes en el transporte de materiales y equipos por los bajos niveles del río; y anexa articulos de la Universidad Nacional de Colombia donde se advierte preocupación por la llegada de menos agua de los ríos que alimentan al rio Amazonas.
"Por lo anterior, y debido a que no existen las condiciones mínimas de navegabilidad para atender las necesidades de transporte que se requieren para la ejecución del contrato, tales como materias primas, maquinaria, equipos, etc., solicitamos muy atentamente se prorrogue la suspensión número

2 hasta el 15 de enero de 2025, debido que no se han superado las causas que originaron dicha suspensión y que en la fecha estimada del 27 de noviembre tampoco podrán ser superadas. En caso que las condiciones y niveles de los ríos mejoren antes de la fecha propuesta en este oficio para el reinicio, se podría evaluar la posibilidad de levantar la suspensión".

La interventoría mediante informe correspondiente a los niveles del río Amazonas y respaldado en datos actualizados del IDEAM y del SENAHMI del Perú de fecha 20 de noviembre de 2024, ha evidenciado que De acuerdo con lo observado en lo reportado por las entidades del reporte del tiempo y de los niveles del río Amazonas, este se mantiene constante, sin embargo, sus niveles han descendido asi como el de los afluentes. Así mismo las precipitaciones han disminuido también. Según los pronósticos de las entidades gubernamentales del Perú se espera una disminución del caudal actual como lo indican las ilustraciones a continuación:




Nivel
Caudal
Horario
Diario
Fecha: 2024-11-19 06:00:00
HIDROGRAMA DE NIVEL DEL RIO AMAZONAS
ESTACION SANTA ROSA
NIVEL(m s.n.m)
71.5
71.25
71
70.75
70.5
70.25
70
69.75
69.5
17. Nov
18. Nov
19. Nov
Datos Horarios
Rojo
Naranja
Amarillo
Nota: Información en tiempo casi real, sujeto a revisión y validación
Fuente: www.senamhi.gob.pe
Fecha y hora del sistema
19-Nov-2024 08:23:25 hrs


HIDROGRAMA DE NIVEL DEL RIO NAPO
Umbral Amarillo
Umbral Naranja
Umbral Rojo
Nivel (m.s.n.m)
Cuerpo de Agua
Estación
Distrito
Nivel a las 06:00 horas (m.s.n.m)
Umbral Rojo (m.s.n.m)
RIO NAPO
BELLAVISTA
MAZAN
86.5
85.81
ROJO
Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.
NARANJA
Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.
AMARILLO
Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.


Fecha: 2024-11-18
HIDROGRAMA DE CAUDAL PRONOSTICADO DEL RIO AMAZONAS
ESTACION TAMSHIYACU
75k
50k
25k
0
CAUDAL(m 3/s)
15. Nov
16. Nov
17. Nov
18. Nov
19. Nov
20. Nov
Rojo
Naranja
Amarillo
Caudal Promedio
Caudal Pronosticado
Nota: Información en tiempo casi real, sujeto a revisión y validación
Fuente: www.senamhi.gob.pe
Fecha y hora del sistema
19-Nov-2024 08:29:58 hrs


21/11/2024 9:25:42 a. m.
Tabatinga



Teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista en el oficio 129-24 del 20 de noviembre de 2024 y el informe anexo de interventoría sobre los niveles del río Amazonas de la interventoría de fecha 20 de noviembre de 2024, no es posible ejecutar las actividades de la etapa de construcción por temas ajenos al contratista e interventoría del presente contrato, por lo cual se debe proceder a una prorroga 3 de la suspensión temporal 2 por el término de cuarenta y nueve (49) días calendario o antes si se superan las causales que dieron lugar a la presente suspensión. Dada la prorroga 3 de la suspensión 2 del Contrato de obra No. 23001091 H4 de 2023, se requiere adicionalmente la prorroga 3 de la suspensión 2 del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023, conforme a la normatividad vigente y a la necesidad de garantizar la vigilancia y control del Contrato de obra.

El contratista deberá presentar al reinicio de actividades el plan de trabajo actualizado y la programación de obra. Se da concepto favorable a la solicitud de prorroga 3 de la suspensión del contrato 2 y agradezco a ustedes autorizar la prorroga de la suspensión del contrato de interventoría y obra entre el 27 de noviembre de 2024 y el 15 de Enero de 2025. Anexo al presente la cámara de comercio de ACINCO donde consta que el ingeniero Jorge Alberto Calderón Barón es el representante legal suplente, para la firma de las presentes actas.

Cordialmente,



Guillermo Antonio Perez Rosero
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
21/11/2024 9:52:46 a. m.

Folios: 6
Anexo:
Nombre anexos: INFORME INTERVENTORIA 6 - NVELES RIO AMAZONAS.pdf
ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL 2 PRORROGA 3 CONTRATISTA V0.docx
ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL INTERVENTORIA 2 PRORROGA 3 V0.docx
CAMARA DE COMERCIO ACINCO.pdf
CAMARA DE COMERCIO ACINCO.pdf

Copia externa:
Aeronautica Civil - Michell Yobany Moreno Beltran - Apoyo a la supervisión - michel.moreno@aerocivil.gov.co
Aeronautica Civil - Atencion al ciudadano aeronautica - atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
Aeronautica Civil - SOPORTE SGDA - SOPORTESGDA@AEROCIVIL.GOV.CO
Consorcio ZETA - Guillermo Andres Galán - Representante Legal - consorciozetaleticia@outlook.com
Consorcio ZETA - Alvaro Ariel Rodríguez - Residente de Obra - alvaroariel87@hotmail.com
Consorcio ZETA - Humberto Ortega - Residente de obra - residente.zeta.leticia@outlook.com