INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

La *jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-717-2023 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	DEXTERA SAS		
Objeto:	Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C		
Valor del contrato:	75,471,716.42 incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total del contrato:	75,471,716.42 incluido IVA	**Valor ejecutado:**	46,096,378.00
Plazo inicial del contrato:	5 mes(es)	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	Prorroga 1: 3 mes(es) y 15 días cale. Prorroga 2: 2 mes(es)
Plazo final del contrato:	10 mes(es) y 15 días cale.	**Fecha de suscripción:**	13/07/2023
Fecha de iniciación:	21/07/2023	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	04/06/2024
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.** (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Implementar el cableado estructurado en la marca y categoría requeridas para las sedes de la Secretaría, según los requerimientos técnicos establecidos por parte de la Entidad.	El contratista realizó la instalación y adecuación de los puntos de red en las sedes requeridas, conforme a las especificaciones de marca y categoría definidas en las visitas y alcance de las fichas técnicas. Durante el periodo se intervinieron áreas dentro de la sede Manzana Liévano, Municipal, Bicentenario I y Liévano		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
2. Entregar la respectiva documentación organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada de todos y cada uno de los elementos requeridos en la instalación del cableado estructurado, las marquillas de identificación deben ser colocadas sobre cada elemento para ser identificados.	El contratista suministró la documentación / correos con la información de los ítems a ejecutar en cada sede, para la garantizar la instalación de los puntos de red y/o regulados El contratista realizo la marcación por medio de marquillas de los elementos instalados, puntos de red y/o puntos eléctricos, así como cableado de los racks organizados		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
3. Entregar certificados TODOS los puntos instalados, generados por un equipo especializado, para garantizar el desempeño de voz y datos cumpliendo los estándares para las categorías indicadas, según la sede. Cada uno de los patch cord debe ser certificado para cumplimiento de categoría, al igual que cada uno de los componentes del canal horizontal de telecomunicaciones.	El contratista suministró los informes anexos con los resultados de la certificación realizada a los puntos instalados		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
4. Garantizar el cableado instalado a través de una garantía extendida a producto de 10 años y garantizar los puntos	El contratista suministró los informes, anexos con los resultados de la certificación realizada a los puntos instalados		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
instalados por un año. El plazo de la garantía se contará a partir del acta de recibo a satisfacción del producto, manifestación que deberá realizar en la carta de presentación de la propuesta.			Registro fotográfico incluido en los informes
5. Garantizar la atención a los requerimientos de servicio, por efecto ante la falla de un elemento, deberá ser atendido en un tiempo no superior a cuatro (4) horas hábiles (Servicio atendido es aquel que ha cumplido con la asistencia presencial luego de haber sido reportado) a fin de lograr la solución del problema o por lo menos establecer la solución mediante un diagnóstico técnico	Durante el periodo no se presentaron requerimientos de servicio por falla de elementos		Informe de actividades ejecutadas
6. Garantizar que en caso de que algún elemento de la solución instalada falle por razones imputables a las cobijadas por la garantía de fábrica hará la reposición de las partes o la totalidad del elemento si llegare a ser necesario, sin costo adicional para la Secretaría General, en un tiempo no mayor a 3 días calendario, después del diagnóstico técnico.	Durante el periodo no se presentaron requerimientos de servicio por falla en elementos		Informe de actividades ejecutadas
7. Entregar en medio magnético e impreso Planos “AS BUILD” del proyecto donde se especifique lo siguiente: rutas de canaletas, ubicación y codificación de Áreas de Trabajo y recorrido del backbone de voz.	Durante el periodo no se realizó actualización de planos.		Informe de actividades ejecutadas
8. Entregar la red totalmente identificada con marquillas	El contratista realizo la marcación por medio de marquillas de los elementos		Informe de actividades ejecutadas

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
en los elementos instalados, incluyendo ducterías cumpliendo con la norma EIA/TIA 606A. Las etiquetas deben estar firmemente sujetas a los elementos y deben ser impresas en impresoras láser o de chorro de tinta.	instalados, puntos de red o puntos eléctricos		Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
9. Suministrar, instalar y puesta en servicio de las redes internas eléctricas normal y regulada de los puestos de trabajo requeridos para cada una de las sedes de la Secretaría General.	El contratista suministro e instalo los elementos requeridos para garantizar el funcionamiento de los puntos eléctricos normal y regulada conforme a las especificaciones y/o requerimientos definidos en las visitas y alcance de las fichas técnicas.		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
10. Suministrar e instalar las ducterías, canaletas, bandejas porta cables y accesorios complementarios requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico normal y regulado de los puestos de trabajo requeridos para cada una de las sedes de la Secretaría General.	El contratista suministro e instalo los elementos requeridos para garantizar el funcionamiento de los puntos eléctricos normal y regulada conforme a las especificaciones y/o requerimientos definidos en las visitas y alcance de las fichas técnicas.		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
11. Suministrar, instalar y puesta en servicio de las salidas de fuerza normal y regulada, los tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado, según especificación técnica.	El contratista suministro e instalo los elementos requeridos para garantizar el funcionamiento de los puntos eléctricos normal y regulada conforme a las especificaciones y/o requerimientos definidos en las visitas y alcance de las fichas técnicas.		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
12. Actualizar los planos eléctricos, diagramas unifilares e identificación de los circuitos habilitados en cada uno de los tableros de acuerdo a las instalaciones realizadas. Los planos deben incluir los nuevos puestos de trabajo instalados y la infraestructura existente en	Durante el periodo no se realizó actualización de planos.		Informe de actividades ejecutadas

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
las sedes			
13. De ser necesaria algún tipo de obra civil en las paredes, techos falsos, guarda escobas y placas. El contratista deberá entregar en perfecto estado todas las áreas donde haya realizado intervenciones, colocando materiales de igual o superior calidad a los existentes en las sedes de la Secretaría con terminación en resane, pintura del mismo color a la existente antes de la realización de la respectiva obra civil; en caso de presentarse algún daño, los costos de las reparaciones corren por cuenta del contratista instalador. La obra civil debe ser autorizada y coordinada por el asesor de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría General encargado de este tema.	Durante el periodo no se presentaron requerimientos de servicio por falla de elementos o estructuras		Informe de actividades ejecutadas
14. De ser necesario, realizar trabajos en el techo falso, este debe quedar en perfectas condiciones y sin ningún defecto en su estructura; en caso contrario el contratista debe sufragar los costos de reparación y su arreglo.	Durante el periodo no se presentaron requerimientos de servicio por falla de elementos o estructuras		Informe de actividades ejecutadas
15. Garantizar que en caso de que algún elemento de la solución instalada falle por razones imputables a las cobijadas por la garantía de fábrica hará la reposición de las partes o la totalidad del elemento adquirido si llegare a ser necesario, sin costo adicional para la Secretaría General, en un tiempo no mayor a 3 días	Durante el periodo no se presentaron requerimientos de servicio por falla de elementos o estructuras		Informe de actividades ejecutadas

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
calendario, después del diagnóstico técnico.			
16. Proveer los materiales necesarios en cantidad y calidad, para una óptima instalación de los puntos ofertados del cableado estructurado, según la sede. Estos correrán por cuenta del proponente sin generar costos adicionales para la Secretaría General.	El contratista suministro e instalo los materiales requeridos para garantizar la instalación y el funcionamiento de los puntos de datos conforme a las especificaciones y/o requerimientos definidos en las visitas y alcance de las fichas técnicas.		Informe de actividades ejecutadas
17. Mantener durante la ejecución del contrato, el personal propuesto en la oferta, el cual debe incluir como mínimo un profesional en ingeniería como coordinador general de proyecto y dos técnicos para la instalación del cableado, en caso de cambio del talento humano ofertado durante la ejecución del contrato	El contratista dispuso el personal necesario para la ejecución del contrato y las actividades requeridas. El contratista entrego los documentos del personal asignado a la ejecución del proyecto/contrato		Documento con el personal ofrecido Certificaciones del personal ofrecido
18. El contratista deberá cumplir con todas las políticas y buenas prácticas establecidas por el fabricante.	El contratista realizó el suministro, instalación, adecuación y puesta en servicio de los puntos de datos en las sedes requeridas, conforme a las especificaciones de marca y categoría definidas en las visitas y alcance de las fichas técnicas. El contratista realizo la marcación por medio de marquillas de los elementos instalados, puntos de red o puntos eléctricos		Informe de actividades ejecutadas Anexos Certificación Registro fotográfico incluido en los informes
19. El contratista deberá asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información con la que interactué o la que se suministre para la ejecución del contrato	El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la entidad. El contratista suministró la documentación / correos con la información de los ítems a ejecutar en cada sede, solicitud de acceso a las sedes, acceso de equipos y herramienta, para disponer de controles de acceso y garantizar la instalación de los puntos de red,		Informe de actividades ejecutadas Certificación de Política de Seguridad e Información

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
	organización de cableado y puntos eléctricos regulados o normales		
20. Las demás que se requieran para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la entidad		Informe de actividades ejecutadas Socialización PIGA Certificación de Obligaciones ambientales

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
(si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 21/05/2024 un total de SEIS (6) PAGOS, por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 46.096.378,00), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en en los documentos previos que son parte del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2073	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 6901 21/07/2023 al 19/09/2023	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000683550	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

PAGO Nro. 2		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2100	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 7570 20/09/2023 al 19/10/2023	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000766636	N/A

PAGO Nro. 3		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2119	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 8192 20/10/2023 al 17/11/2023	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000856065	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

PAGO Nro. 4		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2150	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 8929 18/11/2023 al 15/12/2023	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000939825	N/A

PAGO Nro. 5		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2198	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 330 16/12/2023 al 12/02/2024	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000097755	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

PAGO Nro. 6		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2240	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 1190 13/02/2024 al 17/04/2024	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	3000248176	N/A

PAGO Nro. 7		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FEV No. 2266	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de Actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No. 1779 17/04/2024 al 21/05/2024	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificaciones de cumplimiento firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	EN TRAMITE	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos..**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 14/07/2023, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CSC-1000344	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	200,000,000.00	11/07/2023	30/06/2024
CSC-1000344	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	200,000,000.00	11/07/2023	15/12/2026
CSC-1000344	CALIDAD DEL SERVICIO	200,000,000.00	15/12/2023	15/06/2024
CSC-1000344	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	200,000,000.00	15/12/2023	15/06/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
PRORROGA 1	14/12/2023	N/A	3 mes(es) y 15 días cale.	N/A
PRORROGA 2	04/04/2024	N/A	3 mes(es) y 15 días cale.	N/A

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la	X
	firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

		RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	N/A
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-717-2023

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz.

8. OBSERVACIONES

N/A

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

V.B.,

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A