ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**CONSORCIO TD CALI**

INFORME Nº 13 **PERIODO** 13/11/2024 a 19/11/2024

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NÚMERO DE CONTRATO	4151.010.26.1.0745-2024	**NÚMERO DE CONTRATO**	4151.010.26.1.0752-2024
OBJETO	LOTE 3: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	**OBJETO**	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0493-2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO	**CONTRATISTA**	CONSORCIO TD CALI
FECHA DE INICIO	21/08/2024	**FECHA DE INICIO**	21/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO	5/11/2024	**FECHA DE VENCIMIENTO**	20/11/2024
SUPERVISOR S.I.	Ing. Sebastián Tarapuez Martínez	**SUPERVISOR S.I.**	Ing. Sebastián Tarapuez Martínez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA LOTE 3

El proyecto consiste en realizar el mantenimiento de veintiseis (26) tramos viales dentro del perímetro de Cali Distrito Especial, vías contenidas en las comunas 2 y 3, Granada y San Antonio respectivamente, teniendo en cuenta que existen tramos viales que requieren intervención al encontrar, mediante la evaluación técnica de la capa de rodadura, que el estado actual de la estructura vial, presenta deterioro de la capa de rodadura en concreto hidráulico y/o flexible, así como la capa de material granular debido a condiciones climáticas y la erosión causada por los vehículos que transitan sobre las mismas, afectando el cumplimiento de la vida útil de las vías, debido a esto la Administración Distrital realizó las gestiones para conseguir los recursos económicos con los cuales se han podido priorizar algunos tramos, los cuales se encuentran contenidos en el proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI", en este caso especifico lo correspondiente a Lote 3.

GRANADA



SAN ANTONIO



LOTE 3

26	AV 9 N ENTRE AV 9a N HASTA CALLE 18 N	2	1620
27	CALLE 18 N ENTRE AV 9 N HASTA CALLE 21 N	2	490
28	AV 9 N ENTRE CALLE 18 N HASTA CALLE 21 N	2	240
29	CALLE 21 N ENTRE CALLE 18 N HASTA AV 9 N	2	280
30	CALLE 17 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	196
31	CALLE 16 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	190
32	CALLE 15a N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	186
33	CALLE 15 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	186
34	CALLE 14 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	186
35	CALLE 13 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	186
36	CALLE 12 N ENTRE AV 9 N HASTA 9a N	2	186
37	CALLE 10 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	168
38	CALLE 9 N ENTRE AV 9 N HASTA AV 9a N	2	60
39	AVENIDA 8 NORTE ENTRE CALLE 21 NORTE HASTA AVENIDA 4 NORTE	2	2380

61	CARRERA 12 ENTRE CALLES 3 HASTA CALLE 30ESTE	8	240
62	CARRERA 10 ENTRE CALLES 1 HASTA 3 OESTE	8	280
63	CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 HASTA CALLE 4	8	180
64	CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 HASTA CALLE 4	8	420
65	CARRERA 6 ENTRE CALLES 2 HASTA CALLE 4	8	250
66	CARRERA 5 ENTRE CALLES 2 HASTA CALLE 4	8	290
67	CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 HASTA CALLE 3	8	290
68	CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 HASTA CARRERA 10	8	290
69	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 HASTA CARRERA 12	8	377
70	CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 10 HASTA CARRERA 12	8	54
71	CALLE 1 ENTRE CARRERAS 4 HASTA CARRERA 10	8	694
72	CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4 HASTA CARRERA 12	8	680

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN OBRA

1-ACTIVIDADES PRELIMINARES
2- DEMOLICIONES
3- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE
4- RELLENOS Y BASES
5- DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
6-PAVIMENTO ASFÁLTICO
7- CONCRETOS
8- ACEROS
9-DRENAJES

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0.0%	100.00%	OBRA FÍSICA EJECUTADA (%)	0.65%	99.10%
VALOR BÀSICO DE LA OBRA PROGRAMADA	$ -	$ 3,381,779,971	VALOR BÀSICO DE LA OBRA EJECUTADA	$ 21,981,570	$ 3,351,343,951

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	CONSORCIO TD CALI

INFORME Nº 13 **PERIODO** 13/11/2024 a 19/11/2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
Tarea	**Observaciones**
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	De acuerdo a los compromisos contractuales de la etapa de preconstrucción que finalizó el día 6 de septiembre, esta interventoría revisó y aprobó lo que estaba pendiente por parte del Contratista, por lo anterior el Contratista cumplió.
ACTIVIDADES PRELIMINARES	Durante el periodo evaluado se verificaron las siguientes actividades: Sello de fisuras del tramo 64 Demoliciones: tramo 26 y 67 : Para la contrucción del muro tipo pantalla y Cuneta Construcción de Bordillo: en el tramo 61. Demarcación con pintura en el trabajo 26,28,39 y 62 Excavación para la construcción de muro en la av. 9 y la construcción de la cuneta en el tramo 67 Fundición del muro tipo pantalla del tramo 26 Para todas las actividades anteriores el personal hizo uso de los diferentes elementos de protección personal como son: guantes, gafas , casco y botas de seguridad , se verifico la instalación del PMT , como señalización preventiva. Socialización inicio de obras (cuneta) en la cra. 4 - sector San Antonio, con los negocios aledaños a la intervención de la cuneta
DEMOLICIONES	Se realizó las demoliciones para la reparación de sumideros en el sector de Granada Se continua con la demolicion para la contrucción de la cuneta en el tramo 67
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE	Se continua con la excavación para la construcción de la cuneta en el tramo 67
RELLENO Y BASES	Se realiza relleno de base granular de soporte (15 cm) para la contrucción de la cuneta en el tramo 67 Se realizó el relleno en el trasdos del muro tipo pantalla de la Avenida 9N.
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	Se realizó la demarcación vial del tramo 26 y 39
PAVIMENTO ASFÁLTICO	-
CONCRETOS	Se continua con la nivelación y/o reposición de sumideros en San Antonio y Granada Se realiza fundición de tramo de cuneta del tramo 67 Se realiza la fundición de los bordillos de la cuneta en los sectores ya construidos
ACEROS	Se realiza la intalación de malla electrosoldada para la posterior fundición de un sector de la cuneta del tramo 67
DRENAJES	Se continúa la nivelación y/o reparación de los sumideros del Sector de Granada


ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA	
Tarea	**Observaciones**
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	-
ACTIVIDADES PRELIMINARES	-
DEMOLICIONES	Se finalizará las demoliciones correspondientes a la cuneta del tramo 67
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE	Se hará excavación con maquinaria y manual para la construcción de la cuneta tramo 67 Se hará el retiro de todo el material de demolición del tramon 67 (Cuneta)
RELLENO Y BASES	Se realizará el relleno de soporte (15 cm) en material seleccionado para la contrucción de la cuneta en el tramo 67
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	Se tiene programar finalizar las actividades de demarcación de los tramos 39 y lo que estaba pendiente del tramo 28
ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	Se realizará la fundición de losa y boriddlos de la cuenta del tramo 67.
PAVIMENTO ASFÁLTICO	-
CONCRETOS	Se realizará la fundición de la placa de concreto con un espesor de 15 cm, para la construcción de la cuneta del tramo 67. Se continua con la nivelación y/o reposición de sumideros en Granada tramo 26. Se continuará las reparaciones de las losas de concreto del tramo 6
ACEROS	Se colocará los aceros correspondientes (malla electrosoldada) para las losas de concreto de la cuneta del tramo 67
DRENAJES	Se continuará con la nivelación y/o reparación de los sumideros y cámaras del Sector de Granada, tramo 26.

OBSERVACIONES
El contratista de Obra se encuentra realizando las correspondientes reparaciones de las losas de concreto del tramo 61 de acuerdo a observaciones realizadas en recorrido entre Interventoría, Supervisión y Contratista realizado al igual que los realces de sumideros y cámaras del tramo 26, también se encuentra en proceso todas las actividades correspondientes para la finalización de la construcción de la cuneta en la carrera 4ta tramo 67, sin embargo por el mal clima ha habido retrasos en la ejecución y se evidencia que para el día 20 de noviembre (fecha de finalización del contrato después de prórroga) no se alcanza a terminar todas las actividades pendientes.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**CONSORCIO TD CALI** GRUPO TRIADA DIN DESARROLLO EN INGENIERÍA

INFORME Nº 13 **PERIODO** 13/11/2024 a 19/11/2024

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

			
Demolición cuneta tramo 67 Carrera 4ta	Colocación base granular para construcción cuneta tramo 67	Retiro de esocombros de demolición cuneta tramo 67	Actividades de demarcación en trampo 39 Av 8N
			
Actividades de demarcación en trampo 39 Av 8N	Corte para reparación de losas del tramo 67	Actividades de reperación de losas tramo 61	Compactación de base granular para fundición de cuneta tramo 67
			
Colocación de concreto para fundición de cuneta tramp 67	Actividades de reparación de losas tramo 61	Reparación de sumideros tramo 26 Av 9N	Realce de cámara tramo 26 Av 9N

ELABORÓ:
ING. MILENA KATHERINE MORENO S.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ Y APROBÓ:
ING. JORGE HERNÁN GARCÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA