Miercoles 09 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo
Edwin Mazo
Jairo Rios
Miletdi Villanueva
Mario Enrique Arrieta.
Gustavo Alvarez.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Ingreso Mario Enrique Arrieta (Ayudante). Se siguio con la demolicion de Pisos y destapando tuberia para la nueva que van a colocar y la sacada de escombros. Se utilizo el taladro demoledor para esta actividad.

Hora de Finalizacion: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Jueves 10 de Octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo - Miletdi villanueva.
Edwin Mazo - Mario Arrieta
Jairo Rios - Gustavo Alvarez.

Actividades Realizadas: Se continuo con la demolicón del Piso con el taladro demoledor, la sacada del escombro y la revisión de tuberias y cajas.

Hora de finalizacón: 3:30 PM.

Ing. Res Obra.

Viernes 11 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo
Edwin Mazo
Jairo Rios
Mileydi villanueva.
Mario Arrieta.
Gustavo Alvarez.

Actividades Realizadas: Se continuo con la demolicón con el taladro demoledor, la sacada del escombro y la revisión de tuberias. Se realizo un recorrido con la funcionaria Ana Maria para buscar una solución al problema de los olores en los baños. Se propuso como solución bajar una tubería desde la terraza del Cuarto Piso hacia los del Segundo Piso, aprovechando el bajante que conecta todos los baños.

Sabado 12 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo - Mileydi villanueva.
Edwin Mazo - Mario Arrieta.
Jairo Rios - Gustavo Alvarez.

Actividades Realizadas: Se inicio con la Sacada de escombro y la llegada de materiales (tuberia, varilla, codos etc).

Hora de Finalizacion: 12:00 PM.

Ing. Res Obra.

Domingo 13 de Octubre 2024.

Personal en Obra: Leonardo Páramo.
Gustavo Alvarez
Edwin Mazo
Jairo Rios.
Mario Arrieta.

Actividades Realizadas: Se inicio la excavacion para la instalacion de la tuberia que conectara los baños. Esta excavacion es parte del Plan de mejora Para el Sistema del desagüe y Solucionar los problemas de olores. El objetivo es conectar los baños a través del patrón, asegurando una correcta Ventilacion y flujo en las tuberías.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de Finalizacion: 3:00 PM.

Ing. Res Obra.

Lunes 14 de Octubre 2024.

Personal en Obra: Leonardo Páramo.
Gustavo Alvarez.
Edwin Mazo
Jairo Rios.

Actividades Realizadas: Se realizó la instalacion de una tuberia de 6 Pulgadas, la cual intersecta

las cajas de aguas residuales provenientes de los pisos 3 y 4. Esta nueva tubería, que pasa por debajo del Data Center, fue implementada para mejorar del sistema de desagüe, optimizando el flujo de aguas residuales y ayudando a prevenir futuros inconvenientes.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de Finalización: 3:00 PM.

Martes 15 de Octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo.
Gustavo Alvarez.
Edwin Mazo.
Jairo Rios
Mileidi Villanueva.
Mario Arrieta.

Actividades Realizadas: Se realizarón pruebas hidrostáticas con la tubería nueva, en presencia de la funcionaria Ana María, para verificar que no hubiera fugas y que las aguas de los baños del 3er y 4to Piso fueran recogidas adecuadamente.

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Miercoles 16 de Octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo.
Mileydi Villanueva.
Jairo Rios
Cesar Garzón
Jonhiber Grajales.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se incorporarón dos Oficiales Cesar Garzón y Jonhiber Grajales. Trajerón un martillo demoledor y comenzarón los trabajos de demolición en las paredes de los baños de las mujeres, abriendo los huecos necesarios para retirar la tuberia existente y Proceder con la instalación de la tuberia nueva. la volqueta KBI 717 hizo un viaje de escombros.

Hora de Finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Jueves 17 de Octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo
Mileydi Villanueva
Jairo Rios
Cesar Garzón
Jonhiber Grajales
Jorge de Jesús Gonzales.
Nelsón de Jesús Olarte.

Hora de inicio: 7:00AM.

Actividades Realizadas: Se incorporarón dos Ayudantes Jorge Gonzales y Nelson Olarte. Se continuó con la

instalación de la tubería en los baños mujeres, finalizando la apertura de los huecos donde va la tubería en la pared. Se comenzó la marcación de la tubería de presión en el mismo área y se inicio la instalación de anclajes para las dovelas. En cuanto a la mampostería se inicio con el muro de la fachada donde quedará la entrada principal. El Arquitecto Héctor Sánchez estuvo presente en la obra. Ademds, se siguó con la remoción de escombros. Se presentarón los electricistas Arner Gómez y Juan Rodriguez de la empresa Coinsi. para retirar un tubo eléctrico que interferia con la ubicación de los sanitarios en los baños de mujeres y quitarón el tomacorriente que estaba en la fachada, cerca de la entrada principal. También se procedió a retirar el enchape de la fachada principal.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Ros Obra.

Viernes 18 de octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo - ingeniero.
Milerdi villanueva - SST.
Jairo Ríos - Ayudante.
Cesar Garzón - oficial
Jonhiber Grajales - oficial.
Jorge Gonzales - Ayudante.
Nelson Olarte - Ayudante.

Actividades Realizadas: Se continuo con la instalación de la tubería baño de mujeres. Se termino la mampostería del muro de la fachada principal y se inicio con la mampostería del baño de hombres. Se instalo el tubo de ventilación del baño de las mujeres y se inicio la nivelación.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de finalización: 3:30 PM.

Ing. Res Obra.

Sábado 19 de octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo. - Ing.
Milerdi villanueva - SST.
Jairo Rios - Ayudante
Cesar Garzón - oficial.
Jonhiber Grajales - oficial
Jorge Gonzales - Ayudante
Nelson Olarte - Ayudante.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuo con la nivelación en el baño de los hombres. llegó tuberia de presión con los accesorios y Se inicia instalación de base granular.

Hora de Finalización: 12:00 PM.

Ing. Res Obra.

Domingo 20 de Octubre 2024.

Personal en Obra: Jairo Rios
Gustavo Alvarez.
leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se llevó a cabo la instalación de las redes de abasto en los baños de mujeres como parte del Proceso de renovación de las instalaciones.

Hora de finalización: 3:00 PM.

Ing. Res. Obra.

Lunes 21 de Octubre 2024.

Personal en Obra: Leonardo Páramo.
Mileidi Villanueva.
Jairo Rios.
Cesar Garzón.
Jonhiber Grajales.
Jorge Gonzales.
Nelson Olarte
Gustavo Alvarez.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se finalizó la mamposteria del baño hombres, Se iniciarón los trabajos de mamposteria del baño de la oficina de bienestar y Se retiro la puerta que no se estaba utilizando. Se avanzó en la instalación de la tuberia sanitaria para los orinales y lavamanos y se abrierón los huecos.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Martes 22 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo (Ing) - Milerdi Villanueva
Jairo Rios (Atodante), Cesar Garzón (ofi)
Jonhiber Grajales (ofi) - Jorge Gonzales (AYU).
Nelson Olarte (AYU) - Gustavo Alvarez (encar).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se completó la fase de relleno y nivelación del terreno y se avanzó en la instalación de la red de tubería sanitaria en los baños de hombres.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res obra.

Miercoles 23 de Octubre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo (Ing).
Milerdi villanueva (SST) - Jairo Rios (AYU).
Cesar Garzón (ofi) - Jonhiber Grajales (ofi).
Jorge Gonzales (AYU) - Nelson Olarte (AYU).
Gustavo Alvarez (encar).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se recibieron los accesorios para completar la red de abasto, Se avanzó con la Actividad de relleno y nivelación. Se ingreso a la obra la Compactadora de Plancha. Se concluyó la instalación de la tubería de abasto en los baños de mujeres. Se iniciarón los trabajos de remoción del

enchape exterior de los baños y se retiró de la obra el taladro Percutor.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res obra.

Jueves 24 de Octubre 2024.

Personal en Obra: Leonardo Páramo (Ing).
Mileidi Villanueva (SST). - Gustavo Alvarez (encar).
Jairo Rios (Ayud) - Jorge Gonzales (Ayud).
Nelson Olarte (Ayud) - Cesar Garzón (ofi).
Jonhiber Grajales (ofi).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se prosiguió con las tareas de nivelación y compactación del terreno en el área de los baños de mujeres y el pasillo de acceso, asegurando una base sólida. Se llevarón a cabo pruebas hidrostáticas en la red de abasto de los baños de mujeres, en compañía de Ana María (Funcionaria SENA). Continuarón las labores de instalación de la red Sanitaria en los baños de hombres. Se avanzó en el retiro del enchape exterior de los baños de hombres. Se iniciarón los trabajos de revocado en el muro de mampostería de los baños de hombres.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res obra.

Viernes 25 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo (Ing).
Milerdi villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (encargado)
Jairo Rios (Ayudante) - Jorge Gonzales (Ayud).
Nelson Olarte (Ayudante) - Cesar Garzón (oficia).
Jonhiber Grajales (oficial).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se retiró la ventana del baño de mujeres y se comenzo con la mamposteria para cerrar el hueco. Se Finalizó la instalación de la tuberia en el baño de mujeres, además se colocó la malla electrosoldada. También Se completarón la nivelación y la instalación de la tubería de ventilación en los baños de mujeres.

Hora de salida: 3:30 PM.

Ing. Res Obra.

Sábado 26 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo (Ing).
Milerdi villanueva (SST) - Gustavo Alvarez
Jairo Rios (Ayudante) - Jorge Gonzales (Ayud).
Nelson Olarte (Ayudan) - Cesar Garzón (ofi).
Jonhiber Grajales (oficia).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se realizo la instalación de icopor en las juntas del piso del baño de mujeres y Se aplicó el mortero correspondiente.

También se colocarón los ganchos de dovela de 1 metro para la mampostería en el baño de mujeres y en el cuarto eléctrico.

Hora de Finalizacion: 12:00 PM.

Ing. Res Obra.

Domingo 27 de octubre 2024 no se laboró

Lunes 28 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo páramo (Ing).
Mileydi villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (encar).
Jairo Rios (Ayudan) - Jorge Gonzales (Ayud).
Nelson Olarte (Ayudan) - Cesar Garzón (ofic).
Jonhiber Grajales (ofia).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se instalo la tuberia sanitaria en el baño de hombres y se continuó con la construcción de los muros del baño de mujeres, paralelos al mural y al cuarto eléctrico. Además, se realizarón los resanes en las salidas de los lavamanos del baño de mujeres, avanzando en los detalles de la instalación sanitaria y la mamposteria.

Hora de Finalizacion: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Martes 29 de octubre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo (Ing).
Milerdi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encargado)
Cesar Garzón (oficial) - Jonhiber Grajales (oficial).
Nelson Olarte (Ayud) - Jorge Gonzales (Ayud) - Jairo Rios

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuó con la instalación de la tubería en el baño de hombres. Se realizó el revoque del muro en el baño auxiliar de hombres, y Se fundió el piso en el baño PMR y en el acceso de la entrada principal. Además, Se instalarón las dovelas correspondientes.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Miercoles 30 de Octubre 2024.

Personal en obra: leonardo páramo (Ing).
Milerdi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (encarga).
Cesar Garzón (oficial) - Jonhiber Grajales (oficial).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se comenzó la construcción de los muros en el baño PMR y Se inició la instalación de la tubería de 2 pulgadas para el Suministro de agua en la red del baño de hombres. Además, Se continuó con la instalación de las Salidas Sanitarias en el baño de hombres.

Hora de Finalización : 5:00 PM.

Ing. Res Obra

Jueves 31 de Octubre 2024.

Personal en Obra: Leonardo Páramo (Ing).
Milerdi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encar).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (Oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Ríos (Ayudantes).

Hora de Inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se Finalizó la instalación de la red de abasto de agua en el baño de hombres. Se continuó con la construcción del muro en el baño de mujeres y se procedió a la instalación de los grafiles.

Hora de Finalización : 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Viernes 01 de Noviembre 2024.

Personal en Obra: Leonardo Páramo (Ing).
Milerdi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encar).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (Oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Ríos (Ayudantes).

Hora de Inicio : 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se llevó a cabo la instalación y compactación de la base granular en el baño de hombres.

Hora de finalizacion: 3:30 PM.

Ing. Res Obra.

Sábado 02 de noviembre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo (Ing).
Mileydi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encargado).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se recibieron los materiales de construcción - Ferrevelez.

Hora de finalizacion: 12:00 PM.

Domingo 03 - Lunes festivo 04 no se laboró.

Ing. Res Obra.

Martes 05 de Noviembre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo (Ing).
Mileydi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encargado).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Actividades Realizadas: Se realizaron Pruebas de presurizacion en la red de abasto de agua del baño de hombres. Además, se continuó con la construccion de

los muros en el baño de mujeres y se llevarán a cabo resanes en las salidas de los lavamanos del baño de hombres.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de Finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Miercoles 06 de Noviembre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo (Ing).
Mileydi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encargado).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Actividades Realizadas: Se finalizó la construcción de la mampostería del baño de mujeres y el cuarto eléctrico. Se continuó con la construcción del muro del baño PMR y se completó la prueba de presurización en la red de abasto. Además, se instalarón las válvulas de la tubería en el baño de hombres y se colocó la malla electrosoldada.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de Finalización: 5:00 PM.

Ing. Res obra.

Jueves 07 de Noviembre 2024.

Personal en obra: leonardo Páramo (Ing).
Mileydi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encargado).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Actividades Realizadas: Se llevó a cabo el vaciado de la losa del piso en el baño de hombres. También se inicio la instalación de las cajas eléctricas y la tubería MT en la zona del baño de mujeres. Además, se realizó el vaciado de las dovelas en los muros del baño PMR.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Viernes 08 de noviembre 2024.

Personal en Obra: leonardo Páramo (Ing).
Mileydi Villanueva (SST) - Gustavo Alvarez (Encargado).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (Oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Actividades Realizadas: Se completó la instalación de la tubería de Media pulgada en el baño de hombres. Se realizó el formaleteo y vaciado de la viga dintel en el baño PMR, utilizando acero de 1/4 y 1/8 de Pulgada. Además, se armó el acero para la viga de remate en el baño de mujeres y se revocó el muro del cuarto eléctrico. Se continuó con la instalación de las cajas eléctricas y la tubería MT en los baños PMR y de hombres.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de finalización: 3:30 PM.

Ing. Res obra.

Sábado 09 de noviembre 2024.

Personal en obra: leonardo páramo (Ing).
Mileidi Villanueva (SST). - Gustavo Alvarez (Encargado).
Cesar Garzón - Jonhiber Grajales (oficiales).
Nelson Olarte - Jorge Gonzales - Jairo Rios (Ayudantes).

Actividades realizadas: Se llevó a cabo el armado y vaciado de la viga corona del muro baño de mujeres y el cuarto eléctrico. Se comenzó con la instalación del cableado eléctrico y se procedió a instalar los tubos de ventilación en los baños.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de Finalización: 12:00 PM.

Ing. Res Obra.

Domingo 10 y lunes festivo 11 de noviembre no se laboró.