4 de Septiembre 2024

Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se Inicia con el contrato y Asicate Con Visita en Campo con el Ing Camilo Guerra para definir tramos a Intervenir en Actividades de bacheo.

5 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: NA
Actividades: Se Evidencia que en la KRA 9 de Calle 1 a Calle 8 hay tramos que la tuberia esta superficial y esta tuberia se encuenta en gras entonces se plantea primero hablar con EPZ. Empresas publicas de Zipaquirá

"La entidad contratante solicita a que el contratista realice una solicitud a la empresa epz, con tal fin de que se elabore una visita en el tramo de la Cra 9 entre calles 1 a 8 por parte de la empresa epz para tener claridad de la profundidad de la tuberia en dicho tramo, antes de que se intervenga y se haga el mejoramiento y mantenimiento de la Cra 9."

6 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Nublado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se sigue a la expectativa para que la entidad Contratante defina tramos en Zipaquira

7 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A

Actividades: Se sigue a la expectativa de definición de tramos en Zipaquira por cuenta de la alcaldía

9 de Septiembre. 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Lluvia
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se hace Arreglo de Sumidero en barrio Cambulos tambien se realiza arreglo en carrera 7 entre calles 12 y 10 los huecos para separadores viales

10 de Septiembre 2024

Clima
Mañana: Despejado
tarde: Nublado
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se Instalan Separadores Viales en carrera 7 en calles 12 y 10

DCA

11 de Septiembre 2024

Clima
Mañana: Despejado
tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Ayudante, 1 Ingeniero
Maquinaria: N/A
Actividades: Se hace arreglo en barrio las villas en Vivienda afectada en espacio publico el encrape tipo 1.50 cucuta de medidas 3.3x3.3 y se entrega dicho arreglo a satifación con la dueña del Predio y se firma acta de entrega.

DCA

12 de Septiembre 2024

Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Director de Obra 1 Ingeniero, 1 Ayudante, EPZ Ing Liana, Ing Camilo esgerra GKAFROS, Ing Joaquín, Ing Oscar Sanchéz por parte de la Alcaldia
Maquinaria: N/A
Actividades:
Se hace visita tecnica en la CRA 9 entre calles 1 a 8 en donde se evidencia que

la Tubería esta muy superficial Por tal motivo no se puede Intervenir la CRA 7

13 Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde Despejado
Personal en obra: 1 Director de Obra 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibro compactador mixto, PMT, Cortadora Canguro, Compresor
Actividades: Se Inician actividades de bacheo en barrio potosi la entidad Contratante sugiere que se excave a 10 cm no mas de espesor de asfalto si Razón alguna sin estudios o antecedentes técnicos fundamentados en estudios.

"La interventoria le solicita al contratista en realizar la respectiva compactación de la base en las esquinas del tramo intervenido, para mejorar la compactación y evitar que se presenta fallos en la carpeta instalada.
Por otro lado, nuevamente se le reitera al contratista que

para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial del municipio se esta realizando con la actividad de bacheo, la cual no se necesita tener un estudio o diseño, ya que la actividad a ejecutar es reemplazar la carpeta asfaltica."

14 Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Nublado
Personal en obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto, Cortadora, Compresor, Pmt
Actividades: Se continua con bacheo en barrio Potosi y Calle 7, Se hace renivelacion en parche que ya da con broca para evitar hacer corte ya que quedaria junta fria y posiblemente una dilatación a futuro y filtración dañando el parche mas adelante.
- Se evidencia una imperfección en la instalación del asfalto del dia anterior en la dirección Cra 6 # 15-49, para lo cual la interventoria sugiere rechazar la corrección con un corte y renivelando el asfalto, a lo que el contratista manifiesta que solo realizara una extendida y renivelacion con asfalto.

la interventoría manifiesta que cualquier daño o imperfección que se presente de dicha renovelación, será nuevamente rebotada por el contratista para la corrección antes mencionada por la interventoría

16 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 ayudante, Instalatores de Asfalto.
Maquinaria: Retro SO, Vibrocompactador mixto Cortadora, Compresor, pmt
Actividades: Se Sigue ejecutando actividades de bacheo en Calle F. en algunos baches se va a quedar apoyando el agua debido a la rasante existente.

"Se le solicita al contratista en implementar un canguro para realizar una compactación adecuada en las orillas, ya que este tipo de maquinaria realiza una función de compactación puntal, por lo que el vibro compactador no funciona en algunas ocasiones por lo que realiza una compactación distribuida que no es la adecuada para compactar las orillas de los baches intervenidos."

17 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Despejado

Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingenico, 1 Ayudante, Instalatores de Asfalto
Maquinaria: Retro SO, Vibrocompactador mixto Cortadora, pmt, Compresor
Actividades: Se continua con actividades de bacheo en calle F

"Nuevamente la interventoría reitera en implementar el compactador tipo canguro, ya que los baches que se estan interviniendo en el reparamiento de la malla vial del municipio es tipo bacheo, el cual se requiere la maquinaria apropiada según las especificación que se encuentran en el ítem de mezcla densa en caliente para bacheo que se encuentran en el ICCV."

18 de Septiembre
Clima:
Mañana: Despejado
tarde: Despejado
Personal en obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instalatores de Asfalto
Maquinaria: Retro SO, Vibrocompactador mixto Cortadora, pmt, Compresor
Actividades: se realiza actividades de bacheo en CRA 10A y CRA 11 en el bacheo # 420 con dirección CRA 10A # F-11 Se encuentra una tapa de Aguas lluvias se aplica asfalto con un espesor mínimo pero que a futuro se agriente en dicha tapa

"La interventoria le solicito en dejar descubierta la tapa de aguas lluvias que se encontro en el bache intervenido en la cra 10A # 7-11, por lo que el contratista hizo caso omiso a las recomendaciones que la interventoria le solicito en obra, es por esto que el contratista debera garantizar los trabajos realizados en el bache mencionado anteriormente."

19 de Septiembre 2024
Clima:
Mañana: Nublado
tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero
1 Ayudante, Instaladores de asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador, canguro
Compresor, Pmt, carrotanque
Actividades: Se Continua con bache en
CRA 11 entrecalles 6 y 8

"Nuevamente esta interventoria le solicita al contratista en implementar la maquinaria de compactacion tipo canguro, ya que en este tramo se requiere realizar la respectiva compactación de la base granular en las orillas de cada bache intervenido, para el mejoramiento de la malla vial del municipio."

20 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador, Canguro
Compresor, PMT, Carrotanque
Actividades: Se continua con actividades de bacheo en CRA 11 Se hace excavacion riego de Imprimacion e Instalacion de asfalto

"Se le solicita al contratista en proteger la carpeta asfaltica existente, ya que el desplazamiento de la retro excavadora tipo oruga se presentan las huellas de la oruga en el asfalto, por lo que el contratista debera asumir por su cuenta los daños que se presenten por el desplazamiento de la maquinaria.

Ademas esta interventoria reitera nuevamente en que se tiene que implementar el Canguro, para reparar la compactacion de la base granular en el momento de reemplazar la carpeta asfaltica para mejorar la adherencia entre la base y la mezcla asfaltica."

21 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto, Canguro, Compresor, PMT, cortadora
Actividades: Se cura Fallo en bache #424 se hace mesaramiento y se instala mezcla asfaltica y se continua con excavación en UPA 11, riego de imprimación, Compactacion, Instalación de asfalto.

Se evidencia un fallo en el bache intervenido en la boca calle de la Cra 11 con calle 7, donde se observo que el material granular se encontraba con saturación de agua, por lo cual se le solicita al contratista en realizar la respectiva excavación y cambio del material granular para reparar el material que se encuentra saturado y poder continuar con la respectiva instalación de la mezcla asfaltica.

23 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante Instaladores de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto, Canguro, Compresor, PMT, cortadora
Actividades: Se Continua con actividades de bacheo en Calle 5, la entidad contratante nos ayuda a decir que el espesor recomendado es de 0,10 m sin estudios tecnicos lo cual se observa que la carpeta esta en muy mal estado y el material granular tiende a grueso mas no fino no es una base granular como una b-600 la granulometria del existente es grueso por consiguiente es dificil garantizar espesores de 10 cm nuevamente se le reitera al contratista que en la actividad de bacheo no se necesitan estudios previos, ya que lo que se realiza es el cambio de la carpeta existente y mejorar el area del tramo intervenido. Por otro lado, el contratista debe tener el respectivo control de la excavación con la maquinaria tipo retro excavadora, para poder garantizar el espesor solicitado por la entidad contratante, en caso de que no se controle el espesor de la excavación se le solicita al contratista de cambiar el operador o la maquinaria y tener el respectivo control de la excavación para reparación del pavimento existente

24 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Nublado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante Instaladores de Asfalto

Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto Canguro, compresor, Pmt, cortadora asfalto
Actividades: Se continua con Actividades de bacheo en calle 5 Se evidencia que en el material granular hay material organico incluso raices de vegetación cerca (Arboles) muy seguramente estas raices levantaron el pavimento existente
"Sin los respectivos estudios previos el contratista no puede tener una justificación que cubre los fallos que se presentaban en el tramo vial de la calle 5, ya que esta vía no tenia un mantenimiento de la malla vial en mucho tiempo y el espesor de la carpeta era de 6 centimetros por lo que el contratista no se puede basar en la vegetación es la causa por el deterioro en que se encontraba la via de la calle 5 en el barrio Algara 2."

25 de Septiembre de 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto Canguro, Compresor, Pmt, Cortadora.
Actividades: Se continua con Actividades de bacheo en calle 5

"Nuevamente esta interventoria le solicita al contratista en implementar de manera inmediata la maquinaria tipo canguro, ya que en algunos baches es indispensable la compactación de todas las orillas para reparar la adherencia de la base y la carpeta asfaltica ha instalar, por lo que el vibro compactador no cumple esta Función de compactar de forma puntal en los baches intervenidos."

26 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto Canguro, Compresor
Actividades: Se continua con actividades de bacheo en calle 5, se observa que los parches que quedaron se encuentran en mal estado y se parados de la rasante muy seguramente esto Afecte el asfalto nuevo.
"El contratista no ha implementado la maquinaria tipo Canguro para realizar la respectiva compactación puntual en los orillas de los baches, esto puede afectar la respectiva adherencia entre la base granular y la mezcla asfaltica nueva, por esto se pueden presentar fallas en la carpeta nueva y el contratista tendra que realizar el repetivo arreglo de los baches que se han intervenido para el mejoramiento de la malla vial del municipio."

27 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: Despejado
Tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Director, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibro compactador mixto, Canguro, compresor, pmt, cortadora
Actividades: Se continua con actividades de bacheo en Calle 5

"Esta Interventoria le reitera nuevamente al contratista de implementar la maquinaria tipo canguro, para nivelar la compactación de las orillas de cada bache, ya que el contratista ha hecho caso omiso a las solicitudes que la interventoria le ha recomendado al pasar de la ejecución del contrato, por lo que si se presenta algun falla en la carpeta asfaltica nuevata el contratista asumira el respectivo arreglo."

- Se realizo compactación de bordes con meso vibratoria (rana)

30 de Septiembre 2024
Clima
Mañana: lluvias de 6:00 am a 9:00 am
Tarde: lluvias de 1:40 pm a 2:00 pm y fuertes precipitaciones a partir de 4:00 pm
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladoras de Asfalto
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador mixto, Canguro, Compresor, Pmt, Cortadora
Actividades: Se continua con actividades de bacheo en CRA 15 en el bache # 443 se va a quedar apozamientos de agua por la rasante existente.

"Esta interventoria aclara que si el contratista no implementa la maquinaria tipo canguro, no se recibira la mezcla densa en caliente para bacheo y debera responder por las fallas que se presenten en los baches que se dejen expuestas por las lluvias que se han venido presentado en horas de la noche, por lo que se le solicita al contratista implementar el canguro de forma inmediata."

- La compactación de los bordes se realizo con meso vibratoria (rana)

"No se evidencio la constancia de la maquinaria para la compactación del material granular en los bordes de cada bache intervenido en obra para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial del municipio."