ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560004686

REUNIÓN No.	12	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:30 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m

LUGAR: Reunión virtual desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).

ASISTENTES

VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)

Ing. José Ernesto Buitrago Gasca
Coordinador del Contrato IPSE No. 187-2024.
Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.

Martha Lucia Rodríguez Rodríguez
Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal Suplente.

Ing. Daniel Alejandro Figueredo Moreno
Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Operacional.

IPSE (CONTRATANTE)

Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez
Supervisor del Contrato IPSE No. 187-2024.
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Ing. Emerson Giovani Hidalgo Martín
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.

Ing. Leonardo Suarez Medina
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.

Ing. Jhon Eduard Valencia López
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Seguimiento a las obligaciones contractuales.**
3. **Informe Supervisor**
4. **Otros**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios IPSE No. 187 del 2024, suscrito entre el IPSE y VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es ***"Adquisición, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica con Telemetría en las ZNI, con Transmisión de Datos al Centro Nacional de Monitoreo - CNM, Garantizando la Disponibilidad de la Comunicación"***.

2. Seguimiento a las obligaciones contractuales.

De acuerdo con el acta con radicado No 20241560004676, La supervisión realizó la recepción de los primeros 18 sistemas de medición de energía eléctrica con telemetría en las localidades

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560004686

REUNIÓN No.	12	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:30 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m

de:

Tabla No. 1 instalaciones y puesta en servicio de sistemas de medida y telemetría en baja tensión 187-2024.

No.	Departamento	Municipio	Localidad	Radicado Ipse No.
1	Chocó	Alto Baudó	Apartado	20241330103572 de fecha 2024-11-20
2	Chocó	Alto Baudó	Bella Luz Nueva	20241330103572 de fecha 2024-11-20
3	Guainia	Barranco Minas	Carpintero	20241330103572 de fecha 2024-11-20
4	Guainia	Barranco Minas	Chatare	20241330103572 de fecha 2024-11-20
5	Chocó	Nuquí	Comunidad Indígena Río Nuquí	20241330103572 de fecha 2024-11-20
6	Chocó	Alto Baudó	El Morro	20241330103572 de fecha 2024-11-20
7	Caquetá	San Vicente del Caguán	La Novia	20241330103572 de fecha 2024-11-20
8	Valle del Cauca	Buenaventura	Mayorquin	20241330103572 de fecha 2024-11-20
9	Chocó	Alto Baudó	Puerto Alegre	20241330103572 de fecha 2024-11-20
10	Valle del Cauca	Buenaventura	San Antonio	20241330103572 de fecha 2024-11-20
11	Valle del Cauca	Buenaventura	San Antonio Rio Cajambre	20241330103572 de fecha 2024-11-20
12	Valle del Cauca	Buenaventura	San Pablo Cajambre	20241330103572 de fecha 2024-11-20
13	Valle del Cauca	Buenaventura	Santa María 1 Naya	20241330103572 de fecha 2024-11-20
14	Caquetá	San Vicente del Caguán	Santa Rosa	20241330103572 de fecha 2024-11-20
15	Chocó	Nuquí	Termales	20241330103572 de fecha 2024-11-20
16	Guainía	Inírida	Venado	20241330103572 de fecha 2024-11-20
17	Valle del Cauca	Buenaventura	Veneral	20241330103572 de fecha 2024-11-20
18	Chocó	Alto Baudó	Villa Cecilia (Bella Cecilia)	20241330103572 de fecha 2024-11-20

3. Informe del Supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor le solicita a El contratista, VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. cumplir con el cronograma de actividades pendientes para minimizar los retrasos, teniendo en cuenta los problemas que se informaron con el radicado NO 20241330100952 12-11-2024 donde Notifican de la : Emergencia invernal y Paro Armado Chocó que han afectado el Cronograma del Proyecto 187-2024.

Por otra parte, el ingeniero Alexander presenta las observaciones referentes al contrato:

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560004686

REUNIÓN No.	12	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:30 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m

Observación 1.
Referencia del gabinete de energía y su correspondiente certificado de conformidad RETIE.

Se solicita a VITACOM actualizar la ficha técnica del gabinete de energía donde se debe identificar la referencia y su correspondiente certificado de conformidad RETIE.

A esta observación VITACOM enviara al IPSE el documento actualizado.

Observación 2.
Retraso en el cronograma de instalaciones.

VITACOM presenta el cronograma actualizado para las 14 localidades pendientes por instalar de la fase 2 del contrato en mención, con las siguientes fechas:

CRONOGRAMA INSTALACIONES - CONTRATO 187-2024

DEPARTAMENTO	CIUDAD	LOCALIDAD	VISITA SITE SURVEY	OBSERVACIONES	FECHA TENTATIVA VISITA INSTALACIÓN	FECHA SERVICIO INSTALADO	DISTRIBUCIÓN
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	PASTICO	OK	OK INSTALAR	01 al 04 de octubre	14 de octubre	
CHOCÓ	NUQUÍ	JOVI	OK	OK INSTALAR	21 al 24 de Octubre	3 de Noviembre	
ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	SAN MIGUEL	POR CONFIRMAR	POR CONFIRMAR	1 al 4 Diciembre		CUADRILLA B
ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	PUERTO MEDELLÍN	OK	OK INSTALAR	5 al 8 de Diciembre		
ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	JARAPETO (RESGUARDO)	OK	OK INSTALAR	9 al 13 de Diciembre		
CHOCÓ	JURADO	SANTA TERESITA	APROBADO IPSE	OK - APROBADO IPSE	22 al 25 de Noviembre	24 de Noviembre	CUADRILLA A
CHOCÓ	JURADO	BUENAVISTA	APROBADO IPSE	OK - APROBADO IPSE	26 al 29 de Noviembre	25 de Noviembre	
CHOCÓ	JURADO	DOS BOCAS	OK	OK INSTALAR	30 al 3 de Diciembre		
CHOCÓ	JURADO	EYASAKE	APROBADO IPSE	OK - APROBADO IPSE	4 al 7 de Diciembre		
CHOCÓ	JURADO	DICHARDI	OK	OK INSTALAR	8 al 11 de Diciembre		
CHOCÓ	JURADO	SANTA MARTA	APROBADO IPSE	OK - APROBADO IPSE	12 al 14 de Diciembre		
CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA SOMBRA	OK	OK INSTALAR	29 al 01 de noviembre	23 de Octubre	
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CACHICAMO	OK	OK INSTALAR	11 al 14 de Diciembre		CUADRILLA B / C
NARIÑO	MAGÜI	INGUAPIL	EN SITIO CONFIRMANDO	EN SITIO CONFIRMANDO	24 al 27 de Noviembre		CUADRILLA C
NARIÑO	MAGÜI	RICAURTE	EN SITIO CONFIRMANDO	EN SITIO CONFIRMANDO	28 al 1 de Diciembre		
NARIÑO	MAGÜI	SAN LUIS	EN SITIO CONFIRMANDO	EN SITIO CONFIRMANDO	2 al 5 de Diciembre		
NARIÑO	MAGÜI	ESTERO NARANJITO (SECO)	OK	OK	6 al 9 de Diciembre		

De las cuales, Puerto Medellín reemplaza a Coquí y San Miguel reemplaza a Cesario Orika Isla Grande.

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560004686

REUNIÓN No.	12	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:30 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m

VITACOM informa que los técnicos ya están en la zona del municipio de Jurado para iniciar a instalar las 6 localidades Dichardi, Dos Bocas, Buenavista, Eyasaque, Santa Marta y Santa Rosa.

El ingeniero Alexander, hace la observación que el plazo máximo del contrato es hasta el 15 de diciembre 2024 y se observa que en el cronograma presentado se tiene instalación de Santa María JURADO y Cachicamo SAN JOSE DEL GUAVIARE hasta el **14 de diciembre 2024**.

Por tanto, se solicita a VITACOM ajustar su cronograma a una fecha anterior a la fecha de plazo máximo del contrato.

Adicionalmente, se deben entregar los informes para revisión del IPSE; por tanto, se observa que no se va a alcanzar a entregar a la fecha máxima del contrato de 15 de diciembre.

Por lo anterior, el contratista deberá presentar la solicitud de prorroga respectivo, a demás se debe cumplir con el tiempo del servicio de comunicación de cuatros meses. Esta solicitud deberá ser presenta a más tardar el jueves 28 de noviembre para ser estudiada por la supervisión y al interior de la entidad, para su aprobación.

4. Otros

Reporte de novedades al contrato de personal del contrato.

VITACOM presenta el nuevo técnico electricista Jhonny Mosquera Grueso CC 1.075.541.915, para integrar el grupo instalador del proyecto, para lo cual adjunto la información personal, técnica y de experiencia para revisión por el IPSE.

Luego de la revisión del IPSE a la documentación del nuevo técnico Jhonny Mosquera Grueso CC 1.075.541.915, se tiene que el técnico electricista cumple con los requisitos para las funciones de TECNICO ELICTRICISTA para el contrato 187-2024.

A continuación, se presenta la tabla resumen de la revisión de la documentación:

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560004686

REUNIÓN No.	12	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:30 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m

TECNICO ADICIONAL	JHONNY MOSQUERA
Técnico electricista o electrónico	MATRICULA PROFECIONAL CONTE DE TECNICO ELECTRICISTA. DICIEMBRE 2020
deberá contar con experiencia profesional mínima de dos (2) años	ok
Deberá certificar la participación en mínimo dos (2) proyectos relacionados con el objeto del contrato o en mantenimiento a sistemas de medida y telemetría.	(1) ... INSTALACION... CONTADOR LINEAS DE MEDIDA Y BAJA TENSIÓN. (2)... INSTALACION EN REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION... (3)... MONTAJE DE TRASNFORMADORES Y CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES... INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES... ACOMETIDAS MONOFASICAS Y BIFASICAS... (4)...TECNICO ELECTRICISTA... ok
Para certificar la participación del Técnico en caso de que la participación sea certificada por la firma CONTRATISTA que lo postula, el proponente debe anexar copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados y adicionalmente la copia de los contratos de la firma proponente en los cuales participó el personal presentado en la propuesta	NA
El Técnico deberá contar con el respectivo certificado de trabajo en alturas.	OK

Tabla de revisión – Técnico Electricista Jhonny Mosquera Grueso

ACEPTADO

EL SUPERVISOR aprueba, para la ejecución del contrato, al Técnico Electricista Jhonny Mosquera Grueso.

CONCLUSIONES

VITACOM debe presentar un plan de contingencia para continuar la instalación de los sitios pendientes, y cumplir con los cuatro meses del servicio de comunicación satelital.

COMPROMISOS

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560004686

REUNIÓN No.	12	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	2:30 p.m.
				Hora de finalización	3:00 p.m

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
VITACOM debe realizar las instalaciones a las 35 del proyecto ajustado al cronograma aprobado.	Vitacom de Colombia S.A.S.	Octubre y noviembre
VITACOM debe cargar a SECOP la información de pagos de parafiscales del personal técnico del proyecto. ARL riesgo 5 para el personal instalador.	Vitacom de Colombia S.A.S.	Cada mes de ejecución del proyecto
Se debe mantener comunicación fluida entre el grupo técnico instalador de VITACOM y el grupo técnico del CNM para revisión y pruebas remotas.	Vitacom de Colombia S.A.S. IPSE CNM	Octubre y noviembre
VITACOM debe presentar un plan de contingencia para continuar la instalación de los sitios pendientes, y cumplir con los cuatro meses del servicio de comunicación satelital.	Vitacom de Colombia S.A.S. IPSE CNM	Noviembre 28

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA) **Ing. José Ernesto Buitrago Gasca** *Coordinador del Contrato IPSE No. 187-2024.* *Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.*	**Por IPSE (CONTRATANTE)** **Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez** *Supervisor del Contrato IPSE No. 187-2024.* *Subdirección de Contratos y Seguimiento. - Profesional Especializado..*
Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA) **Martha Lucia Rodríguez Rodríguez** *Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal Suplente.*	**Por IPSE (CONTRATANTE)** **Ing. Emerson Giovani Hidalgo Martín** *Subdirección de Contratos y Seguimiento. – apoyo técnico 187-2024 Contratista.*

Expediente No.: 2024139120600002E