Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600096223 DE 2022
OCTUBRE DE 2024
01/10/2024- 30/10/2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3
2.1 ANTECEDENTE 3
2.2 OBJETIVO 3
2.3 ALCANCE 4
AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES 6
3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 6
3.2 COMPONENTE TÉCNICO 11
3.3 COMPONENTE ARQUITECTURA 25
3.4. COMPONENTE SOCIAL 31
3.5 COMPOMENTE DE COMUNICACIONES 41
3.6. COMPONENTE DE EJECUCIONES 56
3.7. COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 75
4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 88
4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS 88
4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 97
4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 100
4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO 101
4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 102
4.8 HONORARIOS 104
5. ANEXOS: 105

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Salud de Medellín, mediante el contrato 4600096223 de 2022, busca realizar la mejora a la prestación de servicio de salud en toda la red de la ESE Metrosalud, mediante la intervención de las 55 sedes (10 Unidades Hospitalarias, 43 Centros de Salud y 2 sedes administrativas).

Considerando la necesidad de la E.S.E METROSALUD, es fundamental realizar una intervención. general de toda la infraestructura física de la red hospitalaria con el fin de prestar servicios de salud con calidad, seguridad y cumpliendo los estándares de habilitación y de esta manera lograr la satisfacción del cliente interno y externo, es fundamental para la operación de la red hospitalaria con criterios de calidad y seguridad.

La no intervención de la infraestructura puede generar el cierre de los servicios de la red hospitalaria, lo que traería como consecuencias dificultades en la accesibilidad de los usuarios y por ende su insatisfacción.

Adicionalmente, el no realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, genera un mayor deterioro de todas las instalaciones aumentando su punto crítico; cuya intervención genera más costos con el paso del tiempo, con el fin de Fortalecer la infraestructura física de toda la red hospitalaria de la E.S.E. Metrosalud teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo y los requerimientos de habilitación de servicios de salud.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

2.1 ANTECEDENTE

la infraestructura física de los puntos de atención de la red hospitalaria se encuentra con muchos años de funcionamiento, lo que la hace desactualizada para el cumplimiento de los requisitos de la nueva legislación de habilitación de servicios de salud, que puede generar el cierre de los servicios de salud.

Adicionalmente, en los últimos años se ha evidenciado un gran deterioro de la infraestructura, situación que ha venido incrementando; lo que ha generado el descontento e inconformidad por parte de los usuarios y de los mismos servidores de la ESE Metrosalud; dado que va en contravía a programas como el de Seguridad del paciente y el de humanización.

Al ser una red tan extensa, requiere de un amplio recurso económico el cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la red hospitalaria para mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, y peor aún el cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación.

2.2 OBJETIVO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD.

2.3 ALCANCE

Con el fin de atender las necesidades de la E.S.E METROSALUD, y tener una programación asertiva en la formulación del contrato interadministrativo, se atenderán 4 frentes simultáneos, los cuales serán:

- **Mantenimientos preventivos y correctivos rutinarios menores**

Desde este componente se proyectan mantenimientos preventivos y correctivos menores, para asegurar la operación en los puntos de atención de la red hospitalaria. Entre estas se encuentran las siguientes:

Mantenimiento a la infraestructura física en general (resanes y pinturas, corrección de fugas, humedades y filtraciones, sistemas de drenaje, cubiertas, impermeabilizaciones, carpintería Para la ejecución de este componente, la E.S.E. Metrosalud.

Cabe anotar, que las actividades periódicas de mantenimiento, debe ser ejecutadas por el operador, teniendo en cuenta que deben ser periódicas y no solo por el tiempo en el que dura el contrato interadministrativo.

- **Mantenimiento preventivo de mayor costo**

Las actividades de mantenimiento preventivo que se incluyen en este componente son aquellas de gran magnitud, y es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren.

la ejecución de estas actividades es necesaria, ya que la infraestructura de la Red presenta un deterioro acumulado; situación que se agrava cuando la administración municipal hace entrega a la E.S.E. Metrosalud de sedes repotenciadas, renovadas y nuevas.

- **Mantenimiento correctivo de mayor costo**

Este componente trata de las necesidades que tiene la Red Hospitalaria relacionadas con mantenimientos correctivos de gran magnitud y alto costo.

Teniendo en cuenta la dimensión de estas actividades, es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren. Se debe igualmente, contratar la ejecución de estudios y diseños en caso de que se requieran.

- **SERG**

Para este componente se cuenta con un diagnóstico sobre los incumplimientos de la infraestructura física de la red hospitalaria con relación a la legislación vigente en materia de habilitación de servicios de salud. Dicho diagnóstico fue el producto de una autoevaluación de las condiciones de habilitación, en el estándar de infraestructura, para lo cual se contrató entre el mes de octubre y diciembre de 2019 un arquitecto que realizó

la autoevaluación del estándar de infraestructura en las 52 sedes de la institución con base en la resolución 4445 de 1996 y la resolución 2003.

Así mismo con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE METROSALUD, se llevó a cabo la autoevaluación de habilitación con base en la Resolución 3100 de 2019, actividad ejecutada por los líderes de proceso y directivos de cada sede, realizados durante el periodo octubre 2020 a enero 2021, empleando listas de chequeo por servicios y grupo de estándares a través del aplicativo SGI Almera. Teniendo en cuenta los incumplimientos encontrados en la infraestructura física, se pretende detallar para cada sede las intervenciones requeridas y los costos de las mismas.

Los incumplimientos de los requerimientos de la legislación de habilitación son principalmente por consecuencia de su actualización. Es importante mencionar que, para la ejecución de las actividades para el cumplimiento de las normas, es necesario contar con personal calificado en el tema de habilitación en salud, igualmente adelantar contratos de estudios, diseños, interventorías y ejecución de estas.

Esta la priorización realizada a la red respecto a los hallazgos de infraestructura identificados en 2020.

INFORMACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SALUD
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-
SUBGERENCIA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
NIT: 800.223.337-6
REPRES. LEGAL: MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE


CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	**4600096223 DE 2022**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E METROSALUD.
MODALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	ADMINISTRACIÓN DELEGADA
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD
SUPERVISOR:	**FERNEY YOHAN OBANDO CARMONA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	36 MESES
VALOR RECUROS A ADMINISTRAR	$ 70.080.958.063
POLIZA:	$39.611.541
COSTO FINANCIERO:	$ 296.494.376
HONORARIOS INCLUIDO IVA:	$ 5.003.780.406
VALOR TOTAL CONTRATO :	**$ 75.420.844.386**

Tabla Nº 1- Información Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022

AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES

3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



LOGROS

39 SEDES ENTREGADAS
7 SEDES EN EJECUCION
8 SEDES SIN INICIAR

CENTROS DE SALUD A REPONER

Las sedes para reponer no se priorizan, se realizarán solo mantenimientos, según lo expuesto por Metrosalud y Secretaría de salud.

RESUMEN CONVENIO

FISICO

PROGRAMADO	**81%**
EJECUTADO	**80%**

***Se realizó una reprogramación, ya que las sedes de reposición no fueron priorizadas y se dejaron al 100% en el cronograma.**

GRUPO 3
Acta de inicio para este grupo quedo el 18/05/2023
5 MESES
8 SEDES EN EJECUCION

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL
CENTRO DE SALUD SOL DE ORIENTE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD SALVADOR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD LLANADITAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD SANTA ELENA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD GUAYABAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SEDE ADMINISTRATIVA GUAYABAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
UNIDAD HOSPITALARIA 12 DE OCTUBRE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ADICION N°1 - UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ADICION N°5 - UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES	78,02%	81,00%	82,98%	83,00%
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
POLIZAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	97,41%	97,00%	97,99%	98,00%

Se Reprogramo

- **GRUPO 4**

Acta de inicio para este grupo quedo el 22/12/2023
5 MESES
6 SEDES EN EJECUCION

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL
EDIFICIO SACATIN	100,0%	100%	100,0%	100%
CENTRO DE SALUD ALTAVISTA	100,0%	100%	100,0%	100%
CENTRO DE SALUD TRINIDAD	100,0%	99%	100,0%	100%
CENTRO DE SALUD BELÉN RINCÓN	100,0%	100%	100,0%	100%
CENTRO DE SALUD POBLADO	100,0%	100%	100,0%	100%
UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO	62,3%	65%	92,6%	95%
INVERSIÓN GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	94,0%	94%	94,0%	94%
INVERSIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	94,0%	94%	94,0%	94%
POLIZAS	100,0%	100%	100,0%	100%
TOTAL	85%	92%	97%	98%

GRUPO 5 TERMINA SEDES AL 100%

- **GRUPO 6**

Acta de inicio para este grupo quedo el 13/10/2023
5 MESES
8 SEDES EN EJECUCION

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL
GRUPO 6	89,25%	88,00%	88,74%	94,00%
GRUPO 6 - SUBGRUPO 1				
CENTRO DE SALUD LA CRUZ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD SAN BLAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CISAMF (CLINICA DE LA MUJER)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD PABLO VI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
GRUPO 6 - SUBGRUPO 2				
CENTRO DE SALUD RAIZAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CENTRO DE SALUD CAMPO VALDES	59,17%	56,00%	54,45%	72,00%
CENTRO DE SALUD VILLA DEL SOCORRO	82,37%	79,00%	88,58%	99,00%
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PMT	96,54%	94,00%	94,78%	94,00%
POLIZAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	89,25%	88,00%	88,74%	94,00%

- **GRUPO 7**

Acta de inicio para este grupo quedo el 09/08/2024
5 MESES
3 SEDES EN EJECUCION

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL
UNIDAD HOSPITALARIA MANRIQUE	20%	33%	30%	32%
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ	11%	50%	98%	83%
CENTRO DE SALUD CARPINELLO	56%	55%	18%	19%
TOTAL	24%	41%	48%	30%

OFICIOS ENVIADOS Y REUNIONES

FECHA: 08/10/2024
ASUNTO: Solicitud de redistribucion CI 96223
SOLICITUD: Se solicita la aprobacion de la redistribucion del componente de estudios y diseños ($8.566.114.383) para el componente de ejecuciones.

Outlook

SOLICITUD DE REDISTRIBUCION CI 96223

Desde Cesar Augusto Rodriguez Diaz <cesar.rodriguez@edu.gov.co>
Fecha Mar 8/10/2024 3:33 PM
Para Ferney Yohan Obando Carmona <ferney.obando@medellin.gov.co>
CC Diego Alberto Serna Zuluaga <diego.serna@edu.gov.co>; Leidy Johanna Herrera Echavarria <leidy.herrera@edu.gov.co>; Victor Restrepo <victor@varaestudio.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)
ANEXO Ficha METROSALUD REDISTRIBUCIÓN 1 CI 96223.xlsx; ANEXO 202430226837 Solicitud de suspensión alcance de diseños 27 05 2024.pdf; ANEXO BALANCE FINANCIERO CI 96223.xlsx; Solicitud de Redistribución 1 -OCTUBRE 2024.pdf;

Buenas tardes,

Adjuntamos la solicitud de redistribucion entre los componentes de diseños técnicos y ejecución, para su aprobacion.

Quedo Atento,
Muchas Gracias



Cesar Augusto Rodríguez Díaz
Contratista
Subgerencia Negocios Estratégicos
cesar.rodriguez@edu.gov.co
Línea de atención al ciudadano 300 446 6058
@EDUMedellín / www.edu.gov.co

FECHA: 11/10/2024
ASUNTO: Solicitud de adición presupuestal y obras extras para atender necesidades de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires

Recurso inicial a solicitar estimado incluido AU

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.269.079.620**
AU %		**$ 443.797.143**
		$ 63.453.981
	TOTAL	**$ 1.776.330.744**

FECHA: 24/10/2024
ASUNTO: Solicitud de aprobación de nuevas actividades de mantenimientos priorizadas por Metrosalud en la Unidad Hospitalaria Manrique.

"…La Unidad Hospitalaria Manrique es una infraestructura esencial en la red de atención pública de Medellín, especialmente en la zona nororiental, donde brinda servicios de salud críticos a una población vulnerable, incluyendo atención materna para gestantes del régimen subsidiado y población no asegurada. La ESE Metrosalud, en coordinación con el equipo de trabajo de la EDU, ha priorizado el mantenimiento de las áreas de cirugía, partos y urgencias para garantizar la calidad y seguridad en la prestación de servicios…

Uso de Recursos y Presupuesto El costo total de las nuevas actividades de mantenimiento asciende a $2,704,918,553 AU incluido, de los cuales $955,754,663 costo directo corresponden a urgencias y $1,080,269,432 costo directo a cirugía y partos. Estos recursos provendrán del componente de ejecución del contrato interadministrativo, con previa aprobación de la Secretaría de Salud…"

FECHA: 28/10/2024
ASUNTO: Respuesta a comunicado con radicado 202430437867 y radicado EDU 20242012737 "Solicitud de información acerca de las garantías otorgadas en las obras civiles realizadas en la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires".

"…En atención al comunicado mencionado y con el propósito de dar respuesta a las solicitudes expresadas, informamos que actualmente se está consolidando el conjunto de diagnósticos realizados en la Unidad Hospitalaria Buenos Aires. Dichos diagnósticos, efectuados por los contratistas de obra e interventoría, están orientados a evaluar el estado actual de cada uno de los sistemas y equipos instalados en el equipamiento. El informe que contiene este consolidado será entregado a la Secretaría de Salud para su análisis y consideración…"

FECHA: 29/10/2024
ASUNTO: Actualizacion valor solicitud de adición presupuestal y obras extras para atender necesidades de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires

Recurso inicial a solicitar estimado incluido AU

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.534.350.835**
AU %		$ 536.562.487
		$ 76.717.542
	TOTAL	**$ 2.147.630.864**

FECHA: 31/10/2024
ASUNTO: Definiciones UH BUENOS AIRES

"…Con relación al compromiso asumido en la reunión del 31 de octubre de 2024 en la Secretaría de Salud, y aunque el compromiso final es la obtención del concepto de la aseguradora, procedemos a enviar el inicio formal de este proceso como evidencia de que hemos dado el primer paso requerido.
Es importante aclarar que la activación de las pólizas no obedece a una falta de planeación, sino a un proceso ordenado en el cual se ha dado prioridad a la atención de observaciones y ajustes necesarios en los cuales el contratista estuvo presente hasta cierto punto.
Adicionalmente, informo que estamos avanzando en el segundo compromiso, el cual implica la valoración necesaria para estructurar una bolsa de recursos destinada a poner a punto la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. A medida que contemos con avances relevantes en este aspecto, los estaremos compartiendo.
Estamos a la espera de la reunión del ***viernes 8/11/2024*** *para la aprobacion de las actividades ya enviadas anteriormente…"*

3.2 COMPONENTE TÉCNICO

1- Apoyo en supervisión de los contratos de consultoría de estudios y diseños técnicos para infraestructura hospitalaria, de los Centros de Salud Civitón, Aranjuez, Popular, El Triunfo:

- ✓ **CONTRATO:** 3302-256 DE 2023 - **CONTRATISTA:** LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN - **OBJETO:** ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

- ✓ **CONTRATO:** 3302-249 DE 2023 - **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y CONCRETO CONSTRUCRETO LTDA. - **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

Estado de los contratos: Terminados. Queda pendiente de la entrega de productos de topografía por parte de la interventoría a la supervisión de forma física, para dar por recibido la totalidad de productos e iniciar el cierre contractual. Así mismo queda pendiente la entrega del producto de interventoría que es el informe final.

El 1 de octubre se suscribió la reanudación de los contratos 3302-256 DE 2023 y 3302-249 DE 2023, quedando con fecha de terminación del 8 de octubre de 2024.

ESTADO DE PRODUCTOS

Productos de estudios de suelos:


A la fecha se cuenta con los productos de informes de Geotecnia de los Centros de Salud Civitón, Aranjuez, Popular, El Triunfo aprobados por la interventoría mediante oficio CCINT-53 del 15 de abril de 2024, entregados y recibidos por la supervisión.

Productos de topografía:


Productos aprobados y sellados por Geodesia mediante los siguientes radicados de visto Bueno de amarre horizontal y vertical:

- **Topografía del Centro de Salud Aranjuez**: Radicado de Vo. Bo 202430375261 del 12 de agosto de 2024.
- **Topografía del Centro de Civitón**: Radicado de Vo. Bo 202330865724 del 22 de agosto de 2024.
- **Topografía del Centro de Salud El Triunfo**: Radicado de Vo. Bo 202430375265 del 12 de agosto de 2024.
- **Topografía del Centro de Salud Popular**: Radicado de Vo. Bo 202430391965 del 20 de agosto de 2024.


Topografía Sellada Centro de Salud Aranjuez



Topografía Sellada Centro de Salud Civitón



Topografía Sellada Centro de Salud Popular



Topografía Sellada Centro de El Triunfo



PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADO/EJECUTADO
Porcentaje programado: 100%
Porcentaje total de ejecución: 95%
Retraso: 5%

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 3302-256 DE 2023							
		Actas generadas					
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$70.818.566	Pago 1	x		Septiembre 2023	$30.815.705
Valor adiciones	$88.328.107	Pago 2	x		Octubre 2023	$30.933.217
Valor total del contrato	**$159.146.673**	Pago 3	x		Noviembre 2023	$27.133.190
Valor total pagado	$ 147.236.261	Pago 4	x		Septiembre 2023	$58.354.149
Valor causado que no se ha pagado	$0					
Valor total ejecutado	$ 154.792.760					
Valor saldo total por pagar	$ 7.556499					
Valor acta por pagar	$ 0					

Valor no ejecutado	$ 0					
Valor por liberar	**$ 4.353.913**					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 3302-249 DE 2023						
		Actas generadas				
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$19.008.051	Pago 1	x		Septiembre 2023	$ 8.132.883
Valor adiciones	$24.234.649	Pago 2	x		Octubre 2023	$ 8.167.918
Valor total del contrato	**$ 43.242.700**	Pago 3	x		Noviembre 2023	$7.033.613
Valor total pagado	$ 39.652.766	Pago 4	x		Diciembre 2023	$9.063.709
Valor causado que no se ha pagado	$0	Pago 5	x		Septiembre 2024	$7.254.643
Valor total ejecutado	$ 42.791.150					
Valor saldo total por pagar	$ 3.138.384					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$ 0					
Valor por liberar	$ 451.549					

2- Apoyo en supervisión de los contratos de consultoría de estudios y diseños técnicos para infraestructura hospitalaria, del Centro de Salud Villatina y la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado:

- ✓ **CONTRATO:** 107 DE 2024 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

- ✓ **CONTRATO:** 129 DE 2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

Estado de los contratos: Terminados, con pendientes de entrega de productos de forma física, para el recibo a satisfacción de la supervisión.

Los contratos iniciaron el 21 de junio de 2024. El contrato de consultoría de diseños N°107 DE 2024 termino el 19 de septiembre de 2024 y el contrato de consultoría de interventoría N°129 DE 2024 termino el 4 de octubre de 2024.

Durante el desarrollo del contrato se avanzo en los estudios y diseños contratados por parte del diseñador con la revisión y acompañamiento de la interventoría.

Durante el desarrollo fue necesario realizar una modificación contractual justificada en lo siguiente:

Justificación Contrato de diseños N°OC 107 DE 2024

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín el Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022, el cual tiene por objeto: "*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E Metrosalud*", con lo cual la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual.

Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con ENTRETANGENCIA S.A.S. el contrato N° OC 107 DE 2024 cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN.

Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 21 de junio de 2024.

El alcance inicial del presente contrato era llevar a cabo los estudios y diseños técnicos para la infraestructura hospitalaria del centro de Salud Villatina y la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los tiempos previstos en el proceso de contratación.

Las principales actividades para desarrollar fueron:

- Estudios topográficos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudios de Suelos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa del Centro de Salud Villatina

El 15 de julio de 2024, la supervisión recibe memorando con radicado N°20241002431 en el cual la Subgerencia de Negocios Estratégicos, solicita la reducción de alcance en el contrato N° OC 107 DE 2024 de los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, por solicitud del cliente Secretaría de Salud, según radicado 202430226837 del 27de mayo de 2024 y comités de seguimiento al convenio interadministrativo 4600096223 de 2022, justificado en lo siguiente:

> *"(…) debido a que a la fecha no se ha logrado obtener la aprobación de los estudios de oferta – demanda y capacidad instalada necesarios para el desarrollo del Programa Médico Arquitectónico – PMA definitivo por parte de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, no se está logrando el desarrollo normal de los alcances del objeto del contrato 4600096223 de 2022 "Estudios y diseños para la construcción y ampliación de las sedes de primer nivel y segundo nivel de atención" e "Intervención en el diseño para el cumplimiento de estándares de habilitación y construcción". Es por esto que tras una revisión minuciosa se propone:*
>
> 1. ***Hecho N°1:** El componente de diseño de las sedes a reponer no presenta avance desde el mes de septiembre de 2023 y no se puede avanzar hasta obtener los PMA definitivos.*

Requerimiento:

- *Se solicita suspender los contratos de 3 arquitectos y el presupuestador relacionados en el componente de personal, más específicamente del equipo de diseño.*
- *Suspender la contratación de estudios técnicos (topografía, suelos, hidrosanitarios, eléctricos, etc.) de todas las sedes que se establecieron para reponer y/o ampliar. (…)",* lo cual cual aplica la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, en vista que el comunicado y la solicitud del cliente fue realizada durante la etapa de licitación del proceso.

El 21 de julio de 2024, la supervisión notificó al consultor ENTRETANGENCIA S.A.S., mediante comunicado con radicado 103.20243006900, sobre la solicitud del cliente de *"Reducción de alcance contractual de los*

estudios de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado", indicando que sería necesario llevará a cabo trámite de modificación contractual al contrato OC 107 DE 2024 liberando los recursos correspondientes a los estudios para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado.

El 29 de julio de 2024 se recibe respuesta por parte del consultor ENTRETANGENCIA S.A.S. mediante comunicado CD-ET-2024-JUL-437 cuyo asunto es*: "Respuesta a Comunicación de Reducción de Alcance Contractual de Los Estudios De La Unidad Hospitalaria San Antonio De Prado",* en el cual acepta la modificación de alcance manifestando lo siguiente:

(…) De acuerdo al comunicado 103.20243006900 recibido el pasado 22 de julio donde informa por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) la necesidad de suspender las actividades de consultoría y reducir el alcance del contrato de la referencia, relacionado con la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, se aclara que hasta el momento la presente consultoría no ha adelantado ninguna actividad relacionada con este punto de intervención y manifiesta estar de acuerdo con efectuar la reducción del alcance contractual con el fin de liberar los recursos relacionados con el levantamiento topográfico y estudio de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado. De igual forma, se expresa la disposición de culminar las actividades relacionadas con el Centro de Salud Villatina de acuerdo con las directrices de la entidad y de ser posible la realización de actividades adicionales en el mismo centro de salud que permitan ejecutar un valor similar al del proceso de contratación (...)"

El 5 de agosto de 2024 mediante radicado 103.20243007321, la supervisión solicita al cliente Secretaría de Salud la aprobación de cambio de alcance para estudios y diseños del Centro de Salud Villatina cuyo asunto fue *"Solicitud de aprobación de estudio complementario para el Centro de Salud Villatina - estudio geotécnico de obras de mitigación",* justificado en lo siguiente:

"(…) solicita su aprobación para el desarrollo de estudio complementario como el estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina y su respectiva interventoría.

Lo anterior, en vista que ya no es necesario realizar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina, ya que en el Departamento Administrativo de Planeación – DAP se cuenta con este estudio a detalle y nos fue suministrado en mesa de trabajo conjunta realizada el día 19 de julio de 2024, como insumo para el e desarrollo del proyecto. Así mismo, se hizo recomendación por parte de DAP de incluir este estudio complementario (estudio geotécnico de obras de mitigación) para definir y recomendar las obras de estabilización y mitigación del polígono del Centro de Salud de Villatina que no están definidas en el estudio existente de riesgo a detalle.

Por lo expuesto, y una vez revisado por la supervisión se envía cotización del estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina por valor de $8.925.000 y su respectiva interventoría por valor de $2.677.500, IVA incluido, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a su pronta respuesta con el fin de realizar modificación contractual N1 a los contratos OC107 DE 2024 y OC129 DE 2024, incluyendo la reducción de alcance de estudio de topografía y estudio de suelos de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado y cambio de obra para el Centro de Salud Villatina. (…)"

El 16 de agosto de 2024 se recibió respuesta del cliente Secretaría de Salud, mediante comunicación oficial con radicado N°202430387736, en la cual acepta el cambio de obra y estudio complementario para el Centro de Salud Villatina.

Así mismo, es necesario realizar una modificación a la ficha técnica de los contratos N° OC 107 DE 2024 en el numeral *12.4 Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato*, en vista que; este

personal ya no es necesario porque no se llevará a cabo el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina.

Personal a reducir del alcance de consultoría:

- 12.4.3. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO SIG. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.4 INGENIERO CIVIL / GEOLOGO VULNERABILIDAD. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.5. INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS O GEOLOGO Y/O INGENIERO GEOLOGO ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA. CANTIDAD UNO (1).

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que la proyección de cantidades al contrato OC 107 DE 2024 fue previamente acordada con la interventoría, y validadas por la supervisión, la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces Otrosí N°1 para reducción de alcance correspondiente a los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, cambio de obra para actividades del Centro de Salud Villatina y reducción de profesionales mencionados anteriormente, por lo que se deberá realizar una liberación de recursos económicos al contrato OC 107 DE 2024 por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($43.023.692) IVA INCLUIDO.

Tabla resumen de valores a liberar por proyecto:

Proyecto	Valor inicial Ctto 107-2024	Valor final Ctto 107-2024	Valor a liberar por proyecto
Centro de Salud Villatina	$ 96.551.796	$ 95.754.999	$ 796.797
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	$ 42.226.895	$ 0	$ 42.226.895
TOTALES	**$ 138.778.691**	**$ 95.754.999**	**$ 43.023.692**

Justificación Contrato de diseños N°OC 129 DE 2024

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín el Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022, el cual tiene por objeto: "*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E Metrosalud*", con lo cual la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual.

Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con Consorcio UT CENTROS SALUD el contrato N° OC 129 DE 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN.

Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 21 de junio de 2024.

El alcance inicial del presente contrato era llevar a cabo la interventoría a los estudios y diseños técnicos para la infraestructura hospitalaria del centro de Salud Villatina y la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado,

garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los tiempos previstos en el proceso de contratación.

Las principales actividades para desarrollar fueron interventoría a los:

- Estudios topográficos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudios de Suelos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa del Centro de Salud Villatina

El 15 de julio de 2024, la supervisión recibe memorando con radicado N°20241002431 en el cual la Subgerencia de Negocios Estratégicos, solicita la reducción de alcance en el contrato N° OC 129 DE 2024 de los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, por solicitud del cliente Secretaría de Salud, según radicado 202430226837 del 27de mayo de 2024 y comités de seguimiento al convenio interadministrativo 4600096223 de 2022, justificado en lo siguiente:

> *"(…) debido a que a la fecha no se ha logrado obtener la aprobación de los estudios de oferta – demanda y capacidad instalada necesarios para el desarrollo del Programa Médico Arquitectónico – PMA definitivo por parte de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, no se está logrando el desarrollo normal de los alcances del objeto del contrato 4600096223 de 2022 "Estudios y diseños para la construcción y ampliación de las sedes de primer nivel y segundo nivel de atención" e "Intervención en el diseño para el cumplimiento de estándares de habilitación y construcción". Es por esto que tras una revisión minuciosa se propone:*
>
> 2. ***Hecho N°1:** El componente de diseño de las sedes a reponer no presenta avance desde el mes de septiembre de 2023 y no se puede avanzar hasta obtener los PMA definitivos.*

Requerimiento:

- *Se solicita suspender los contratos de 3 arquitectos y el presupuestador relacionados en el componente de personal, más específicamente del equipo de diseño.*
- ***Suspender la contratación de estudios técnicos (topografía, suelos, hidrosanitarios, eléctricos, etc.) de todas las sedes que se establecieron para reponer y/o ampliar. (…)",*** lo cual cual aplica la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, en vista que el comunicado y la solicitud del cliente fue realizada durante la etapa de licitación del proceso.

El 21 de julio de 2024, la supervisión notificó al consultor Consorcio UT CENTROS SALUD mediante comunicado con radicado 103.20243006900, sobre la solicitud del cliente de *"Reducción de alcance contractual de los estudios de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado*", indicando que sería necesario llevará a cabo trámite de modificación contractual al contrato OC 129 DE 2024 liberando los recursos correspondientes a los estudios para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado.

El 25 de julio de 2024, se recibe respuesta por parte del consultor interventor Consorcio UT CENTROS SALUD mediante comunicado SODI-021-24-OC-129-2024-05-RTA-COM_103.20243006900, cuyo asunto es*: "Respuesta comunicado: 103.20243006900 con asunto: Reducción de alcance contractual de los estudios de la unidad Hospitalaria San Antonio de Prado"*, en el cual acepta la modificación de alcance manifestando lo siguiente:

> *"(…) Una vez revisado el oficio de radicado: 103.20243006900 recibido el pasado 22 de julio de 2024, en el que se indica la reducción del alcance del contrato de interventoría No. OC-129-2024, no tenemos ningún reparo desde la Unión Temporal que legalmente represento, toda vez que la*

modalidad de pago y las necesidades que requiere satisfacer el Distrito y la entidad generan un riesgo de ejecución. Así las cosas, no tenemos inconveniente frente a la reducción de dichas actividades.
Sin embargo, es importante mencionar que es importante la aquiescencia a o el consentimiento por parte del consultor, puesto que el presente conato de interventoría es accesorio al contrato de consultoría N. OC-107-2024. (…)"

El 5 de agosto de 2024 mediante radicado 103.20243007321, la supervisión solicita al cliente Secretaría de Salud la aprobación de cambio de alcance para la interventoría a los estudios y diseños del Centro de Salud Villatina cuyo asunto fue *"Solicitud de aprobación de estudio complementario para el Centro de Salud Villatina - estudio geotécnico de obras de mitigación",* justificado en lo siguiente:

"(…) solicita su aprobación para el desarrollo de estudio complementario como el estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina y su respectiva interventoría.
Lo anterior, en vista que ya no es necesario realizar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina, ya que en el Departamento Administrativo de Planeación – DAP se cuenta con este estudio a detalle y nos fue suministrado en mesa de trabajo conjunta realizada el día 19 de julio de 2024, como insumo para el e desarrollo del proyecto. Así mismo, se hizo recomendación por parte de DAP de incluir este estudio complementario (estudio geotécnico de obras de mitigación) para definir y recomendar las obras de estabilización y mitigación del polígono del Centro de Salud de Villatina que no están definidas en el estudio existente de riesgo a detalle.
Por lo expuesto, y una vez revisado por la supervisión se envía cotización del estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina por valor de $8.925.000 y su respectiva interventoría por valor de $2.677.500, IVA incluido, para su revisión y aprobación.
Quedamos atentos a su pronta respuesta con el fin de realizar modificación contractual N1 a los contratos OC107 DE 2024 y OC129 DE 2024, incluyendo la reducción de alcance de estudio de topografía y estudio de suelos de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado y cambio de obra para el Centro de Salud Villatina. (…)"

El 16 de agosto de 2024 se recibió respuesta del cliente Secretaría de Salud, mediante comunicación oficial con radicado N°202430387736 en la cual acepta el cambio de obra y estudio complementario para el Centro de Salud Villatina.

Así mismo, es necesario realizar una modificación a la ficha técnica del contrato N° OC 129 DE 2024 en el numeral ***12.4 Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato***, en vista que; este personal ya no es necesario porque no se llevará a cabo la interventoría al estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina.

Personal a reducir del alcance del contrato de interventoría:

- 12.4.3. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO SIG. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.4 INGENIERO CIVIL / GEOLOGO VULNERABILIDAD. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.5. INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS O GEOLOGO Y/O INGENIERO GEOLOGO ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA. CANTIDAD UNO (1).

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que al contrato objeto de interventoría tendrá una reducción de alcance, la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces Otrosí N°1 al contrato OC 129 de 2024 para reducción de alcance correspondiente a la interventoría de los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, cambio de obra para actividades del Centro de Salud Villatina y reducción de profesionales mencionados anteriormente, por lo que se deberá realizar una liberación de recursos económicos al contrato OC 129 DE 2024 por valor de

DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($16.971.598) IVA INCLUIDO.

Tabla resumen de valores a liberar por proyecto:

Proyecto	Valor inicial Ctto 129-2024	Valor final Ctto 129-2024	Valor a liberar por proyecto
Centro de Salud Villatina	$ 27.916.797	$ 22.741.839	$ 5.174.958
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	$ 11.796.640	$ 0	$ 11.796.640
TOTALES	**$ 39.713.437**	**$ 22.741.839**	**$ 16.971.598**


AVANCE ADMINISTRATIVO:
Por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión, se realizaron las siguientes actividades:

- Alimentar las carpetas de expedientes para los contratos, recopilando documentos tales como; documentos precontractuales y contractuales, avances de productos técnicos, actas de reunión, informes periódicos, hojas de vida de profesionales aprobados al contrato de consultoría e interventoría, cronograma de inicio y ejecución, correspondencia de los contratos, insumos arquitectónicos, entre otros.
- Revisión y validación de hojas de vida de la interventoría previo al inicio de la ejecución del contrato.
- Coordinación y asistencia a comités de seguimiento periódicos de forma semana de los contratos, para el seguimiento de los mismos.
- Asistencia a recorrido al Centro de Salud Villatina y Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado.
- Asistencia a reunión de socialización con la comunidad de Villatina para socialización del los estudios y diseños que se llevarían a cabo, realizada el 13 de junio de 2024.
- Apoyo en revisión y trámite de pagos mensuales de los contratos OC 107 de 2024 y OC 129 de 2024.
- Elaboración de informe mensual de supervisión de los contratos de los contratos OC 107 de 2024 y OC 129 de 2024
- Apoyo en trámite de Modificación contractual Otrosí N°1, de los contratos OC 107 de 2024 y OC 129 de 2024, el cual en revisión.

AVANCE TÉCNICO:
Durante el desarrollo de los contratos, se avanzó en la ejecución de los estudios y diseños del Centro de Salud Villatina, tales como el levantamiento topográfico y estudio de suelos.
Así mismo se llevaron a cabo todos los comités periódicos de seguimiento a los contratos con periodicidad semanal desde la fecha de inicio hasta la terminación de los contratos, donde se evidenció que el contratista e interventor han venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en comités y realizando entregas parciales digitales de sus productos, según cronograma aprobado, para la revisión y validación por parte de la interventoría y de la supervisión. A la fecha queda pendiente la entrega de los productos de forma física para el recibo a satisfacción por parte de la supervisión e iniciar con el cierre contractual.

Cronograma aprobado V2

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA	90 días	vie 21/06/24	mié 18/09/24	
	Inicio contrato	0 días	vie 21/06/24	vie 21/06/24	
	Acta de inicio	0 días	vie 21/06/24	vie 21/06/24	
	Topografía	87 días	lun 24/06/24	mié 18/09/24	3CC
	Poligonal de amarre	4 días	mié 26/06/24	sáb 29/06/24	3FC+5 días
	Radicado poligonal de amarre	0 días	jue 4/07/24	jue 4/07/24	5FC+5 días
	Revisión y aprobación poligonal de amarre por Geodesia	25 días	vie 5/07/24	lun 29/07/24	6
	Levantamiento altiplanimétrico y topografico del polígono establecido	10 días	lun 24/06/24	mié 3/07/24	3FC+3 días
	Levantamieno topografico de la UMI	15 días	jue 4/07/24	jue 18/07/24	8
	Entrega avances topografía	0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24	9FC+5 días
	Levantamiento arbóreo	15 días	jue 4/07/24	jue 18/07/24	9CC
	Investigación de redes alcantarillado, gas, acueducto y elaboración de planos -fichas	15 días	mar 16/07/24	mar 30/07/24	11FC-3 días
	Informe de topografía	8 días	jue 1/08/24	jue 8/08/24	12FC+1 día
	Consolidado y entrega del componente	0 días	vie 9/08/24	vie 9/08/24	13FC+1 día
	Revisión producto por interventoría	5 días	lun 12/08/24	vie 16/08/24	13FC+3 días
	Atención Observaciones	7 días	mar 20/08/24	lun 26/08/24	15FC+3 días
	Revisión y aprobación por interventoría	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	16
	Radicado ante geodesia	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	17FC+1 día
	Revisión y aprobación de Geodesia	19 días	sáb 31/08/24	mié 18/09/24	18
	Modelo tridimensional de condiciones existentes	32 días	lun 5/08/24	jue 5/09/24	14FC-5 días
	Entrega modelo tridimensional	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	20FC+1 día
	Revisión Interventoría	3 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24	21FC+2 días
	Atención Observaciones modelo	5 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	22
	Revisión y aprobación por interventoría	2 días	mar 17/09/24	mié 18/09/24	23
	Exploración del subsuelo	47 días	vie 21/06/24	mar 6/08/24	
	Perforación N°1	14 días	vie 21/06/24	jue 4/07/24	3CC
	Transporte de materiales e instalación de inclinómetro	4 días	vie 5/07/24	lun 8/07/24	27
	Perforación N°2	8 días	lun 8/07/24	lun 15/07/24	27FC+3 días
	Transporte de materiales e instalación de piezómetro	4 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24	29
	Perforación N°3	8 días	sáb 20/07/24	sáb 27/07/24	30
	Perforación N°4	8 días	mar 30/07/24	mar 6/08/24	31FC+2 días
	Líneas Sísmicas	3 días	lun 15/07/24	mié 17/07/24	27FC+10 días
	Lecturas y resultados de instrumentación	37 días	lun 12/08/24	mié 18/09/24	
	Lectura 1 de inclinómetro y piezómetro	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	30FC+24 días
	Lectura 2 de inclinómetro y piezómetro	0 días	mié 11/09/24	mié 11/09/24	35FC+30 días
	Informe de resultados inclinómetro y piezómetro	6 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24	36
	Entrega informe de resultados instrumentación	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	37FC+1 día
	Trabajo de laboratorio	25 días	vie 26/07/24	lun 19/08/24	
	Ensayos de laboratorio	25 días	vie 26/07/24	lun 19/08/24	31FC-2 días
	Informe Estudio Geológico y Geotécnico	41 días	mié 7/08/24	mié 18/09/24	
	Informe geotécnico	24 días	mié 7/08/24	vie 30/08/24	40CC+12 días
	Entrega avances estudio geotécnico	0 días	mié 21/08/24	mié 21/08/24	42FC-10 días
	Consolidado y entrega del componente	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	42
	Revisión Interventoría	5 días	lun 2/09/24	vie 6/09/24	44FC+2 días
	Atención Observaciones	5 días	lun 9/09/24	vie 13/09/24	45FC+2 días
	Revisión y aprobación por interventoría	3 días	lun 16/09/24	mié 18/09/24	46FC+2 días



Se detallan las actividades realizadas durante el periodo para el proyecto Centro de Salud Villanita:

1- Estudios Topográficos

- Se aprobó la poligonal de amarre por la Entidad Externa Geodesia mediante radicado N° 202430342701 del 24 de julio de 2024.
- Se cuenta con el levantamiento topográfico realizado por el consultor, lo cual fue entregado a la interventoría para la revisión y aprobación el mediante radicado N° CD-ET-2024-AGO-457 del 9 de agosto de 2024.
- Por parte del interventor se realizaron observaciones el producto de topografía del Centro de salud Villatina, el cual fue atendido por el consultor y finalmente aprobado por la interventoría mediante oficio con radicado SODI-021-24-OC-107-24-21-REV_INF-MIT del 20 de septiembre de 2024.

2- Exploraciones de subsuelo para elaboración de informe de estudio de suelos:

- A la fecha se cuenta con la totalidad de exploraciones y ensayos de laboratorios realizados, para la elaboración del informe de suelos.
- Por parte del consultor se hizo entrega el 20 de agosto de 2024 del informe de estudios de suelos del Centro de Salud Villatina, el cual está en revisión y validación por parte de la interventoría.
- Por parte del interventor se realizaron observaciones el producto de Geotecnia del Centro de salud Villatina, el cual fue atendido por el consultor y finalmente aprobado por la interventoría mediante oficio con radicado SODI-021-24-OC-107-24-22-APROBACION_INF_GEOTECN del 4 de octubre de 2024.

PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADO/EJECUTADO

Porcentaje programado: 100%
Porcentaje total de ejecución: 95%

Retraso:5%

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO OC 107-2024							
		Actas generadas					
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$138.778.691	Pago 1		X	Julio 2024	$12.532.953
Valor adiciones	$0	Pago 2		X	Agosto 2024	$38.243.786
Valor total del contrato	$138.778.691	Pago 3		X	Septiembre 2024	$26271130
Valor total pagado	$ 77.047.869					
Valor causado que no se ha pagado	$0					
Valor total ejecutado	$ 93.010.077					
Valor saldo total por pagar	$ 15.962.208					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$ 45.768.614					
Valor por liberar	$ 45.768.614					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO OC 129-2024						
		Actas generadas				
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$39.713.437	Pago 1	X		Agosto 2024	$ 8.937.595
Valor adiciones	$0	Pago 2	X		Septiembre 2024	$6.862.789
Valor total del contrato	$39.713.437					
Valor total pagado	$ 15.800.384					
Valor causado que no se ha pagado	$0					
Valor total ejecutado	$ 22.741.839					
Valor saldo total por pagar	$ 6.941.455					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$16.971.598					
Valor por liberar	$ 16.971.598					

3.3 COMPONENTE ARQUITECTURA

Se avanzó en la supervisión y coordinación de los diseños arquitectónicos para las 55 sedes de Salud objeto de mantenimiento de acuerdo con los grupos priorizados del 1 al 8. y los Centros de Salud que requieren reposición total, asociados al grupo 8 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600096223 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD.

Se continua con la asistencia, visitas y seguimiento a las 55 sede de salud que actualmente se encuentran en mantenimiento. Proporcionando los detalles necesarios de lo que requiera diseño especifico.

Durante el presente mes se continua con el apoyo a los diseños de Grupo 8 y algunas solicitudes adicionales de 3,4, 6 y 7:
*Unidad Hospitalaria Manrique G7
*Unidad Hospitalaria Belén G8
*Unidad Hospitalaria San Antonio G4
*Centro de Salud Campo Valdés G6
*Unidad Hospitalaria Buenos Aires G3


En los Cuales se vienen desarrollando detalles de acuerdo con los requerimientos de Metrosalud, desde modificaciones mínimas de funcionalidad hasta adecuaciones espaciales por incumplimiento de normas de Habilitación.

Unidad Hospitalaria Manrique

Desarrollo de los programas arquitectónicos sin modificar la capacidad instalada:


Se replanteo la zona del auditorio para facturación, oratorio y trabajo social.
Se diseño un nuevo espacio para prealta en una extensión del vacío del segundo nivel.
Se realizaron visitas periódicas para el seguimiento de obra, encontrando algunas diferencias entre las especificaciones de diseño de la teja de las salas de espera y la que llevo el proveedor, esto quedo reportado mediante correo electrónico a la subgerencia de ejecuciones. **INFORME MENSUAL DE GESTIÓN** Código: F-A-002 Versión: 2 Fecha: 24-10-2024 Página 3 de 1


Unidad Hospitalaria Belén
Descripción de actividades:
Desarrollo de los programas arquitectónicos sin modificar la capacidad instalada:
Urgencias
Sala de espera Urgencias
Partos / Cirugía
se desarrollan 3 alternativas diferentes para las adecuaciones básicas necesarias,





Unidad Hospitalaria San Antonio
Descripción de actividades:
Desarrollo de los programas arquitectónicos para mejoramiento de área de urgencias.
Sala de transición
Procedimientos
Lavado de patos
Consultorio 1
Consultorio 2
Consultorio 3
Consultorio 4
Admisiones
Ajuste de diseño según los requerimientos surgidos en obra de Urgencias Etapa 1.
Planimetría con adecuaciones básicas necesarias.







Unidad Hospitalaria Santa Cruz
Descripción de actividades:
Continuan en desarrollo los ajustes de los programas arquitectónicos para una futura ampliación:
Desarrollo del tercer nivel de bloque 3.


Acondicionamiento de fachada.
Detalle de claraboyas de bloque 01
Acceso de urgencias
Ruta de evacuación externa
Acondicionamiento de escaleras principales
Acomodación de punto de enfermería y camillas
Entrega de Planimetrías para secretaria de salud y metro salud para su aprobación
Planimetría con adecuaciones básicas necesarias.


Centro de Salud Campo Valdés
Descripción de actividades:
Segunda propuesta para el Desarrollo de Idea básica para reposición completa conservando edificación. esquema programático de centro logístico para servicios de:
APH, Epidemiologia y Medellín te Quiere.













Unidad Hospitalaria Buenos Aires
Descripción de actividades:
Se acompaña en recorridos para determinar garantías del contratista de obra.
Se acompaña en la definición y verificación de la puerta plomada en sala de cirugía de ortopedia.



AVANCE EN 10 MODELOS BIM DE SEDES METROSALUD

Los modelos BIM se definió con Metrosalud que se avanzaban hasta que venciera el plazo contractual del equipo de arquitectura, se alerta en el informe de seguimiento arquitectónico que con el tiempo contractual del equipo de arquitectura no se alcanzara a modelar la totalidad de las sedes de Salud.



UH Doce de Octubre | UH San Cristóbal | UH Belén

UH San Antonio de Prado | UH Manrique | UH Santa Cruz

3.4. COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIALES

La participación ciudadana es esencial para fomentar la intervención activa de la comunidad y de las partes interesadas en la gestión pública. Este proceso no solo facilita el control social a través del seguimiento y la evaluación de proyectos, sino que también promueve el diálogo, el acceso a la información y la mejora continua en su ejecución. Al involucrar a los ciudadanos, se enriquece la calidad de los proyectos y se fortalece la confianza en las entidades públicas, creando un ambiente propicio para la cooperación y la transparencia.

Además, estas acciones no solo reflejan un compromiso, sino que también permiten que las voces de la comunidad sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones. La implementación de mecanismos de participación, asegura que las opiniones y necesidades de los ciudadanos se integren en la planificación y ejecución de proyectos, lo que resulta en un impacto positivo y sostenible en el entorno social y ambiental. En este contexto, y en cumplimiento de la Guía de Manejo Socioambiental (GMSA), se llevaron a cabo las siguientes actividades.

Las actividades sociales en un territorio que está siendo intervenido en su infraestructura son fundamentales porque permiten mantener la cohesión social y la participación activa de la comunidad. Durante procesos de transformación urbana o rural, las personas pueden sentirse desplazadas o desconectadas de su entorno, lo que podría generar tensiones o descontento. Al fomentar espacios de interacción social, se facilita el diálogo entre los residentes, las autoridades y los ejecutores del proyecto, lo que promueve la cooperación y asegura que las decisiones tomadas reflejen las necesidades y deseos de la comunidad. Este tipo de actividades

también sirven para fortalecer el sentido de pertenencia y arraigo de los habitantes con su territorio, a pesar de los cambios.
Además, las actividades sociales contribuyen a la integración de los diferentes grupos que conviven en el área, ayudando a reducir posibles conflictos y a mejorar la convivencia. En momentos de intervención, los residentes pueden enfrentar desafíos como el aumento del ruido, el desorden o los cambios en la movilidad, por lo que contar con espacios para compartir experiencias, expresar preocupaciones o generar proyectos comunes puede aliviar tensiones y fomentar un ambiente de apoyo mutuo. De este modo, las actividades sociales no solo enriquecen la calidad de vida durante la intervención, sino que también facilitan la adaptación de la población a la nueva infraestructura, logrando una transición más armónica y exitosa hacia el futuro.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS EN SALUD, PARA LAS COMUNIDADES DONDE ESTAMOS TRANSFORMADO ESPACIOS Y VIDAS.

Desde la estrategia de intervención social buscamos retomar la articulación de los proyectos con diferentes eventos de promoción, prevención y socialización comunitaria que nos permitan como entidad mayor interacción social de los diferentes proyectos con el entorno en el cual hacemos presencia. Al integrar la perspectiva social, se busca mejorar la aceptación y el apoyo comunitario logrando de esta manera que las intervenciones sean sostenibles y equitativas.
Constructivos, sino también, impactar a la comunidad en general sobre las obras que viene desarrollando la EDU y la Alcaldía de Medellín.
La promoción y apropiación de las obras realizadas en el marco del contrato interadministrativo de vigencias futuras en salud son fundamentales para garantizar el impacto positivo en las comunidades beneficiadas. Estas actividades buscan no solo informar a la población sobre los avances y resultados de los proyectos, sino también, involucrar a los ciudadanos en el proceso de transformación de sus espacios. A través de talleres, jornadas de sensibilización y eventos comunitarios, se fomenta la participación activa de los habitantes, permitiéndoles expresar sus necesidades y expectativas. Además, se establecen canales de comunicación que facilitan la retroalimentación, asegurando que las obras no solo mejoren la infraestructura, sino que también se conviertan en un reflejo de la identidad y cultura local, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el bienestar social en las comunidades.

CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA.
El 24 de octubre de 2024 se llevó a cabo la campaña contra el cáncer de mama donde se logra sensibilizar alrededor de 200 personas en las Unidades Hospitalarias Manrique y san Antonio de Prado, así como la sede principal de la EDU sobre la importancia del autoexamen y consulta frente a cualquier síntoma de alarma.

Actividad en la se realiza un recorrido en las sedes de Manrique y San Antonio de Prado, donde se abarcaron los usuarios y empleados con el fin de impactar de manera positiva y demostrar que para la EDU no solo es importante intervenir la infraestructura y mejorar sus condiciones sino también a las personas que de una u otra manera son quienes le dan vida y sentido a estos espacios y de esta manera como dice nuestro lema TRANSFORMAR VIDAS. Espacio en el que se realizó la entrega de pañoletas con un mensaje significativo y contundente a propósito del mes del cáncer de mama.

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS SALUD GRUPO – 3: GRUPO 3

Reuniones Grupo 3-Octubre 2024			
FECHA	SEDE	TIPO DE REUNION	ASISTENTES
25 Octubre.	U.H de Buenos Aires	CCO	26

UBICACIÓN GRUPO 3

CENTRO DE SALUD	BARRIO/COMUNA	DIRECCION
Sol de oriente	Villa hermosa / C8	Cra 17B # 56 EE-89
Llamaditas	Villa hermosa/ C8	Calle 58 # 21- 68
El salvador	Buenos aires/ C9	Cra 36 # 40A-30
Cs Guayabal- sede administrativa	Guayabal/ C15	Calle 9 sur # 52 - 42
Doce de octubre	Doce de octubre/ C6	Calle 101BB#78-10
San Lorenzo	Candelaria/ C10	Calle 41#42A-68
Santa Elena	Santa Elena/ C90	Antiguo reten, Km 16
Sol de oriente	Villa hermosa / C8	Cra 17B # 56 EE-89

Para el periodo en mención, se realiza comité ciudadano de obra en el auditorio de la U.H de Buenos Aires el 25/10/2024, asisten 26 personas, en esta reunión es muy relevante explicarles las garantías vigentes y la funcionalidad del Aire acondicionado, lo cual permitirá la apertura de los servicios de hospitalización y cirugía; cada profesional del equipo técnico da respuesta a dichos interrogantes refiriéndose a que el proceso de garantía está en revisión por cada una de las partes y que cada actividad presentada en fotografías hace parte de ese trabajo final que esta a cargo del actual contratista. En este último encuentro surgen muchos interrogantes y tareas que hacen parte del funcionamiento cotidiano de dicha Unidad Hospitalaria.





CCO U.H de Buenos Aires 25/10/2024.	CCO U.H de Buenos Aires 25/10/2024.

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 4:

GRUPO 4

Reuniones de Comunidad Grupo 4- octubre 2024			
FECHA	SEDE	TIPO DE REUNION	ASISTENTES
03 octubre	Centro de Salud Poblado	Reunión Finalización de Obra	18
30 octubre	Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	Comité Ciudadano de Obra	20

SEDE	DIRECCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN
Sede Administrativa Sacatín	CARRERA 50 # 44 - 27	14- junio- 2024
Centro de Salud Poblado	CALLE 14 # 43B - 09	03-octubre-2024
Centro de Salud Trinidad	CALLE 27 # 65 D - 49	15- agosto- 2024
Centro de Salud AltaVista	CALLE 18 # 1005 -15	19- marzo- 2024
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	CARRERA 79 # 40 SUR - 75	En ejecución
Centro de Salud Belén Rincón	CALLE 2B #79 - 100	16- agosto- 2024

UBICACIÓN GRUPO 4

REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA

CENTRO DE SALUD POBLADO

El 03 de octubre de 2024 se llevo a cabo la reunión de finalización de obra en el Centro de Salud Poblado, en la que se contó con la participación de 18 personas, entre ellos líderes del territorio e integrantes de la Junta de Acción Comunal, en su gran mayoría las representantes del grupo COPACOS.

La reunión contó con tres momentos, en un primer momento se socializan las actividades desarrolladas desde cada uno de los componentes del proyecto. Desde el área técnica, social, ambiental y SST se hace un recuento de las las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución de obras y su importancia para el apoyo a las actividades constructivas.

Así mismo, se realizó una jornada de sostenibilidad por medio de la cual se buscó crear en la comunidad apropiación, cuidado y sentido de pertenencia por lo espacios entregados y se finaliza con un recorrido por las instalaciones donde se puedo observar el agradecimiento y entusiasmo de los participantes por las mejoras realizadas al centro de salud.

COMITÉS CIUDADANOS DE OBRA

UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIODE PRADO

El 30 de octubre se realiza la reunión del CCO en la que se contó con la participación de 20 personas, entre ellas representantes de la Junta de Acción Comunal, líderes de la JAL y residentes del corregimiento donde cada uno de los componentes como el área técnica, gestión social, gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo, socializan los avances de las obras y actividades desarrolladas. Espacio en el que la comunidad manifestó su agradecimiento frente al avances de las intervenciones, además de ver de manera muy positiva el hecho de que se hayan adicionado nuevos espacios de la U.H. para su mejoramiento y lograr de esta manera una intervención más integral de cada uno de los espacios que la componen.

Para este periodo se contó con el apoyo de la Oficina Pública de Empleo, quienes socializan a la comunidad sus estrategias para la generación de empleo quienes a través de sus más de dos mil empresas aliadas del sector privado ayudan a la comunidad en general en la búsqueda de empleo. Así mismo contamos con la participación y capacitación de la Secretaría de Desarrollo Económico con el objetivo de informar a la comunidad su apoyo en el acompañamiento a emprendedores en sus etapas iniciales.

Actividades que se llevaron a los integrantes del CCO invitándolos a ser agentes multiplicadores de la información en su territorio y a participar en el fortalecimiento de emprendedores locales.

	
E-card Reunión Comité Ciudadano de Obra Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado 30/10/2024	Reunión Comité Ciudadano de Obra U.H. San Antonio de Prado 30/10/2024

	
E-card Reunión Finalización de Obra Centro de Salud El Poblado 03/10/2024	Reunión Finalización de Obra Centro de Salud El Poblado 03/10/2024

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 5:
GRUPO 5

Reuniones Grupo 5-Octubre 2024			
FECHA	SEDE	TIPO DE REUNION	ASISTENTES
09- septiembre	Centro de salud Picachito	Reunión de finalización de obra	20
23- septiembre	Centro de Salud Moravia	Reunión de finalización de obra	22

UBICACIÓN GRUPO 5

SEDE	DIRECCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN
Centro de Salud Robledo	Carrera 65 # 98 - 115	30-agosto- 2024
Centro de salud Moravia	Carrera 55 # 79B 36	23-septiembre-2024
Centro de Salud Santander	Carrera 78C # 111 - 71	03- julio- 2024
Centro de Alfonso López	Carrera 70A # 91 - 17	19- julio- 2024
Centro de Salud Picachito	Carrera 83B # 97AA - 82	09-septiembre-2024
Centro de Salud San camilo	Carrera 88 # 80 – 150	25- julio- 2024

Para el periodo las actividades constructivas del grupo 5 se encontraban finalizadas por lo tanto no se reportan actividades.

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 6
GRUPO 6

Reuniones de CCO Grupo 6-octubre 2024			
FECHA	SEDE	TIPO DE REUNION	ASISTENTES
09-octubre	C.S El Raizal	Reunión de Finalización de Obra	23
29-octubre	C.S Campo Valdés	Reunión de avance de Obra	36

UBICACIÓN GRUPO 6:

CENTRO DE SALUD	BARRIO/COMUNA	DIRECCION
CS Santo Domingo	Santo Domingo Savio / C1	Carrera 33 #107B-15
CS Pablo VI	Pablo VI/ C2	Calle 120 # 50 - 11
CS CISAMF	Sevilla/ C4	Carrera 51D No. 71 - 02
CS Villa del Socorro	Villa del Socorro/ C2	Calle 105 # 48 - 73
CS San Blas	Las Granjas/ C3	Calle 89 # 38 - 61
CS La Cruz	Versalles II/ C3	Carrera 25 # 75C-06
CS El Raizal	Versalles/ C3	Carrera 32 # 71A – 51
CS Campo Valdés	Campo Valdés/ C4	Calle 72A # 48A -70

Reunión Finalización de Obra
Centro de Salud El Raizal
Reunión que se llevó a cabo el 09 de octubre en la que se contó con la participación de 36 personas, entre los cuales se encontraban residentes del territorio y lideres que acompañaron todo el proceso de mantenimiento al Centro de Salud. Fue una jornada amena y de gran participación de la comunidad durante la actividad de sostenibilidad donde se pudo evidenciar su compromiso para ayudar con la preservación de los espacios entregados y finalmente agradecen por cada uno de los espacios que se generaron para la participación ciudadana en el proceso constructivo.

Reunión de Avance de Obra
Centro de Salud Campo Valdés
Reunión que se llevó a cabo el 29 de octubre en el Centro de Desarrollo Social donde se contó con la participación de 23 personas, como líderes de la comunidad, entre ellos, el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se mostró muy interesado en los avances de las intervenciones de los espacios, además de ser muy participativo durante la socialización de las actividades técnicas, Durante su participación en una de las oportunidades manifiesta que el Centro de Salud es un bien patrimonial para la comunidad, y que este, tenía grandes afectos y sentido de pertenencia por ella.

Desde el área social se crea la alerta de la importancia de dar claridad a la comunidad sobre el futuro uso de dicho centro de salud ya que la comunidad muestra interés en saber si continuará operando como centro de salud. Por lo anterior, se sugiere al área técnica de la supervisión escalar con Metrosalud la importancia y relevancia de la participación de personal de Metrosalud en la reunión de finalización para dar la pertinente información a la comunidad.

	
E-card Reunión Finalización de Obra C.S. El Raizal 09/10/2024	Reunión Finalización de Obra C.S. El Raizal 09/10/2024

	
E-card Reunión de Avance de Obra C.S. Campo Valdés 29/10/2024	Reunión de Avance de Obra C.S. Campo Valdés 29/10/2024

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 7:
GRUPO 7

Reuniones de CCO Grupo 7-Octubre 2024			
FECHA	SEDE	TIPO DE REUNION	ASISTENTES
23-Octubre.	U.H de Santa Cruz	Reunión de Avance	23
25-Octubre.	C.S Crpinelo	Reunión de Avance	13
29-Octubre.	U.H de Manrique	CCO	14

Para el mes de octubre se programa en U.H de Santa Cruz, Reunión de avance 23/10/2024 asisten 23 personas, C.S Carpinelo Reunión de avance 25/10/2024 asisten 13 personas, U.H de Manrique 29/10/2024 asisten 14 personas; superado el 50% de avance físico en las intervenciones a la infraestructura física de Santa cruz y Carpinelo se presenta a la comunidad dichos avances en cada uno de los componentes presentes en obra; realizando un énfasis especial en el componente técnico; para la U.H Santa Cruz se avanza de manera relevante en fachada y cubierta, las demás actividades necesarias para sus lideres corresponden a otro contrato futuro no necesariamente liderado por la EDU; para ellos queda claro el alcance financiero del actual contrato de vigencias futuras; para C.S Carpinelo las intervenciones son todas correspondientes a cubiertas,pinturas,mejoramiento de espacios dentro de todo el centro de salud enfocándonos en la importancia de la sostenibilidad y conservación de dichos espacios ;finalizamos socializando todas las mejoras realizadas a la U.H de Manrique sin embargo para los asistentes el cierre temporal de algunos servicios como urgencias,hospitalización y maternidad, los perciben como muy complejos para la comunidad en especial el servicio de urgencias el cual lleva mas de 30 dias cerrado sin inicio de obra.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>CCO U.H Santa Cruz 23/10/2024</td>
<td>CCO U.H Santa Cruz 23/10/2024</td>
</tr>
</table>

	
CCO C.S Carpinelo 25//10/2024	CCO C.S Carpinelo 25//10/2024
	
CCO U.H Manrique 29/010/2024	CCO U.H Manrique 29/10/2024

3.5 COMPOMENTE DE COMUNICACIONES

Revisión de piezas gráficas
Se elaboraron los contenidos de estas piezas gráficas según el objetivo: reuniones de inicio, avance, Comité Ciudadano de Obra y finalización.
E-CARD: 8
CCO:
Comuna 9
-U. H. Buenos Aires
Comuna 3
-U.H. Manrique
Comuna 80
-U. H. San Antonio de Prado
Comuna 2
-Villa del Socorro
Comuna 80
-U. H. San Antonio de Prado

Avance:
- Comuna 1
-C. S. Carpinelo
- Comuna 2
-U.I. Santa Cruz
- Comuna 4
-C. S. Campo Valdés
Finalización:
- Comuna 3
-C. S. El Raizal

Anexo algunas de las piezas








CARTELERA INFORMATIVA: 5

Para dar a conocer a la comunidad los avances de obra, los cuidados y actividades echas desde los diferentes componentes como ambiental, SST y Social, se revisan en las carteleras informativasComuna 80
U. H. San Antonio de Prado
Comuna 2
U. H. Santa Cruz
Comuna 1
C. S. Carpinelo
Comuna 3
U. H. Manrique
Comuna 9
U. H. Buenos Aires


Anexo algunas de las piezas



CIRCULARES: 1

- Circular de actividades en San Antonio de Prado.

Anexo algunas piezas




OTRAS PIEZAS GRÁFICAS:

Cantidad	Tipo de pieza	Tarea	Observaciones
6	Fotografías	Toma fotográfica de reunión de finalización El Raizal. Toma fotográfica para kit de prensa. Toma fotográfica actividad de prevención de Cáncer de mama.	Fotografías de reunión de finalización C. S. El Raizal. Kit de prensa, Moravia, CISAMF, Picachito. Toma fotográfica actividad de sensibilización en el mes de la lucha contra el Cáncer de mama, en San Antonio de Prado y Manrique.
1	Souvenir	Aprobación de diseño para souvenir del convenio	Se mandaron a hacer pañoletas conmemorativas con logo Alcaldía como souvenir para actividad con la comunidad en el mes de la lucha contra el Cáncer de mama.









REVISIÓN DE PRESENTACIONES, CARTELERAS Y BOLETINES DE OBRA

Para este mes fueron revisadas las siguientes presentaciones con varios objetivos: inicio, avance, CCO y finalización de obra. Además, se hicieron ajustes en las carteleras informativas y los boletines de obra.

Presentaciones de acercamiento con comunidad, inicio y CCO: 13

Cantidad	Tipo de pieza	Tarea	Observaciones
			CCO: Comuna 9

8	E-card	Revisión y aprobación	-U. H. Buenos Aires Comuna 3 -U.H. Manrique Comuna 80 -U. H. San Antonio de Prado Comuna 2 -Villa del Socorro Comuna 80 -U. H. San Antonio de Prado Avance: - Comuna 1 -C. S. Carpinelo - Comuna 2 -U.I. Santa Cruz - Comuna 4 -C. S. Campo Valdés Finalización: - Comuna 3 -C. S. El Raizal
8	Presentaciones	Revisión y aprobación	CCO: Comuna 9 -U. H. Buenos Aires Comuna 3 -U.H. Manrique Comuna 80 -U. H. San Antonio de Prado Comuna 2 -Villa del Socorro Comuna 80 -U. H. San Antonio de Prado Avance: - Comuna 1 -C. S. Carpinelo - Comuna 2 -U.I. Santa Cruz - Comuna 4 -C. S. Campo Valdés Finalización:

			- Comuna 3 -C. S. El Raizal
1	Boletín de obra	Actividades adicionales en U.H. San Antonio de Prado	Se revisó y aprobó boletín de obra para informar sobre las obras adicionales desarrolladas en esta Unidad Hospitalaria.
5	Carteleras informativas	Avances de obras y temas de interés para la comunidad	Comuna 80 U. H. San Antonio de Prado Comuna 2 U. H. Santa Cruz Comuna 1 C. S. Carpinelo Comuna 3 U. H. Manrique Comuna 9 U. H. Buenos Aires

ACTIVIDADES Y EVENTOS


Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
8/10/2024	Comité de comunicaciones semanal	Este espacio fue dedicado a la socialización de actividades en territorio que harán parte del plan de comunicaciones EDU para implementar en todos los proyectos.	Kit de prensa Moravia y CISAMF. Planeación de conmemoración en el mes de la lucha contra el Cáncer de mama. Recorrido que impacten la comunidad en la semana de la lucha contra el Cáncer de mama. Reunión de finalización El Raizal.
15/10/2024	Comité de comunicaciones semanal	Este espacio fue dedicado a la socialización de	Creación E- Card conmemoración de la Lucha contra el Cáncer.

		actividades en territorio que harán parte del plan de comunicaciones EDU para implementar en todos los proyectos.	Investigar temas sobre el autocuidado y el autoexamen en la conmemoración de la Lucha contra el Cáncer para el descansa pantallas.
22/10/2024	Comité de comunicaciones semanal	Este espacio fue dedicado a la socialización de actividades en territorio que harán parte del plan de comunicaciones EDU para implementar en todos los proyectos.	Consolidación de evento en territorio en la conmemoración de la luca contra el cáncer de seno
23/10/2024	Recorrido por la U.H. de Manrique donde impactamos a mujeres en gestación, colaboradoras de Metrosalud y usuarios en general sobre la importancia del autoexamen.	Llevar un mensaje de concienciación y esperanza sobre el autocuidado y detección temprana. -Resumen de la feria en Picachito.	Impactamos a 100 mujeres en la U.H. Manrique.
24/10/2024	Recorrido por la U.H. de San Antonio de Prado donde impactamos a mujeres en gestación, colaboradoras de Metrosalud y usuarios en general sobre la importancia del autoexamen.	Llevar un mensaje de concienciación y esperanza sobre el autocuidado y detección temprana. -Resumen de la feria en Picachito.	Impactamos a 100 mujeres en la U.H. San Antonio de Prado.
11/10/2024	Recorrido por C.S Moravia	Producción Kit de prensa	Recorrido por la sede terminada de Moravia para montar kit de prensa de finalización de obras.
11/10/2024	Recorrido por C.S CISAMF	Producción Kit de prensa	Recorrido por la sede terminada de CISAMF para montar kit de prensa de finalización de obras.

11/10/2024	Recorrido por C.S. Picachito	Producción Kit de prensa	Recorrido por la sede terminada de Picachito para montar kit de prensa de finalización de obras.


Adjunto algunas evidencias de las salidas de campo.








PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL


Videos producidos

Producto	Actividad	Evidencia
Finalización C. S. Alfonso López	Kit de prensa	

Finalización C. S. Moravia	Kit de prensa	
Finalización C. S. Picachito	Kit de prensa	
Recorrido por U.H. Manrique y San Antonio de Prado, en el mes de la lucha contra el cáncer de seno.	Redes sociales	

BOLETINES DE PRENSA

Para este mes se elaboró boletín de prensa de finalización “Moravia cuenta con su centro de salud renovado.



REDES SOCIALES Y MEDIOS

Fecha	Medio	Titular	Enlace
08/10/2024	Análisis Urbano	El Centro de Salud Alfonso López de Metrosalud, en la comuna Castilla, reabre sus puertas al público	https://urlshort.app/JZHRU8
08/10/2024	Caracol Radio	Reabre el Centro de Salud Alfonso López de Castilla con renovaciones y mejoras de servicio	https://urlshort.app/DBFV8V
08/10/2024	Blu Radio	Centro de Salud Alfonso López en Medellín reabre después de cerrar por mantenimiento	https://urlshort.app/HYBHQC
08/10/2024	Noticias Telemedellín	Habilitan el centro de salud de Alfonso López tras obras de mantenimiento	https://urlshort.app/IAFOIS
17/10/2024	Alerta Paisa	Dos centros de salud en Medellín retoman la prestación de servicios al público.	https://urlshort.app/F4P9X3
17/10/2024	Alerta Paisa	Dos centros de salud en Medellín retoman la prestación de servicios al público.	https://urlshort.app/F4P9X3
17/10/2024	El Colombiano	Tras obras de adecuación, reabren los centros de salud de Moravia y Picachito	https://urlshort.app/BYFJ0R
18/10/2024	Q´hubo	¡Qué buena noticia! Reabrieron los centros de salud de Moravia y Picachito	https://urlshort.app/H0UQTC
17/10/2024	El Colombiano	Tras obras de adecuación, reabren los centros de salud de Moravia y Picachito	https://urlshort.app/BYFJ0R

17/10/2024	Alerta Paisa	Dos centros de salud en Medellín retoman la prestación de servicios al público.	https://urlshort.app/F4P9X3
18/10/2024	Q´hubo	¡Qué buena noticia! Reabrieron los centros de salud de Moravia y Picachito	https://urlshort.app/H0UQTC


Medios de comunicación
Reporte de redes sociales

Fecha	Red social	Producto	Enlace
10/10/2024	Instagram	Foto y video en historias sobre jornada de finalización de obra El Raizal	
28/10/2024	Instagram	Carrusel de fotos conmemoración de la lucha contra el Cáncer de mama en territorio.	https://goo.su/9V8B5
24/10/2024	Instagram	Video en historia en la conmemoración de la lucha contra el Cáncer de mama en territorio.	

REUNIONES SEGUIMIENTO COMITES TECNICOS POR GRUPOS
Los comités técnicos para grupos 4 se realizaron todos los jueves del mes de octubre, los días 03, 10,17, 24 y 31; La dinámica de estas reuniones de los comités técnicos de obra, variaron de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada componente, específicamente para el área social; se consideran temas claves como la realización de las reuniones de CCO de San Antonio de Prado, y finalización del centro de Salud Poblado según los avances de obra.
Otro de los temas considerados fue básicamente las actividades de apropiación y de sostenibilidad que se deben realizar en cada proyecto, esto con el fin de generar en las comunidades apropiación por los proyectos y por las acciones que se están ejecutando y lo cual permita que estos proyectos y su inversión perduren en el tiempo.

Finalmente, el seguimiento social que se hace de manera transversal al proceso de empleabilidad de la mano de obra no calificada que cada proyecto debe cumplir de acuerdo con un porcentaje establecido y que las mismas comunidades y bases de lideres barriales están muy expectantes por su cumplimiento.

En lo que respecta al grupo 5 para el periodo ya se encontraba finalizado el contrato.

	
Comités de obra	Comités de obra

REUNIONES SEGUIMIENTO COMITES TECNICOS POR GRUPOS – 3 - 7.
Los comités técnicos del mes de octubre se realizaron todos los martes 01,08,15,22,29 para el Grupo 7 y para Grupo 3 se realizan los días jueves de cada semana, tuvieron lugar los días; 03,10,17,24,31 del presente mes, estos permitieron conocer avances técnicos programados versus ejecutados como también conocer los avances de los componentes técnico, ambiental y SST y social y así lograr la programación de actividades sociales; reuniones de avance, comités, y ferias del mes.

Para Grupo 7 los comités permitiendo conocer importantes avances técnicos que nos llevaron a desarrollar la programación y ejecución de la Reunión de avance U.H de Santa Cruz 23/10/2024, Reunión de avance C.S Carpinelo 25/10/2024 y CCO U.H de Manrique 29/10/2024.

	
Comité técnico Grupo 3 31/10/2024.	Comité técnico Grupo 7 29/10/2024.

EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL VIGENCIAS FUTURAS EN SALUD
Dentro de la Guía de manejo socio ambiental se cuenta con el programa de Empleabilidad, el cual es de obligatorio cumplimiento dentro de las obras de infraestructura.
es importante anotar que el grupo 2, con sus proyectos adecuación y mantenimiento de la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal y Unidad de Salud Mental terminaron actividades y por ende no se reporta el tema de empleabilidad.

Grupo 3.

Programa de manejo de la contratación mano de obra local							
SEDE	Personal administrativo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada		Mano de obra de la comunidad		Total, empleos
	18	18	Oficiales Foráneos	Ayudantes Foráneos	Oficiales	Ayudantes	
UH Doce de Octubre	-	-	0	0	0	0	0
CS Guayabal	1	1	3	1	0	1	7
UH Buenos Aires	1	2	2	2	0	0	7
El Salvador	-	-	-	-	-	-	0
Total	14						

Grupo 4:

SEDE	N° PERSONAS VINCULADAS HASTAEL MES	N° PERSONAS QUE SE RETIRAN HASTA LA FECHA	N° PERSONAS MANODE OBRA CALIFICADA	N° PERSONAS MANODE OBRA NO CALIFICADA	N° PERSONAS HOMBRES	N° PERSONAS MUJERES	N° PERSONAS EMPLEADAS DE LA COMUNIDAD	N° PERSONAS ACTIVAA LA FECHA
CS Poblado	54	54	39	14	48	5	0	0
SA Sacatín	36	36	28	8	32	4	0	0
CS Trinidad	16	11	13	3	14	2	0	0
CS Altavista	1	12	5	7	1	1	0	0
CS BelénRincón	12	6	9	3	9	3	0	0
UH San Antonio de Prado	87	40	68	17	67	19	1	49
TOTAL	207	159	162	52	172	34	1	49

GRUPO – 6:

Programa de manejo de la contratación mano de obra local							
SEDE	Personal administrativo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada		Mano de obra de la comunidad		Total empleos
			Oficiales Foráneos	Ayudantes Foráneos	Oficiales	Ayudantes	
CS Villa del Socorro	0	0	1	3	0	0	4
CS Campo Valdés	0	0	4	6	1	5	16

GRUPO – 7:

Programa de manejo de la contratación mano de obra local					
CS/UH	Personal administrativo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mano de obra de la comunidad	Total empleos
U.H Manrique	14	28	5	3	50
U.H Santa Cruz	14	5	0	0	19
C.S Carpinelo	14	4	1	0	19
total	28				

CONCLUSIONES

En el mes de octubre se continuaron llevando a cabo estrategias de intervención desde lo social y comunicaciones EDU, visibilizando cada vez mas no solo los proyectos de ciudad y sus transformaciones sino la cercanía y acompañamiento al ciudadano de a pie, a los lideres y Ediles de cada territorio que impactamos de manera positiva a través de actividades concertadas y socializadas a nivel comunitario; es por esto que desde la EDU se busca la articulación continua con las diferentes secretarias y entes comunitarios, donde se logra socializar a alrededor de 389 ciudadanos sobre las obras y avances que se están ejecutando en la infraestructura del sector salud.

De igual manera se continuaron realizando las reuniones de información a la comunidad, a través de los encuentros mensuales con el Comité Ciudadano de Obra conformado en cada uno de los grupos, reuniones de finalización y recorridos solicitados por los diferentes lideres de las comunidades. Es a partir de estos mecanismos de participación ciudadana que se busca fomentar el compromiso entra la población, logrando comunidades informadas y articuladas a nuestros espacios de participación.

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad		
Recorridos institucionales		
Reuniones con comunidad	9	189
Reuniones institucionales	20	200
Eventos		
Puntos de Información		
Talleres		
Otras actividades	2	200
Totales	31	589

3.6. COMPONENTE DE EJECUCIONES

GRUPO 1_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 2_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 3_ ACTIVIDADES CONTRACTUALES TERMINADAS AL 100%


Para el periodo del informe comprendido entre 01 al 31 de octubre del 2024 se realizaron las siguientes actividades contractuales y obras extras por cada punto:



CENTRO DE SALUD EL SALVADOR:

- Instalación de rejillas en ventanas.

UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES:

- Se inician actividades aplicación de revoque y de adecuación de superficie sobre muros en cuarto criogénico
- Instalación de canaleta y puntos eléctricos normal, regulado y punto de datos en módulos de odontología - piso 5
- Se realizan actividades de mantenimiento correctivo instalando protecciones en tablero principal de sistema de bombeo - aguas freáticas
- Monitoreo de Chiller 2, deja apagado preventivamente el equipo ya que sigue alarmado, se instalan dos válvulas des aireadoras.
- Secado al vacío y barrido con nitrógeno en los sistemas internos de enfriamiento del Chiller 1 – circuitos 1 y 2
- Mantenimiento de iluminación en parqueadero - sótano 1
- Inspección de red de enfriamiento en pisos 2, 7 y 8 -actividad para encontrar anomalías con el ingreso de aire en el sistema.
- Se realizan actividades de adecuación de zócalos media caña de piso - en acceso a quirófano piso 6.
- Inician actividades de montajes, empalme y conexión con soldadura de equipos compresores e intercambiador en chiller 1 - se realizan pruebas de presurización a la soldadura.
- Instalación de punto eléctrico para toma 110 V en cuarto criogénico
- Se realizan actividades de instalación de estructura, láminas de plomo, emplacado e instalación de mediacañas sobre dintel plomado - quirófanos de piso 6
- Se realiza instalación de toma eléctrica en cuarto de aislados - piso 2
- Finalizan actividades de instalación de manto de absorción acústica en compresor - pendiente realizar pruebas de insonorización.
- Se realizan construcción de registros en cielo en piso 7 para inspección de equipos Fancoil.
- Se realizan actividades de construcción de pases de losas para bebederos de pedestal.

		
Construcción de dintel plomado - quirófasnos piso 6	Adecuación de zócalo media caña - piso. Acceso quirófano - piso 6	Sedaco al vacío de sistema interno de enfriamiento de chiller 1
		
Inspección de red de circuito de enfriamiento - piso 2	Pases de losas - obras para instalación de bebederos de pedestal - piso 5	Apertura en cielo para registros - obras para instalación de bebederos de pedestal - piso 5
		
Mantenimiento de electrobombas y tableros eléctricos de sistema de bombeo de aguas freaticas	Instalación de lámina de plomo sobre dintel de quirófanos - piso 6	Emplacado de dintel plomado en acceso a quirófanos - piso 6
		
Inspección y analisis de redes eléctricas para alimentación de bebederos de pedestales en salas de espera	Montaje, acople y soldadura de compresores y intercambiador - sistema interno de chiller 1	Pruebas de presurización de soldadura en equipos de enfriamiento interno de chiller 1
		
Instalación de manto de absorción acustisca en caurto de compresor - piso 7	Construcción de pases de losas - punto de desagüe para bebederos de pedestal - piso 8	Construcción de registro en piso 7 - para fancoil

		
Conexión eléctrica de compresores - circuito 1 y 2 - ciller 1	Actividades de deshidratación al vacío al sistema interno de enfriamiento del chiller 1	Masillado y adecuación de superficies para muri dintel plomado en quirofanos - piso 6
		
Actividad de ingreso de gas nitrógeno para barrido interno de componentes de enfriamiento del chiller 1 - circuitos 1 y 2	Actividad de secado al vacío de los componentes de enfriamiento interno del chiller 1 - circuitos 1 y 2	Construcción de muro encajonado en super board en cuarto de aislado, aplicación de masilla para acabado. - piso 2
		
Actividades de masillado y adecuación de superficie sobre muro - dintel plomado	Obras de mantenimiento preventibo sobre tableros eléctricos - sistema de bombeo aguas freáticas - sótano 2	Aplicación de pintura antibacterial sobre muros - obras complemetarias por instalación de puerta plomada en quirófanos - piso 6
		
Aplicasión de masilla para acabado de muro encajonado - cuarto de aislado - piso 2	Entrega de obras de mantenimineto preventivo y correctivo de sistema de bombeo aguas freáticas	Actividad de secado al vacío de los componentes de enfriamiento interno del chiller 1 - circuitos 1 y 2

GRUPO 4_

Para el periodo del informe comprendido entre 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 se realizaron las siguientes actividades contractuales y obras extras por cada punto:

Sede Administrativa Sacatín:

- En esta sede las actividades contractuales finalizaron el 15-06-2024.

Centro De Salud Trinidad:

- Se realizó instalación de puertas en cuarto de residuos. Quedaron pendientes algunos resanes alrededor de las puertas que se realizarán en las primeras semanas de noviembre.

Centro De Salud Altavista:

- En esta sede las actividades contractuales finalizaron en el mes de septiembre.

Centro De Salud Poblado:

- En esta sede las actividades contractuales finalizaron en el mes de septiembre.


Centro De Salud Belén Rincón:

- En esta sede las actividades finalizaron el 02-08-2024.

Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado:

- Instalación de cielo falso en drywall en toma de muestras y consultorio enfermería.
- Aplicación de sello en mesones, lavamanos, luminarias y tomas eléctricos de laboratorio en toma de muestras
- Aplicación de pintura en laboratorio toma de muestras
- Instalación de luminarias en laboratorio toma de muestras
- Brillada y pulida de pisos en laboratorio toma de muestras
- Aplicación de pintura en fachada.
- Impermeabilización de la terraza.
- Aplicación pintura en lagrimales terraza.
- Instalación de cerramiento en consulta externa piso 2.
- Brillada y pulida de pisos en consultorios consulta externa, piso 2
- Actividades de plomería en consulta externa, instalación de tubería y acometida para lavamanos en consultorios de enfermería y vacunación de consulta externa piso 2.
- Instalación lavamanos consultorio enfermería y vacunación.
- Aplicación de resanes, masilla y pintura en toma de muestras y consulta externa
- Instalación luminarias en toma de muestras y consulta externa
- Instalación grifería en toma de muestras y consulta externa.
- Instalación tomas eléctricos en toma de muestras
- Retiro e instalación cielo falso consulta externa, corredor piso 2.
- Instalación estructura para cielo falso en corredor nivel 2 de consulta externa.
- Instalación sandblasting en consultorios consulta externa y baños nivel 2.
- Adecuación punto fijo piso 2-3, aplicación de pintura
- Adecuación baños nivel 2 consulta externa, cambio de drywall en cielo, resanes, masillada, pintura e instalación de luminarias.
- Brillada y pulida de pisos en baños nivel 2.
- Construcción cajones en superboard para cubrir tubería de lavamanos en consultorio enfermería y vacunación.
- Instalación de baldosa en grano en piso urgencias etapa 1
- Adecuación red eléctrica en urgencias etapa 1.
- Instalación de placas de drywall de urgencias etapa 1.
- Adecuación red de gases hospitalarios en urgencias etapa 1.
- Instalación enchape en muros y baldosa en grano en baños urgencias etapa 1.
- Instalación grifería en baños urgencias etapa 1.
- Instalación media caña en cielo y piso en urgencias etapa 1.

- Adecuación de baño sala de espera urgencias.
- Actividades de aseo y orden en general.

UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO		
		
RECORRIDO CON MEDICO DIRECTOR UH SAN ANTONIO	ADECUACION TUBERIA PARA LAVAMANOS	PULIDA Y BRILLADA DE PISOS
		
INSTALACION BALDOSA PISO URGENCIAS ETAPA	INSTALACION CIELOS	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS
		
ADECUACION RED DE GAS URGENCIAS ETAPA 1	ADECUACION RED DE GAS URGENCIAS ETAPA 1	ADECUACION RED DE GAS URGENCIAS ETAPA 1
		
INSTALACION BALDOSA EN PISO BAÑOS URGENCIAS ETAPA 1	ADECUACION LAVAMANOS VACUNACION Y ENFERMERIA	INSTALACION ENCHAPE MURO PUESTO ENFERMERIA URGENCIAS

GRUPO 5_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 6_

Para el periodo del informe comprendido entre 01 al 31 de octubre del 2024 se realizaron las siguientes actividades contractuales:

CS LA CRUZ

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU el día 24 de mayo de 2024.

CS SAN BLAS

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CISAMF

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CS SANTO DOMINGO

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 10 DE NOVIEMBRE de 2023.

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CS PABLO VI

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CS VILLA DEL SOCORRO

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES EXTERNAS: 10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES INTERNAS: 31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES INTERNAS 1ER PISO – FASE 1: 8 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO DE ATIVIDADES INTERNAS 1ER PISO – FASE 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024

- Mantenimiento de puerta malla para acceso costado noroccidental
- Entrega de espacios de fase 2 a la entidad EDU
- Detallado de mediacaña en esterilización
- Detallado de pintura en cielo de odontología y cuarto de residuos
- Ajuste presión para llave de abasto de pozuelo en esterilización
- Instalación de llave tipo ganso para pozuelo de vacunación
- Cerramiento provisional para cuarto de residuos de la sede
- Entrega de espacios fase 1 de piso 1 a la entidad Metro salud
- Entrega de espacios de fase 2 en piso a el contratista para inicio de las intervenciones
- Retiro de pertas en madera en consultorios, baños, farmacia y archivo
- Retiro de luminaria en pasillo y consultorios
- Retiro de cielo falso en consultorio 2
- Escarificación de muros en general
- Demolición de mampostería para vano de puerta en enfermería y citología
- Demolición de piso para construcción de mediacaña en enfermería
- Destronque de pisos y zócalos en auditorio, farmacia y sala de espera principal

- Construcción de filetes para vanos de puertas nuevas en enfermería y citología.
- Inicio vaciado de mediacaña en piso para enfermería

CS EL RAIZAL

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 21 DE MAYO DE 2024

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CS CAMPO VALDÉS

- Retiro de teja de barro en ala occidental
- Instalación de masilla y tratamiento de juntas para cielo en domo central
- Aplicación de pintura para cielo en domo central
- Instalación de placas de superboard para cubierta del ala occidental
- Retro de manto y tablilla para cubierta del ala occidental
- Manteniendo de alfardas para ala occidental
- Aplicación de pintura para pasillo interno y muros escaleras del ala occidental
- Aplicación de estuco para consultorios y sala de procedimientos
- Instalación de lámina para canoa en cubierta de ala occidental
- Retiro de cielo falso en consultorios del ala occidental
- Aplicación de emulsión asfáltica para cubierta ala occidental
- Tratamiento de juntas en cubierta de ala occidental
- Instalación teja de barro para cubierta de pasillo interno ala occidental
- Instalación de manto para cubierta ala occidental
- Retro de manto y tablilla para cubierta del ala occidental en pasillo externo y auditorio
- Resane de regata existente en cubierta occidental
- Instalación de ruana en cubierta occidental costado sur
- Instalación de teja traslucida en domo central
- Instalación de paneles descolgados en domo central
- Adecuación de luminaria en sótano para traslado de vigilancia
- Entrega a la EDU de escaleras internas costado occidental y pasillo interno de odontología
- Prueba de estanquidad en terraza de odontología y loza de tanques
- Retro teja de barro existente en ala sur
- Impermeabilización de viga canoa ala occidental
- Cerramiento provisional ala oriental para intervenciones del ala sur
- Lavado de viga canoa en cubierta de ala sur
- Instalaciones eléctricas en ala occidental y central
- Instalación de lámina para canoa en ala sur
- Instalación de manto para cubierta ala sur
- Instalación de placas de superboard para cubierta del ala sur
- Manteniendo de alfardas en zona de circulación del ala sur
- Pintura de fajas y vigas para cubierta del ala occidental
- Instalación de cielo falso en baños públicos en ala occidental
- Restauración de marco metálicos para puertas en ala occidental
- Instalación de puertas en ala occidental

		
Retiro de impermeabilización existente	Instalación laminas de superboard en ala sur	Instalación de reflectores en terraza de odontologia
		
Instalación de cielos falso en baños consultorios del ala occidental	Restauración marcos para puertas en ala occidental	Instalación de puertas en ala occidental
		
Instalación teja de barro en ala occidental		



Instalación de teja luz en domo central





Protección provisional para Rack



Sello de regata existente





Instalación de lamina para canoa y ruana en cubiertas





Instalación paneles descolgados en domo central



Instalaciones electricas externas







Retiro teja de barro cuierta ala sur

Instalaciones electricas internas






Tratamiento de alfardas





Impermeabilización de Viga canoa ala occidental

MES DE OCTUBRE		
		
Instalación de placas de superboard para cubierta de pasillo interno del ala occidental	Instalación de estructura para cielo de domo central	Instalación de cielo para domo central
		
Cerramiento provisonal para circulación de funcionarios de Medellín te quiere	Pintura de pasillo interno del ala occidental en odontologia	Instalación de lamina para canoa
		
Retiro de teja de barro para cubierta del ala occidental	Instalación de emulsión asfaltica para cubierta	Retiro de manto y tablilla existente en ala occidental
		
Instalación laminas de superboard para cubierta del ala occidental		Retiro de cielos falso existente
		
Mantenimiento de alfardas ala occidental	sello de juntas para cubiertas	Instalación de manto y aplicación de emulsion asfaltica para cubierta occidental
		
Instalación tejas de barro cubierta pasillo ala occidental	Entrega zona de circulación occidental a la EDU	Prueba de estqnuidad en terrazas impermeabilizadas

GRUPO 7_

Unidad Hospitalaria Manrique

- Desmontes de cielos rasos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo
- Desmonte de luminarias bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillos
- Desmonte de puertas bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología
- Instalación de cielos rasos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo
- Aplicación de pintura de cielos rasos y muros en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo.
- Mantenimiento de closets en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología
- Mantenimiento de consolas en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología
- Mantenimiento de unidades sanitarias y lavamanos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.
- Adecuación de puesto de enfermería ala 1 (Instalación de monitor, instalación de escritorios, adecuación de cuarto de ropa sucia y cuarto de ropa limpia.
- Instalación de esquinero plástico en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.
- Mantenimiento de ventanas en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.
- Instalación de duchas bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.
- Pulida, brillada de pisos y zócalos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo.

Centro de Salud Carpinelo



- Se realiza instalación de cielos rasos correspondientes a todos los ambientes de la sede.
- Se realiza pulida, brillada de pisos y zócalos en los consultorios 5, vacunación, enfermería, toma de muestras y descanso de personal.
- Se realiza instalación de enchape en ambiente de citología.
- Se realiza colocación de estuco en los ambientes de odontología, toma de muestras y esterilización.
- Se realiza la instalación de unidades sanitarias y lavamanos.
- Se realizan salidas sanitarias para baño PMR.
- Se realiza la instalación de mediacaña en cielos en ambientes de odontología, esterilización, cuarto de residuos.
- Se realiza la instalación de puertas.

Unidad Hospitalaria Santa Cruz


- Lavado de fachada costado occidente
- Aplicación de pintura costado oriente
- Aplicación de pintura costado Norte
- Aplicación de pintura costado Sur
- Aplicación de primer para impermeabilización área circulación terraza nivel 3
- Aplicación de pintura muros de terraza nivel 2
- Aplicación de pintura Coraza sobre lagrimales

- Aplicación de primera capa para impermeabilización de poliuretano área circulación terraza nivel 3
- Aplicación de segunda capa para impermeabilización de poliuretano área circulación terraza nivel 3
- Aplicación de ultima capa para impermeabilización de área circulación terraza nivel 3
- Desobstrucción de bajantes
- Aplicación de pintura coraza en muros áticos área circulación terraza nivel 3
- Aplicación de pintura en fajas de ventanas
- Limpieza de ventanas
- Sello de ventanas


Tabla 1 registro fotográfico de actividades ejecutadas en las sedes

UNIDAD HOSPITALARIA MANRIQUE	
	
Desmonte de cielos rasos en habitaciones 211,212,213, citología.	Mantenimiento de consolas en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.
	
Instalación de estructura para cielos rasos en zona de pasillos.	Instalación de invernadero en cubierta dos aguas.

	
Instalación de cielos rasos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo.	Colocación de cinta en cielos rasos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo.
	
Instalación de mesones en zona de ropa limpia y ropa sucia.	Instalación de duchas bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.

	
Pulida, brillada de pisos y zócalos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo.	Instalación de cielos rasos bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología y pasillo.
	
Mantenimiento de unidades sanitarias y lavamanos en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.	Mantenimiento de closets en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.

	
Instalación de esquinero plástico en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.	Mantenimiento de ventanas en bloque IV habitaciones 211,212,213, Citología.
CS CARPINELO	
	
Instalación de lavamanos para baño PMR 1,2.	Pulida, brillada de pisos y zócalos ambiente vacunación, enfermería.
	

Instalación de salidas sanitarias en baños PMR, enfermería.	Colocación de enchape en zona de farmacia.
	
Instalación de luminarias en zonas comunes.	Aplicación de pintura en cielos rasos.
	
Colocación de estuco en muros zona farmacia	Mantenimiento de ventanas.

	
Pulida, brillada de pisos en descanso de personal	Botada de escombros.
	
Instalación de pelicula sandblasting	Instalación de salidas eléctricas en toma de muestras.
	


Instalación de cielos rasos en cuarto de residuos	Formaleteo para vaciado de lagrimal en cerramiento perimetral.
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ	
	
Resanes en fachada	Aplicación de pintura coraza en lagrimales
	
Lavado de fachada costado occidente	Resanes fachada costado occidente



Impermeabilización de área de circulación



Aplicación de pintura fachada costado oriente



Limpieza de ventanas



Aplicación de sello en ventanas





Aplicación de pintura coraza en muro perimetral	Limpieza de área de circulación
	
Aplicación de pintura muros áticos	Mantenimiento de lagrimales con metacrilato

3.7. COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.

Para la Empresa de Desarrollo Urbano es muy importante el cumplimiento de las normas establecidas en el área de seguridad y salud en el trabajo, por esta razón se viene realizando un acompañamiento al convenio establecido con Metro salud. Se realizan capacitaciones y charlas al personal sst que interviene en los diferentes centros de salud, se realizan recorridos en obra y se participan en los diferentes comités de avance, en compañía de la interventoría y contratista.

SEDES ACTIVAS DE GRUPO 7


- Centro de salud Manrique
- Centro de salud Carpinello
- Centro de salud Santa Cruz

COMITÉS

FECHA: 01/08/15/22/29 OCTUBRE DE 2024.

Temas tratados:

- Para el mes de octubre se realizaron inspecciones de obra para la sede de Carpinello, Santa Cruz y Manrique, en las que se encontraron varias observaciones, las cuales no han sido subsanadas. La interventoría hizo la devolución en primera instancia y luego la supervisión EDU; Esto debido a que se continúa encontrando las mismas falencias mes a mes.
- La coordinadora de interventoría ha sido muy reiterativa en que se necesita el compromiso por parte del contratista, pero su apoyo no ha sido el esperado.
- Se realizó una visita sorpresa para verificar el cumplimiento de las Profesionales SST del contratista en obra, pero de las tres (3) sedes activas solo en dos (2) de ellas se encontró profesional.
- La supervisora de ejecución afirma estar realizando los descuentos por los incumplimientos del contratista.
- Se reviso el presupuesto para este grupo, debido a que no se cuenta con una buena delimitación de áreas, cerramiento y señalización, al encontrar el recurso para el área SST, se solicitó al contratista mejorar las condiciones de seguridad.
- Se revisó el presupuesto para el área SST y demás áreas complementarias, para la adición de la sede de Manrique.










SEDES ACTIVAS DE GRUPO 4.

- Trinidad Entregada
- AltaVista Entregada
- Belén Entregada
- Zacatín Entregado
- San Antonio de prado Vigente
- Poblado Detalles

COMITÉS
FECHA: 03/10/17/24/34 OCTUBRE DE 2024
Temas tratados:

- Se continua con la recolección de paz y salvos de los subcontratistas y se solicita la aprobación de firma electrónica debido a varios de esos colaboradores se encuentran por fuera de la ciudad para firmar los documentos de la liquidación.
- Se solicita al contratista que se trate en lo posible de una responsable de SST este en obra, pues en dos (2) oportunidades se ha realizado inspección de campo y la profesional está ausente.
- Para la última inspección de campo se dejaron algunas observaciones, pero se le solicita directamente al contratista llevar una verificación o inspección preventiva de toda su herramienta eléctrica y equipos, pues se hallaron varios en condiciones poco favorables.









SEDES ENTREGADAS DE GRUPO 5

• Santander	Entregado
• Alfonso López	Entregado
• San camilo	Entregado
• Robledo	Entregado
• Picacho	Entregado
• Moravia	Entregado

El grupo 5 fue recibido por parte de la EDU, pero se están realizando recorridos en todas las sedes para identificar los detalles (garantías), coordinar con el contratista para reparar y entregar a Metrosalud.

- Se está a la espera de que envíen el informe final con sus soportes.

SEDES ACTIVAS DE GRUPO 6

• La cruz	Entregado
• San Blas	Entregado
• Pablo VI	Entregado
• Raizal	Entregado
• Santo domingo	Entregado
• Cisamf	Reactivación por detalles
• Villa del socorro	Vigente
• Campo valdes	Vigente

COMITÉS
FECHA: 03/10/17/24/31 OCTUBRE DE 2024

Temas a tratados:

- Para algunas áreas del centro médico de campo valdes ha sido un poco difícil las remodelaciones, debido a que se tiene personal externo de otra empresa. Se ha evidenciado el personal que no es propio del contratista, caminando por zonas no autorizadas, las que se encuentran bien demarcadas y señalizadas, se ha solicitado a la supervisión de Metro salud más colaboración interviniendo en este caso, pues se está expuesto a un accidente en el interior o por la entrada de la entidad, teniendo una responsabilidad solidaria que se podría evitar.
- En los recorridos de obra se ha encontrado en dos ocasiones al personal mal anclado en los techos, por lo que se deja en comité el antecedente para que la profesional de SST, está al pendiente de las diferentes actividades y no tengamos un lesionado.
- Nuevamente se reporta la intervención de los funcionarios de Metro salud en campo valdes, sin estar autorizados, realizando tareas en alturas y en una ocasión dañaron la señalización. Se solicito enviar

un correo con copia al área de ejecución para que se pueda llegar a un acuerdo con la empresa que nos contrató y así dejar la trazabilidad de la gestión del área SST.



SEDES ACTIVAS DE GRUPO 3

- Buenos aires Pendiente
- Guayabal Entregado
- 12 de octubre Entregado
- Salvador Entregado

COMITÉ
FECHA: 03/10/17/24/31 DE OCTUBRE DE 2024

Temas a tratados:

- Es la sede de Buenos Aires se continua la espera de entrega a metro salud.
- Se ha intervenido solo con detalles que surgen en el día a día.



GESTION ADMINISTRATIVA Y EN CAMPO POR PARTE DE LA EDU

- Se hacen inspecciones de obra para los grupos N°4, N°6, N°7, para el grupo N°3, no se realizó debido ya que no se contaba con personal los días programados para el recorrido. Los grupos 1,2 y 5 ya finalizaron y se esta a la espera del informe final.

- Se brinda asesoría a las profesionales SST de interventoría por mejoras en el informe mensual.

- Se participa en el simulacro de emergencia para empresa de desarrollo urbano.
.

- Se acompaña en los comités semanales para las sedes activas de cada grupo y se hace intervención por los hallazgos encontrados.

- Se revisan las colillas para el pago de la seguridad social del personal del convenio de Metrosalud.

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DEL CONVENIO DE METRO SALUD

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-22, 01:28:25 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 73886534

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-22 13:25:18.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANNA HERRERA				
Documento	CC 44003491	**Dirección**	CRT 44 #62 SUR - 33 CANARIAS APTO 401		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5703901		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 44003491	Residente	Exonerado N	HERRERA ECHAVARRIA LEIDY JOHANNA	5631000 - 05		ANTIOQUIA
Tipo Cotizante 59	00					

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades					Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Extranjero	Tipo salario	Salario		Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
			$ 1.519.542		230201		16 %	$ 1.519.542	$ 243.200	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.519.542	$ 190.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.519.542	$ 8.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	

C.I. METROSALUD

PAGADA 2024-10-03 22:56:25.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA				
Documento	CC 43997637	**Dirección**	AV 42B #51 - 51 LOS ARBOLES APTO 916		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6044877982		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 43997637	Residente	Exonerado N	CALDERON MONTOYA SUELLEN YULIET	5088000 - 05		ANTIOQUIA
Tipo Cotizante 59	00					

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades					Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Extranjero	Tipo salario	Salario		Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
			$ 2.681.543		25-14		16 %	$ 2.681.543	$ 429.100	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 2.681.543	$ 335.200	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 2.681.543	$ 65.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 429.100	$ 0	$ 0	$ 335.200	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 829.700

C.I. METROSALUD

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-30, 01:47:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74021123

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 30/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA ALVAREZ CORREA		
Documento	CC1152457801	**Dirección**	CR 73 #28 - 72 ED GRANADA APTO 106
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5056547
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante															Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1152457801	NATALIA ALVAREZ CORREA	03	00															(230201) PROTECCION	$ 2.681.543	$ 429.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.681.543	$ 335.200	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 764.300

III.TOTALES


IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.681.543	$ 2.681.543	$ 0	$ 0	$ 429.100	$ 335.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 764.300	$ 0	$ 764.300

SIMULACRO BRIGADA DE EMERGENICIAS



SUPERVISIÓN DE INFORMES MENSUALES A LA INTERVENTORÍA PARA EL CONVENIO METRO SALUD.





REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE CONVENIO DE METRO SALUD:

















INSPECCIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION DE SST EDU EN OBRA.

Centro de salud Campo Valdes

	ACTAS DE REUNIÓN EXTERNA		
Código: F-E-03-01	Versión: 3	Fecha: 23-05-19	Página 1 de 4

ACTA N°	2
NOMBRE DEL PROYECTO – MOTIVO REUNIÓN	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIO 2023
ENTIDADES – INSTITUCIONES PARTICIPANTES	CONVENIO METRO SALUD GRUPO 6
FECHA:	11/10/2024
HORA:	10:00 AM 12:00PM
LUGAR:	CENTRO DE SALUD CAMPO VALDES, VILLA DEL SOCORRO
NUMERO DE ASISTENTES:	3 PERSONAS

1. TEMA (S):

Inspección de obra para las diferentes sedes activas.

2. DESARROLLO:

Se inicia recorrido en la sede de Villa del socorro, en la cual se había tenido una entrega a primera hora de la mañana para el área técnica. A la hora de la inspección SST no se encontraban colaboradores dentro de la sede, por lo cual solo se revisó el avance de la obra y se continuo en otra sede.

En la sede de Campo Valdés se mantienen los trabajos en techos, la red eléctrica y resanes en las diferentes habitaciones o consultorios.

En la inspección se identificó desde la parte inferior del centro médico un acto inseguro por parte del contratista de techos, se debió subir inmediatamente a la terraza para darles indicaciones de cuál es la forma segura de anclarse,


	ACTAS DE REUNIÓN EXTERNA		
Código: F-E-03-01	Versión: 3	Fecha: 23-05-19	Página 2 de 4

4. COMPROMISOS:

Las responsables de SST deben verificar todas las mañanas el estado de los equipos para trabajo en alturas, las áreas locativas, los EPP, diligenciar los permisos y ATS en compañía de los colabores, para evitar que se puedan presentar nuevamente los actos inseguros encontrados en campo.

ELABORADO POR:

Suly Velez Arango
Supervisor SST EDU





Centro de salud San Antonio de Prado

	ACTAS DE REUNIÓN EXTERNA		
Código: F-E-03-01	Versión: 3	Fecha: 23-05-19	Página 1 de 5

ACTA N°	2
NOMBRE DEL PROYECTO – MOTIVO REUNIÓN	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023
ENTIDADES – INSTITUCIONES PARTICIPANTES	CONVENIO METRO SALUD GR4
FECHA:	17/10/2024
HORA:	3:00 PM – 4:00PM
LUGAR:	SAN ANTONIO DE PRADO
NUMERO DE ASISTENTES:	2 PERSONAS

1. TEMA (S):

Inspección de obra para las diferentes sedes activas.

2. DESARROLLO:

Se inicia recorrido en el centro de salud San Antonio de prado a las 3:28 pm en la parte exterior, en la cual se encontraban realizando el retiro de materiales no aprovechables, en colaboración de la empresa enviaras.

El ingenio residente realizo el recorrido de inspección con la supervisión EDU dentro de la sede. Se observo el resane de uno de los consultorios, la instalación de lámparas, detalles en los pasillos y terminación de pisos y drywall en un


	ACTAS DE REUNIÓN EXTERNA		
Código: F-E-03-01	Versión: 3	Fecha: 23-05-19	Página 2 de 5

4. COMPROMISOS:

- Mantener los tapetes de las puertas limpios y húmedos todo el tiempo.
- Seguir con las charlas pre-turno antes de iniciar las actividades del día, en el cual se tenga la recordación de los deberes a los colabores y el auto cuidado.
- Entregar en el informe mensual la inspección de extensiones eléctricas y de herramientas eléctricas, debido a que se observaron algunas con el material en no muy buenas condiciones.

ELABORADO POR:

Suly Velez Arango
Supervisor SST EDU





Centro de salud Carpinello

edu	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL		Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1
Realizada por:	SULY VELEZ ARANGO					
Fecha:	11/10/2024					
Área/Proyecto :	Sede Metro Salud Grupo 7					

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
Equipo de atencion de emergencia se encontraba en el piso, sin señalizacion, sin una adecuada ubicación.		C.S CARPINELLO	Definir los puntos de emergencia y ubicarlos estratégicamente en el proyecto (camilla, botiquín, extintor) con su respectiva señalización y sin obstrucción para su fácil acceso. Los puntos de emergencia deberán estar socializados con el personal.	Melisa Guzmán	11/10/2024	 	Se adecua de forma visible en obra, se debe tener en cuentaque por el avance en obra, no es posible señalizar en paredes.
		C.S CARPINELLO	Los extintores se deben ubicar en soporte de pared donde su punto de anclaje esté entre 1.07m a 1.50m de altura o adaptar una base con una altura mínima de 10cm con el objetivo de que estos no tengan contacto directo con el suelo (NTC 2885)	Melisa Guzmán	11/10/2024		Se reubica extintor en obra.
se encuentra producto químico sin rotulación y/o identificación.		C.S CARPINELLO	Se recomienda un lugar de acopio para productos químicos con señalización, hojas de seguridad, matriz de compatibilidad	Melisa Guzmán	11/10/2024	 	Se hace limpieza y recolección del area. Se identifican sustancias quimicas en obra, se verifican su rotulado y eticado lo cual cumplen
Se encuentra la sede con demasiado							

Página 1

Centro de salud Santa Cruz

edu	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL	Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1	
Realizada por:	SULY VELEZ ARANGO					
Fecha:	11/10/2024					
Área/Proyecto :	Sede Metro Salud Grupo 7					

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
	 	Melisa Guzmán	Se recomienda un cerramiento perimetral fijo, que no permita el acceso de vehículos o personal al área de trabajo, en el cual pueden caer objetos desde una altura importante, que cuente con un diámetro considerable entre el edificio y la calle.	Melisa	Inmediato		Se cambia la cinta de señalización y instalar mas balizas con señales preventivas que son de forma mas visual para el persona externo de obra.
	 	Melisa Guzmán		Melisa	11/10/2024		Se cambia la cinta de señalización y instalar mas balizas con señales preventivas que son de forma mas visual para el persona externo de obra.
La señalización instalada en la vía por el costado donde se esta interviniendo el edificio es minima. Solo se coloco una cinta de peligro y la mitad esta al revés, esta añadida, ésta se encuentra pegada del poste de energía, no cuenta con una		Melisa Guzmán					Tener en cuenta que como es una curva no podemos abrir mucho la señalización ya que l

Página 1

Entrega de acciones correctivas y de mejora que se le solicitan a las profesionales SST de interventoria por parte de la supervision EDU, sobre su gestion en campo.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL			Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1
Realizada por:	Melissa Gonzalez Morales						
Fecha:	2024 - OCTUBRE						
Área/Proyecto :	U.H MANRIQUE, UH SANTA CRUZ, CS CARPINELO						
DESCRIPCIÓN	**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**	**LOCALIZACIÓN**	**MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA**	**IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA**			
				RESPONSABLE	**FECHA**	**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**	**OBSERVACIONES**
Falta uso de EPP del personal alpinista		Santa Cruz	Uso adecuado de los EPP	SST	INMEDIATO		Se retroalimenta al personal de obra, sobre la importancia del uso de los EPP
Falta de orden y aseo en obra		Santa Cruz	Jornada de orden y aseo	SST	INMEDIATO		Se realiza brigada de orden en obra
Falta señalización en obra		UHM	Señalización preventiva, ya que por actividades de obra, se que se presenta la novedad.	SST	INMEDIATO		Señalización preventiva.
Falta de demarcación en obra		Santa Cruz	Delimitación de area de intervencion	SST	INMEDIATO		Señalización

Página 1

ENTREGA GRUPO 7

edu	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL			Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1
Realizada por:	[redacted]						
Fecha:	28/10/2024						
Área/Proyecto :	Metro cable						
DESCRIPCIÓN	**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**	**LOCALIZACIÓN**	**MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA**	**IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA**			
				RESPONSABLE	**FECHA**	**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**	**OBSERVACIONES**
no evidencia personal sin los EPP adecuados		U.H San Antonio de Prado	Se recomienda realizar herramientas herramienta	Contratista Y Personal	22/10/2024		Se evidencia compra de herramienta manual
no evidencia extintor en sitio		U.H San Antonio de Prado	se recomienda señalizar y ubicar los extintores a la altura indicada por la norma.	Contratista	18/10/2024		Se observa la señalización y los extintores a la altura
Se evidencia personal sin herramienta suelta pantalon en el tobillo de la parte trasera		U.H San Antonio de Prado	se recomienda realizar charla de autocuidado y uso de las mismas	Contratista Y Personal	22/10/2024		Se evidencia personal sin herramienta correspondiente y se realiza retroalimentación
Se evidencia extensión sin aislamiento		U.H San Antonio de Prado	Se recomienda reconectar extensión	Contratista Y Personal	17/10/2024		Se evidencia extensión sin aislamiento mientras la reconectan

Página 1

ENTREGA GRUPO 4

Matriz de ACPM – Plan de accion y seguimiento al SGSST.

Responsable: Johanna Montoya				Cargo SST: Interventora SST				MES: Octubre 2024				FIRMA:		
No	Fecha del Hallazgo	Origen del hallazgo	Descripción del hallazgo	Quien detecto el Hallazgo	Tipo de Acción	Acción a seguir	Responsable	Fecha Propuesta	Fecha de Seguimiento	Abierta	Cerrada	Evidencia de cumplimiento	Antes	Registro fotografico
1	23-oct-24	INSPECCIONES	Se evidencia la ausencia de señalizacion en intervencion de actividades	INTERVENTORIA	Accion de mejora	Se refuerza la señalizacion para la mejor ejecucion de actividades	Residente SST	23/9/2024	23/9/2024		CERRADA	Se da cumplimiento con la observación en la brevedad y se le explica al personal la importancia de demarcar el area y evitar incidentes.		
2	11/10/2024	INSPECCIONES	Se evidencia personal realizando labores en cubierta anclandose de las correas	INTERVENTORIA	Accion de mejora	Instalar linea de vida para anclarse desde la misma	Residente SST	11/10/2024	11/10/2024		CERRADA	Se realiza inspeccion del area de trabajo en alturas, personal instala lineas de vida de todos los puntos de anclaje		

ENTREGA GRUPO 6

4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS

A continuación, se relacionan los contratos que se han adscrito al contrato y su estado actual:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
COMPONENTE PERSONAL						
VINCULADO	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	$ 210.881.554	24/01/2023	15/01/2025	24 MESES 15 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
42 DE 2023	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
60 DE 2023	FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	$ 9.832.326	24/01/2023	07/03/2023	1 MES Y 14 DIAS	**LIQUIDADO**

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
45 DE 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	$ 88.543.004	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 45 DE 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	**$ 96.525.161**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
47 DE 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
49 DE 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 49 DE 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
64 DE 2023	FEDERICO SANDOVAL RODAS	$ 75.083.210	25/01/2023	31/12/2023	11 MESES 6 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 64 DE 2023	FEDERICO SANDOVAL RODAS	**$ 81.787.069**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
52 DE 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 52 DE 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	367 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
40 DE 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 40 DE 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	**$ 82.010.531**	31/12/2023	30/06/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VINCULADA	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	$ 45.809.698	24/01/2023	18/08/2023	6 MESES 25 DIAS CALENDARIO	**SE RETIRÓ DE LA ENTIDAD**
VINCULADA	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 132.860.556	05/09/2023	31/12/2024	15 MESES 26 DIAS	EN EJECUCIÓN
VINCULADA	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 43.955.854	01/01/2024	30/06/2024	6 MESES	TERMINADO
53 DE 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	$ 33.519.291	24/01/2023	24/06/2023	5 MESES	EJECUTADO
ADC 53 DE 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	**$ 123.574.452**	25/06/2023	31/12/2024	6 MESES 372 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
54 DE 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	$ 40.223.149	24/01/2023	24/07/2023	6 MESES	EJECUTADO
ADC 54 DE 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	**$ 116.870.594**	25/07/2023	16/01/2025	5 MESES 372 DIAS	EN EJECUCIÓN
55 DE 2023	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	$ 67.038.582	24/01/2023	24/11/2023	10 MESES	EJECUTADO
ADC 55 DE 2023	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	**$ 90.055.162**	25/11/2023	31/12/2024	1 MES Y 372 DIAS	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
VINCULADA	VANESA BALVIN GRANADA	$ 163.218.382	24/01/2023	31/07/2024	24 MESES	TERMINADO
56 DE 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
ADC 56 DE 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 40.223.148	01/01/2024	27/06/2024	180 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
57 DE 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 57 DE 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	**$ 20.111.574**	01/01/2024	10/04/2024	90 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
58 DE 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 18.120.422	24/01/2023	26/06/2023	5 MESES 2 DIAS	**LIQUIDADO**
61 DE 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	$ 39.912.308	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 61 DE 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	**$ 43.346.895**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
59 DE 2023	MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	$ 39.201.703	30/01/2023	26/03/2023	11 MESES 1 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
51 DE 2023	OVIDIO SILVA MURCIA	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	**LIQUIDADO**
50 DE 2023	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	$ 70.939.499	25/01/2023	25/10/2023	9 MESES	**LIQUIDADO**
48 DE 2023	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	**LIQUIDADO**
46 DE 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/06/2023	11 MESES Y 190 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 46 DE 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	**$ 82.010.532**	31/12/2023	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
44 DE 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 44 DE 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	**$ 82.010.532**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
43 DE 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
43 DE 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	**$ 82.010.532**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
41 DE 2023	ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
ARL RIESGO 5	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	$ 25.737.504	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 403 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
91 DE 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	$ 73.518.979	02/03/2023	31/12/2023	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 91 DE 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	**$ 81.340.145**	01/01/2024	31/12/2024	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
92 DE 2023	XIOMARA RIOS RESTREPO	$ 38.964.835	02/03/2023	31/12/2023	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
93 DE 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	$ 73.518.976	02/03/2023	31/12/2024	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 93 DE 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	**$ 81.340.145**	01/01/2024	10/01/2025	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
102 DE 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 85.390.137	06/02/2023	31/12/2023	10 MESES 25 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 102 DE 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 7.882.167	01/01/2024	30/01/2024	30 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
103 DE 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 40.222.848	06/02/2023	09/08/2023	6 MESES	**LIQUIDADO**
298 DE 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 34.636.600	09/10/2023	11/03/2024	155 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
112 DE 2023	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 84.864.665	08/02/2023	04/09/2023	6 MESES 26 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
124 DE 2023	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 58.423.267	17/02/2023	20/12/2023	10 MESES 3 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
140 DE 2023	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	$ 19.442.678	02/03/2023	15/05/2023	2 MESES 13 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
141 DE 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 78.296.192	02/03/2023	31/12/2023	15 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
141 DE 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 95.636.954	01/01/2024	31/12/2024	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
158 DE 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	$ 75.406.060	14/03/2023	31/12/2023	9 MESES 17 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
158 DE 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	**$ 101.011.490**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
159 DE 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 63.686.651	16/03/2023	31/12/2023	9MESES 15 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 159 DE 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	**$ 85.602.724**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
CI 88 DE 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	$ 30.837.748	14/03/2023	01/08/2023	4 MESES 18 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
ADC 88 DE 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	**$ 118.898.552**	02/08/2023	31/12/2024	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
CI 35 DE 2023	NEYLL ANDEIWER MUÑOZ DIAZ	$ 7.882.167	16/05/2023	15/06/2023	1 MES	**LIQUIDADO**
263 DE 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 42.010.845	27/06/2023	31/12/2023	188 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 263 DE 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 81.787.069	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
371 DE 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 28.661.060	01/11/2023	30/06/2024	243 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 371 DE 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 21.791.883	01/07/2024	31/12/2024	184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
ADC 99 DE 2023	ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	$ 37.541.606	01/01/2024	18/07/2024	200 DIAS CALENDARIO	**TERMINADO. PASÓ A OTRO CI**
31 DE 2024	SULY ELEANY VELEZ ARANGO	$ 38.827.446	26/02/2024	21/12/2024	300 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
169 DE 2024	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	$ 46.642.047	17/06/2024	24/12/2024	191 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
424 DE 2024	CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ	$ 20.756.932	08/10/2024	31/12/2024	85 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
427 DE 2024	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 35.164.683	08/10/2024	28/02/2025	144 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
431 DE 2024	CARLOS ANDRES MOLINA ESCUDERO	$ 34.920.486	09/10/2024	28/02/2025	143 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
446 DE 2024	HARVEY RESTREPO FERNANDEZ	$ 25.885.115	16/10/2024	19/01/2024	106 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE PERSONAL		**$ 4.818.946.138**				
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES						
OC 9 DE 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 8.000.000	09/05/2023	30/12/2023	236 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
CI 9 DE 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 5.993.878	22/08/2023	30/12/2023	4 MESES 9 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC 10 DE 2024	FEELING COMPANY S.A.S. (SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO)	$ 104.600.000	23/03/2023	30/06/2024	8 MESES 191 DIAS	TERMINADO
OC -38-2022	IMPRESOS BEGON LTDA	$ 2.595.848	24/08/2023	31/12/2023	4 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C-184-2024	BEMARKETING S.A.S	$ 67.000.000	10/07/2024	31/12/2024	175 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES		**$ 188.189.726**				
COMPONENTE APOYO LOGISTICO						
PUESTOS DE TRABAJO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	$ 193.445.842	24/01/2023	30/11/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
PUESTOS DE TRABAJO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	$ 220.000.000	01/12/2023	30/11/2024	12 MESES	EN EJECUCIÓN
264 DE 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 141.099.181	02/02/2023	30/06/2023	1 MES 29 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
ADC 264 DE 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 50.000.000	01/07/2023	30/09/2023	3 MESES	TERMINADO
ADC 2 264 DE 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 70.000.000	01/10/2023	31/12/2023	3 MESES	TERMINADO
678 DE 2019	UNION TEMPORAL SYC	$ 60.524.068	09/02/2023	15/05/2023	2 MES 22 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
238 DE 2022	CPT EXPRESS (IMPRESIONES)	$ 8.560.553	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
238 DE 2022	CPT EXPRESS (PAPELERIA)	$ 8.560.553	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
686 DE 2019	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$ 5.809.100	23/02/2023	29/02/2024	12 MESES 100 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
212 DE 2023	TRANSSUPERIOR S.A.	$ 785.909.543	23/05/2023	31/12/2024	7 MESES 8 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
OC-24-2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	$ 173.323.485	01/12/2024	29/11/2024	365 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
49 DE 2024	SERTECOPY S.A.S	$ 11.517.616	04/04/2024	31/12/2024	272 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
171 DE 2024	UNIÓN TEMPORAL EDU PRINT - SERTECOPY	$ 9.283.394	26/06/2024	31/12/2024	189 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO LOGISTICO		**$ 1.738.033.335**				
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS						
249 DE 2023	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 19.008.051	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	SUSPENDIDOS DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, Hasta

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
ADC 249 DE 2023	ADICIÓN N° 1 - CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 24.234.649	01/10/2023	29/12/2023	90 DIAS CALENDARIO	tener aprobación de entidad externa (geodesia) a radicación de topografías de los centros de salud.
256 DE 2023	LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 70.818.566	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	
ADC 256 DE 2023	ADICIÓN N°1 - LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 88.328.107	01/10/2023	14/12/2023	75 DIAS CALENDARIO	
107 DE 2024	ENTRETANGENCIA S.A.S.	$ 138.806.410	21/06/2024	18/09/2024	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
129 DE 2024	UT CENTROS SALUD	$ 39.713.437	21/06/2024	03/10/2024	105 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
NA	MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA	$ 1.401.304	NA	NA	NA	Solicitud pago cargo fijo para prorroga a la licencia de construcción de la UNIDAD HOPITALARIA SANTA CRUZ
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 382.310.524**				
COMPONENTE EJECUCIÓN						
(INTERVENTORIA) C-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 2.079.185.040	18/04/2023	14/09/2023	150 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
(INTERVENTORIA) ADC-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 6.426.957.202	15/09/2023	25/01/2025	499 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 1 169 DE 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1 - **OBRA**	$ 3.465.598.564	18/04/2023	14/09/2023	150 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 1 169 DE 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1 - **IMPREVISTOS**	$ 71.423.045	18/04/2023	14/09/2023	150 DIAS CALENDARIO (Tuvo una ampliiación sin adición de recursos de 30 dias)	TERMINADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GRUPO 1 169 DE 2023 **ADC**	CONSORCIO INFRASALUD G1	$ 1.407.779.622	15/09/2023	01/05/2024	225 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 2 197 DE 2023	CONSORCIO LC 2023	$ 3.136.768.877	18/05/2023	13/11/2023	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 3 205 DE 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 4.460.020.145	18/05/2023	31/07/2024	150 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 3 205 DE 2023	**IMPREVISTOS** - CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 96.906.528				
GRUPO 3 ADC 1 205 DE 2023	**ADICIÓN N° 1** - CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 - **BUENOS AIRES**	$ 1.052.425.969			150 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 6 ADC 2 205 DE 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 8.176.561.862	15/10/2023	31/07/2024	137 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 6 ADC 2 205 DE 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **IMPREVISTOS**	$ 170.185.826				
GRUPO 3 ADC 3 205 DE 2023	**ADICIÓN 3** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 415.755.832	NA	NA	NA	EN EJECUCIÓN
GRUPO 3 ADC 4 205 DE 2023	**ADICIÓN 4** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 555.177.483	NA	NA	NA	EN EJECUCIÓN
ADC 5 205 DE 2024	**ADICIÓN 5** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 6**	$ 907.996.666	01/08/2024	28/12/2024	150 DIAS CALENDARIO	POR EJECUTAR
	ADICIÓN 5 CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 3**	$ 1.352.754.952				

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GRUPO 4 361 DE 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 4.067.510.954	20/12/2023	16/06/2024	180 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 4 361 DE 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4 **GRUPO 4 IMPREVISTOS**	$ 94.527.565	28/12/2023	16/06/2024		
GRUPO 4 ADC 1 361 DE 2023	**ADICIÓN Y AMPL N° 1** - CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 591.165.259	17/06/2024	05/08/2024	50 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 4 AMPLIACIÓN 2 1 361 DE 2023	**AMPLIACIÓN N° 2**- CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	NA	NA	NA	15 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 4 ADC 2 361 DE 2023	**ADICIÓN N° 2 AMP 3**- CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 1.052.655.581	06/08/2024	03/11/2024	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 391 DE 2023	ENETEL S.A.S	$ 2.553.514.624	01/02/2024	30/05/2024	195 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 391 DE 2023	ENETEL S.A.S **IMPREVISTOS**	$ 49.165.452	01/02/2024		195 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 391 DE 2023	**AMPLIACIÓN 1**	$ -	31/05/2024	29/07/2024	60 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 ADC 1 391 DE 2023	**ADICIÓN N° 1** - ENETEL S.A.S	$ 980.121.697	30/07/2024	13/08/2024	15 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 ADC 1 391 DE 2023	**ADICIÓN N° 2** - ENETEL S.A.S	$ 65.000.579	31/07/2024	14/08/2024	60 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 7 411 DE 2023	CONSORCIO UH-G7	$ 5.398.659.322	NA	12/08/2024	120 DIAS CALENDARIO	POR INICIAR
GRUPO 7 411 DE 2023	CONSORCIO UH G7 **IMPREVISTOS**	$ 118.969.427	NA	NA	120 DIAS CALENDARIO	POR INICIAR
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE EJECUCIÓN		**$ 48.746.788.073**				
POLIZA						
CUENTA DE COBRO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	$ 20.313.311	NA	NA	NA	EJECUTADO
COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO						

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GMF	BANCO OCCIDENTE	$ 296.494.375	19/01/2023	19/01/2026	36 MESES	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**$ 296.494.375**				
VALOR TOTAL COMPROMETIDO		**$ 56.055.236.785**				

4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS 2024
Coordinador	1	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	24/01/23	15/01/25	EN EJECUCIÓN	9.503.970
Apoyo a la coordinación	1	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	42 DE 2023	24/01/23	01/03/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	141 DE 2023	**02/03/23**	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.882.167
Administrativo	2	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	91 DE 2023	02/02/23	15/10/24	LIQUIDADO	6.703.858
		SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	93 DE 2023	02/02/23	21/10/24	LIQUIDADO	6.703.858
Abogado	2	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	124 DE 2023	17/02/23	20/12/23	**LIQUIDADO**	6.703.858
		FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	60 DE 2023	24/01/23	07/03/23	**LIQUIDADO**	6.703.858
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	159 Dde 2023	16/03/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.325.976
		PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	01/01/24	30/06/24	**TERMINADO**	7.325.976
Arquitecto Líder diseño	1	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	45 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.882.167

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS 2024
Arquitecto Líder tecnico	1	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	47 DE 2023	24/01/23	01/03/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		VICTOR HUGO GARCIARESTREPO	158 DE 2023	**14/03/23**	31/12/24	EN EJECUCIÓN	8.613.632
Arquitecto	4	CAMILA POSADA ZAPATA	49 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		FEDERICO SANDOVAL RODAS	64 DE 2023	25/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	52 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		ANA MARIA PATIÑO CANO	40 DE 2023	24/01/23	30/06/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
Ingeniero Estructural	1	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	102 DE 2023	06/02/23	30/01/24	**LIQUIDADO**	7.882.167
Presupuestador	1	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	24/01/23	18/08/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	298 DE 2023	09/10/23	12/03/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
Normativo	1	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	53 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
Estructurador	2	ERICA ZARATE BENITEZ	54 DE 2023	24/01/23	16/01/25	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	55 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
Profesional Ambiental /Forestal	1	VANESA BALVIN GRANADA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	24/01/23	31/07/24	TERMINÓ	7.325.976
Presupuestador	4	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	56 DE 2023	24/01/23	27/06/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
		PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	57 DE 2023	24/01/23	10/04/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	103 DE 2023	06/02/23	09/08/23	**LIQUIDADO**	6.703.858
		PARA DAR CONTINUIDAD A UN PRESUPUESTADOR HASTA EL FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO					
Tecnologo Técnicos	3	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	371 DE 2023	01/11/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	3.553.023
		SARA GUTIERREZ LOPEZ	61 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	3.553.024
		MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	59 DE 2023	30/01/23	26/03/23	**LIQUIDADO**	3.553.024
Tecnologo SST	1	XIOMARA RIOS RESTREPO	92 DE 2023	02/02/23	31/12/23	**LIQUIDADO**	3.553.024
		SULY ELEANY VELEZ ARANGO	31 DE 2024	26/02/24	21/12/24	EN EJECUCIÓN	3.882.745


Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS 2024
Ingeniero Eléctrico	1	OVIDIO SILVA MURCIA	51 DE 2023	24/01/23	31/12/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
Ingeniero mecanico	1	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	50 DE 2023	25/01/23	25/10/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
Ingeniero Hidrosanitario	1	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	48DE 2023	24/01/23	31/12/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
Arquitecto	1	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	46 DE 2023	24/01/23	07/10/24	TERMINADO	6.703.858
		HARVEY RESTREPO FERNANDEZ	446 DE 2024	16/10/24	19/01/24	EN EJECUCIÓN	7.325.976
Ingeniero / Arquitecto seguimiento	2	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	112 DE 2023	08/02/23	04/09/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		LUZ ELENA MUNERA PALACIO	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	05/09/23	31/12/24	TERMINADO	8.613.632
		SANDRA ARANGO ARANGO	140 DE 2023	02/03/23	15/05/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		NEYLL ANDEIWER MUÑOZ DIAZ	35 DE 2023	16/05/23	15/06/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		NATALIA ALVAREZ CORREA	263 DE 2023	27/06/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.325.976
		LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	427 DE 2024	08/10/24	28/02/25	EN EJECUCIÓN	7.325.976
Presupuestador	1	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	44 DE 2023	24/01/23	01/10/24	TERMINADO	6.703.858
		CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ	424 DE 2024	08/10/24	31/12/24	TERMINADO	7.325.976
Comunicador	1	SERGIO ZULUAGA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	01/02/23	13/03/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	88 DE 2023	**14/03/23**	01/10/24	TERMINADO	7.325.976
		MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	406 DE 2024	**02/10/24**	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.300.488
Profesional Social	2	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	169 DE 2024	**17/06/24**	24/12/24	EN EJECUCIÓN	7.325.976
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	43 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.703.858
		ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	41 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
		ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	99 DE 2023	20101/2024	18/06/24	**TERMINÓ**	6.703.858
TOTAL PROFESIONALES FICHA	**36**						

4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CI 96223 DE 2022									
COMPONENTE	VALOR DESPUES DE MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR FICHA	EN PROCESO EN DISPONIBILIDAD	SALDO COMPÓNENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTADO (según lo comprometido) (%)	PPTO EJECUTADO (TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO) (%)
PERSONAL	$ 6.749.056.454	$ 4.818.946.138	$ 4.073.920.869	$ 745.025.269	$ 22.222.127	$ 1.907.888.189	71,40%	84,54%	60,36%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.948.424.907	$ 382.310.524	$ 280.913.674	$ 101.396.850		$ 8.566.114.383	4,27%	0,00%	3,14%
EJECUCIÓN	$ 51.498.872.826	$ 48.746.788.073	$ 40.480.328.834	$ 8.266.459.239		$ 2.752.084.753	94,66%	0,00%	78,60%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 300.000.000	$ 188.189.726	$ 1.081.011.540	$ -892.821.814	$ 7.400.000	$ 104.410.274	62,73%	0,00%	360,34%
APOYO LOGISTICO	$ 2.584.603.877	$ 1.738.008.349	$ 1.071.529.632	$ 666.478.717		$ 846.595.528	67,24%	0,00%	41,46%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 296.494.376	$ 296.494.375	$ 170.530.900	$ 125.963.475		$ 1	100,00%	0,00%	57,52%
SUBTOTAL	$ 70.377.452.439	$ 56.170.737.185	$ 47.158.235.449	$ 9.012.501.736	$ 29.622.127	$ 14.177.093.127			
HONORARIOS	$ 5.003.780.407								
POLIZAS	$ 39.611.541	$ 20.313.311	$ 20.313.311	$ -		$ 19.298.230	51,28%	0,00%	51,28%
TOTAL	$ 75.420.844.386	$ 56.191.050.496	$ 47.178.548.760	$ 9.012.501.736	$ 29.622.127	$ 14.196.391.357	79,80%	83,96%	67,00%

Presupuesto por componentes del contrato

En la Figura 1 se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del contrato, el cual no presenta variación dado que no se han realizado modificaciones a la apropiación inicial del contrato.



4.4 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En la ejecución del contrato se ha comprometido un total de $56.191.050.496 incluido gravamen y pólizas (79.80 % del presupuesto total).

COMPONENTE	COMPROMETIDO	%
PERSONAL	$ 4.818.946.138	71,40%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 382.310.524	4,27%
EJECUCIÓN	$ 48.746.788.073	94,66%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 188.189.726	62,73%
APOYO LOGISTICO	$ 1.738.008.349	67,24%
GRAVAMEN MOVIMIENTO	$ 296.494.375	100,00%
POLIZAS	$ 20.313.311	51,28%
TOTAL	**$ 56.191.050.496**	**79,80%**



En la Figura 2, se puede observar los valores comprometidos en cada uno de los componentes del contrato.

4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO

En la ejecución de contrato interadministrativo se han pagado un total de $47.178.548.760 (83.96 % del presupuesto comprometido incluido gravamen y pólizas)

COMPONENTE	EJECUTADO	%
PERSONAL	$ 4.073.920.869	60,36%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 280.913.674	3,14%
EJECUCIÓN	$ 40.480.328.834	78,60%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 1.081.011.540	360,34%
APOYO LOGISTICO	$ 1.071.529.632	41,46%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 170.530.900	57,52%
POLIZAS	$ 20.313.311	51,28%
TOTAL	**$ 47.178.548.760**	**83,96%**



4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el mes de octubre de 2024 se hicieron pagos por valor de $ 2.345.269.447 , incluido GMF, los cuales se relacionan continuación:

No. Cto	DP	CP	NIT	Nombre	Fecha de pago	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
1	4510	4510	1.017.165.937	ERICA ZARATE BENITEZ	2-oct-24	PERSONAL	234.848	2.011.157
2	4510	4510	1.017.165.937	ERICA ZARATE BENITEZ	2-oct-24	PERSONAL	234.849	4.692.701
3	4523	4523	43.905.602	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	2-oct-24	PERSONAL	234.850	6.703.858
4	870	15805	15.373.108	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	2-oct-24	PERSONAL	234.851	8.613.632
5	4532	4532	43.102.457	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	2-oct-24	PERSONAL	234.852	6.703.858
6	4525	4525	52.150.998	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	2-oct-24	PERSONAL	234.853	6.703.858
7	4518	4518	1.128.265.462	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	2-oct-24	PERSONAL	234.854	7.882.167
8	4511	4511	43.997.637	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	2-oct-24	PERSONAL	234.855	6.703.858
9	758	15756	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	2-oct-24	PERSONAL	234.856	7.325.976
10	745	169	43.263.242	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	2-oct-24	PERSONAL	234.857	7.325.976
11	4517	4517	44.003.491	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	2-oct-24	PERSONAL	234.860	5.817.859
12	4524	4524	70.084.409	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	3-oct-24	PERSONAL	234.912	7.882.167
13	4536	4536	1.152.457.801	NATALIA ALVAREZ CORREA	4-oct-24	PERSONAL	234.960	6.703.858
14	4535	4535	1.152.215.222	SARA GUTIERREZ LOPEZ	4-oct-24	PERSONAL	234.961	3.553.024
15	4531	4531	1.152.692.776	FEDERICO SANDOVAL RODAS	4-oct-24	PERSONAL	234.963	6.703.858
16	4515	4515	43.270.171	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	4-oct-24	PERSONAL	234.964	3.553.024

No. Cto	DP	CP	NIT	Nombre	Fecha de pago	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
17	4533	4533	1.152.188.191	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	4-oct-24	PERSONAL	234.971	6.703.858
18	4534	4534	1.214.724.501	ANA MARIA PATIÑO CANO	4-oct-24	PERSONAL	234.972	6.703.858
19	4512	4512	1.035.415.742	CAMILA POSADA ZAPATA	4-oct-24	PERSONAL	235.011	6.703.858
20	247	31	43.113.551	SULY ELEANY VELEZ ARANGO	7-oct-24	PERSONAL	235.035	3.882.745
21	799	15777	71.768.871	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	7-oct-24	PERSONAL	235.036	7.325.976
22	4514	4514	71.774.532	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	7-oct-24	PERSONAL	235.048	6.703.858
23	4513	4513	1.042.707.984	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	7-oct-24	PERSONAL	235.053	6.703.858
24	525	238	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	8-oct-24	PERSONAL	235.087	646.100
25	101	101	1.039.475.064	MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	9-oct-24	PERSONAL	235.135	2.487.006
26	746	184	900.202.732	BEMARKETING S.A.S	21-oct-24	SOCIAL Y COMUNICACIONES	235.265	34.933.581
27	4517	4517	44.003.491	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	24-oct-24	PERSONAL	235.328	885.999
28	846	846	901.784.539	CONSORCIO UH-G7	24-oct-24	EJECUCION	235.331	773.762.211
29	677	15740	901.701.536	CONSORCIO INTER HOSPITAL	24-oct-24	EJECUCION	235.334	445.289.077
30	682	15738	901.766.291	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	24-oct-24	EJECUCION	235.337	226.750.839
31	4232	4232	901.709.548	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	24-oct-24	EJECUCION	235.339	443.360.052
32	678	15737	901.709.548	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	24-oct-24	EJECUCION	235.340	227.350.878
33	412	412	800.234.281	TRANSSUPERIOR S.A.	24-oct-24	APOYO LOGISTICO	235.348	18.194.549
34	140	56	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	28-oct-24	PERSONAL	235.423	18.117.602
35	746	184	900.202.732	BEMARKETING S.A.S	28-oct-24	SOCIAL Y COMUNICACIONES	235.429	400.803
36	50	50	830.118.348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	29-oct-24	APOYO LOGISTICO	235.470	8.155.908
37	647	171	901.841.394	UNION TEMPORAL EDU PRINT	29-oct-24	APOYO LOGISTICO	235.489	1.326.000
							BASE HONORARIOS	**2.345.269.447**

4.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN PAC

Con corte a 30 de octubre de 2024, el Distrito ya realizó la totalidad del desembolso de los recursos del contrato interadministrativo como se muestra a continuación:

MES	DETALLE DE DESEMBOLSO	HONORARIOS	FECHA DESEMBOLSO	Fact/ CC	COMPROBANTE DE INGRESO	RECUROS A ADMINISTRAR	FECHA DESEMBOLSO	CUENTA DE COBRO	COMPROBANTE DE INGRESO	TOTAL A DESEMBOLSAR PAC
ENERO	Desembolso 1 - Incluye Pago Anticipado 20% y recursos a administrar	$ 1.000.756.081	27 de febrero de 2023	FA1092	23554	$ 1.193.347.342	23 de febrero de 2023	PT-03-8222	23551	$ 2.194.103.423
ABRIL	Desembolso 2 - Recursos a administrar - Incluye 80% de Honorarios	$ 4.003.024.325	24 de abril de 2023	PT-03-8264	23635	$ 14.223.716.638	21 de abril de 2023	PT-03-8263	23634	$ 18.226.740.963
JUNIO	Desembolso 3 - Recursos a administrar					$ 22.000.000.000	28 de junio de 2023	PT-03-8342	23794	$ 22.000.000.000
JULIO	Desembolso 4 - Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	31 de julio de 2023	PT-03-8377	23870	$ 14.000.000.000
AGOSTO	Desembolso 5- Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	28 de agosto de 2023	PT-03-8441	23920	$ 14.000.000.000
SEPTIEMBRE	Desembolso 6 - Recursos a administrar					$ 5.000.000.000	25 de septiembre de 2023	PT-03-8487	24019	$ 5.000.000.000
	TOTALES	$ 5.003.780.406				$ 70.417.063.980				$ 75.420.844.386

4.8 HONORARIOS

Con corte a 30 de octubre de 2024 se han pagado $3.002.268.240 , en el mes de abril se alcanzó el 60% de los honorarios y a corte de 30 de septiembre ya se superó el 60% de la ejecución en pagos , es decir ya compensó el 20% inicial, por tanto se reinicia el cobro de los honorarios.

TOTAL HONORARIOS GENERADOS CONTRA EJECUCIÓN CORTE FICHA SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.291.665.176
COBRADOS 20% INICIAL	$ 1.000.756.081
PAGADOS CONTRA EJECUCIÓN	$ 2.001.512.163
TOTAL HONORARIOS COBRADOS	$ 3.002.268.244
EN TRAMITÉ DE PAGO FACT 1449	$ 121.944.693
POR COBRAR	$ 167.452.239

CONTROL HONORARIOS CONVENIO 36223 DE 2022						60% Hon Recurso	$ 3.002.268.244		
MES	% AVANCE EJECUCIÓN RECURSOS A ADMINISTRAR	VALOR EJECUCION MES	HONORARIOS (6%)	IVA HONORARIOS 19%	% AVANCE EJECUCIÓN HONORARIOS	HONORARIOS GENERADOS	FACTURA	COMPROBANTE DE INGRESO	FECHA
RECURSOS A ADMINIS	$ 70.377.452.439				20,00%	$ 1.000.756.081			
feb-23	0,05%	$ 32.778.848	$ 1.966.731	$ 373.679	20,05%	$ 2.340.410	PAGADA FA1135	23699	17/05/2023
mar-23	0,46%	$ 293.938.184	$ 17.636.291	$ 3.350.895	20,47%	$ 20.987.186			
abr-23	0,87%	$ 283.985.284	$ 17.039.117	$ 3.237.432	20,87%	$ 20.276.549	PAGADA FA1149	23787	29/06/2023
may-23	1,28%	$ 292.565.265	$ 17.553.916	$ 3.335.244	21,29%	$ 20.889.160	PAGADA FA1169	23857	31/07/2023
jun-23	2,13%	$ 594.608.363	$ 35.676.502	$ 6.778.535	22,14%	$ 42.455.037	PAGADA FA1194	23910	28/08/2023
jul-23	6,12%	$ 2.810.587.084	$ 168.635.225	$ 32.040.693	26,15%	$ 200.675.918	PAGADA FA1219	23998	19/09/2023
ago-23	10,84%	$ 3.319.826.214	$ 199.189.573	$ 37.846.019	30,88%	$ 237.035.592	PAGADA FA1234	24048	10/10/2023
sep-23	15,01%	$ 2.938.037.147	$ 176.285.829	$ 33.494.307	35,08%	$ 209.780.136	PAGADA FA1263	24117	10/11/2023
oct-23	18,17%	$ 2.218.606.191	$ 133.116.371	$ 25.292.111	38,24%	$ 158.408.482	PAGADA FA1278	24185	21/12/2023
nov-23	20,78%	$ 1.838.153.141	$ 110.289.188	$ 20.954.946	40,87%	$ 131.244.134	PAGADA FA1297	24184	21/12/2023
dic-23	23,80%	$ 2.124.538.676	$ 127.475.321	$ 24.220.425	43,30%	$ 151.696.345	PAGADA FA1317	24313	15/02/2024
ene-24	24,10%	$ 214.416.625	$ 12.864.998	$ 2.444.350	44,20%	$ 15.309.347	PAGADA FA1331	24502	17/05/2024
feb-24	30,61%	$ 4.573.953.726	$ 274.737.224	$ 52.211.472	50,74%	$ 327.008.696	PAGADA FA1340	24427	12/04/2024
mar-24	35,39%	$ 3.362.203.083	$ 201.732.545	$ 38.329.184	55,54%	$ 240.061.729	PAGADA FA1361	24509	23/05/2024
abr-24	39,83%	$ 3.128.059.398	$ 187.683.564	$ 35.659.877	60,00%	$ 223.343.441	PAGADA FA1370	231758	24/06/2024
						$ 3.002.268.244			
SE ALCANZA EL 60% DE LOS HONORARIOS , SE PARA EL COBRO HASTA QUE LA EJECUCIÓN IGUALE EL 60% PARA COMPENSAR EL 20% DE HONORARIOS INICIALES							SALDO POR COMPENSAR EL 20% INICIAL		
abr-24	39,33%	$ 72.356.008	$ 4.341.361	$ 824.858	60,10%	$ 5.166.219	$ 995.589.862		
may-24	44,25%	$ 3.039.663.456	$ 182.379.807	$ 34.652.163	64,44%	$ 217.031.971	$ 778.557.891		
jun-24	48,84%	$ 3.228.073.515	$ 193.684.411	$ 36.800.038	69,05%	$ 230.484.449	$ 548.073.442		
jul-24	53,54%	$ 3.311.037.070	$ 198.662.224	$ 37.745.823	73,77%	$ 236.408.047	$ 311.665.396		
ago-24	58,63%	$ 3.575.495.471	$ 214.529.728	$ 40.760.648	78,87%	$ 255.290.377	$ 56.375.019		
sep-24	62,17%	$ 2.497.474.362	$ 149.848.498	$ 28.471.215	82,44%	$ 178.319.712	$ 121.944.693	PAGADA FA 1449	
oct-24	65,51%	$ 2.345.269.447	$ 140.716.167	$ 26.736.072	85,78%	$ 167.452.239			


5. ANEXOS:

ANEXO 1. PARAFISCALES EDU MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
ANEXO 2. MOVIMIENTOS FINANCIEROS
ANEXO 3. FICHA FINANCIERA
ANEXO 4. INFORMES DE INTERVENTORIA
ANEXO 5. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES ALCANCES Y PRODUCTOS
ANEXO 6. CONTRATOS O MODIFICACIONES
ANEXO 7. ACTAS EN EXCEL

Elaboraron:



DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA
Coordinador de Contrato Interadministrativo



LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA
Profesional Administrativa y Financiera