23 Agosto.
Dia Soleado.
Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (8) auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactación,
Actividad: Se realiza fundida de bordillo 15x20 (48 ml)
En horas de la tarde se presentaron lluvias solo laboro personal de oficina.
Arq. Veronica Roman 22735394.
24 Agosto - Sabado.
Dia Nublado.
Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 2 mamposteros y 1 auxiliar.
Se tomaron detalles de pared
Arq. Veronica Roman 22735394.
25 Agosto / Domingo -

26 Agosto / Lunes.
No se laboró. Lluvias fuertes.

27 Agosto / Martes.
Dia Soleado
Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro 2 mamposteros, (8) auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactación
Actividad: Se realiza excavación manual de viga 0.30 x 0.30 (Canal carrera 30) 15 ml, se empezó trazado y excavación de bordillo 15 x 20, sendero paradero de buses; visita de alcalde a obra, se le informa sobre actividades y porcentaje de avance en obra ejecutada.
Arq. Veronica Roman 22735394.

28 de Agosto
Excavación manual viga 0.30 x 0.30 (18 ml).

Día Sábado.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (6) auxiliares.
Equipos: 2 mezcladoras, rana de compactación,
Actividades: levante en bloque alzado. paralelo a canal (Área productiva).

1 = EDUBAR SA.

Arq. Verónica Bonnard
22735394.

29 Agosto
Día Sábado.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (6) auxiliares.
Equipo: 2 Mezcladoras, rana de compactación
Actividades: fundida de viga 0.30 x 0.30 junto a cambuche, levante en bloque alzado paralelo a canal (Área productiva).

1 = EDUBAR SA.

Arq. Verónica Bonnard
22735394.

30 Agosto
Día Sábado
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (6) auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactación.
Actividades: paneteo sobre muro cerramiento junto a descole, fundida de viga 0.30 x 0.30 junto a esquina canal carrera 30).
Llegada de postes para cerramiento de malla. (224).

1 = EDUBAR S.A.

Arq Verónica Bonnard
22735394.

31 Agosto / Sábado.
Día Sábado.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (6) auxiliares.

Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactación, fundida viga 0.30 x 0.30, armare de estribos en dovelas. ——— Arq. Verónica Romero D 22735394.

1 (Agosto) septiembre de 2024./Domingo. ———

2 Septiembre./2024.
Día Soleado
Personal: 1 Residente, 1 SSP, 1 SS, 1 maestro, 2 mamposteros, (6) auxiliares.
~~Equipo~~: 2 mezcladoras, rana de compactación.
Actividades: Excavación viga 0.30 x 0.30 zona junto a canal carrera 30; levante en bloque abozardado cerramiento junto a canal, ——— Arq. Verónica Romero 22735394

3 de septiembre / 204
Estado del tiempo: día soleado
Personal en obra: SSG, maestro de obra, social 2 mamposteros, 2 ayudantes, residente de obra.
Maquinária y equipos: 2 mezcladoras, herramienta menor
Actividades: Excavaciones de viga cimentación (~~para la caseta de admón~~ junto al canal carrera 30), continuón las labores de construcción del muro perimetral.
Comienza el armado de acero para columnas de ~~(cimentación cm)~~ caseta de admon.
Hora de finalización jornada: 17:00 ———

Rubén Pinedo
residente de obra

Miércoles 4 de septiembre /2024
Estado del tiempo: día soleado
Maquinária y equipos: 2 mezcladoras, herramienta menor
Personal en obra: social, sst, maestro de obra, 2 mamposteros y 9 ayudantes.
Actividades:
- Pañetes en muro de cerramiento - cara interna -
- Armado de acero de refuerzo -flejes- en columnas para caseta de administración
- Se funden últimas vigas de cimentacion de la caseta de administración.
- Continuan labores de construcción de bordillo perimetral.

EQUIPAR SA -

Rubén Cineda
residente de obra.

Jueves 5 de septiembre /2024:
Estado del tiempo: día soleado.
Maquinária y equipos: 2 mezcladoras, herramienta menor.
Personal en obra: sst, maestro de obra, 2 mamposteros y 9 ayudantes.
Actividades:
- Construcción de bordillo perimetral
- Pañete en la cara interna del muro de cerramiento
- Se completa la tarea de construcción de las vigas de cimentación para la caseta de administración

Hora finalización jornada: 17:00

EQUIPAR SA

Rubén Cineda
residente de obra.

Viernes 6 de septiembre / 2024.
Estado del tiempo: mañana soleada, en la tarde fuertes lluvias
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor
Personal en obra: SISO, social, 1 maestro, 2 mamposteros y 9 ayudantes.
Actividades:
- Pañete de cara interior del muro perimetral
- Figurado de 4 lejes para columnetas

Observación:
En horas de la tarde: a partir de las 3:00 se presenta un fuerte aguacero que obliga a suspender actividades.

Rubén Cineda
residente de obra

Sábado 7 de septiembre / 2024
Estado del tiempo: mañana: soleada
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor
Personal en obra: SISO, maestro, 2 mamposteros 9 ayudantes.
Actividades:
- Siguen las actividades de pañete en muro de cerramiento
- Se figuran 4 lejes y se instalan en las columnetas del muro perimetral

Hora finalización jornada: 13:00

Rubén Cineda
residente de obra

Lunes 9 de septiembre /2024.
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, vibrador, herramienta menor, carretillas
Personal en obra: Residente, siso, maestro 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 ornamentadores
Actividades:
- Figurado e instalación de 4 lejes para columnetas
- Se funden 20 columnetas
- Instalación de tubería estructural para la construcción de enmallado de cerramiento
- Se funden 2 columnas de la caseta de la administración
- Se toman los respectivos cilindros
- Se trae 1 viaje -8m³- de arena lavada.

Hora finalización jornada: 17:00 ——

Rubén Cineda
residente de obra.

Martes 10 de septiembre /2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor
Personal en obra: Residente, siso, maestro general, 2 oficiales, 2 ornamentadores, 8 ayudantes
Actividades:
- labores de cerramiento con teja de zinc
- Construcción de columnetas de confinamiento del muro de cerramiento (20 ejemplares).
- Instalación de tubo estructural para el cerramiento
- Se instala formaleta para columnas en caseta admón

Observación:
Se trabaja hasta 1/2 día por temas de juego de la selección Colombia. —

Rubén Cineda

Estado del tiempo: Miércoles 11 Septiembre 2024
mañana soleado, tarde: Soleada
Se hace observacion sobre acabados del cerramiento, Solicitan tener encuenta la modulacion de las columnetas para que debe ir acorde con la distancia con la instalacion de los postes de la malla, mejora acabado. Igualmente se solicita la instalacion de señales del PMT.
Edgar Torres Nayeth A. -
Felix Izquierdo
EDUBAR SA.
Personal en obra: Residente, director de obra, interventoría, maestro general, sisoma, 2 oficiales 2 ornamentadores, 8 ayudantes.
Maquinária y equipos: Mezcladora, vibrador, carretillas, herramienta menor.
Actividades:
- Amarre de filejes de columnetas
- Fundida de columnetas
- Fundida de 3 columnas en easete admón
- Se termina el cerramiento en teja de zinc
- Instalación de tubería para cerramiento —
Se acordó con el Contratista demoler las Columnetas que quedaron desplomadas con relación a la ubicación de los Postes de las mallas para poder modularlas. —
EDUBARSA- Ruben Cuneda
residente de obra.

Jueves 12 de septiembre /2024
Estado del tiempo: mañana: soleada, tarde: lluvias
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, carretillas.
Personal en obra:
Residente, director de obra, SST, social, maestro general, 2 ornamentadores, 2 oficiales, 7 ayudantes —

Actividades:
- Fundida de columnetas - 20 ejemplares -
- Fundida de columnas - -
- Figurado de acero para columnetas
- Excavaciones para construcción de bordillo
- Se definen niveles de rampas y andenes
- Instalación de tubería en acero para cerramiento

Observaciones:
Por motivo de lluvias y tormenta eléctrica se suspendieron labores a partir de las 14:10

Rubén Cineda
residente de obra

EXCSAR SA.

Viernes 13 de Septiembre / 2024
Estado del tiempo: dia soleado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, vibrador de concreto, carretillas, herramienta menor.
Personal en obra:
Residente, SST, Social, maestro general, 2 oficiales y ayudantes.
Actividades:
- Instalacion de flejes y fundida de columnetas 20 unidades
- Fundida de las últimas 3 columnas en la caseta de la administración
- Se funden 12 ml de bordillo
- Se realiza reunión con la presencia de interventoría, veeduría ciudadana y contratista para socializar avance de obra

Hora finalización jornada: 16:30

EXCSAR SA.

Rubén Cineda
residente de obra.

Sábado 14 de septiembre / 2024
Estado del tiempo: mañana soleada
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, Social
maestro general, 2 oficiales, 2 ornamentadores
y ayudantes
Actividades:
- Levante de muros en bloque de 15 cm en la caseta de administración
- fundida de bordillo para rampa de acceso
- Instalación de tubería estructural para cerramiento en malla

Hora finalización jornada: 12:10. — [illegible]

Lunes 16 de septiembre / 2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: mezcladora, carretilla
herramienta menor, equipo de soldadura
Personal en obra: Residente, SST: hasta medio día,
social: desde medio día, maestro general, 2 oficiales,
2 ornamentadores, 7 ayudantes
Actividades:
- Levante de muros en bloque de 15 cm
- Fundida de bordillo
- Instalación de tubería estructural para cerramiento en malla
- Instalación de señalización

Observaciones:
En visita de la interventoría se define construir
otro módulo para el baño, de esta manera se
contará con 3 baños y no dos.

Hora finalización: 17:30 — [illegible]

Rufin Cineda
residente de obra.

Martes 17 de Septiembre / 2024
Estado del tiempo: mañana soleada
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, carretillas, herramienta menor, minicargador
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
Debido al vendabal en la noche de ayer, parte del cerramiento con teja de zinc se vino al suelo; suerte similar ocurrio con el campamento de los trabajadores, razones que motivaron a realizar las respectivas reparaciones. El vendabal también ocasiono cortes de energía dejando incomunicada la obra (No hubo señal de internet, ni telefonía) retrasando los trabajos de oficina.
Se le ordena al contratista la reconstrucción del área de Cerramiento afectado por vendaval. — ESTEBAN SM.
Las reparaciones se adelantaron con éxito con un total de 110 ml de cerramiento arreglado y la totalidad del campamento.
El minicargador trabajo un total de 4 horas 11:00 - 12:00 y 2:00 a 5:00.

Rubén Cineda

Septiembre 18 - 2024 Miercoles
- Se define por parte de interventoría y diseñador de ADI el estampado del anden exterior adoquinado en color gris según muestra con sus respectivas guias y toperoles, la guia estampada sera en color amarillo. — ESTEBAN SM. — ADI
Se definen niveles de accesos, placas y dimensiones de las mismas. Se decide no construir otra sección en la caseta administrativo sino reubicar la distribucion para agregar un tercer baño, haciendo

de esta manera una oficina pequeña.
Actividades:
- Se funde la placa de acceso -rampa- interna
- Construcción de alfajía -50 m/-
- Instalación de tubería estructural para cerramiento en malla
- Relleno con recebo - caliche - área de oficina de la caseta administrativa.
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor, mezcladora, carretilla, minicargador (se utiliza 6h en corte y acarreo de material).
Personal en obra: Residente, maestro, 2 oficiales, 2 ornamentadores, 7 ayudantes, social.

Rubén Cineda
residente de obra.

Jueves 19 de Septiembre de 2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor mezcladora, carretilla, minicargador.
Personal en obra: Residente, maestro general, social 2 oficiales, 7 ayudantes.
Actividades:
- Corte y excavación de material en el área de construcción de placa para tanques
- Relleno con recebo área de construcción zonas duras frente a caseta administrativa.
- Fundida de alfajía -60 m/-
- Se trae material a obra - 1 viaje arena, 1 gravilla y 2 de recebo

Rubén Cineda
residente de obra.

Viernes 20 de septiembre /2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: minicargador, mezcladora, carretillos, herramienta menor, equipo de soldadora
Personal en obra: Residente, social, maestro general, 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 ornamentadores (en horas de la tarde), 2 mamposteros.
Actividades:
- Construcción de alfeizar (alfajía) - 60 ml
- Instalación de tubería para cerramiento en malla
- Corte y conformación de terreno para sendero
- Corte, conformación y extendido de material (recebo) en el área de la placa de tanques
- Labores de encofrado para vigas de cierre en la caseta administración

Hora finalización de la jornada: 17:00

Rubén Cineda
residente de obra

Sábado 21 de septiembre /2024.
Estado del tiempo: mañana soleada
Equipo disponible y en uso: minicargador, mezcladora, equipo de soldadora, herramienta menor.
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 2 ornamentadores, 2 oficiales, 2 ayudantes
Actividades:
- Conformación de terreno para sendero
- Instalación de tubería para cerramiento en malla
- Fundida de alfeizar (20 ml)
- Extendida y conformación de material - recebo - para placa que soportará tanques.

Hora de finalización jornada: 12:00

Rubén Cineda
residente de obra.