Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**PARQUES HUERTAS URBANAS VILLAS DE SAN PABLO**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		jun-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
1	3000	BORDILLO PUERTA 1-2-3	11/06/2024	18/06/2024	7	274,60	2259,96	75,3
2						276,10	2272,30	75,7
3				09/07/2024	28	372,00	3061,56	102,1
4						374,20	3079,67	102,7

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES