Laboratorio SEOTEC S.A.S.
Suelo - Concreto - Asfalto

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	**UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO**	**ENSAYADO EN :**
OBRA:	**PARQUES HUERTAS URBANAS VILLAS DE SAN PABLO**	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	**CONCRETO 3000 PSI**	**FECHA DE ENTREGA**
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
5	3000	VIGA	28/06/2024	05/07/2024	7	274,50	2259,14	75,3
6						283,10	2329,91	77,7
7				09/07/2024	28	399,10	3284,59	109,5
8						401,20	3301,88	110,1
9	3000	VIGA ARROYO	12/07/2024	19/07/2024	7	282,00	2320,86	77,4
10						280,10	2305,22	76,8
11				09/08/2024	28	0,00	0,00	0,0
12						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES