	OFICIO	
	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	
CODIGO: GES-FO-12	VERSIÓN: 2	FECHA: 09/09/2023

Villavicencio, 08 de noviembre de 2024

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No [CNT 415- 2024]

CNT 415- 2024

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Ciudad.
planeacion@idermeta.gov.co

Ref.: Contrato de Interventoría No. 001-2023, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: ACTA PARCIAL N°4 DEL CONTRATO DE OBRA N°963 DE 2022 DEL PROYECTO ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

Respetados señores.

Me permito remitir la documentación correspondiente al acta parcial N°4 del proyecto BPIN 2022005500071, cuyo objeto es la Adecuación de los escenarios deportivos del parque Sikuany del municipio de Villavicencio, meta, la cual corresponde al periodo del 21 de junio de 2024 al 06 de octubre de 2024.

Se anexan (7) carpetas Acta parcial N°4
Se anexa (1) carpeta financiera Acta parcial N°4

Cordialmente,

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVO

IDERMETA
12 NOV 2024
Rad No. 3668
Firma
Hora 3:30 PM

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina
Teléfono: 608 663 83 78
consorciointerdeportivo1@gmail.com
Villavicencio-Meta-Colombia

PARCIAL DE OBRA No. 04

ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

BPIN 2022005500071

CONTRATO DE OBRA No 963 DE 2022

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

-FINANCIERA-

IDERMETA	**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META**	**Código: GES-FO-143**
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	**Vigencia: 31/01/2023**
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	**Versión: 02**

Contrato No.	963 DEL 2022 – Proyecto BPIN 2022005500071					Obra	x	Interventoria	
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS								
Periodo de Pago	**Desde**		21/06/2024			**Hasta**		06/10/2024	
Tipo de Pago	**ANTICIPO**		**PARCIAL**	**X**	**FINAL**			**No.**	4

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO FORMATO	VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
			CARPETA ORIGINAL	FINANCIERA
1	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-144	X	X
2	Copia del contrato y/o minuta de adición (aplica para el anticipo)	GES-FO-86	N/A	N/A
3	Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago)	GES-FO-11	N/A	N/A
4	Copia del contrato de interventoría (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
5	Copia del registro presupuestal		X	X
6	Registro Único Tributario (RUT) actualizado		X	X
7	Plan de inversión y autorización pago anticipo obra y/o interventoria	GES-FO-145	N/A	N/A
8	Constitución de fiducia mercantil y certificación (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
9	Cronograma de actividades Project digital (CD)		N/A	N/A
10	Informe de avance parcial de obra		X	N/A
11	Acta de pago parcial		X	X
12	Informe de interventoría	GES-FO-35	X	N/A
13	Certificado de cumplimiento supervisor e interventor	GES-FO-93	X	X
14	Soporte de pago de seguridad social, ARL y parafiscales		X	N/A
15	Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales		X	X
16	Paz y salvo y liquidación de los trabajadores que estuvieron vinculados en el proceso		X	N/A
17	Copia de bitácora en CD		X	N/A
18	Factura		X	X
19	Informe de supervisión contrato de obra e interventoría	GES-FO-90	N/A	N/A

Interventor:	**HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES** REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	Firma:	
Fecha de Radicación:		No. Folios	
Radicado:			

DATOS DEL CONTRATO	
Nº DE CONTRATO:	963 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CC O NIT:	901.666.597-1
NÚMERO Y FECHA DE CDP	PROYECTO: 2022005500032 — NACION: 1823-1923-3423 de 2023 — IDERMETA: 48-47 PROYECTO: 2022005500071 — NACION: 2023-3523 de 2023, 324 de 2024 — IDERMETA: 49-131
NÚMERO Y FECHA DE RP:	PROYECTO: 2022005500032 — NACION: 1823-1923-3623 de 2023 — IDERMETA: 43-42 PROYECTO: 2022005500071 — NACION: 2023-3723 de 2023, 1324 de 2024 — IDERMETA: 44-144
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	$ 45.806.464.729,00
MODIFICACIÓN No. 1 VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ADICIÓN CONTRATO: PY 1 2022005500032	$9.601.442.631,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO: PY 2 2022005500071	$12.741.684.131,00
VALOR ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO:	$68.149.591.491,00
TIPO DE PAGO	PARCIAL No 4
VALOR CUENTA DE COBRO	$ 3.138.146.426,00
RUBRO	00AD.4302.1604.2022.00550.0032 CANCHA 00AD.4302.1604.2022.00550.0071 SIKUANY

Se firma el 14 de noviembre de 2024, se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el pago parcial N°4 del contrato 963 de 2022 por valor de: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($ 3.138.146.426,00).

RP IDERMETA	RP SPGR	VALOR CUENTA	AMORTIZACION	NETO A PAGAR
44	3723	$ 3.138.146.426,00	$ 941.443.927,80	$ 2.196.702.498,20

FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META
"IDERMETA"
DIRECTOR

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

Firmas

COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 1 de Abril de 2024

Disponibilidad N°: 131 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: **144**

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
)0AD.4301.1604.2022.00550.0071	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE S-IKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$12,741,684,131.00

Total: **$12,741,684,131.00**

Valor en letras

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREIN-

Concepto: ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022, CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE ESCENAROS DEPORTIVOS EN EL P ARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 26 de Enero de 2023

Disponibilidad N°: 49 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: **44**

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4301.1604.2022.00550.0071	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE S-IKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$25,483,462,149.00

Valor en letras **Total:** **$25,483,462,149.00**

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIE-

Concepto: ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. (ACTUAL-IZACION RP 1477/2022 - SALDO $3.262.779.534,90) VIGENCIAS EXPIRADAS $22.220.682.614,10 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA DEL RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 21 122 PAR SIKUANI

42. Correo electrónico deportivosconsorcioespacios@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 0 0 5 2 7 3	3 1 5 3 3 0 8 2 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 1 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 10 / 15 : 06: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO LEON JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-10-2024 11:02:23AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) **000001493645836 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 2 8	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 2 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 4 9 7 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	LEON	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 9 0 7 2 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	RIVERA	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) **000001493645836 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 3 1 9 1 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CIVIDEPORTES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 8 9 1 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES GMI S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 4 0 9 5 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PAGO PARCIAL
PARQUE SIKUANI

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071

ACTA DE PAGO PARCIAL N°	4	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	21 de junio de 2024	a	6 de octubre de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:		ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:		$ 38.225.146.280,00	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°		001 de 2023	
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERDEPORTIVO	
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:		consorciointerdeportivo1@gmail.com	
SUPERVISOR:	CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA	FECHA PRESENTE ACTA:		8 de noviembre de 2024	
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com				
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023				

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.														
1	**PRELIMINARES**													
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	10.450,10	$ 5.457,00	$ 57.026.185,00	13.216,91	$ 72.124.678,00	8.926,89	$ 48.714.039,00		$ 0,00	8.926,89	$ 48.714.039,00	67,54%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP1.2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00		289,10	$ 33.664.828,00	289,10	$ 33.664.828,00		$ 0,00	289,10	$ 33.664.828,00	100,00%
NP1.3	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00		249,60	$ 4.867.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TRANSPORTE Y DESPOSICIÓN DE EXCAVACIONES													
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 14.280,00		12.018,74	$ 171.627.607,00	4.012,87	$ 57.303.784,00		$ 0,00	4.012,87	$ 57.303.784,00	33,39%
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 248.800,00		1.699,93	$ 422.942.584,00	837,40	$ 208.345.120,00		$ 0,00	837,40	$ 208.345.120,00	49,26%
	SUBTOTAL				**$ 57.026.185,00**		**$ 705.227.147,00**		**$ 348.027.771,00**		**$ 0,00**		**$ 348.027.771,00**	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	197,59	$ 374.357,00	$ 73.970.493,00	495,42	$ 185.463.945,00	474,61	$ 177.673.576,00		$ 0,00	474,61	$ 177.673.576,00	95,80%
2,2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	536,63	$ 18.557,00	$ 9.958.237,00	962,22	$ 17.855.917,00	754,16	$ 13.994.947,00		$ 0,00	754,16	$ 13.994.947,00	78,38%
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	536,63	$ 13.810,00	$ 7.410.856,00	329,46	$ 4.549.843,00	307,68	$ 4.249.061,00		$ 0,00	307,68	$ 4.249.061,00	93,39%
2,4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	114,66	$ 292.430,00	$ 33.529.322,00	482,59	$ 141.123.794,00	260,67	$ 76.227.728,00		$ 0,00	260,67	$ 76.227.728,00	54,01%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP2.5	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2		$ 33.199,00		319,27	$ 10.599.445,00	319,27	$ 10.599.445,00		$ 0,00	319,27	$ 10.599.445,00	100,00%
NP2.6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND		$ 113.082,00		13,00	$ 1.470.066,00	10,00	$ 1.130.820,00		$ 0,00	10,00	$ 1.130.820,00	76,92%
NP2.7	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 24.024,00		74,75	$ 1.795.794,00	29,53	$ 709.429,00		$ 0,00	29,53	$ 709.429,00	39,51%
NP2.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.058,00		73,10	$ 589.040,00	73,10	$ 589.040,00		$ 0,00	73,10	$ 589.040,00	100,00%
NP2.9	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 10.951,00		351,61	$ 3.850.481,00	159,86	$ 1.750.627,00		$ 0,00	159,86	$ 1.750.627,00	45,47%
NP2.10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN		$ 42.060,00		18,00	$ 757.080,00	9,00	$ 378.540,00		$ 0,00	9,00	$ 378.540,00	50,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@ildermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND		$ 52.585,00		6,00	$ 315.510,00	4,00	$ 210.340,00		$ 0,00	4,00	$ 210.340,00	66,67%
NP2.12	DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2		$ 13.897,00		208,06	$ 2.891.410,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP2.13	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 236.457,00		12,00	$ 2.837.484,00	8,00	$ 1.891.656,00		$ 0,00	8,00	$ 1.891.656,00	66,67%
NP2.14	DESMONTE DE MASTIL METALICO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 236.875,00		20,00	$ 4.737.500,00	20,00	$ 4.737.500,00		$ 0,00	20,00	$ 4.737.500,00	100,00%
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 169.110,00		20,00	$ 3.382.200,00	20,00	$ 3.382.200,00		$ 0,00	20,00	$ 3.382.200,00	100,00%
NP2.16	DESMONTE DE ARCOS CANCHAS DE FUTBOL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 92.696,00		8,00	$ 741.568,00	8,00	$ 741.568,00		$ 0,00	8,00	$ 741.568,00	100,00%
NP2.17	DEMOLICION MECANICA CONCRETO REFORZADO EN ALTURAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 411.540,00		55,01	$ 22.638.815,00	55,01	$ 22.638.815,00		$ 0,00	55,01	$ 22.638.815,00	100,00%
NP2.18	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 489.919,00		28,45	$ 13.938.196,00	27,04	$ 13.247.410,00		$ 0,00	27,04	$ 13.247.410,00	95,04%
NP2.19	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO PISCINA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 607.205,00		314,72	$ 191.099.558,00	261,89	$ 159.020.917,00		$ 0,00	261,89	$ 159.020.917,00	83,21%
NP2.20	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 14.700,00		105,12	$ 1.545.264,00	84,37	$ 1.240.239,00		$ 0,00	84,37	$ 1.240.239,00	80,26%
NP2.21	DEMOLICION ANDEN EN ADOQUIN CON MORTERO DE PEGA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M3		$ 242.874,00		225,66	$ 54.806.947,00	225,66	$ 54.806.947,00		$ 0,00	225,66	$ 54.806.947,00	100,00%
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 434.789,00		81,01	$ 35.222.257,00	74,39	$ 32.343.954,00		$ 0,00	74,39	$ 32.343.954,00	91,83%
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 24.294,00		588,47	$ 14.296.290,00	256,96	$ 6.242.586,00		$ 0,00	256,96	$ 6.242.586,00	43,67%
	SUBTOTAL				**$ 124.868.908,00**		**$ 716.508.404,00**		**$ 587.807.345,00**		**$ 0,00**		**$ 587.807.345,00**	
	CANCHA DE BASKETBALL													
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	816,31	$ 38.640,00	$ 31.542.064,00	1.043,01	$ 40.301.906,00	1.043,01	$ 40.301.906,00		$ 0,00	1.043,01	$ 40.301.906,00	100,00%
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	794,35	$ 76.585,00	$ 60.835.448,00	192,36	$ 14.731.891,00	89,07	$ 6.821.426,00		$ 0,00	89,07	$ 6.821.426,00	46,30%
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1.626,15	$ 63.830,00	$ 103.797.266,00	2.080,53	$ 132.800.230,00	728,56	$ 46.503.985,00		$ 0,00	728,56	$ 46.503.985,00	35,02%
	SUBTOTAL				**$ 196.174.778,00**		**$ 187.834.027,00**		**$ 93.627.317,00**		**$ 0,00**		**$ 93.627.317,00**	
4	**CIMENTACIÓN**													
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18,59	$ 643.591,00	$ 11.963.070,00	23,74	$ 15.278.850,00	22,28	$ 14.339.207,00		$ 0,00	22,28	$ 14.339.207,00	93,85%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,8485	$ 2.338.652,00	$ 156.335.378,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	76,115	$ 939.801,00	$ 71.532.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	53,664	$ 1.012.044,00	$ 54.310.329,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	117,912	$ 651.075,00	$ 76.769.555,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	36.605,332	$ 8.544,00	$ 312.755.957,00	44.390,32	$ 379.270.894,00	39.726,11	$ 339.419.884,00		$ 0,00	39.726,11	$ 339.419.884,00	89,49%
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	514,68375	$ 824.636,00	$ 424.426.749,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.881.175,00		100,93	$ 189.866.993,00	100,85	$ 189.716.499,00		$ 0,00	100,85	$ 189.716.499,00	99,92%
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.213.868,00		240,53	$ 291.971.670,00	240,53	$ 291.971.670,00		$ 0,00	240,53	$ 291.971.670,00	100,00%
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.247.102,00		35,65	$ 44.459.186,00	34,88	$ 43.498.918,00		$ 0,00	34,88	$ 43.498.918,00	97,84%
	SUBTOTAL				**$ 1.108.093.991,00**		**$ 920.847.593,00**		**$ 878.946.178,00**		**$ 0,00**		**$ 878.946.178,00**	
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	298,164	$ 128.878,00	$ 38.426.780,00	298,16	$ 38.426.264,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERIAS	M3	30,80277	$ 677.128,00	$ 20.857.418,00	30,80	$ 20.855.542,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.253.916,00		522,04	$ 654.594.309,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 59.284.198,00**		**$ 713.876.115,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**													
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217.276,0821567	$ 25.899,00	$ 5.627.233.252,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	12.747,20	$ 9.991,00	$ 127.357.275,00	12.747,20	$ 127.357.275,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG		$ 33.906,00		328.828,18	$ 11.149.248.271,00	255.621,86	$ 8.667.114.785,00	63.593,44	$ 2.156.199.177,00	319.215,30	$ 10.823.313.962,00	97,08%
	SUBTOTAL				**$ 5.754.590.527,00**		**$ 11.276.605.546,00**		**$ 8.667.114.785,00**		**$ 2.156.199.177,00**		**$ 10.823.313.962,00**	
7	**CUBIERTA Y FACHADA**													
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	4.081,53	$ 255.278,00	$ 1.041.924.815,00	4.081,53	$ 1.041.924.815,00	0,00	$ 0,00	3.846,58	$ 981.947.249,00	3.846,58	$ 981.947.249,00	94,24%
7,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	2.126,6602	$ 1.064.060,00	$ 2.262.894.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	276,90	$ 136.546,00	$ 37.809.587,00	276,90	$ 37.809.587,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP7.4	REVESTIMIENTO DE FACHADA MINIWAVE O SIMILAR PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLEEN DOS CARAS	M2		$ 904.233,00		2.126,66	$ 1.922.996.152,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.342.628.454,00**		**$ 3.002.730.554,00**		**$ 0,00**		**$ 981.947.249,00**		**$ 981.947.249,00**	
8	**MAMPOSTERÍA**													
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	759,33078	$ 53.902,00	$ 40.929.448,00	759,33	$ 40.929.406,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,39403	$ 1.343.430,00	$ 11.276.792,00	8,39	$ 11.271.378,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12,3135	$ 1.382.134,00	$ 17.018.907,00	12,31	$ 17.014.070,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	19,99	$ 1.012.044,00	$ 20.231.164,00	19,99	$ 20.230.760,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,5	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,632	$ 1.996.272,00	$ 3.257.916,00	1,63	$ 3.253.923,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,6	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	8,16	$ 142.694,00	$ 1.164.383,00	8,16	$ 1.164.383,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	276,91275	$ 26.628,00	$ 7.373.633,00	276,91	$ 7.373.559,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	262,3388	$ 36.215,00	$ 9.500.600,00	262,34	$ 9.500.643,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1.740,938592	$ 8.544,00	$ 14.874.579,00	1.740,94	$ 14.874.591,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 125.627.422,00**		**$ 125.612.713,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	15,00	$ 1.416.495,00	$ 21.247.425,00	18,00	$ 25.496.910,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 903.966,00	$ 903.966,00	1,00	$ 903.966,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	6,00	$ 957.101,00	$ 5.742.606,00	6,00	$ 5.742.606,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	19,00	$ 506.457,00	$ 9.622.683,00	22,00	$ 11.142.054,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	5,00	$ 162.556,00	$ 812.780,00	5,00	$ 812.780,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	1,00	$ 329.093,00	$ 329.093,00	1,00	$ 329.093,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	11,64	$ 156.736,00	$ 1.824.407,00	12,00	$ 1.880.832,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	19,00	$ 388.578,00	$ 7.382.982,00	22,00	$ 8.548.716,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 47.865.942,00**		**$ 54.856.957,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**													
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	64,62	$ 722.824,00	$ 46.708.887,00	64,62	$ 46.708.887,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	15,675	$ 225.058,00	$ 3.527.784,00	15,68	$ 3.528.909,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	77,45	$ 311.411,00	$ 24.118.782,00	77,45	$ 24.118.782,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	83,35	$ 1.597.087,00	$ 133.117.201,00	83,35	$ 133.117.201,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1,80 m E= 10mm. INC DEMARCACIÓN	JGO	3,00	$ 1.483.648,00	$ 4.450.944,00	3,00	$ 4.450.944,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 211.923.598,00**		**$ 211.924.723,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
11	**OBRAS EXTERIORES**													
11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	125,784	$ 63.830,00	$ 8.028.793,00	125,78	$ 8.028.537,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5 CM	M2	628,92	$ 226.441,00	$ 142.413.274,00	628,92	$ 142.413.274,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	270,80	$ 131.566,00	$ 35.628.073,00	270,80	$ 35.628.073,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 186.070.140,00**		**$ 186.069.884,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
12	**PISOS Y ENCHAPES**													
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	138,1425	$ 48.283,00	$ 6.669.934,00	138,14	$ 6.669.814,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	138,1425	$ 204.130,00	$ 28.199.029,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	101,2455	$ 52.732,00	$ 5.338.878,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	178,645	$ 136.174,00	$ 24.326.804,00	316,79	$ 43.138.561,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
12,5	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 40 CMS X 40 CMS, FILTRO UV	M2	2.501,73	$ 832.690,00	$ 2.083.165.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP12.6	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 30 CMS X 30 CMS, FILTRO UV	M2		$ 813.992,00		1.839,33	$ 1.497.199.905,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.147.700.199,00**		**$ 1.547.008.280,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
13	**ACABADOS**													
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	100,50525	$ 12.171,00	$ 1.223.249,00	100,51	$ 1.223.307,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	262,3388	$ 13.992,00	$ 3.670.644,00	262,34	$ 3.670.661,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	100,50525	$ 17.849,00	$ 1.793.918,00	100,51	$ 1.794.003,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	137,786	$ 131.515,00	$ 18.120.926,00	137,79	$ 18.121.452,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 24.808.737,00**		**$ 24.809.423,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	14. CUBIERTA DE TENIS													
14	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
14,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	584,25	$ 38.640,00	$ 22.575.420,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	1.537,76	$ 59.419.046,00		$ 0,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	100,00%
14,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	516,57425	$ 76.585,00	$ 39.561.839,00	1.281,26	$ 98.125.297,00	64,92	$ 4.971.898,00		$ 0,00	64,92	$ 4.971.898,00	5,07%
14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1.437,538	$ 63.830,00	$ 91.758.051,00	1.437,54	$ 91.758.178,00	423,24	$ 27.015.409,00		$ 0,00	423,24	$ 27.015.409,00	29,44%
	SUBTOTAL				**$ 153.895.310,00**		**$ 249.302.521,00**		**$ 91.406.353,00**		**$ 0,00**		**$ 91.406.353,00**	
	CIMENTACIÓN													
15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	11,20	$ 643.591,00	$ 7.208.219,00	19,23	$ 12.376.255,00	18,40	$ 11.842.074,00		$ 0,00	18,40	$ 11.842.074,00	95,68%
15,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	50,27	$ 2.338.652,00	$ 117.564.036,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	52,68	$ 939.801,00	$ 49.508.717,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,41	$ 1.012.044,00	$ 35.836.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	68,78	$ 651.075,00	$ 44.780.939,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	25.841,28	$ 8.544,00	$ 220.787.896,00	33.944,57	$ 290.022.406,00	33.578,85	$ 286.897.669,00		$ 0,00	33.578,85	$ 286.897.669,00	98,92%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	M3		$ 749.229,00		42,57	$ 31.894.679,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.881.175,00		68,04	$ 127.995.147,00	68,04	$ 127.995.147,00		$ 0,00	68,04	$ 127.995.147,00	100,00%
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.213.868,00		162,30	$ 197.010.776,00	162,30	$ 197.010.776,00		$ 0,00	162,30	$ 197.010.776,00	100,00%
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.247.102,00		17,28	$ 21.549.923,00	17,28	$ 21.549.923,00		$ 0,00	17,28	$ 21.549.923,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 475.686.285,00**		**$ 680.849.186,00**		**$ 645.295.589,00**		**$ 0,00**		**$ 645.295.589,00**	
	CUBIERTA Y FACHADA													
16,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2''	M2	3.576,42	$ 255.278,00	$ 912.981.345,00	3.576,42	$ 912.981.345,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	1.064,00	$ 1.064.060,00	$ 1.132.159.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	216,00	$ 136.546,00	$ 29.493.936,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.074.635.121,00**		**$ 912.981.345,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	ESTRUCTURAS EN ACERO													
17,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	152.252,840691	$ 25.899,00	$ 3.943.196.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG		$ 33.906,00		242.425,48	$ 8.219.678.325,00	218.181,38	$ 7.397.657.870,00		$ 0,00	218.181,38	$ 7.397.657.870,00	90,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.943.196.321,00**		**$ 8.219.678.325,00**		**$ 7.397.657.870,00**		**$ 0,00**		**$ 7.397.657.870,00**	
	OBRAS EXTERIORES													
18,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	234,95148	$ 63.830,00	$ 14.996.953,00	234,95	$ 14.996.859,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5	M2	1.174,7574	$ 226.441,00	$ 266.013.240,00	1.174,76	$ 266.013.829,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	218,00	$ 131.566,00	$ 28.681.388,00	218,00	$ 28.681.388,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML		$ 94.072,00		2.200,05	$ 206.963.104,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 309.691.581,00**		**$ 516.655.180,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS													
19,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	509,12478	$ 38.640,00	$ 19.672.581,00	842,45	$ 32.552.268,00	609,30	$ 23.543.352,00		$ 0,00	609,30	$ 23.543.352,00	72,32%
19,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	509,12478	$ 63.830,00	$ 32.497.435,00	1.584,18	$ 101.118.209,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,3	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P	M3	58,6176	$ 651.075,00	$ 38.164.454,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	488,48	$ 131.566,00	$ 64.267.360,00	488,48	$ 64.267.360,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE	UN	16,00	$ 722.490,00	$ 11.559.840,00	16,00	$ 11.559.840,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,6	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	488,48	$ 138.781,00	$ 67.791.743,00	488,48	$ 67.791.743,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,7	CAPA FILTRANTE (15 CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 100.451,00	$ 340.947.289,00	3.394,17	$ 340.947.771,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,8	CAPA MIXTA NUEVA (5CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 78.633,00	$ 266.893.392,00	3.394,17	$ 266.893.770,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,9	CAPA DE POLVO DE LADRILLO FINO	M2	3.394,1652	$ 33.901,00	$ 115.065.594,00	3.394,17	$ 115.065.757,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS SINTETICAS AMERICANAS	JGO	4,00	$ 8.702.957,00	$ 34.811.828,00	4,00	$ 34.811.828,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,11	POSTES TIPO ATP	JGO	4,00	$ 4.674.253,00	$ 18.697.012,00	4,00	$ 18.697.012,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	UN	4,00	$ 1.719.740,00	$ 6.878.960,00	4,00	$ 6.878.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
19,13	PASING DE SALIDA DE AGUA	UN	4,00	$ 850.954,00	$ 3.403.816,00	4,00	$ 3.403.816,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.020.651.304,00**		**$ 1.063.988.334,00**		**$ 23.543.352,00**		**$ 0,00**		**$ 23.543.352,00**	
20	**CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE FUTBOL 5**													
20,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	337,50	$ 38.640,00	$ 13.041.000,00	337,50	$ 13.041.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.125,00	$ 14.734,00	$ 16.575.750,00	1.125,00	$ 16.575.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	240,00	$ 131.566,00	$ 31.575.840,00	240,00	$ 31.575.840,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	12,00	$ 722.490,00	$ 8.669.880,00	12,00	$ 8.669.880,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	1.125,00	$ 3.284,00	$ 3.694.500,00	1.125,00	$ 3.694.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,6	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE RECEBO B-400 40 CMS	M3	168,75	$ 367.287,00	$ 61.979.681,00	168,75	$ 61.979.681,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,7	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN GRAVA(INCLUYE: MATERIAL GRAVA, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA) E=0,15M	M3	112,50	$ 378.776,00	$ 42.612.300,00	112,50	$ 42.612.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,8	SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM DE ALTURA LICENCIATARIA PRODUCER (FPP), MONOFILAMENTO, COLOR VERDE IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE MANO DE OBRA, RELLENOS EN CAUCHO Y ARENA.	M2	1.125,00	$ 326.244,00	$ 367.024.500,00	1.125,00	$ 367.024.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,9	CERRAMIENTO EN PIOLA NYLON, IMPERMEABILIZADA, HUECO DE 10 CM, INCLUYE POSTES METALICOS DE 2" 1/2 EN AGUA NEGRA CALIBRE 16, DADOS EN CONCRETO EN CADA POSTE, TEMPLETES Y GUAYAS. PERIMETRAL 5 MTS DE ALTURA.	M2	1.200,00	$ 169.273,00	$ 203.127.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS 3X2 DE FUTBOL(INC MALLAS IMPERMEABILIZADAS)	UND	6,00	$ 6.844.156,00	$ 41.064.936,00	6,00	$ 41.064.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP20.11	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 12.776,00		1.248,00	$ 15.944.448,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 789.365.987,00**		**$ 602.182.835,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
21	**PARQUEADERO**													
21,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	2.040,4642	$ 38.640,00	$ 78.843.537,00	2.805,66	$ 108.410.702,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2", SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	816,18568	$ 63.830,00	$ 52.097.132,00	1.438,80	$ 91.838.604,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,3	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.020,2321	$ 229.934,00	$ 234.586.048,00	1.020,23	$ 234.585.565,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	410,533284	$ 1.096.869,00	$ 450.301.233,00	410,53	$ 450.297.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	553,9996	$ 98.967,00	$ 54.827.678,00	554,00	$ 54.827.718,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 870.655.628,00**		**$ 939.960.220,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
22	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
22,1	LIMPIEZA PISOS (SENDEROS) CON HIDROJET	M2	7.127,1322	$ 6.945,00	$ 49.497.933,00	7.127,13	$ 49.497.918,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP22.2	MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS EXISTENTES	UN		$ 131.000.000,00		8,00	$ 1.048.000.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP22.3	CERRAMIENTO EN TUBO CIRCULAR DE 2 PULGADAS GALVANIZADO 1.5MM CADA 2,5M Y MODULOS TUBO CUADRADO DE 1 1/2x1 1/2 X 1.1MM CAL 18 H 2M	ML		$ 813.191,00		284,00	$ 230.946.244,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 49.497.933,00**		**$ 1.328.444.162,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
23	**RED ELECTRICA**													
23,1	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: AREALED II 512LED Potencia: 274W.	UN	68,00	$ 4.629.839,00	$ 314.829.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,2	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 320 LED Potencia: 170W.	UN	50,00	$ 1.943.720,00	$ 97.186.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,3	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 256 LED Potencia: 137W.	UN	24,00	$ 1.114.019,00	$ 26.736.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,4	Luminaria para la iluminación de vias y espacios urbanos REF.: OMEGA I 48LED Potencia: 28W.	UN	137,00	$ 753.667,00	$ 103.252.379,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,5	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO SENCILLO TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADORAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	59,00	$ 1.450.126,00	$ 85.557.434,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,6	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO DOBLE TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	39,00	$ 1.896.203,00	$ 73.951.917,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,7	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 2 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 10,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	12,00	$ 3.601.143,00	$ 43.213.716,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,8	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 4 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 14,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	8,00	$ 4.970.820,00	$ 39.766.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	98,00	$ 606.586,00	$ 59.445.428,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,10	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	6,00	$ 1.156.397,00	$ 6.938.382,00	8,00	$ 9.251.176,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,11	ACOMETIDA PARCIAL 2X8+10T THHN AWG	ML	2.374,00	$ 60.777,00	$ 144.284.598,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,12	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	514,00	$ 85.814,00	$ 44.108.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,13	Tubo Metalico Conduit Galvanizado IMC de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	36,00	$ 163.411,00	$ 5.882.796,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,14	Tubo PVC de 2" CONDUIT INLCUYE ACCESORIOS	ML	3.468,00	$ 43.364,00	$ 150.386.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,15	Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos INCLUYE BRAKERS	UN	3,00	$ 521.599,00	$ 1.564.797,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,16	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	104,00	$ 74.470,00	$ 7.744.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,17	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	118,00	$ 222.317,00	$ 26.233.406,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,18	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 480.306,00	$ 4.322.754,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	UN	112,00	$ 73.301,00	$ 8.209.712,00	520,00	$ 38.116.520,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	32,00	$ 14.053.024,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
23,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	56,00	$ 59.832,00	$ 3.350.592,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP23.22	RECONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND		$ 8.614.325,00		3,00	$ 25.842.975,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFOMADORES	UND		$ 25.701.870,00		3,00	$ 77.105.610,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	ESCENARIO BALONCESTO													
NP23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BALONCESTO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 10.205.049,00		1,00	$ 10.205.049,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.25	SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x4/0+4/0+1/0T) AL	ML		$ 499.043,00		85,00	$ 42.418.655,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.26	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO		$ 633.848,00		15,00	$ 9.507.720,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.27	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML		$ 128.057,00		320,00	$ 40.978.240,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.28	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (TOMACORRIENTE BIFÁSICO Y ACCESORIOS)	PTO		$ 239.211,00		30,00	$ 7.176.330,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.29	SALIDA DE LUMINARIA HERMÉTICA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA, EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO		$ 481.678,00		25,00	$ 12.041.950,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.30	SALIDA LETRERO LED Y LUMINARIA EMERGENCIA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO		$ 420.826,00		49,00	$ 20.620.474,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.31	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO		$ 331.117,00		30,00	$ 9.933.510,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.32	ACOMETIDA PARCIAL (1X12+12+12T) CU CANCHA 1 Y 2 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2)	ML		$ 83.300,00		430,00	$ 35.819.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.33	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (ACCESORIOS)	PTO		$ 37.725,00		12,00	$ 452.700,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.34	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS) INTERIOR	PTO		$ 415.109,00		5,00	$ 2.075.545,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO BALONCESTO	ML		$ 196.941,00		92,00	$ 18.118.572,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.36	LUMINARIA HIGH BAY 100W	UND		$ 777.314,00		6,00	$ 4.663.884,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.37	LUMINARIA HIGH BAY 200W	UND		$ 1.153.755,00		45,00	$ 51.918.975,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.38	LUMINARIA HERMÉTICA 40W	UND		$ 459.591,00		49,00	$ 22.519.959,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.39	LUMINARIA EMERGENCIA 3,2W	UND		$ 272.525,00		15,00	$ 4.087.875,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.40	LETRERO LED SALIDA DE EMERGENCIA	UND		$ 283.032,00		10,00	$ 2.830.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	ESCENARIO TENIS													
NP23.41	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO TENIS Y SUS CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 13.922.597,00		1,00	$ 13.922.597,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (3X4/0+4/0+2/0T) AL	ML		$ 262.375,00		112,00	$ 29.386.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.43	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO		$ 632.310,00		32,00	$ 20.233.920,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.44	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA TENIS INCLUYE (CABLEADO #12 CU, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO		$ 316.340,00		20,00	$ 6.326.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO TENIS	ML		$ 196.941,00		18,00	$ 3.544.938,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.46	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ESCENARIO TENIS	ML		$ 26.865,00		72,00	$ 1.934.280,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.47	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 5.408.516,00		8,00	$ 43.268.128,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@ildermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.48	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 8.361.929,00		4,00	$ 33.447.716,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.49	MÁSTIL METÀLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) ESCENARIO EXTERIOR	UND		$ 7.809.211,00		2,00	$ 15.618.422,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL ESCENARIO TENIS	ML		$ 74.143,00		291,00	$ 21.575.613,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.51	LUMINARIA HIGH BAY 240W (PROYECTORES) ESCENARIO TENIS EXTERIOR	UND		$ 1.342.405,00		32,00	$ 42.956.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND		$ 650.944,00		24,00	$ 15.622.656,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	ESCENARIO FUTBOL 5													
NP23.53	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO FUTBOL 5 CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIGRAMA UNIFILAR	UND		$ 10.847.782,00		1,00	$ 10.847.782,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.54	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CANCHA DE FUTBOL	ML		$ 26.865,00		159,96	$ 4.297.325,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.55	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML		$ 128.057,00		12,00	$ 1.536.684,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL CANCHA FÚTBOL 5	ML		$ 74.143,00		237,00	$ 17.571.891,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.57	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 8.361.929,00		8,00	$ 66.895.432,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.58	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) CANCHA FUTBOL5	UND		$ 7.809.211,00		2,00	$ 15.618.422,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND		$ 650.944,00		12,00	$ 7.811.328,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1 - 1/2"	ML		$ 170.531,00		8,00	$ 1.364.248,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	BAJA TENSION													
NP23.61	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND		$ 1.726.392,00		37,00	$ 63.876.504,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.62	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC	ML		$ 96.056,00		178,00	$ 17.097.968,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.63	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1 1/2" PVC	ML		$ 65.988,00		922,00	$ 60.840.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.64	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 76.578,00		583,40	$ 44.675.605,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.65	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3		$ 37.446,00		466,20	$ 17.457.325,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.66	LED Street Light Urban 60W PARA A.P	UND		$ 1.683.078,00		21,00	$ 35.344.638,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.67	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO DOBLE CON AVANCE 2M ALTURA 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 7.282.929,00		5,00	$ 36.414.645,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.68	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO SENCILLO AVANCE 2M ALTURA 11 M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 6.996.091,00		11,00	$ 76.957.001,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL AP	ML		$ 74.143,00		420,00	$ 31.140.060,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.70	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO CU 3X12 A.P	ML		$ 26.865,00		389,97	$ 10.476.544,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.71	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML		$ 148.243,00		541,00	$ 80.199.463,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO													
NP23.72	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UND		$ 1.646.175,00		4,00	$ 6.584.700,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC DE 1"	UND		$ 129.349,00		4,00	$ 517.396,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701489 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	REUBICACION LINEA DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)													
NP23.74	CANALIZACIÓN 2 DUCTO DE 4" PVC	ML		$ 96.056,00		150,00	$ 14.408.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.75	REUBICACION CABLE DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)	ML		$ 46.146,00		150,00	$ 6.921.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.76	PRUEBAS VLF CABLE MEDIA TENSION	UND		$ 2.575.895,00		1,00	$ 2.575.895,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.77	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO		$ 898.221,00		1,00	$ 898.221,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.78	CORTE DE PLACA EN CONCRETO PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML		$ 48.929,00		48,00	$ 2.348.592,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.248.722.235,00**		**$ 1.342.254.998,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	HIDROSANITARIO													
24	**RED DE SUMINISTRO**													
	PRELIMINARES													
24,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	548,52	$ 5.542,00	$ 3.039.898,00	862,84	$ 4.781.859,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.039.898,00**		**$ 4.781.859,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
24,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191,9820	$ 68.927,00	$ 13.232.743,00	254,32	$ 17.529.515,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	41,5961	$ 248.800,00	$ 10.349.110,00	44,00	$ 10.947.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 23.581.853,00**		**$ 28.476.715,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
24,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	54,852	$ 120.260,00	$ 6.596.502,00	91,61	$ 11.017.019,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	137,13	$ 63.830,00	$ 8.753.008,00	168,25	$ 10.739.398,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 15.349.510,00**		**$ 21.756.417,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
24,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	258,64	$ 40.469,00	$ 10.466.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	189,15	$ 38.486,00	$ 7.279.627,00	233,17	$ 8.973.781,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,75	$ 27.820,00	$ 744.185,00	36,10	$ 1.004.302,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29,41	$ 19.147,00	$ 563.113,00	43,00	$ 823.321,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,09	$ 16.230,00	$ 309.831,00	290,23	$ 4.710.433,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,11	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25,48	$ 13.335,00	$ 339.776,00	93,78	$ 1.250.556,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	$ 58.609,00	$ 1.816.879,00	31,00	$ 1.816.879,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 80.521,00	$ 1.288.336,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,14	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 329.549,00	$ 1.318.196,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 140.295,00	$ 140.295,00	2,00	$ 280.590,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	4,00	$ 160.779,00	$ 643.116,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø3" UM	UN	3,00	$ 128.088,00	$ 384.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,18	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 23.548,00	$ 188.384,00	75,00	$ 1.766.100,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,19	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 11.595,00	$ 243.495,00	22,00	$ 255.090,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,20	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 6.038,00	$ 114.722,00	15,00	$ 90.570,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,21	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40,00	$ 3.781,00	$ 151.240,00	109,00	$ 412.129,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,22	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 43.830,00	$ 87.660,00	15,00	$ 657.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 26.080.021,00**		**$ 22.041.201,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP24.23	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 56.277,00		166,56	$ 9.373.497,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.24	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 61.795,00		46,00	$ 2.842.570,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@lidermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP24.25	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 271.632,00		4,00	$ 1.086.528,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.26	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 166.961,00		1,00	$ 166.961,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.27	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 52.435,00		4,00	$ 209.740,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.28	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 35.864,00		2,00	$ 71.728,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.29	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.543,00		8,00	$ 564.344,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.30	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 129.483,00		16,00	$ 2.071.728,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.31	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=88 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 8 HP, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN		$ 119.331.452,00		1,00	$ 119.331.452,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 135.718.548,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS RCI													
NP24.32	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2		$ 5.457,00		69,00	$ 376.533,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.33	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.640,00		177,33	$ 6.852.031,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.34	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3		$ 643.591,00		3,45	$ 2.220.389,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.35	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.082.950,00		20,70	$ 22.417.065,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML		$ 64.244,00		41,00	$ 2.634.004,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.37	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3		$ 1.465.859,00		31,61	$ 46.335.803,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.38	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2		$ 301.244,00		69,00	$ 20.785.836,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.39	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG		$ 8.544,00		8.410,60	$ 71.860.166,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.40	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2		$ 53.902,00		23,69	$ 1.276.938,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.41	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 26.628,00		23,69	$ 630.817,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.42	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 36.215,00		23,69	$ 857.933,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.382.134,00		0,34	$ 469.926,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.44	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.343.430,00		0,41	$ 550.806,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2		$ 722.824,00		7,65	$ 5.529.604,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2		$ 228.360,00		13,20	$ 3.014.352,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.47	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 12.171,00		23,69	$ 288.331,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.48	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 13.992,00		23,69	$ 331.470,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 186.432.004,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED DE SUMINISTRO				**$ 68.051.282,00**		**$ 399.206.744,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
25	**RED SANITARIA**													

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@lidermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	PRELIMINARES													
25,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	625,57	$ 5.542,00	$ 3.466.909,00	303,63	$ 1.682.717,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.466.909,00**		**$ 1.682.717,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
25,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	486,7306	$ 68.927,00	$ 33.548.880,00	119,82	$ 8.258.833,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	105,46	$ 248.800,00	$ 26.238.448,00	21,00	$ 5.224.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 59.787.328,00**		**$ 13.483.633,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
25,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	117,9278	$ 120.260,00	$ 14.181.997,00	49,52	$ 5.955.275,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	300,1972	$ 63.830,00	$ 19.161.587,00	66,77	$ 4.261.929,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 33.343.584,00**		**$ 10.217.204,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
25,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	490,04	$ 101.390,00	$ 49.685.156,00	34,30	$ 3.477.677,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,66	$ 97.184,00	$ 3.562.765,00	63,00	$ 6.122.592,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,92	$ 47.055,00	$ 1.784.326,00	129,85	$ 6.110.092,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,78	$ 38.469,00	$ 1.107.138,00	25,72	$ 989.423,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,17	$ 26.191,00	$ 842.564,00	50,76	$ 1.329.455,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 36.633,00	$ 1.758.384,00	80,00	$ 2.930.640,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 21.249,00	$ 1.041.201,00	50,00	$ 1.062.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 11.935,00	$ 393.855,00	50,00	$ 596.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 88.703,00	$ 1.685.357,00	22,00	$ 1.951.466,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 69.525,00	$ 278.100,00	5,00	$ 347.625,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	9,00	$ 70.518,00	$ 634.662,00	10,00	$ 705.180,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	6,00	$ 86.037,00	$ 516.222,00	6,00	$ 516.222,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 86.965,00	$ 1.478.405,00	19,00	$ 1.652.335,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 64.768.135,00**		**$ 27.791.907,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
25,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	7,00	$ 4.963.385,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 871.930,00	$ 3.487.720,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	4,00	$ 957.772,00	$ 3.831.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	4,00	$ 515.579,00	$ 2.062.316,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	4,00	$ 504.165,00	$ 2.016.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 14.234.004,00**		**$ 4.963.385,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@lidermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP25.24	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML		$ 1.276.962,00		15,00	$ 19.154.430,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.25	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN		$ 1.104.693,00		5,00	$ 5.523.465,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.26	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN		$ 1.366.427,00		5,00	$ 6.832.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 31.510.030,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED SANITARIA				**$ 175.599.960,00**		**$ 89.648.876,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
26	**RED AGUAS LLUVIAS**													
	PRELIMINARES													
26,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.094,63	$ 5.542,00	$ 6.066.439,00	1.311,56	$ 7.268.666,00	70,32	$ 389.713,00		$ 0,00	70,32	$ 389.713,00	5,36%
	EXCAVACIONES													
26,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	594,5592	$ 68.927,00	$ 40.981.182,00	1.164,07	$ 80.235.853,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128,82	$ 248.800,00	$ 32.050.416,00	206,00	$ 51.252.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	RELLENOS Y BASES													
26,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	156,8364	$ 120.260,00	$ 18.861.145,00	652,00	$ 78.409.520,00	72,66	$ 8.738.092,00		$ 0,00	72,66	$ 8.738.092,00	11,14%
26,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	164,2796	$ 63.830,00	$ 10.485.967,00	634,43	$ 40.495.667,00	122,01	$ 7.787.898,00		$ 0,00	122,01	$ 7.787.898,00	19,23%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
26,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	297,64	$ 219.723,00	$ 65.398.354,00	302,38	$ 66.439.841,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	184,61	$ 101.390,00	$ 18.717.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	137,38	$ 47.055,00	$ 6.464.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,9	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,00	$ 36.633,00	$ 2.930.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CANAL DE CONCRETO													
26,10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	33,25	$ 643.591,00	$ 21.399.401,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,11	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	80,75	$ 1.082.648,00	$ 87.423.826,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	11.237,17	$ 8.544,00	$ 96.010.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,13	REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	475,00	$ 212.973,00	$ 101.162.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
26,14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00X 1,00 X 1,00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 871.930,00	$ 5.231.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 709.055,00	$ 3.545.275,00	12,00	$ 8.508.660,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	177,84	$ 201.753,00	$ 35.879.754,00	286,10	$ 57.721.533,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,17	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244,00	$ 27.276,00	$ 6.655.344,00	244,00	$ 6.655.344,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML		$ 1.276.962,00		7,50	$ 9.577.215,00	7,50	$ 9.577.215,00		$ 0,00	7,50	$ 9.577.215,00	100,00%
NP26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND		$ 1.104.693,00		3,00	$ 3.314.079,00	3,00	$ 3.314.079,00		$ 0,00	3,00	$ 3.314.079,00	100,00%
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND		$ 1.366.427,00		3,00	$ 4.099.281,00	3,00	$ 4.099.281,00		$ 0,00	3,00	$ 4.099.281,00	100,00%
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 2.592.849,00		76,99	$ 199.623.445,00	65,82	$ 170.661.321,00		$ 0,00	65,82	$ 170.661.321,00	85,49%
NP26.22	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X45 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 375.835,00		725,95	$ 272.837.418,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 201.786,00		240,00	$ 48.428.640,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.24	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 114.271,00		323,76	$ 36.996.379,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML		$ 197.323,00		238,32	$ 47.026.017,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.26	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN		$ 1.363.601,00		17,00	$ 23.181.217,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.27	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML		$ 142.619,00		237,20	$ 33.829.227,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 99.459,00		15,00	$ 1.491.885,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 167.272,00		472,11	$ 78.970.784,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 326.717,00		112,82	$ 36.860.212,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 312.236,00		73,36	$ 22.905.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL RED AGUAS LLUVIAS				**$ 559.263.902,00**		**$ 1.216.129.316,00**		**$ 204.567.599,00**		**$ 0,00**		**$ 204.567.599,00**	
	RED CONTRA INCENDIOS													
	PRELIMINARES													
27,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	540,72	$ 5.542,00	$ 2.996.670,00	766,66	$ 4.248.830,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.996.670,00**		**$ 4.248.830,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
27,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	197,7696	$ 68.927,00	$ 13.631.665,00	337,41	$ 23.256.659,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	42,85	$ 248.800,00	$ 10.661.080,00	58,00	$ 14.430.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 24.292.745,00**		**$ 37.687.059,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
27,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,7644	$ 120.260,00	$ 7.307.527,00	128,11	$ 15.406.509,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	166,0643978772	$ 63.830,00	$ 10.599.891,00	200,78	$ 12.815.787,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 17.907.418,00**		**$ 28.222.296,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													

Carrera 16 # 24-05 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@lidermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
27,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	60,84	$ 64.779,00	$ 3.941.154,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	178,88	$ 40.469,00	$ 7.239.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 21/2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	244,69	$ 29.417,00	$ 7.198.046,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,31	$ 65.587,00	$ 3.693.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 34.400,00	$ 206.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 2.467.874,00	$ 4.935.748,00	5,00	$ 12.339.370,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 23.110,00	$ 323.540,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 14.638,00	$ 29.276,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 11.636,00	$ 46.544,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 27.613.007,00**		**$ 12.339.370,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP27.15	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML		$ 411.068,00		662,83	$ 272.468.202,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.16	TUBERÍA PVC-C900 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML		$ 605.164,00		40,11	$ 24.273.128,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.17	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND		$ 3.364.647,00		23,00	$ 77.386.881,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.18	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND		$ 4.608.586,00		3,00	$ 13.825.758,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML		$ 333.256,00		7,46	$ 2.486.090,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.20	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML		$ 209.394,00		43,33	$ 9.073.042,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.21	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML		$ 141.454,00		56,26	$ 7.958.202,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND		$ 214.225,00		4,00	$ 856.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND		$ 107.193,00		25,00	$ 2.679.825,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND		$ 97.210,00		35,00	$ 3.402.350,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.25	ACCESORIO TEE MECANICA 3x1 RANURADA SUMINISTRO E INSTALACION	UND		$ 137.360,00		22,00	$ 3.021.920,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.26	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 127.920,00		22,00	$ 2.814.240,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.27	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 3.187.998,00		10,00	$ 31.879.980,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.28	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 7.898.518,00		1,00	$ 7.898.518,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.29	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CHEQUE 4"	UND		$ 3.132.258,00		2,00	$ 6.264.516,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.30	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 3.195.312,00		3,00	$ 9.585.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Valvulas y accesorios)	UND		$ 5.036.186,00		1,00	$ 5.036.186,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.32	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND		$ 286.178,00		16,00	$ 4.578.848,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.33	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UND		$ 130.763.945,00		1,00	$ 130.763.945,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.34	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3		$ 703.962,00		8,70	$ 6.124.469,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 622.378.936,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				**$ 72.809.840,00**		**$ 704.876.491,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE SIKUANY INCLUYE AIU(31%)				**$ 25.198.385.768,00**		**$ 37.940.069.899,00**		**$ 18.937.994.159,00**		**$ 3.138.146.426,00**		**$ 22.076.140.585,00**	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@ldermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI													
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.													
	RETIE USO FINAL	GLB	1,0	$ 7.735.000,00	$ 7.735.000,00		$ 7.735.000,00							
	CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	279,0	$ 113.050,00	$ 31.540.950,00		$ 31.540.950,00							
	PMA	UN	1,0	$ 245.800.431,00	$ 245.800.431,00		$ 245.800.431,00		$ 171.859.588,00				$ 171.859.588,00	
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI				$285.076.381,00		$285.076.381,00		$171.859.588,00		$0,00		$171.859.588,00	
	ADMINISTRACIÓN (%)	26,00%												
	IMPREVISTOS (%)	1,00%						%		%				%
	UTILIDAD (%)	4,00%												
	VALOR COSTOS INDIRECTOS													
	VALOR TOTAL OBRA				$25.483.462.149,00		$38.225.146.280,00	49,99%	$19.109.853.747,00	8,21%	$3.138.146.426,00		$22.248.000.173,00	58,20%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 25.483.462.149,00
VALOR ADICIONAL		$ 12.741.684.131,00
VALOR TOTAL		$ 38.225.146.280,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 38.225.146.280,00
ANTICIPO	30,00%	$ 11.467.543.884,00
PRESENTE ACTA		$ 3.138.146.426,00
ACUMULADO		$ 22.248.000.173,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE ACTA	$ 3.138.146.426,00	$ 941.443.927,80	$ 2.196.702.498,20
ACTA 1	$ 248.538.737,00	$ 74.561.621,10	$ 173.977.115,90
ACTA 2	$ 10.228.807.695,00	$ 3.068.642.308,50	$ 7.160.165.386,50
ACTA 3	$ 8.632.507.315,00	$ 2.589.752.194,50	$ 6.042.755.120,50
TOTALES	$ 22.248.000.173,00	$ 6.674.400.051,90	$ 15.573.600.121,10

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 22.248.000.173,00	58,20%
POR EJECUTAR	$ 15.977.146.107,00	41,80%
POR AMORTIZAR	$ 4.793.143.832,10	12,54%
TOTALES	$ 38.225.146.280,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPO	$ 11.467.543.884,00			$ 11.467.543.884,00
ACTA PARCIAL 01	$ 248.538.737,00	$ 74.561.621,10	$ 173.977.115,90	$ 11.641.520.999,90
ACTA PARCIAL 02	$ 10.228.807.695,00	$ 3.068.642.308,50	$ 7.160.165.386,50	$ 18.801.686.386,40
ACTA PARCIAL 03	$ 8.632.507.315,00	$ 2.589.752.194,50	$ 6.042.755.120,50	$ 24.844.441.506,90
PRESENTE ACTA PARCIAL 04	$ 3.138.146.426,00	$ 941.443.927,80	$ 2.196.702.498,20	$ 27.041.144.005,10
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 15.977.146.107,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901666597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **8 de noviembre de 2024**

Firma

JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma

ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

FABIAN HERNAN GONZALO TORRES GARRILLO
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

Firma

HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma

ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Carrera 16 # 24-09 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

EL SUSCRITO POR LA INTERVENTORÍA DESIGNADA POR EL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS,** identificado(a) con Nit No. 901.666.597-1 cumplió con las obligaciones del contrato de obra No. 963 del 2022 cuyo objeto es: "***MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.***"

Por lo anterior se reconoce el pago parcial No. 4 por valor de **TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($3.138.146.426,00).** del periodo comprendido entre el 21 de junio de 2024 al 06 de octubre de 2024.

Que **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social del mes de mayo de 2024 de Salud – Pensión y Arl.

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

Revisión jurídica Nombre: No. CPS:	N/A
Revisión supervisión Nombre: No. CPS:	N/A

CERTIFICADO DEL CONTADOR ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Guissell Andrea Muñoz Farfán, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.957.869** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **301329- T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública, certifico que, el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS** identificado con NIT **901.666.597 - 1** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de salarios, con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, dentro del plazo establecido de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Villavicencio, a los 22 (veintidós) días del mes de octubre de 2024, a solicitud del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS con destino a IDERMETA, para tramite de acta parcial No 4 de Sikuani, comprendida entre el periodo de 21 de junio de 2024 al 06 de octubre de 2024 del contrato de obra pública No 963 de 2022.

Guissell Muñoz
GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN
Contadora Pública
C.C. 1.121.957.869 de Villavicencio
T.P. 301329 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 A 7 F D 5 8 2 A 3 0 5 4 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE


Que el contador público **GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121957869 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 301329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

301329-T



GUISSELL ANDREA
MUÑOZ FARFAN
C.C. 1121957869
RES. INSCRIPCION 3772 DEL 14/09/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

324877 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 350160

VALIDO PARA PAGOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS NIT 901.666.597

230351/0512

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Guissell Muñoz

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.121.957.869
MUÑOZ FARFAN

APELLIDOS
GUISSELL ANDREA

NOMBRES

Guissell Muñoz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1998
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

12-OCT-2016 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5200100-00872238-F-1121957869-20161216 0052697046A 3 46674067

CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado(a) con NIT 9016665971 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 357324425 desde el 18 de Abril de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de Octubre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

FACTURA

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
NIT 901.666.597-1
cl 15 40 01 lobby 2 oficina 534 centro comercial primavera urbana
Tel: (608) 3103005273
Villavicencio - Colombia
deportivosconsorcioespacios@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 7

Señores	instituto de deporte y recreacion idermeta		
NIT	822.002.510-6	**Teléfono**	(608) 6701465
Dirección	Cra 16 N°24-03 barrio olimpico	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2024, 10:50
Expedición	14/11/2024, 10:50
Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PROYECTO 2022005500071 - ACTA PARCIAL DE OBRA N° 04 CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META AMORTIZACION DEL ANTICIPO $941.443.927,80	1.00	3,138,146,426.00

Total items: 1

Total Bruto	3,138,146,426.00
Total a Pagar	3,138,146,426.00

Valor en Letras:
Tres mil ciento treinta y ocho millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 3,138,146,426.00

Observaciones:
CONSORCIADOS
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT 900.308.912-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 70%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 20%
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066955526 aprobado en 20240306 prefijo FV desde el número 2 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 025fe3a5ce6e706c5d0eff02d2532c48389efc0064f0064c45d91691b6d331ef889128f9851d4747300ab41a3ef289b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML