


NOMBRE DE LA EDIFICACION:					ID./ PLACA INMUEBLE:	
UBICACIÓN:	ICA SECCIONAL SURBATA					
TIPO DE USO	ADMINSITRATIVO [redacted]	LABORATORIO		OTRO	CUAL?	
OCUPACIÓN:	PROPIA [redacted]	COMODATO				



PLANO DE LOCALIZACION	PANORAMICA	DESCRIPCION GENERAL
		Centro de Desarrollo y Transferencia de Tecnología Surbatá, Kilómetro 5 vía Paipa- Duitamas .

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

ANALISIS ELECTRICO

ELEMENTO	DIAGNOSTICO	ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
Transformador	Trnasformador de uso excluisivo para la entidad	Solicitar ante el oeprador de red un mantenimeto preventivo en la red de media	  
	ALTO VOLTAJE EN LA RED BT	CAMBIO DE TAPS EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT-BT AÉREO	

ELEMENTO	DIAGNOSTICO	ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
Ilumanicion Exterior	Ilumancion exterior inexistente o deficiente	se debe utilizar la posteria exitente cambio las luminarias de sodio por luminarias led y colocar reflectores para no tener puntos oscuros	   

ELEMENTO	DIAGNOSTICO	ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acometidas principales	la conexión de las acomentidas de las nuevas areas no cumple con norma y presentan fallas por exposición a la interperie	INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN O RETIRO DE UNA UNION ARRANQUE DERIVACIÓN O EMPALME EN BT (CABLES)	 

ELEMENTO	DIAGNOSTICO	ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS	REGISTRO FOTOGRAFICO

Iluminacion	iluminacion dañada o inexistente	cambio de luminarias led	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

realizada la visita a campo se puede concluir:
- como recomendacion se requiere cambiar la iluminacion interior y exterior a luminarias led cumpliendo norma
-las obras se ejecutaran por sectores
- se ejecutara el sector donde se renovara la parte civil

INFORMACION ADICIONAL Y SOPORTES

DOCUMENTO	SOPORTE FISICO (SI/NO)	OBSERVACIONES
ACTAS DE REUNION		
PLANOS RECORD		
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO		AREA M2:
REPLANTEO		
DIGILTALIZACIÓN		

Fecha de elaboración presente informe:22 de noviembre del 2024		**Elaboro:ING. GUILLERMO ALFONSO RODRIGUEZ BELTRAN**	**Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**
Fecha de presentación del presente informe: 22 noviembre del 2024			