ACTA No _____ **FECHA:** 30/10/24

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _x_ No _ Contrato No. COP.234.2024 Supervisor: __SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

Revisión del proceso constructivo y Avance de obra.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura del acta anterior y verificacion de compromisos.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Entrega APU corregido, balance y Programacion.	contratista	25/10/24
Perfil topografico cajas calle 9.	Contratista.	28/10/24
cargue de informes y actas SECOP II obra	contatista	28/10/24
cargue de informes y actos SECOP II Interventoria	Interventoria	28/10/24

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se realiza comite tecnico y recorrido de obra, se evidencia un avance programado del 27% contra un ejecutado del 27.46%, se registra avance en calle 8 de 27.10% y 27.41% en calle 9.

Se evidencian actividades de instalación de base granular en calle 8.

Se evidencian actividades de instalacion de bas granular en calle 9.

Se realiza verificacion conjunta entre comisiones de topografia de obra e interventoria, evidenciando que en algunos puntos de las calles 8 y 9 no quedaria espacio para andenes segun el diseño inicial, por tal razon se modificaran los anchos de via en estos puntos garantizando un ancho de anden minimo de 80 cm previa revisión del diseño planteado.

en calle 8 se verificara modificacion de niveles en acceso al conjunto mirador de veracruz con el fin de ajustar de mejor forma el ingreso de vehiculos a este predio

A la fecha se encuentra pendiente dar claridad por parte de la Entidad sobre el tratamiento que se dara a la acometida sanitaria del conjunto montemadero ubicada en la calle 8.

En recorrido de obra se evidencia señalizacion en pozos abiertos sobre calles 8 y 9.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
subsanacion informe 1 Interventoria	Interventoria	06/11/24
Entrega informe 1 obra aprobado	Interventoria	30/10/24
Entrega concepto acometida Montemadero	Municipio La Calera	8/11/24
Gestion tramites cajas cobensa calle 9	municipio La Calera.	7/11/24 8/11/24

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 30 dias del mes de octubre del año 2024.

Programación próxima reunión: 7 de noviembre de 2024.

6. PARTICIPANTES

Firma:
Nombre: Juan Camilo Calderón M.
Cargo: Residente Interventoria.

Firma:
Nombre:
Cargo: INTERVENTORIA.

Firma:
Nombre: Christhian Avila Lemus
Cargo: Dir. Obra.

Firma:
Nombre: N. Andrea Perez R.
Cargo: Residente SST.

Firma:
Nombre: LUIS RUEDAS
Cargo: RESIDENTE OBRA.

Firma:
Nombre: Monica Marcela Pena Q.
Cargo: Profesional Universitario S.O.P.

Firma:
Nombre:
Cargo:

Firma:
Nombre:
Cargo: