ACTA No _____ **FECHA:** 21/11/24

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _x_ No _ Contrato No. COP.234.2024 Supervisor: __SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

Verificación de avance y Proceso constructivo.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura del acta anterior y verificación de compromisos.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Socialización desagües aguas lluvias	Contratista	14/11/24
Notificacion niveles acceso Parqueadero cra 8 # 10-30	contratista	en proceso.

Powered by CamScanner

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se realiza recorrido de obra, se evidencia avance en calle 8 de 38% y calle 9 50.76%, se evidencia un avance general programado 95% y ejecutado 96.37%.

Se evidencia adecuacion para fundida en Tramo 2 calle 9 e instalacion de cargues en calle 8.

Se autoriza realizar demolicion de madera existente en orden margen derecha Kot 0+60.

Se notifica que respecto a los desagües del conjunto monte madero se socializa con la administracion evidenciando que estos desagües estan desabilitados por lo cual se autoriza su clausura, respecto a la tuberia que viene del predio propiedad del Municipio se verificara por parte de la supervisión si se encuentra en uso y el procedimiento a realizar con esta tubería

Se realiza notificacion sobre la caja ubicada en la abscisa Kot 110 margen derecho en calle 9, como se habia informado previamente dicha caja se encuentra por encima del nivel determinado de Via, Por lo cual se requiere demolicion, se pone a consideración de la entidad las alternativas a realizar en este punto, se define realizar la fundida de esta losa dejandola dilatada de la tapa de la caja, a la espera de confirmar el tipo de intervención que se hara en la tapa de la caja propiedad de codensa.

Interventoria informa que el cambio en el nivel de terminado en la abscisa Kot 0+20 de la calle 8 tendra un costo aproximado de $1.170.355, por lo cual se pone a consideración de la entidad este valor para ser incluido en el acta de mayores y menores, a la cual se da visto bueno por parte de la supervision.

Se define no intervenir las bocacalles ubicadas en las abscisas Kot 0+25 en calle 8 y Kot 0+45 en calle 9,

Se solicita a la supervision definir el detalle de intervención de la acometida sanitaria del conjunto monte madero en calle 8 Toda vez que se piensa iniciar fundidas en este punto la primera semana de diciembre.

Powered by CamScanner

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
detalle intervencion acometida Sanitaria conjunto Montemadero Calle B	municipio.	20/11/24
Socializacion niveles de via con vivienda Cra B #10-30	Contratista	22/11/24

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Ventiun (21) del mes de Noviembre del año 2024.

Programación próxima reunión: 28 Noviembre 2024.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Christhian Avila Lemus
Cargo: Dir. Obra.

Firma: _____
Nombre: INTERVENTORIA.
Cargo:

Firma: _____
Nombre: Juan Camilo Calderón U
Cargo: 1070608699

Firma: _____
Nombre: Monica Marcela Mena Oveyo
Cargo: Prof. Universitario S.O.P.

Firma: _____
Nombre: LUIS MEJIAS
Cargo: RESIDENTE OBRA.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Powered by CamScanner