ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Puerto López, 08 de noviembre de 2024 SI.150.25.591.11.2024

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

Asunto: Radicación documentos para la suspensión del contrato de obra No. 100-13-09-002-2024

Reciba un cordial saludo

En atención al Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024, correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META", y luego de la revisión de la documentación presentada por el contratista para solicitar la suspensión temporal de las actividades, me permito informar que, conforme a la viabilidad técnica y operativa evaluada, la supervisión aprueba dicha suspensión.

El periodo de suspensión solicitado es de quince (15) días, el cual permitirá gestionar el trámite de la modificatoria de cantidades y adición presupuestal correspondientes.

Por lo anterior, remito la solicitud para su respectivo trámite y aprobación en la Oficina de Contratación, a fin de dar cumplimiento a las gestiones administrativas necesarias.

Agradezco su atención y quedo a disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Diego Andres Garay	Nombre: Marylin Paola Fonseca	Nombre: Marylin Paola Fonseca
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 08/11/2024	Fecha: 08/11/2024	Fecha: 08/11/2024

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Villavicencio – Meta, 07 de noviembre 2024.

Ingeniera
MARYLIN FONSECA CRUZ
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Puerto López - Meta

Asunto: Solicitud de suspensión del Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024

Cordial saludo,

Mediante la presente, solicitamos la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024, con objeto de la "CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META", por un plazo de quince (15) días. Esta medida permitirá gestionar el trámite de la modificatoria de mayores cantidades y la correspondiente adición presupuestal necesaria para continuar con el proyecto conforme a las necesidades identificadas.

La suspensión solicitada tiene como objetivo asegurar que, una vez reiniciados los trabajos, estos se lleven a cabo bajo las condiciones y recursos adecuados para la correcta ejecución del contrato.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su confirmación de la suspensión temporal.

Atentamente,

ERIKA LORENA LESMES
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		ECHA : AGOSTO DE 202

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
	15

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia siete (07) del mes de noviembre de 2024. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 97% contra un avance programado del 80%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 36.369.678,00
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	$ 0,00
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR CUALES O CUALQUIER OTRA QUE DIERON A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN EL ALCANCE DEL PROYECTO REFERENCIADO

La suspensión del contrato se justifica principalmente debido al cumplimiento total de las actividades iniciales por parte del contratista. A la fecha, el contratista ha ejecutado el 97% de las actividades previstas en el contrato original, por lo que no es posible avanzar en nuevas tareas sin una modificatoria que establezca el nuevo alcance del proyecto. Este avance ya realizado, combinado con la falta de una aprobación formal de la modificatoria por parte de la alcaldía, ha generado una situación en la cual el contratista carece de lineamientos técnicos y financieros para continuar.

Adicionalmente, es importante resaltar que la aprobación de esta modificatoria es necesaria para asignar los recursos financieros y los parámetros técnicos adicionales requeridos para las próximas actividades. Mientras la alcaldía no apruebe estos cambios, la ejecución de cualquier actividad adicional se consideraría fuera del alcance contractual original, lo que podría generar costos y responsabilidades adicionales tanto para la entidad como para el contratista. Por lo tanto, la suspensión permitirá prevenir riesgos financieros y contractuales, evitando que se realicen tareas fuera de lo estipulado y salvaguardando el adecuado manejo de los recursos del proyecto. En este sentido, se solicita que la suspensión sea efectiva por un plazo de 15 días, o hasta que la modificatoria quede en firme, lo que ocurra primero, permitiendo así la correcta adaptación del contrato a las nuevas condiciones.

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO ENUESTO POR EL CONTRATISTA

Desde la supervisión, se confirma que el contratista ha cumplido cabalmente con las actividades establecidas en el contrato inicial. Dado que no es viable la ejecución de nuevas tareas sin la modificatoria, la suspensión temporal resulta apropiada y necesaria para evitar conflictos contractuales. Tras revisar las causales de suspensión, la supervisión considera que se han presentado motivos sólidos y justificados que respaldan esta decisión, ya que responde a la necesidad de salvaguardar los términos contractuales vigentes y evitar riesgos adicionales.

La supervisión, como medida preventiva, viabiliza la suspensión temporal del contrato hasta resulte el tramite de modificacion por parte de la alcaldía.. Esto permitirá que las próximas actividades se realicen bajo especificaciones técnicas actualizadas y con los recursos financieros pertinentes. Asimismo, la suspensión garantiza que, una vez aprobado el cambio en el alcance, la ejecución del proyecto pueda retomarse sin inconvenientes, conforme a los términos acordados y en condiciones óptimas para ambas partes.La supervisión aprueba, en consecuencia, un período de suspensión de 15 días, o hasta que quede en firme la modificatoria, considerando este plazo como adecuado para realizar la adaptación sin afectar la continuidad futura del proyecto.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 36.369.678,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	11	**DIAS**	0	**MESES**
POSIBLE FECHA DE REINCIO	22/11/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	3/12/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los ocho (08) días del mes de novimebre del año 2024

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de 100-13-09-002-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

Nombre del Contratista : UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 **Representante Legal Contratista: ERIKA LORENA LESMES** **Firma**	**N/A** **Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado: MARYLIN FOSENCA CRUZ **Cargo : SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		ECHA : AGOSTO DE 202

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO Nº:	100-13-09-002-2024
OBJETO:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	4/10/2024
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	18/11/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 36.369.678,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA Nº	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA Nº	FECHA DE MODIFICACIÓN (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$			36.369.678,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18/11/2024			

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

INFORME DE OBRA
SUSPENSIÓN No. 1.

CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024

OBJETO:

"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"



CONTRATISTA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

SUPERVISION:

ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaría De Infraestructura.

Puerto López – Meta
08 de noviembre de 2024.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

1. INTRODUCCION

El Municipio de Puerto López Meta, mediante **CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024**, adjudico a la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada con Nit. 901.811.916-1, representado legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"**, el 19 de septiembre de 2024 y dando inicio el 04 de octubre de 2024.

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 36.369.678,00)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar; lo anterior teniendo en cuenta la oferta económica presentada por la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.**

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas y la solicitud de suspensión por la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Justificar la suspensión temporal del contrato de obra ante la necesidad de modificar el alcance contractual, permitiendo una correcta tramitación administrativa de la modificación solicitada.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Detallar las razones por las cuales se solicita la suspensión por un período de 15 días, incluyendo la necesidad de ampliación en el alcance de la obra y su impacto en los objetivos finales del proyecto.
- ✓ Garantizar la formalidad y cumplimiento en los procesos administrativos mediante la presentación del informe de suspensión y su aprobación por la supervisión.
- ✓ Establecer las condiciones para el reinicio de la obra una vez se apruebe la modificación contractual, asegurando que el proyecto continúe de acuerdo con los nuevos lineamientos y plazos.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

3.1. ALCANCE DEL PROYECTO.

En desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"**, se pretende realizar dos actividades principales, las cuales son la construcción de veinticuatro bóvedas y veintidós osarios.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA


4.1. IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO.

- **Nombre del municipio:** Puerto López.
- **Nit:** 892.099.325-0
- **Código DANE:** 50573
- **Fecha de Fundación:** 1 de mayo 1935
- **Departamento:** Meta
- **Población:** 33.440 habitantes
- **Extensión total:** 6.740 Km²
- Extensión área urbana: 9.5 Km2
- Extensión área rural: 6730.5 Km2
- **Altitud:** 365 Msnm
- **Temperatura Promedio:** 26.5 °C
- **Limites:** al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martin, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio.

4.2 GEOGRAFIA.


Puerto López es un Municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, toda vez que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al promediar la latitud y la longitud de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un punto equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural en forma de obelisco realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui, mediante dicha obra se describe gráficamente la ubicación geográfica, industria y economía, cultura, flora y fauna de éste municipio del llano colombiano. Puerto López es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre río Meta y está localizado a 86 km al Este de Villavicencio.

Históricamente el municipio de Puerto López perteneció al globo general de la hacienda YACUANA (adjudicada por el Estado colombiano a los Convers, mediante resolución No. 50 del 11 de agosto de 1896), dividida en 6 fundaciones, correspondiendo la denominada Banderas al área actual del municipio.



4.3. UBICACIÓN EJECUCION DE LA OBRA

LUGAR	AVENIDA	CARRERA
CEMENTERIO CENTRAL DE PTO LOPEZ	AVENIDA 14	CARRERA 9



5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. INFORMACION GENERAL

A continuación, se relacionan los datos generales del **CONTRATO DE OBRA No. 100-13-09-002-2024.**

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** Nit.: 901.811.916-1 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
SUPERVISION	**ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	100-13-09-002-2024
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 36.369.678,00),
FECHA DEL CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	04 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES Y 15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024

5.2. CONDICIONES CONTRATADAS.

Una vez suscrito el Contrato de Obra No. 100-13-09-002-2024, las condiciones contractuales son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	$ 3.754,00	$ 67.122,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,00	$ 157.898,00
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,00	$ 90.722,00
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,00	$ 1.376.065,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	$ 62.183,00	$ 225.724,00
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,00	$ 1.207.839,00
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	$ 8.629,00	$ 3.464.630,00
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,00	$ 3.109.529,00
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,00	$ 987.369,00
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,00	$ 4.305.798,00
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,00	$ 1.407.200,00
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	$ 34.927,00	$ 1.048.159,00
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	$ 42.936,00	$ 3.888.714,00
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,00	$ 794.191,00
			COSTO SUBTOTAL		**$ 22.130.960,00**
2	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,90	$ 337.201,00	$ 303.481,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,42	$ 88.316,00	$ 37.093,00

2,3	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	5,29	$ 3.754,73	$ 19.863,00
2,4	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,16	$ 604.816,00	$ 96.771,00
2,5	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,58	$ 969.060,00	$ 562.055,00
2,6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,21	$ 62.183,00	$ 13.058,00
2,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,37	$ 789.895,00	$ 292.261,00
2,8	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,18	$ 1.342.043,00	$ 241.568,00
2,9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,74	$ 1.118.389,00	$ 827.608,00
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	9,58	$ 54.269,00	$ 519.897,00
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	8,72	$ 34.927,00	$ 304.563,00
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	29,82	$ 42.936,00	$ 1.280.352,00
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	32,98	$ 9.286,00	$ 306.252,00
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	81,60	$ 8.629,00	$ 704.126,00
2,15	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,72	$ 14.129,00	$ 123.205,00
				COSTO SUBTOTAL	**$ 5.632.153,00**
					$ 27.763.113,00
	ADMINISTRACION			26%	$ 7.218.409,00
	IMPREVISTOS			1%	$ 277.631,00
	UTILIDAD			4%	$ 1.110.525,00
	TOTAL AIU			31%	$ 8.606.565,00
				TOTAL COSTO PRESUPUESTO	**$ 36.369.678,00**


A continuación, se presenta cada una de las actividades ejecutadas.

CAPITULO 1. CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAS

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	17,88	$ 67.122,00

Justificación: Informamos que la actividad indicada ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en el contrato. Todo el trabajo correspondiente se ha llevado a cabo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y no quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	17,88	$ 157.898,00

Justificación: Informamos que la actividad de descapote manual con una altura de 0.15 m y trasiego de material sobrante ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el retiro del material sobrante en las condiciones acordadas. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	0,15	$ 90.722,00

Justificación: Informamos que la actividad de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y estándares de resistencia establecidos en el contrato, asegurando una adecuada limpieza y nivelación de la superficie. No existen tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	1,42	$ 1.376.065,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de viga en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo fue realizado conforme a las especificaciones técnicas establecidas, asegurando la correcta mezcla, resistencia y calidad del concreto requerido en el contrato. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	3,63	$ 225.724,00

Justificación: Informamos que la actividad de relleno con material mixto de río sin procesar, tamaño máximo 2", incluyendo suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los procesos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la adecuada distribución, compactación y calidad del relleno. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.


UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS				
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	0,90	$ 1.207.839,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de columna en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta dosificación, mezcla y calidad del concreto, así como la resistencia requerida. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	401,51	$ 3.464.630,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200 KG/CM², G60) ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando que el acero de refuerzo cumpla con las características de resistencia y calidad requeridas. La colocación y el amarre del acero fueron realizados según los planos estructurales, sin que queden tareas pendientes asociadas a esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	57,87	$ 3.109.529,00

Justificación: Informamos que la actividad de construcción de muro en bloque FLEXA No. 5, con dimensiones de 0.12x0.20x0.30 m, utilizando mortero tipo S en proporción 1:4 ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato, asegurando la correcta alineación, nivelación y resistencia del muro. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.


INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	1,25	$ 987.369,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y las proporciones de mezcla establecidas en el contrato, garantizando la resistencia, nivelación y acabado adecuado del contrapiso. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.



INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	3,85	$ 4.305.798,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de entrepiso maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato, asegurando la correcta dosificación de la mezcla y la resistencia requerida. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	151,54	$ 1.407.200,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada FY=5000 KG/CM², 500 MPa, incluyendo figurado, armado, colocación y amarre ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los planos establecidos en el contrato, asegurando que la malla electrosoldada cumpla con las características de resistencia y calidad requeridas. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	30,01	$ 1.048.159,00

Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muro exterior y culatas con mortero 1:4 impermeabilizado, incluyendo suministro y aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo fue realizado conforme a las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos en el contrato, asegurando que el mortero aplicado sea de la mezcla adecuada y que la impermeabilización cumpla con los estándares de resistencia al agua. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.




CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	90,57	$ 3.888.714,00

Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muros interiores con mortero 1:4 sobre malla con vena, incluyendo filos y dilataciones, suministro y aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. El trabajo se realizó conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, asegurando la correcta aplicación del mortero sobre la malla con vena y el acabado de los filos y dilataciones. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.


UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	56,21	$ 794.191,00

Justificación: Informamos que la actividad de pintura vinilo T. Coraza exterior, con 3 manos de aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato, aplicando las 3 manos de pintura de acuerdo con los procedimientos establecidos, garantizando un acabado uniforme y duradero. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.







CAPITULO 2. CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,01	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,34	0,34	$ 114.648,00

Justificación: Informamos que la actividad de demolición de concreto simple, incluyendo el trasiego y el cargue manual de los escombros ha sido ejecutada en su totalidad. Todos los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos de seguridad establecidos en el contrato, asegurando una correcta demolición y traslado del material resultante. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.







CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,16	0,16	$ 14.131,00

Justificación: Informamos que la actividad de excavación manual en conglomerado hasta una profundidad de 2.00 m, incluyendo el cargue del material excavado ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas y los estándares de seguridad establecidos en el contrato, garantizando una excavación adecuada y el cargue seguro de los materiales resultantes. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.


UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	1,96	1,96	$ 7.359,00

Justificación: Informamos que la actividad de localización y replanteo convencional de obra arquitectónica, en la extensión prevista en metros cuadrados y sin incluir comisión topográfica ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta ubicación y alineación de los elementos arquitectónicos proyectados. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,04	0,04	$ 24.193,00

Justificación: Informamos que la actividad de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando que el concreto cumpla con la resistencia y acabado requeridos para esta actividad. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,26	0,26	$ 251.956,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de viga en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y los planos estructurales del contrato, garantizando la adecuada resistencia, dimensiones y calidad de la viga construida. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.


INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.


UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,12	0,12	$ 7.462,00


Justificación: Informamos que la actividad de relleno con material mixto de río sin procesar, con tamaño máximo de 2", incluyendo suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta compactación, nivelación y estabilidad del material. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,14	0,14	$ 110.585,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos en el contrato, garantizando la adecuada resistencia, nivelación y acabado de la placa de contrapiso. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad






INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,18	0,18	$ 241.568,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de columna en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se llevaron a cabo conforme a las especificaciones técnicas y los planos estructurales establecidos en el contrato, asegurando que la columna cumpla con los requisitos de resistencia, dimensiones y calidad. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.







CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,74	0,74	$ 827.608,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro y construcción de placa de entrepiso maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla realizada en obra ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas y los planos estructurales establecidos en el contrato, asegurando la adecuada resistencia, nivelación y calidad de la placa. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.

INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.


UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,58	9,58	$ 519.897,00


Justificación: Informamos que la actividad de construcción de muro en bloque Flexa No. 4, con dimensiones de 0.10 x 0.20 x 0.30 m, utilizando mortero tipo S en proporción 1:3 ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando una correcta alineación, resistencia y calidad en la aplicación del mortero y colocación de los bloques. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	8,72	8,72	$ 304.563,00


Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muro exterior y culatas, utilizando mortero en proporción 1:4 con tratamiento impermeabilizado, incluyendo suministro y aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando un acabado uniforme, resistente y con la impermeabilización adecuada para asegurar la durabilidad del recubrimiento en condiciones exteriores. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	29,82	29,82	$ 1.280.352,00


Justificación: Informamos que la actividad de pañete en muros interiores, utilizando mortero en proporción 1:4 sobre malla con vena, incluyendo filos y dilataciones, así como el suministro y aplicación ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando un acabado uniforme, resistente y con el correcto tratamiento de filos y juntas de dilatación. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	32,98	32,98	$ 306.252,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada de 500 MPa (5000 kg/cm²), incluyendo figurado, armado, colocación y amarre ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la correcta instalación de la malla con la resistencia requerida y una adecuada disposición de los amarres. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad






INFORME DE SUSPENSIÓN No. 1.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	81,60	81,60	$ 704.126,00

Justificación: Informamos que la actividad de suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo G60 con resistencia de 4200 MPa (4200 kg/cm²) ha sido ejecutada en su totalidad. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas del contrato, asegurando el cumplimiento de las dimensiones y resistencia requeridas en el diseño estructural y una disposición adecuada en los elementos constructivos. No quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,13	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,72	00,00	$ 00,00

Justificación: Informamos que la actividad de pintura de vinilo no se ha ejecutado esperando la aprobación de la modificatoria de adición presupuestal.

6. BALANCE FINANCIERO.

El contratista a fecha 07 de noviembre de 2024, tiene un avance aproximado de obra del 97%, el cual da un avance financiero de **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 35.167.815,00),** quedando un aproximado del 3% pendiente por ejecutar dentro del tiempo establecido del contrato, sin embargo, a la fecha no se ha realizado ninguna solicitud de pago parcial.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		**%**
ANTICIPO	N/A	**N/A**
VALOR EJECUTADO	$ 35.167.815,00	**97%**
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.201.863,00	**3%**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 36.369.678,00**	**100%**

7. GARANTIAS DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se comprometió a construir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de un (01) día hábil siguiente a la firma del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los riesgos de; cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de obra y la responsabilidad civil extracontractual especificados y establecidos en el contrato de obra No. 100-13-09-002-2024

GARANTIAS DEL CONTRATO			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2024	02/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/09/2024	02/11/2027	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/09/2024	17/09/2029	$ 7.273.935,60
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/09/2024	02/11/2024	$ 260.000.000

GARANTIAS ACTA DE INICIO			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2024	18/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/10/2024	18/11/2025	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/10/2024	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 7.273.935,60
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	04/10/2024	18/11/2024	$ 260.000.000

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- En conclusión, se considera necesaria la suspensión temporal del contrato por un período de 15 días con el fin de permitir la gestión administrativa para una modificación del alcance de las obras. Este período de suspensión responde a que las actividades originalmente contempladas ya han sido ejecutadas en su totalidad, y se requiere formalizar la modificación en el contrato para incorporar trabajos adicionales esenciales para el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto. Al establecer esta suspensión temporal, se evitaría la interrupción en el flujo de obra y el uso de recursos de manera improductiva, permitiendo reanudar los trabajos de forma inmediata una vez se apruebe y formalice la ampliación del alcance contractual. Esta solicitud busca asegurar una continuidad óptima en la ejecución de la obra, maximizando la eficiencia y el uso adecuado de los recursos disponibles.

Atentamente;

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio.
Representante Legal.
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.

INFORME N° 02
***PERIODO DEL** 04/10/2024 **AL** 07/11/2024*
***FECHA DE PRESETANCION:** 08/11/2024*
INFORME DE SUSPENSION No 1

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*OBRA*			
CONTRATO N° :	100-13-09-002-2024			
OBJETO CONTRATO :	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 36.369.678,00)			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	*04/102024*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*1*	***Meses***	*15*	***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*18/11/2024*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*N/A*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	**ING. MARYLIN FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura.			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° XX:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*N/A*
SUSPENSIÓN N° XX:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
TIEMPO:				
REINICIO N° XX:	*N/A*			

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	*N/A*
MODIFICACIÓN N°XX:	*N/A*
VALOR MODIFICADO:	*N/A*
FECHA ADICIONAL N° XX:	*N/A*
VALOR ADICIONAL :	*N/A*
VALOR ACTUALIZADO :	*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	*N/A*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	*Puerto López Meta*	***VEREDA:***	*N/A*
CORREGIMIENTO:	*N/A*	***BARRIO:***	*Centro*
COORDENADAS:	*Avenida 14 Carrera 9*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance fisico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	100%	$ 67.122,00	100%	$ 67.122,00	100%	$ 67.122,00	100%	$ 67.122,00
DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	100%	$ 157.898,00	100%	$ 157.898,00	100%	$ 157.898,00	100%	$ 157.898,00
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	100%	$ 90.722,00	100%	$ 90.722,00	100%	$ 90.722,00	100%	$ 90.722,00
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 1.376.065,00	100%	$ 1.376.065,00	100%	$ 1.376.065,00	100%	$ 1.376.065,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	100%	$ 225.724,00	100%	$ 225.724,00	100%	$ 225.724,00	100%	$ 225.724,00
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 1.207.839,00	100%	$ 1.207.839,00	100%	$ 1.207.839,00	100%	$ 1.207.839,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	*100%*	*$ 3.464.630,00*	*100%*	*$ 3.464.630,00*	*100%*	*$ 3.464.630,00*	*100%*	*$ 3.464.630,00*
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	*100%*	*$ 3.109.529,00*	*100%*	*$ 3.109.529,00*	*100%*	*$ 3.109.529,00*	*100%*	*$ 3.109.529,00*
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*$ 987.369,00*	*100%*	*$ 987.369,00*	*100%*	*$ 987.369,00*	*100%*	*$ 987.369,00*
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*$ 4.305.798,00*	*100%*	*$ 4.305.798,00*	*100%*	*$ 4.305.798,00*	*100%*	*$ 4.305.798,00*
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*100%*	*$ 1.407.200,00*	*100%*	*$ 1.407.200,00*	*100%*	*$ 1.407.200,00*	*100%*	*$ 1.407.200,00*
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	*100%*	*$ 1.048.159,00*	*100%*	*$ 1.048.159,00*	*100%*	*$ 1.048.159,00*	*100%*	*$ 1.048.159,00*
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	*100%*	*$ 3.888.714,00*	*100%*	*$ 3.888.714,00*	*100%*	*$ 3.888.714,00*	*100%*	*$ 3.888.714,00*
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	*100%*	*$ 794.191,00*	*100%*	*$ 794.191,00*	*100%*	*$ 794.191,00*	*100%*	*$ 794.191,00*
CONSTRUCCION OSARIOS								
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	*100%*	*$ 303.481,00*	*100%*	*$ 303.481,00*	*37,77%*	*$ 114.648,00*	*37,77%*	*$ 114.648,00*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co


EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	100%	$ 37.093,00	100%	$ 37.093,00	38,09%	$ 14.131,00	38,09%	$ 14.131,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	100%	$ 19.863,00	100%	$ 19.863,00	37,04%	$ 7.359,00	37,04%	$ 7.359,00
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	100%	$ 96.771,00	100%	$ 96.771,00	25,00%	$ 24.193,00	25,00%	$ 24.193,00
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 562.055,00	100%	$ 562.055,00	44,82%	$ 251.956,00	44,83%	$ 251.956,00
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	100%	$ 13.058,00	100%	$ 13.058,00	57,15%	$ 7.462,00	57,15%	$ 7.462,00
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 292.261,00	100%	$ 292.261,00	37,84%	$ 110.585,00	37,84%	$ 110.585,00
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 241.568,00	100%	$ 241.568,00	100%	$ 241.568,00	100%	$ 241.568,00
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	100%	$ 827.608,00	100%	$ 827.608,00	100%	$ 827.608,00	100%	$ 827.608,00
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	100%	$ 519.897,00	100%	$ 519.897,00	100%	$ 519.897,00	100%	$ 519.897,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 845 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	*100%*	*$ 304.563,00*	*100%*	*$ 304.563,00*	*100%*	*$ 304.563,00*	*100%*	*$ 304.563,00*
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	*100%*	*$ 1.280.352,00*	*100%*	*$ 1.280.352,00*	*100%*	*$ 1.280.352,00*	*100%*	*$ 1.280.352,00*
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*100%*	*$ 306.252,00*	*100%*	*$ 306.252,00*	*100%*	*$ 306.252,00*	*100%*	*$ 306.252,00*
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	*100%*	*$ 704.126,00*	*100%*	*$ 704.126,00*	*100%*	*$ 704.126,00*	*100%*	*$ 704.126,00*
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	*100%*	*$ 123.205,00*	*100%*	*$ 704.126,00*	*0%*	*$ 0,00*	*0%*	*$ 0,00*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

GRAFICA AVANCE FISICO



1. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
09/10/2024	*SG.110-348-2024*	*Solicitud necesidad de ampliación construcción de bóvedas y osarios*	*Sec. Infraestructura.*	*Sec. Infraestructura.*
09/10/2024	*SI.150.35.530.10.2024*	Respuesta solicitud de construcción adicional de bóvedas y osarios	*Sec. Infraestructura.*	*Sec. Infraestructura.*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2.1.COMITÉS , REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
Comité 001	10/10/2024	• Bienvenida e introducción • Revisión del estado de las obras actuales • Exposición de la solicitud de nuevas bóvedas y osarios • Propuesta de construcción de 12 bóvedas y 2 osarios adicionales • Propuesta de adición presupuestal • Cierre de la reunión
Comité 001	08/11/2024	• Revisión de Avances de Obra • Solicitud de Suspensión del contrato • Conclusiones • Cierre de la Reunión

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO BOVEDAS

- *Localización y replanteo convencional de la obra arquitectónica:*

Se realizó la localización de los ejes y puntos de control de la obra de acuerdo con los planos aprobados. El replanteo se ejecutó con los instrumentos necesarios para asegurar la precisión, sin incluir la comisión topográfica.

- *Descapote manual H= 0.15 m con trasiego de material sobrante:*

Se procedió al descapote manual, removiendo una capa de 0.15 m de terreno vegetal o material superficial. El material sobrante fue trasladado manualmente fuera de la zona de trabajo.

- *Solado, limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI):*

Se aplicó una capa de concreto simple de 13.8 MPa (2000 PSI) para la limpieza y nivelación de la superficie antes de la fundición de las estructuras. La mezcla se preparó en obra y se vertió según los espesores indicados.

- *Construcción de vigas de concreto de 20.7 MPa (3000 PSI):*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Se preparó y vertió el concreto con una resistencia de 20.7 MPa (3000 PSI) en obra, utilizando formaletas previamente armadas para las vigas. Se colocó el refuerzo de acero y se vibró el concreto para evitar oquedades.

- *Relleno con material mixto de río:*

Se suministró material mixto de río no procesado, con tamaño máximo de 2". El material fue extendido y nivelado en capas homogéneas, humedecido y compactado manualmente con equipo liviano para asegurar la densidad y estabilidad.

- *Construcción de columnas de concreto de 20.7 MPa (3000 PSI):*

Las columnas se construyeron con concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) preparado en obra. Se realizaron las formaletas, se colocó el refuerzo de acero y se vibró el concreto para garantizar la adecuada conformación de los elementos verticales.

- *Suministro y colocación de acero de refuerzo FY=4200 MPa (G60):*

El acero de refuerzo de 4200 MPa (4200 kg/cm²), tipo G60, fue suministrado, figurado, armado y amarrado en su posición según los planos estructurales. Se verificó que todas las conexiones estuvieran correctamente instaladas antes del vertido del concreto.

- *Construcción de muro en bloque de concreto:*

Se levantaron los muros con bloque tipo Flexa No. 5, de dimensiones 0.12x0.20x0.30 m, utilizando un mortero tipo S en proporción 1:4 (cemento). Los bloques se colocaron con la alineación y nivelación adecuadas.

- *Colocación de placas de contrapiso y entrepiso:*

Se construyeron las placas de contrapiso y entrepiso con concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), vertido en obra. Se armó el refuerzo de acero, se vibró el concreto y se realizó el curado necesario para garantizar su calidad.

- *Instalación de malla electrosoldada FY=5000 kg/cm² (500 MPa):*

La malla electrosoldada de acero de 5000 kg/cm² fue suministrada, figurada y armada según las especificaciones del proyecto. Posteriormente, se colocó en las losas o muros donde correspondía, garantizando su correcta instalación.

- *Pañete en muros interiores:*

Para los muros interiores, el pañete se realizó sobre malla con vena, utilizando mortero 1:4. Se incluyeron filos y dilataciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

1. *PROCESO CONSTRUCTIVO OSARIOS*

- *Demolición de Concreto Simple. Incluye Trasiego y Cargue Manual*

Primero, se señaliza y delimita el área de demolición, asegurando la seguridad de las estructuras cercanas. La demolición se realiza con herramientas manuales, retirando el concreto de manera cuidadosa para no afectar otras zonas. Luego, el material demolido se recoge manualmente y se traslada al área de disposición final.

- *Excavación Manual en Conglomerado H=0 - 2.00 m Incluye Cargue*

Se inicia delimitando el área de excavación conforme a los planos del proyecto. La excavación se efectúa manualmente y controlando la profundidad. El material excavado se carga manualmente y se lleva al sitio de disposición.

- *Localización y Replanteo Convencional de Obra Arquitectónica (M2)*

La actividad comienza con la medición y marcación de los ejes y límites de la estructura en el terreno, según los planos arquitectónicos. Posteriormente, se verifica la precisión de las alineaciones, niveles y dimensiones, realizando los ajustes necesarios.

- *Solado, Limpieza en Concreto 13.8 MPa (2000 PSI)*

La superficie se limpia y prepara para recibir el concreto. Luego, se extiende una capa de concreto de 13.8 MPa (2000 PSI), asegurando un acabado nivelado y uniforme en toda el área correspondiente.

- *Viga en Concreto 20.7 MPa (3000 PSI) Mezcla en Obra. Suministro y Construcción*

Se arma la formaleta y el refuerzo de acero para la viga según especificaciones. Después, se realiza el vaciado de concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) mezclado en obra, compactándolo adecuadamente para evitar vacíos. Una vez endurecido, se retiran las formaletas y se inspecciona el acabado final.

- *Relleno con Material Mixto de Río Sin Procesar Tamaño Máx. 2" Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Manual con Equipo Liviano*

Se suministra el material mixto de río y se extiende en capas uniformes. Luego, se nivela y humedece, procediendo a compactarlo manualmente con equipo liviano para lograr la densidad requerida.

- *Placa de Contrapiso en Concreto 20.7 MPa (3000 PSI) Mezcla en Obra. Suministro y Construcción*

Se prepara el terreno, se coloca la formaleta y el refuerzo necesario. Se vierte concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) mezclado en obra, extendiéndolo y nivelándolo para asegurar una superficie uniforme. Se deja endurecer y se retira la formaleta.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

- *Columna en Concreto 20.7 MPa (3000 PSI) Mezcla en Obra. Suministro y Construcción*

Se instala el refuerzo de acero y se coloca la formaleta de la columna. Luego, se vacía el concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) mezclado en obra, compactándolo para evitar poros. Una vez fraguado, se retira la formaleta y se verifica el acabado.

- *Placa de Entrepiso Maciza en Concreto 20.7 MPa (3000 PSI) Mezcla en Obra. Suministro y Construcción*

Se arma la formaleta y el refuerzo para la placa de entrepiso. A continuación, se vierte el concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), se extiende y se compacta para asegurar una superficie lisa. Después de fraguado, se retiran las formaletas.

- *Muro en Bloque Flexa No. 4, 0.12x0.20x0.30 m (Mortero Tipo S 1:4)*

Se coloca la primera hilera de bloques Flexa nivelada y alineada. Posteriormente, se aplica mortero tipo S (1:4) para fijar las siguientes hileras, asegurando la correcta alineación y nivelación del muro hasta alcanzar la altura deseada.

- *Pañete Muro Exterior y Culatas Mortero 1:4 Impermeabilizado. Suministro y Aplicación*

Se limpia la superficie del muro exterior y de las culatas. Luego, se aplica una capa de mortero impermeabilizado (1:4) uniformemente en toda la superficie, asegurando un acabado homogéneo y sin fisuras.

- *Pañete Muros Interiores Mortero 1:4 sobre Malla con Vena. Incluye Filos y Dilataciones. Suministro y Aplicación*

Se fija una malla sobre el muro interior para reforzar el pañete. Luego, se aplica el mortero (1:4) sobre la malla, cubriendo toda la superficie, incluidos los filos y dilataciones, hasta lograr un acabado uniforme y liso.

- *Malla Electrosoldada FY=5000 kg/cm², 500 MPa. Figurado, Armado, Colocación y Amarre. Suministro e Instalación*

Se realiza el suministro y figurado de la malla electrosoldada. Luego, se arma y coloca en la posición requerida, asegurándola mediante amarre con alambre, garantizando que esté correctamente fijada y alineada.

- *Acero de Refuerzo FY=4200 MPa (4200 kg/cm², G60) Incluye Suministro, Figurado, Armado, Colocación y Amarre*

Se suministra el acero de refuerzo G60, se figura y se arma según los planos estructurales. Posteriormente, se coloca en la posición requerida y se asegura mediante amarres, cumpliendo con las especificaciones de resistencia.

- *Pintura Vinilo T. Coraza Exterior 3 Manos*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Se limpia la superficie a pintar y se aplica una primera capa de pintura vinilo tipo coraza en el exterior. Después del secado, se aplican dos capas adicionales para garantizar una cobertura uniforme y una alta durabilidad frente a condiciones ambientales.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica* *Límite de Consistencia* *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*	*N/A*	*N/A*

Nota : Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
05/10/2024	**MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS** • Uso de EPP (Equipo de Protección Personal): Todos los trabajadores utilizaron casco de seguridad, guantes, botas de seguridad con puntera de acero.	**OBSERVACIONES:** • Áreas de trabajo obstruidas: Se notó la presencia de materiales y escombros en zonas de paso, generando un riesgo de tropiezos o accidentes. **OBSERVACIONES:** • Retiro inmediato de escombros y materiales:

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	Se exigió el uso de gafas de seguridad para evitar lesiones oculares durante la manipulación de materiales y herramientas. • Supervisión del estado de las formaletas: Antes del vertido del concreto, se revisaron y reforzaron las formaletas para evitar su colapso durante la fundición, minimizando riesgos de accidentes. • Control en el manejo del concreto: Se capacitó al personal sobre la manipulación segura de la maquinaria de mezcla de concreto para evitar accidentes. Se establecieron áreas delimitadas para que solo el personal autorizado ingresara. • Uso de herramientas y equipos: Se realizó una inspección previa de las herramientas eléctricas y manuales para asegurar su buen estado, evitando accidentes por fallos mecánicos. Los equipos de vibrado de concreto fueron revisados para asegurar su funcionamiento y evitar riesgos eléctricos o mecánicos. • Plan de emergencias: Se capacitó al personal sobre el uso de extintores y se realizó un simulacro de evacuación en caso de emergencias.	Se asignó un equipo específico para limpiar y despejar las áreas de trabajo al finalizar cada jornada, garantizando la seguridad y el tránsito libre.

Nota : *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	*AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA*	*OBSERVACIÓN / ACCIÓN*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Gestión de residuos y control de impactos ambientales en la obra de construcción *Descripción:* *En las obras mencionadas (vigas, columnas, muros, rellenos, etc.), se implementaron actividades de manejo ambiental para mitigar los impactos sobre el entorno, tales como la generación de residuos, emisiones de polvo, ruido y el uso de recursos naturales.*	**Gestión de residuos sólidos:** Se instaló un sistema de segregación de residuos en obra, diferenciando entre escombros, materiales reciclables (como acero y madera), residuos orgánicos y peligrosos (pinturas, solventes). Los residuos se almacenaron temporalmente en áreas designadas y cubiertas para evitar su dispersión por el viento o la lluvia. **Control de emisiones de polvo:** Se aplicaron riegos diarios con agua en las áreas de trabajo y caminos de acceso para reducir la generación de polvo debido al movimiento de tierra y vehículos.	Gestión de residuos: El 80% de los residuos generados en la obra han sido segregados adecuadamente y se ha dispuesto el 60% de los residuos reciclables a disposición de la empresa de servicios de recolección de este tipo de residuos. Control de polvo: Se han aplicado riegos en las áreas de trabajo de manera efectiva, reduciendo la dispersión de polvo en comparación con el inicio de la obra.

Nota : *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Juan Carlos Palacios Molina	*Residente de obra*	*100%*

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA		8633158865				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DIAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSION	ARL

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Juan carlos palacios molina	*Residente de obra*	*12980082*	*30*	*163.500*	*209.200*	*6.900*

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES/ DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

1. GARANTIAS:

GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*30-44-101059717*
ANEXO N°	*0*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*30-40-101022029*
ANEXO N°	*0*
FECHA DE APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*20/09/2024*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*163*
COMPAÑIA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO SA*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2024	02/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/09/2024	02/11/2027	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/09/2024	17/09/2029	$ 7.273.935,60
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/09/2024	02/11/2022	$ 260.000.000

GARANTIAS DEL CONTRATO "ACTA DE INICIO"

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*30-44-101059717*
ANEXO N°	*2*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*30-40-101022029*
ANEXO N°	*2*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*30/10/2024*
NUMERO Y DE RESOLUCION DE APROBACION	*203*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*SEGUROS DEL ESTADO SA*

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2024	18/03/2025	$ 3.636.967,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/10/2024	18/11/2025	$ 1.818.483,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/10/2024	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 7.273.935,60
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	04/10/2024	18/11/2024	$ 260.000.000

E. INFORME FINANCIERO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01567	21/08/2024	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.	$36.370.502,00

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01712	19/09/2024	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliación de la infraestructura física del cementerio municipal de Puerto López.	36.369.678,00

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>


PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 04/10/2024 AL 18/10/2024 *Avance físico ejecutado 97,00 % y avance financiero ejecutado 0,00%*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra , remitir como anexo al presente informe cuando aplique*

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Con la ejecución de la obra no se ha presentado ninguna anomalía, la presente modificatoria se atiende dando alcance a lo solicitado por la Secretaría General del municipio.


G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

La obra actualmente tiene un avance del 97,00% de ejecución de las actividades contratadas.

H. REGISTRO CANTIDADES EJECUTADAS


CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	17,88	$ 67.122,00
Justificación: Informamos que la actividad indicada ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en el contrato. Todo el trabajo correspondiente se ha llevado a cabo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y no quedan tareas pendientes relacionadas con esta actividad.					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	17,88	$ 157.898,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de descapote manual H=0.15 m con trasiego de material sobrante reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que no existen pendientes y que el proceso de trasiego de material sobrante se llevó a cabo según lo estipulado, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos.					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	0,15	$ 90.722,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones del contrato. Tras la revisión, se confirma que no quedan pendientes asociados a esta actividad.					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	1,42	$ 1.376.065,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de viga en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos de calidad y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Tras la revisión se que no existen pendientes asociados a esta actividad.					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
1,00	**CONSTRUCCION BOVEDAS**				
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	3,63	$ 225.724,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de relleno con material mixto de río sin procesar, tamaño máximo 2", suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Tras la revisión, se confirma que la calidad, nivelación y compactación del material cumplen con lo exigido, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co





CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	0,90	$ 1.207.839,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de columna en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos establecidos en el contrato. Tras la revisión, se confirma que la calidad y dimensiones de la columna cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	401,51	$ 3.464.630,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200 KG/CM², G60) reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que el acero de refuerzo fue colocado y amarrado adecuadamente, cumpliendo con las especificaciones de resistencia y calidad exigidas, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
1.00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	57,87	$ 3.109.529,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de construcción de muro en bloque FLEXA No. 5, 0.12x0.20x0.30 m, con mortero tipo S 1:4 reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que la calidad de la mampostería, la aplicación del mortero y las dimensiones del muro cumplen con los estándares exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	1,25	$ 987.369,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Tras la revisión, se confirma que la nivelación y acabado del contrapiso cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	3,85	$ 4.305.798,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de placa de entrepiso maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que las dimensiones y calidad del concreto cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.






CONDICIONES INCIALES	CANTIDADES EJECUTADAS

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	151,54	$ 1.407.200,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada FY=5000 KG/CM², 500 MPa, incluyendo figurado, armado, colocación y amarre reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que la malla ha sido correctamente instalada y amarrada según los planos, cumpliendo con los estándares de resistencia y calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
1,00	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	30,01	$ 1.048.159,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de pañete en muro exterior y culatas con mortero 1:4 impermeabilizado, incluyendo suministro y aplicación reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que el acabado de la superficie, la aplicación del mortero y la impermeabilización cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
1,00	**CONSTRUCCION BOVEDAS**				
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	90,57	$ 3.888.714,00


Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de pañete en muros interiores con mortero 1:4 sobre malla con vena, incluyendo filos y dilataciones, suministro y aplicación reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que el acabado del pañete, así como los filos y dilataciones, cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
1,00	**CONSTRUCCION BOVEDAS**				
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	56,21	$ 794.191,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de pintura vinilo T. Coraza exterior, con 3 manos de aplicación reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el contrato. Tras la revisión, se confirma que el acabado y la aplicación de las tres manos de pintura cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad..					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CAPITULO 2. CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS


CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,01	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,34	0,34	$ 114.648,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de demolición de concreto simple, incluyendo el trasiego y el cargue manual de los escombros reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que la demolición y el traslado del material cumplen con los estándares de seguridad y calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,16	0,16	$ 14.131,00


Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de excavación manual en conglomerado hasta 2.00 m de profundidad, incluyendo el cargue del material excavado reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad establecidos en el contrato. Tras la revisión, se confirma que la excavación y el cargue del material cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.



NIT 800099825-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,03	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	1,96	1,96	$ 7.359,00


Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de localización y replanteo convencional de obra arquitectónica (m²), sin incluir comisión topográfica reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que la ubicación y alineación de los elementos arquitectónicos cumplen con los estándares de precisión y calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,04	0,04	$ 24.193,00


Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que el solado y la limpieza del concreto cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad..

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,26	0,26	$ 251.956,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de viga en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Tras la revisión, se confirma que las dimensiones y calidad de la viga cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,06	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,12	0,12	$ 7.462,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de relleno con material mixto de río sin procesar, con tamaño máximo de 2", incluyendo suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que la compactación, nivelación y calidad del relleno cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,14	0,14	$ 110.585,00


Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Tras la revisión, se confirma que la resistencia, nivelación y calidad del acabado de la placa de contrapiso cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCIÓN OSARIOS**				
2,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,18	0,18	$ 241.568,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de columna en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el contrato. Tras la revisión, se confirma que las dimensiones y calidad de la columna cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCIÓN OSARIOS				
2,09	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,74	0,74	$ 827.608,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro y construcción de placa de entrepiso maciza en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI), con mezcla en obra reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el contrato. Tras la revisión, se confirma que la resistencia, nivelación y acabado de la placa de entrepiso cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad..					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,10	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,58	9,58	$ 519.897,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de construcción de muro en bloque Flexa No. 4, de dimensiones 0.10 x 0.20 x 0.30 m, utilizando mortero tipo S en proporción 1:3 reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que la alineación, resistencia y calidad del muro cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad..					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co






CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	8,72	8,72	$ 304.563,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de pañete en muro exterior y culatas, utilizando mortero en proporción 1:4 con tratamiento impermeabilizado, incluyendo suministro y aplicación reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad del contrato. Tras la revisión, se confirma que la aplicación del pañete y el acabado impermeabilizado cumplen con los estándares de calidad y durabilidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co




CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,12	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	29,82	29,82	$ 1.280.352,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de pañete en muros interiores con mortero 1:4 sobre malla con vena, incluyendo filos y dilataciones, así como el suministro y aplicación reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que la aplicación del pañete, el acabado y el tratamiento de dilataciones y filos cumplen con los estándares de calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT.**	**VALOR**
2,00	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,13	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	32,98	32,98	$ 306.252,00
Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada de 500 MPa (5000 kg/cm²), incluyendo figurado, armado, colocación y amarre reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas del contrato. Tras la revisión, se confirma que la instalación de la malla y la calidad de los amarres cumplen con los estándares de resistencia y calidad exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.					


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2.00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	81,60	81,60	$ 704.126,00

Justificación: Se verifica y aprueba que la actividad de suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo G60 con resistencia de 4200 MPa (4200 kg/cm²) reportada por el contratista ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos del contrato. Tras la revisión, se confirma que la disposición, resistencia y calidad del acero de refuerzo cumplen con los estándares de calidad estructural exigidos, y que no existen pendientes asociados a esta actividad.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



CONDICIONES INCIALES				CANTIDADES EJECUTADAS	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT.	VALOR
2,00	CONSTRUCCION OSARIOS				
2,13	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	8,72	00,00	$ 00,00
Justificación: Informamos que la actividad de pintura de vinilo no se ha ejecutado esperando la aprobación de la modificatoria de adición presupuestal.					

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

La supervisión del contrato considera necesario y viable el trámite de suspensión temporal del contrato por un período de 15 días, justificado en el cumplimiento del 97% de las actividades establecidas en el alcance inicial, así como en la espera de aprobación de la modificatoria por parte de la alcaldía. Este plazo permitirá detener de forma ordenada la ejecución de nuevas actividades, evitando posibles incumplimientos o costos adicionales mientras se formalizan los ajustes contractuales. Esta suspensión se propone como medida preventiva para que, una vez aprobada la modificatoria, el contratista pueda reanudar la ejecución bajo

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

condiciones contractuales actualizadas y con los recursos y directrices técnicas necesarias para continuar con el desarrollo efectivo del proyecto.

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

"EL OBJETO DEL PRESENTE INFORME NO APLICA PARA ESTA SOLICITUD".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, la suspensión temporal del contrato por un período de 15 días se considera una medida adecuada y preventiva para asegurar la correcta ejecución del proyecto en conformidad con los términos contractuales y evitar riesgos financieros y operativos. Este tiempo permitirá que se formalice la modificatoria y adición de actividades necesarias para el avance del proyecto, garantizando que tanto el contratista como la entidad cuenten con los lineamientos y recursos precisos para la continuidad de la obra bajo condiciones óptimas. La supervisión del contrato, por tanto, respalda esta solicitud de suspensión, considerando que es la opción más viable para preservar la integridad y eficacia del proceso contractual

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024

Firma

Nombre: **UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024**
R.L ERIKA LORENA LESMES

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS PALACIOS**
RESIDENTE DE OBRA

Firma

Nombre: **MARYLIN FONSECA CRUZ**
SUPERVISOR ASIGNADO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE COMITE**	**Código: F – 166** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	002	**Fecha (dd/mm/aa):**	07/11/2024
Ubicación:	Secretaría de Infraestructura Municipal	**Hora Inicio:**	08:00 AM
		Hora Final:	08:45 AM
Responsable:	Secretaria de Infraestructura	**Contrato:**	100-13-09-002-2024
Objetivo de la reunión:	Revisión situación actual del proyecto y solicitud de suspensión del contrato		
Dirige la Reunión:	Marylin Fonseca Cruz	**Diligencia la presenta acta:**	Marylin Fonseca Cruz

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
MARYLIN FONSECA CRUZ	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**ALCALDIA MUNICIPAL**	
ERIKA LORENA LESMES	**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA**	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**	

2. Agenda de la reunión (Temas)

1.	Revisión de Avances de Obra
2.	Solicitud de Suspensión del contrato
3.	Conclusiones
4.	Cierre de la Reunión

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

1	**Revisión de Avances de Obra** Se presenta un informe detallado sobre el estado actual de la obra, especificando que las actividades previstas en el contrato ya fueron completadas. Se revisan las actividades

	realizadas y los recursos utilizados hasta el momento, validando que el avance corresponde con lo estipulado en los términos iniciales del contrato. Asimismo, se menciona que el cumplimiento de las actividades en tiempo y forma ha permitido adelantar la ejecución de las labores.
2	**Solicitud de Suspensión del Contrato** El contratista solicita formalmente la suspensión temporal del contrato de obra por un plazo de 15 días, con el fin de garantizar el adecuado proceso administrativo de la modificación contractual que se encuentra en trámite en la oficina de contratación. La suspensión permitirá cubrir el tiempo necesario para completar dicho trámite. La supervisión de la obra, tras evaluar la solicitud, aprueba la suspensión por el período solicitado. Se deja constancia que, en caso de que la modificación sea formalizada antes de los 15 días establecidos, la obra podrá reiniciarse de inmediato, sin necesidad de esperar el período completo de suspensión. Esta medida se justifica como una acción para asegurar la correcta tramitación del ajuste en el contrato y la reanudación de la obra en cuanto se obtenga la aprobación correspondiente.
3	**Conclusiones** Se autoriza la solicitud de suspensión del contrato, quedando pendiente la formalización por parte de la oficina de contratación.
6	**Cierre de la reunión** El comité finalizó a las 08:45 AM, reiterando el compromiso de todas las partes para trabajar en conjunto y garantizar el éxito de este proyecto, que es fundamental para la comunidad y para la gestión adecuada del Cementerio Municipal.

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Seguimiento al Proceso de Modificación	Supervisión y Contratista	21/11/2024	
Acciones de Conservación de Obras	Contratista	21/11/2024	El equipo de obra se compromete a realizar un mantenimiento preventivo de las áreas construidas hasta recibir la aprobación de la ampliación.

6. Información de la próxima Reunión

Fecha: 18 de noviembre de 2024
Hora: 08:00 AM
Lugar: Secretaría de Infraestructura
Convocados: Contratista de Obra – Secretaria de Infraestructura.

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	Seguimiento al avance de la modificatoria
2	Avance en la ejecución de las obras