O.K.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"			VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO: $ 322.669.681
			VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 $ 322.669.681
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 $ 167.575.313
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 $ 123.881.819
			VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA $ **31.212.549**
			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01) $ -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO
1.	PRELIMINARES				$ 25.848.124								
1.1	Localización y replanteo	M2	365	$ 1.865	$ 680.725	365	$ 680.725				$ -	365	$ 680.725
1.2	Demolición de muros existentes en deterioro	M2	82,72	$ 22.974	$ 1.900.409	82,72	$ 1.900.409					82,72	$ 1.900.409
1.3	Demolición de enchape existente	M2	122,85	$ 24.588	$ 3.020.636	122,85	$ 3.020.636					122,85	$ 3.020.636
1.4	Desmonte de malla existente en deterioro	M2	273,81	$ 31.299	$ 8.569.979	273,81	$ 8.569.979					273,81	$ 8.569.979
1.5	Desmonte de cubierta de asbesto cemento existente en deterioro	M2	85,54	$ 19.522	$ 1.669.912	85,54	$ 1.669.912					85,54	$ 1.669.912
1.6	Desmonte de Aparatos sanitarios existentes en deterioro	UND	14	$ 31.288	$ 438.032	14	$ 438.032	0				14	$ 438.032
1.7	Desmonte de portones metálicos en deterioro	UND	2	$ 75.444	$ 150.888	2	$ 150.888					2	$ 150.888
1.8	Limpieza, recolección y retiro de Material Sobrante de Demolición	M3	107,5308	$ 38.955	$ 4.188.862	107,5308	$ 4.188.862					107,5308	$ 4.188.862
1.9	Limpieza, recolección y retiro de Material Sobrante de Desmonte	M3	74,8575	$ 34.522	$ 2.584.231	74,8575	$ 2.584.231					74,8575	$ 2.584.231
1.10	Valla informativa 2.50 x 1.80	UND	1	$ 850.000	$ 850.000	1	$ 850.000					1	$ 850.000
1.11	Cerramiento de la obra en Malla de polipropileno	ML	175	$ 10.254	$ 1.794.450	175	$ 1.794.450				$ -	175	$ 1.794.450
	SUBTOTAL				$ 25.848.124	$ 25.848.124,00		$ -		$ -		$	25.848.124

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"

VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO:	$	322.669.681	
VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01	$	322.669.681	
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA	100,00%	
VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01	$	167.575.313	
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	
VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02	$	123.881.819	
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	$	31.212.549	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01)	$	-	

ALCALDÍA MUNICIPAL PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
2	**EXCAVACIONES MANUALES**				$ 2.825.712								
2.1	Excavaciones Manuales	M3	30,423	$ 36.851	$ 1.121.118	30,423	$ 1.121.118					30,423	$ 1.121.118
2.2	Limpieza, recolección y retiro de Material Sobrante de Excavación	M3	16	$ 28.554	$ 456.864	16,00	$ 456.864					16	$ 456.864
2.3	Rellenos con material seleccionado (En Recebo campactado)	M3	32,0325	$ 38.952	$ 1.247.730	32,0325	$ 1.247.730					32,0325	$ 1.247.730
	SUBTOTAL				$ 2.825.712	$ 2.825.712,00		$ -		$ -		$ 2.825.712	
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO -ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI**				$ 45.175.070								
3.1	Concreto 2.500 psi - para Solados zapatas y Vigas Cimentación	M3	2,4375	$ 482.547	$ 1.176.208	2,4375	$ 1.176.208					2,4375	$ 1.176.208
3.2	Concreto 3.000 psi Columnas 0.20X0.20	M3	3,900	$ 702.584	$ 2.740.078	2,500	$ 1.756.460	1,40	$ 983.618			3,900	$ 2.740.078
3.3	Concreto 3.000 psi Zapatas 1.60 x 1.20 x0.40	M3	0	$ -	$ -		$ -		$ -				$ -
3.4	Concreto 3.000 psi Vigas Cimentaciòn 0.25 x 0.30	M3	7,3125	$ 642.581	$ 4.698.874	7,3125	$ 4.698.874		$ -			7,3125	$ 4.698.874
3.5	Concreto 2.500 psi para anden perimetral e=0.07	M2	78,98	$ 52.477	$ 4.144.633	78,98	$ 4.144.633					78,98	$ 4.144.633
3.6	Concreto 3.000 psi para zona de plazoleta de eventos e=0.07 mts	M2	0	$ -	$ -	0	$ -		$ -				$ -
3.7	Concreto 3.000 psi para placa contrapiso para zona de portería y cafetería e=0.07 mts	M2	287,335	$ 68.244	$ 19.608.890	287,335	$ 19.608.890					287,335	$ 19.608.890
3.8	Concreto 3.000 psi para Viga de Amarre aérea 0.25x0.20	M3	5,8	$ 702.584	$ 4.074.987	0,0	$ -	5,80	$ 4.074.987			5,8	$ 4.074.987
3.9	Acero Refuerzo PDR - 60.000 PSI	KG	2344,0	$ 3.725	$ 8.731.400	2200,0	$ 8.195.000	144,00	$ 536.400			2344,0	$ 8.731.400
	SUBTOTAL				$ 45.175.070	$39.580.065		$ 5.595.005		$ -		$ 45.175.070	

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"			VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO:	$	322.669.681
			VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01	$	322.669.681
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01	$	167.575.313
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02	$	123.881.819
			VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	$	31.212.549
			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01)	$	-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
4	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**				$ 12.500.741								
4.1	Mamposteria en ladrillo arrobero e= 0.10	M2	25	$ 32.589	$ 814.725	25	$ 814.725					25	$ 814.725
4.2	Muro bajo de cerramiento en ladrillo a la vista tipo santa fé ó similar	M2	0	$ -	$ -	0	$ -					$0	$ -
4.3	Pañete interior sobre muro	M2	25,24	$ 27.561	$ 695.640	25,24	$ 695.640					25,24	$ 695.640
4.4	Pañete exterior impermeabilizado sobre muro	M2	33	$ 29.620	$ 977.460	33	$ 977.460					33	$ 977.460
4.5	Cubierta en lamina Termoacustica - color azul	M2	0	$ -	$ -	0	$ -					0	$ -
4.6	Cerchas y Correas Metálicas para cubierta	KG	493,6	$ 9.256	$ 4.568.762	493,6	$ 4.568.762					493,6	$ 4.568.762
4.7	Cielo raso en lamina plana fibrocemento - Incluye estructura en perfil aluminio blanco pintura	M2	114,03	$ 42.588	$ 4.856.310	114,03	$ 4.856.310					114,03	$ 4.856.310
4.8	Filos y Dilataciones	ML	18	$ 32.658	$ 587.844	18	$ 587.844					18	$ 587.844
	SUBTOTAL				$ 12.500.741	$	12.500.741	$	-	$	-	$	12.500.741

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"			VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO:	$	322.669.681
			VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01	$	322.669.681
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01	$	167.575.313
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02	$	123.881.819
			VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	**$**	**31.212.549**
			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01)	$	-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 9.402.882**								
5.1	Salida electrica	UND	22	$ 55.000	$ 1.210.000	15	$ 825.000	7	$ 385.000			22	$ 1.210.000
5.2	Interruptor Doble	UND	15	$ 46.960	$ 704.400	10	$ 469.600	5	$ 234.800			15	$ 704.400
5.3	Tablero Distribución - 8 circuitos	UND	0	$ -	$ -	0	$ -					0	$ -
5.4	Salida para Aire acondicionado 220 V	UND	4	$ 124.000	$ 496.000	2	$ 248.000	2	$ 248.000			4	$ 496.000
5.5	Tomacorriente Doble	UND	6	$ 14.522	$ 87.132	3	$ 43.566	3	$ 43.566			6	$ 87.132
5.6	Suministro e Instalacion Cable THHN-TWC CU No. 12	ML	720	$ 3.562	$ 2.564.640	400	$ 1.424.800	320	$ 1.139.840			720	$ 2.564.640
5.7	Suministro e Instalacion Cable THHN-TWC CU No. 10	ML	850	$ 3.652	$ 3.104.200	350	$ 1.278.200	500	$ 1.826.000			850	$ 3.104.200
5.8	Desmonte de Luminarias y ventiladores existentes	UND	2	$ 18.255	$ 36.510	2	$ 36.510		$ -			2	$ 36.510
5.9	Certificación Rettie	UND	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	0	$ -			1	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000
	SUBTOTAL				**$ 9.402.882**	**$4.325.676**		**$ 3.877.206**		**$ 1.200.000**		**$ 9.402.882**	

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"			VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO:	$	322.669.681
			VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01	$	322.669.681
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01	$	167.575.313
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02	$	123.881.819
			VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	$	**31.212.549**
			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01)	$	-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
6	**CARPIINTERÍA METÁLICA - PERFIL ALUMINIO**				**$ 7.749.884**								
6.1	Sumin. E Inst. 1 Hoja Portón metálico - 3.40 x2.80 en Lámina Cold Rolled Cal. 18	UND	0	$ -	$ -		$ -						$ -
6.2	Sumin. E Inst. Divisiones metálicas para unidad sanitaria - h=1.60 - protegida con anticorrosivo y acabada en color esmalte blanco - incluye pasador	ML	20	$ 285.610	$ 5.712.200	0	$ -	18	$ 5.140.980			18	$ 5.140.980
6.3	Sumin. E inst. ventana en perfil de aluminio blanco - tipo corredera	M2	11	$ 185.244	$ 2.037.684	0	$ -	11	$ 2.037.684			11	$ 2.037.684
	SUBTOTAL				**$ 7.749.884**	**$0**		**$ 7.178.664**		**$ -**		**$ 7.178.664**	
7	**APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, ACABADO Y PINTURA**				**$ 10.082.128**								
7.1	Enchape con cerámica de 20.5 * 20.5 cm, para zona humeda de batería sanitaria	M2	0	$ -	$ -		$ -						$ -
7.2	Enchape con cerámica 0.30x0.30 para piso de zona de portería	M2	0	$ -	$ -		$ -						$ -
7.3	Enchape con baldosa en granito pulido 30.5x30.5 - tráfico 5 - zona de cafetería	M2	0	$ -	$ -		$ -						$ -
7.4	Sumin. E Instalación Sanitarios tipo fluxometro a presión (Inc. Abrazaderas en acero Inox. y Juego de Inscrutaciones)	UND	12	$ 525.810	$ 6.309.720	0	$ -	12	$ 6.309.720			12	$ 6.309.720
7.5	Sumin. E Instalación Lavamanos de Colgar - Tipo Acuacer	UND	5	$ 128.511	$ 642.555	0	$ -	5	$ 642.555			5	$ 642.555
7.6	Sumins E Instalación Orinal Blanco Institucional	UND	0	$ -	$ -	0							$ -
7.7	Estuco plastico para Muros internos	M2	229,31	$ 7.050	$ 1.616.636	0,00	$ -	229,31	$ 1.616.636			229,31	$ 1.616.636
7.8	Pintura Acrílica tipo Koraza o similar para exteriores	M2	0	$ -	$ -		$ -		$ -				$ -
7.9	Pintura en Vinilo Tipo 1 - 3 capas	M2	229,31	$ 6.599	$ 1.513.217	0,00	$ -	229,31	$ 1.513.217			229,31	$ 1.513.217
	SUBTOTAL				**$ 10.082.128**	**$0**		**$ 10.082.128**		**$ -**		**$ 10.082.128**	

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"		VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO:	$ 322.669.681
		VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01	$ 322.669.681
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA 100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01	$ 167.575.313
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO 100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02	$ 123.881.819
		VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	**$ 31.212.549**
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01)	$ -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
8	**ADECUACIÓN OBRAS EXTERIORES**				**$ 8.144.635**								
8.1	Pradización Zonas verdes y Arborización	M2	157,76	$ 45.288	$ 7.144.635	0	$ -	130	$ 5.887.440	7,76	$ 351.435	137,76	$ 6.238.875
8.2	Aseo en General	GLB	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000					1	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000
	SUBTOTAL				**$ 8.144.635**	**$0**		**$5.887.440**		**$**	**1.351.435**	**$**	**7.238.875**
9	**ITEMS NO PREVISTOS**												
9.1	Construcción Muro de cerramiento h=2.00 mts de fachada en ladrillo a la vista - color arcilla - estructural Tipo santa fe ó similar (Incluye zona de elevador de Discapacitados)	M2	206,80	$ 69.211	$ 14.312.835	190,00	$ 13.150.090	16,80	$ 1.162.745			206,80	$ 14.312.835
9.2	Suministro e instalación Aire acondicionado 12.000 BTU 220V	UND	4	$ 2.169.000	$ 8.676.000	2	$ 4.338.000	2	$ 4.338.000			4	$ 8.676.000
9.3	Demolición de Piso existente en zona de oficina de coordinación, batería sanitaria y zona de cafetería (incluye demolición de enchape existente en deterioro)	M2	130,98	$ 27.435	$ 3.593.436	130,98	$ 3.593.436					130,98	$ 3.593.436
9.4	Suministro e Instalación de Espejos 2.00x1.00 para baños unidad sanitaria	GLB	1,00	$ 865.089	$ 865.089	0,00	$ -			1	$ 865.089	1,00	$ 865.089
9.5	Reubicación y replanteo de tubería y medidor de Servicio de gas natural (Incluye reposición de 6.50 Mts de Tubería en material P al P, nueva)	UND	1,00	$ 750.000	$ 750.000	1,00	$ 750.000					1	$ 750.000
9.6	Reubicación, replanteo y protección de tubería y cableado eléctrica existente , en zona de muro demolido	GLB	1,00	$ 250.000	$ 250.000	1,00	$ 250.000					1	$ 250.000
9.7	Sumin. E Inst. Canaleta tipo metálica de 2.20 ML, ancho 0.30 mts, en lamina galvanizada cal. 18, para zona de cubierta de portería - protegida con anticorrosivo y esmalte	UND	1,00	$ 369.671	$ 369.671	0,00	$ -	1	$ 369.671			1	$ 369.671
9.8	Tubería Hidraulica presión 1/2" PVC	ML	175,00	$ 27.655	$ 4.839.625	0,00	$ -	175,0	$ 4.839.625			175,0	$ 4.839.625
9.9	Retiro, y reposión de Tubería sanitaria 4" tipo pesado para canalización de aguas lluvias en zona central de la institución (piso debajo de la escalera), (Incluye accesorios y soldadura PVC)	ML	18,9	$ 78.540	$ 1.484.406	18,9	$ 1.484.406					18,9	$ 1.484.406
9.10	Sumin. E inst. escritorio en madera 1.40x0.80 para sala coordinación	UND	1	$ 395.000	$ 395.000	1	$ 395.000					1	$ 395.000
9.11	Sumin. E Inst. puesto de trabajo en madera para zona administrativa y rectoria (incluye sillaergonomica)	UND	4	$ 1.186.430	$ 4.745.720	0	$ -			4	$ 4.745.720	4	$ 4.745.720
9.12	Suministro e instalación Ascesor o elevador para personas con discapacidad reducida (1.20x1.40).	ML	1	$ 22.603.200	$ 22.603.200	0	$ -	1	$ 22.603.200			1,00	$ 22.603.200
9.13	Mortero de nivelación e=0.04 mts Incluye punto fijo - ascesor)	M2	182,095	$ 41.900	$ 7.629.781	0	$ -	182,095	$ 7.629.781	169,00	$ 7.081.100	215,000	$ 8.941.932
9.14	Suministro e Instalación ventana metálica de seguridad de 2.20x1.30 en lámina troquelada cal. 18, tipo estera, abrible hacia adentro, pintada en color anolock, para zona de cafetería	UND	1,00	$ 576.318	$ 576.318	1,00	$ 576.318					1	$ 576.318
9.15	Sumin. E inst. Puerta metálica 1.0x2.0 en lamina troquelada - color anolock.	UND	2	$ 654.003	$ 1.308.006	2	$ 1.308.006					2	$ 1.308.006
9.16	Sumin. E inst. Puerta metálica 0.70x2.0 en lamina troquelada - color anolock. Para baño en aula de primer piso	UND	1	$ 394.000	$ 394.000	1	$ 394.000					1	$ 394.000
9.17	Mantenimiento mediante pintura en esmalte sintético de pasamanos metálico de escalera y hall de segundo piso - color blanco	ML	75	$ 26.707	$ 2.003.025	75	$ 2.003.025					75	$ 2.003.025
9.18	Cubierta en policarbonato alveolar 8mm en zona de portería - acceso principal - incluye estructura metálica acabada en esmalte blanco	M2	15	$ 573.432	$ 8.601.480		$ -			15,00	$ 8.766.309	15	$ 8.766.309

CONTRATO OBRA 119 - 2014: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - CASCO URBANO DE PUERTO WILCHES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GERMAN H. DURÁN CAICEDO - Alcalde Municipal - 2012 - 2015 - "Primero la Gente"		VALOR INICIAL Y FISCAL DEL CONTRATO:	$ 322.669.681
		VALOR DEL CONTRATO: AJUSTADO DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01	$ 322.669.681
SUPERVISOR: SECRETARÍA PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA - ING. EDWARD ANDRES AYALA ROBAYO	% OBRA EJECUTADA 100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01	$ 167.575.313
CONTRATISTA: ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	% TIEMPO TRANSCURRIDO 100,00%	VALOR DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02	$ 123.881.819
		VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	**$ 31.212.549**
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01)	$ -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO WILCHES

	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01 (SEPTIEMBRE 18 DE 2014)					ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 01 (14 OCTUBRE DE 2014)		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 02 (18 NOVIEMBRE DE 2014)		ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (27 febrero 2015)		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR. FINAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO
9.19	Cubierta en Asbesto Cemento para zona de cafetería, unidad sanitaria y portería	M2	96,27	$ 46.810	$ 4.506.399	96,27	$ 4.506.399					96,27	$ 4.506.399
9.20	Resane de Muros internos mediante refuerzos en varilla 1/4" tipo Z, en zona de punto fijo - Elevador)	M2	8	$ 48.920	$ 391.360	8	$ 391.360					8	$ 391.360
9.21	Demolición de tablero en concreto existente en zona de cafetería, y resane de muro con pañete	UND	1	$ 268.065	$ 268.065	1	$ 268.065					1	$ 268.065
9.22	Alfajía en concreto 0.30x0.10 (para punto fijo - Elevador)	ML	103,4	$ 47.722	$ 4.934.455	80	$ 3.817.760	23,40	$ 1.116.695			103,40	$ 4.934.455
9.23	Mesón en concreto 2.500 psi 2.20x0.40 para zona de cafetería (incluye enchape)	UND	1	$ 707.030	$ 707.030	1	$ 707.030					1	$ 707.030
9.24	Mesón en concreto 2.500 psi 2.00x0.60 para zona de Unidad sanitaria	UND	2	$ 520.800	$ 1.041.600	2	$ 1.041.600					2	$ 1.041.600
9.25	Enchape para piso tipo exterior 0.45x0.45, para zona de anden de unidad sanitaria, y accesos a institución	M2	51	$ 52.285	$ 2.666.535	0	$ -	51	$ 2.666.535			51	$ 2.666.535
9.26	Enchape para piso de batería sanitaria 0.45x0.45 (incluye baño existente en aula primer piso)	M2	46	$ 56.680	$ 2.607.280	0	$ -	46	$ 2.607.280			46	$ 2.607.280
9.27	Enchape para muros internos de batería sanitaria (incluye baño existente en aula primer piso)	M2	87	$ 74.700	$ 6.498.900	0	$ -	87	$ 6.498.900			87	$ 6.498.900
9.28	Enchape para piso tráfico pesado para zona de cafetería, coordinación y portería 0.45x0.45 (Incluye guardaescoba)	M2	80	$ 68.680	$ 5.494.400	0	$ -	80	$ 5.494.400			80	$ 5.494.400
9.29	Pintura Acrílica tipo Koraza o similar para intemperie, en zona de estructuras en concreto, incluye punto fijo - Elevador)	ML	243	$ 11.520	$ 2.799.360	145,68	$ 1.678.264	97,32	$ 1.121.126			243,00	$ 2.799.360
9.30	Sumin. E inst. Luminaria LED 60x60	UND	15	$ 251.750	$ 3.776.250	8	$ 2.014.000	7	$ 1.762.250			15	$ 3.776.250
9.31	Sumin. E Inst. Luminaria LED 30x30	UND	7	$ 231.402	$ 1.619.814	5	$ 1.157.010	2	$ 462.804			7	$ 1.619.814
	SUBTOTAL				**$ 120.709.040**	**$ 43.823.769**		**$ 62.673.040**		**$ 21.458.218**		**$ 122.186.020**	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA ADECUACIÓN				**$ 242.438.216**	**$ 128.904.087**		**$ 95.293.483**		**$ 24.009.653**		**$ 242.438.216**	
	COSTOS INDIRECTOS DE ADECUACIÓN												
	A.I.U 30 %. Administración, Imprevistos y utilidades	30%		$ 72.731.465	$ 72.731.465	$ 38.671.226		$ 28.588.045		$ 7.202.896		$ 72.731.465	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADECUACIÓN				**$ 72.731.465**	**$ 38.671.226**		**$ 28.588.045**		**$ 7.202.896**		**$ 72.731.465**	
10	**ESTUDIO Y DISEÑO PUNTO FIJO O ASCENSOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**												
10.1	Revisión, Estudio, y Diseño y trazado de Punto fijo tipo Elevador para Una (1) persona, para niños con dispacidad y/ó movilidad reducida				$ 7.500.000	$ -		$ -		$ 7.500.000		$ 7.500.000	
	SUBTOTAL							$ -		$ 7.500.000		$ 7.500.000	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA ADECUACIÓN				**$ 322.669.681**	**$ 167.575.313**		**$ 123.881.819**		**$ 31.212.549**		**$ 322.669.681**	

ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS
Contratista

ING. EDWARD A. AYALA ROBAYO
SEC. PLANEACIÓN MPAL E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

ARQ. JOSE O. BASTIDAS
INTERVENTORY SET SAS
Interventor