ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**15/11/2024**			
CONTRATO N °	**2409041012**			
INFORME N° 1	**Periodo del 7 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2024**			
OBJETO:	**"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS COLOMBIA, CRISTALINA, REMANSO Y MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE"**			
FECHA DE INICIO:	07 de octubre de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 de diciembre de 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS):	2.5 meses			
VALOR:	$ 465.000.601,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales	
CONTRATISTA:	CATALINA CALDERON ESPINOSA			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO MANIZALES			

TIPO DE OBRA

Vias X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta No. 1	64,92%	$ 281.947.289,00	5	Poblacion vereda la garrucha, alto el guamo, Corinto y Santa Rita	CRISTALINA Y MANANTIAL	12
Anticipo	N/A					
Saldo no ejecutado		$ 183.053.312,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**N° de folios:**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**N°**

Observaciones: Se estan ejecutando labores en los corregimientos cristalina y manantial, en la vereda alto el guamo se realizo la construccion de 33 ml de pavimento rigido los cuales se encuentran totalmente terminados. En la vereda la garrucha se esta realizo la construccion de 16 ml de pavimento rigidos los cuales se encuentran terminados y en el sector del puesto de salud se esta construyendo 50 ml de pavimento rigido. En la vereda Alto Corinto se esta realizando la construccion de pavimento rigido en la conexion vial alto corinto mateguadua. En la vereda Santa Rita se realizo la construccion de una transversal. El avance actual de las obras es de un 64,92%

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
CONSORCIO MANIZALES
Rep. legal Juan Camilo Rendón Henao
Nit. 901.861.263
INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica