DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría) *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS, SISTEMA MONTO AGOTABLE, DIRECCION TERRITORIAL VALLE.*
Periodo:	Del 01 de octubre al 31 de octubre 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor contrato de Interventoría	Resolución No. 82 del 03 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

MUNICIPIO	TRAMO	REFERENCIA LUGAR DE INICIO	REFERENCIA LUGAR DE TERMINACIÓN
Cali	Pichindé – La Leonera	PR 00+000 Puesto de salud Pichindé	PR 05+430 Biblioteca Publica Centro Cultural La Leonera
Cali	Felidia – San Bernardo	PR 00+000 A 200 m de la Iglesia Señora de los Remedios	PR 07+410 Parque San Bernardo
Toro	Toro – El Cedro	PR 00+000 Quebrada Guarango	PR 20+500 Corregimiento Quebradagrande
La Unión	La Unión - La	PR 00+000	PR 08+350 Box

	Despensa	Quebrada Paso Ancho	Culvert Paso de quebrada
Sevilla	Sevilla - Cumbarco - Rio Barragán	PR 00+000 Cra 43 con Calle 46 Crucero Cominares	PR 26+000 Cra 4 con Calle 1 en Cumbarco
Tuluá	La Marina - San Lorenzo	PR 00+000 Inicio a 200 metros de Parque del Comercio	PR 09+060 Fin en iglesia de San Lorenzo
Buga	La Magdalena - Janeiro	PR 00+000 Iglesia La Magdalena	PR 04+600 Centro poblado de Janeiro
Palmira	Toche - Combia	PR 00+000 Iglesia Santa Lucia	PR 13+650 Entrada a Combia

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 95 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CTO OBRA No. 3151 – 2024		
CONTRATISTA:	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	NIT:	78.032.075
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	*"ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA"*		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	Radicado No. 2024S-VVAL-058550	INVIAS DT VALLE
VALOR INICIAL:	$ 703,800,188.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 703,800,188.00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
743324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 703,800,188	$ 0.00	$ 703,800,188
TOTAL				$ 703,800,188	$ 0.00	$ 703,800,188

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 31/10/11 para el periodo de octubre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 703,800,188.00	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 34,438,800.00	4.94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 4.94%:
Meta física ejecutada 0.00%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	...

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Radicado No. 2024S-VVAL-067334.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento No. 96-44-101191280 ANEXO 1				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 70,380,018.80	96-44-101191280	13/08/2024	01/07/2025

		ANEXO 1		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 140,760,037.60	39-44-101163721 ANEXO 1	13/08/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 140,760,037.60	39-44-101163721 ANEXO 1	31/12/2024	31/12/2029

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260,000,000.00	96-40-101067643	13/08/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2958-2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S	NIT:	901245617-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS, SISTEMA MONTO AGOTABLE, DIRECCION TERRITORIAL VALLE"*		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	Radicado No. 2024S-VVAL-058488	INVIAS DT VALLE
VALOR INICIAL:	$ 58,667,680.43		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 58,667,680.43		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES Y OCHO DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722024	2024	11	C-2402-0600-	$ 247,000,000	$ 58,667,680.43	$ 40,296,460.43

			11-51102A-2402098-02			

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3 (Oct-24)	$ 6,858,000.00	$ 1,303,020.00	N/A	$ 8,161,020.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3. de fecha 31/10/2024 para el período de octubre el contrato reporta un avance de 31.31 %

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 31,996,720.00 54.54%
Total inversión ejecutada: $ 18,371,220. 31.31%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite,

			en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Radicado No. 2024S-VVAL-067334.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101231692 ANEXO 2				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 24,700,000.00	11-44-101231692 ANEXO 2	23/08/2024	22/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 49,400.000.00	11-44-101231692 ANEXO 2	23/08/2024	21/01/2028
Calidad del servicio	$ 74,100,000.00	11-44-101231692 ANEXO 2	21/01/2025	21/01/2030

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260,000,000.00	11-40-101066221 ANEXO 2	23/08/2024	18/01/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 260,000,000.00	11-40-101066221 ANEXO 2	23/08/2024	18/01/2025
Vehículos propios y no propios	$ 260,000,000.00	11-40-101066221 ANEXO 2	23/08/2024	18/01/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AMV-2958-2024-017	09/10/2024	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	Apremio No. 1, por la NO entrega del balance de obra del contrato de obra No. 3151 de 2024.
AMV-2958-2024-018	10/10/2024	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	Solicitud de remisión de informe mensual y el acta parcial de obra del contrato de obra No. 3151 de 2024
AMV-2958-2024-019	10/10/2024	ADRIAN OSORIO BETANCOURT	Respuesta a solicitud de revisión de viabilidad de intervención de la vía Obando – San Isidro con el contrato de obra No. 3151 de 2024
AMV-2958-2024-020	17/10/2024	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	Citación reunión de seguimiento
AMV-2958-2024-021	17/10/2024	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	Solicitud de Justificación y Unificación de Presupuesto
AMV-2958-2024-022	18/10/2024	ADRIAN OSORIO BETANCOURT	Remisión de documentación inicial aprobada del contrato de obra No. 3151 de 2024

AMV-2958-2024-023	18/10/2024	ADRIAN OSORIO BETANCOURT	Remisión Actas de Costos No. 1 y No. 2 e Informes mensuales del mes de agosto y septiembre correspondientes al contrato de interventoría No. 2958 de 2024
AMV-2958-2024-024	30/10/2024	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	Solicitud de información de "PAGA"

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Los inconvenientes surgidos durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría están detalladamente relacionados en los informes mensuales de interventoría. Dichos informes han sido presentados por la interventoría mes a mes, en el marco del desarrollo del contrato correspondiente, y contienen la descripción precisa de cada uno de los problemas identificados, así como las recomendaciones y acciones correctivas propuestas para mitigar su impacto en el avance del proyecto.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista ha dado cumplimiento parcial a los requerimientos y observaciones realizadas por esta interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se informa que las actas de costos no han sido allegadas por la interventoría dentro de los plazos establecidos en el contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones de servicios para este periodo teniendo en cuenta la carga laboral de supervisiones a cargo.

Se realizan los comités de seguimiento con la Interventoria semanalmente los martes.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En cumplimiento a las disposiciones de Ley inherentes a ejercicio de las funciones como supervisor, se adelantaron labores verificando que se cumplan el objeto de la interventoría dentro del plazo contractual y acorde a las especificaciones de construcción.

Se realiza la revisión de los informes semanales presentados por el interventor para el contrato de obra, correspondientes al periodo de este informe. Atendiendo, revisando y confrontando la información consignada por la Interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mantener una comunicación constante y clara con todos los actores involucrados en el proyecto.


Fomentar la colaboración entre el contratista, el interventor y la entidad contratante.

Evaluar semanalmente el desempeño del contratista y del equipo de interventoría para asegurar que se cumplan los estándares de calidad y plazos establecidos.

Ofrecer capacitación constante al equipo de interventoría sobre nuevas normativas, técnicas de supervisión, control y gestión de proyectos.

Estas recomendaciones y acciones te ayudarán a mantener un control efectivo sobre el proyecto, asegurando su éxito y cumplimiento conforme a los objetivos establecidos.

Cordialmente,



ADRIAN OSORIO BETANCOURT
C.C. 4.611.500
Profesional Universitario - Supervisor del Contrato