MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-091993
Fecha: 2024-11-29 15:41:53

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de prórroga No. 2 Contrato de Interventoría 1702-2024

Cordial saludo Dra. Carolina Pabón,

En atención a la solicitud de prorrogar el contrato de interventoría No. 1702 de 2024, mediante el oficio GAV-IVTOL-440-24 de fecha 28 de noviembre de 2024, presentado por el interventor GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS con NIT. 900.916.608-4, representado por la señora **LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR.** De manera atenta me permito elevar frente a su dependencia, se sirva por favor, designar a quien corresponda adelantar el trámite del asunto, la información del contrato en mención corresponde a los siguientes:

OBJETO: " INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

1. **FECHA DE INICIO:** 28/05/2024
2. **VALOR INICIAL:** $715.780.240,00 incluido IVA
3. **ADICIÓN NO. 1:** $ 0 incluido IVA
4. **VALOR ACTUAL:** $531.074.390,00 incluido IVA
5. **PLAZO INICIAL:** Hasta 27/09/2024
6. **SUSPENSIÓN:** N/A
7. **PRÓRROGA:** Prórroga No. 1 – Desde 28/09/2024
8. **PLAZO ACTUAL**: Hasta 30/11/2024
9. **MODIFICACIONES:** N/A
10. **CESIONES:** N/A
11. **ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:** N/A
12. **AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ:**
    PROGRAMADO %: **54,47%**% (avance financiero a octubre)
    EJECUTADO %: **22.04%**% (avance financiero Ejecutado a Octubre)

JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

El Contrato de Interventoría No. 1702 de 2024, cuenta con orden de inicio del 28 de mayo de 2024, entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., identificado con NIT. 900.916.608-4., por un valor de $715.780.240, el cual tiene a su cargo la interventoría, supervisión, vigilancia, control y seguimiento de los siguientes veintidós (22) convenios solidarios:

MUNICIPIO	N° CONVENIO	NOMBRE OAC
ATACO	3716-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE
	3886- 2023	VEREDA CAMPOHERMOSO
	3535 - 2023	VEREDA POTRERITO
	3249-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN SEBASTIÁN
CHAPARRAL	3105-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA
	2937-2023	VEREDA LA ARGENTINA
	3027-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIONEGRO HERMOSAS
	4592-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUANÁBANO BRASILIA
	3652-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS
	2991-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS
COYAIMA	3329 -2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHILI
NATAGAIMA	2935-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YAVI

MUNICIPIO	N° CONVENIO	NOMBRE OAC
	4466-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
ORTEGA	3300-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA
	3080-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OLAYA HERRERA
PLANADAS	4439-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
	4730-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL OASIS BAJO
	4646-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO LIMÓN
	4616-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JORGE
RIOBLANCO	4684-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTAFÉ
SAN ANTONIO	4652 - 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAHERMOSA
	4065-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MESETAS VENTILLAS

A la fecha de la presente solicitud, en el Contrato de Interventoría se ha facturado un valor de **$157.791.263,00 equivalente al 22.04%**; a continuación, se detallan los porcentajes ejecutados a través de cada acta mensual de costos de acuerdo con el plan de cargas:

VALOR Y PORCENTAJE DE ACTAS DE COSOTOS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	MAYO 2024	$ 2.113.916,00 0.30%
2	JUNIO 2024	$ 21.496.160,00 3,00%
3	JULIO 2024	$ 21.496.160,00 3,00%
4	AGOSTO 2024	$ 21.496.160,00 3,00%
5	SEPTIEMBRE 2024	$ 30.166.024,00 4,21%
6	OCTUBRE 2024	$ 61.022.843 8,53%
TOTALES		$ 157.791.263 22.04%

TOTAL, EJECUTADO: TOTAL $157.791.263,00 – 22.04% (AL MES DE OCTUBRE).

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

NOVIEMBRE DE 2024: $72.529.424 – 10.13%

DICIEMBRE DE 2024: $ 184’509.976,00 – 25.78%

ENERO DE 2025: $ 184’509.976,00 – 25.78%

FEBRERO DE 2025: $ 116’439.601,00 – 16.3%

Así las cosas, con el 78.4% restante del contrato que no se ha facturado, que correspondiente al valor de **$557.988.977,00** se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de noviembre, diciembre de 2024, enero y febrero de 2025 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

PROCESOS SANCIONATORIOS: N/A
GARANTIAS: Póliza No. CSC-100044551 – ANEXO 5 Prórroga No 1
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA: N/A
VALOR ADICIÓN SOLICITADA: N/A
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA: HASTA EL 28 DE FEBREO DEL 2025

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

Mediante comunicación oficial **No. GAV-IVTOL-400-24** de fecha 28 de noviembre de 2024 expedida por el Interventor Gavinco Ingenieros Consultores, el Interventor solicita prorroga No.2 al Contrato No. 1702-2024 con el objetivo de garantizar la ejecución de la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los veintidós (22) convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rio blanco, San Antonio, en el Departamento del Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Dicha prórroga se solicita desde el día 01 de Diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, con la finalidad de dar continuidad a las actividades de vigilancia, supervisión, seguimiento y control de manera integral, a los proyectos pendientes de terminación, de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos, la cual se relaciona a continuación:

1. **CONVENIO No. 3935-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YAVI**

VALOR DEL CONVENIO: $ 199.016.150,00
FECHA DE INICIO: 18/12//2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 63%
% AVANCE DE OBRA: 20 % FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 43%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

Por otra parte, las condiciones climáticas también han influido en el transporte de materiales a la zona de ejecución de obra, teniendo en cuenta que los días de lluvia afectan las vías de acceso de las veredas especialmente para el transporte de carga pesada.

META FÍSICA: Construcción placa huella 152 ml, Limpieza 2 alcantarillas, y 1 Alcantarilla tipo I.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Diseños aprobados en su totalidad
- Se realizaron comités de compra de materiales y en la obra, se han ejecutado actividades de:
- Conformación de la subrasante
- Limpieza de alcantarillas
- Rocería
- Instalación y compactación subbase granular
- Armado de acero de refuerzo

ACTIVIDADES PENDIENTES:

- Fundición de los 152 ml de placa huella, construcción de 1 alcantarilla tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.

2. **CONVENIO No. 2937-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA**

VALOR CONVENIO: $ 199.090.295.00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 123 ml, 1 Alcantarilla tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó comité y compras de materiales
ACTIVIDADES PENDIENTES: Contar con estudios y diseños aprobados para iniciar la etapa de obra.

3. **CONVENIO No. 2991-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS**

VALOR CONVENIO: $ 200.908.994
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 110 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizo socialización de obra con la comunidad y se les explico cómo se realizará el proceso de construcción y su alcance de obra.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños para iniciar la ejecución de obra.

4. **CONVENIO No. 2991-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS**

VALOR CONVENIO: $ 198.005.869
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Construcción placa huella 52 ml, 5 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Inicio ejecución de obra.

5. **CONVENIO No. 3080-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLAYA HERRERA**

VALOR CONVENIO: $ 199.759.372
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 18% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 45%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción placa huella 100 ml, 3 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Diseños aprobados en su totalidad

Se realizaron comités de compra de materiales y en la obra, se han ejecutado actividades de:

- Conformación de la subrasante
- Limpieza de alcantarillas
- Rocería
- Armado de acero de refuerzo

ACTIVIDADES PENDIENTES: Ejecución de obra programada:

- Fundición de placa huellas

6. **CONVENIO No. 3105-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA**

VALOR CONVENIO: $ 198.537.851
FECHA DE INICIO: 26/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Construcción placa huella 51 ml, 5 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños para inicio físico de obra.

7. **CONVENIO No. 3249-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN**

VALOR CONVENIO: $ 198.638.797
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 0% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 0%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción placa huella 100 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales y se encuentran en transporte al sitio de intervención

ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños, asimismo el inicio de la obra física.

8. **CONVENIO No. 3300-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA**

VALOR CONVENIO: $ 200.743.783
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 15% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 48%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción 4 Alcantarillas tipo I, 1 muro en gavión y limpieza 2 alcantarillas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó comité de compras de materiales y se encuentran en el inicio obra.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Construcción 4 Alcantarillas tipo I, 1 muro en gavión y limpieza 2 alcantarillas

9. **CONVENIO No. 3329-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHILI**

VALOR CONVENIO: $ 199.474.054
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 135 ml, 2 Alcantarillas tipo I y limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó comité operativo para la compra de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños, teniendo:
Topografía aprobada
Diseño Geométrico aprobado
Estudio de Suelos y diseño de pavimento con observaciones

10. **CONVENIO No. 3535-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERITO**

VALOR CONVENIO: $ 200.168.098
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Construcción placa huella 110 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños
- Inicio de fundición de placa huella

11. **CONVENIO No. 3535-2023 - 3652-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS**

VALOR CONVENIO: $ 199.031.302
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 20 ml, 7 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó comité operativo para compras de materiales
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseño, inicio de fundición de placa huella.

12. **CONVENIO No. 3716-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE**

VALOR CONVENIO: $ 197.164.411
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 102 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales y se encuentran en transporte al sitio de intervención.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños e inicio de obra.

13. **CONVENIO No. 3886-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO**

VALOR CONVENIO: $ 199.739.148
FECHA DE INICIO: 13/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%

% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 103 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales y se encuentran en transporte al sitio de intervención.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños e inicio de obra.

14. **CONVENIO No. 4065-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESETAS VENTILLAS**

VALOR CONVENIO: $ 200.910.178
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 10% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 53%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción de 101 ml de placa huella y 2 alcantarillas tipo I.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Diseños aprobados en su totalidad

Se realizaron comités de compra de materiales y en la obra, se han ejecutado actividades de:

Conformación de la subrasante

Limpieza de alcantarillas

Rocería

Armado de acero de refuerzo

ACTIVIDADES PENDIENTES: Fundición de placa huella.

15. **CONVENIO No. 4439-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN**

VALOR CONVENIO: $ 199.388.913
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 15% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 48%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción placa huella 54 ml, 3 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales y los mismos se encuentran en obra. Se iniciaron actividades de excavación y armado de acero de refuerzo **ACTIVIDADES PENDIENTES:** Construcción placa huella 54 ml, 3 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.

16. **CONVENIO No. 4466-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE**

VALOR CONVENIO: $ 198.388.593
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción 8 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños para iniciar la obra.

17. **CONVENIO No. 4592-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANABANO BRASILIA**

VALOR CONVENIO: $ 200.358.158
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %

% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 105 ml, 1 Alcantarilla tipo I y Limpieza 2 alcantarillas. **ACTIVIDADES EJECUTADAS:** Ya se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños, teniendo:
Topografía con observaciones

18. **CONVENIO No. 4616-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JORGE**

VALOR CONVENIO: $ 199.811.368
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 5% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 58%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción placa huella 105 ml, 1 Alcantarilla tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Diseños aprobados en su totalidad. Ya se realizó comité de compras de materiales y se encuentran en el inicio de obra.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Ejecución en obra programada.

19. **CONVENIO No. 4646-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO LIMÒN**

VALOR CONVENIO: $ 199.290.670
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 63 %
% AVANCE DE OBRA: 10% FASE DE OBRA
% DE ATRASO DE OBRA: 53%

El atraso en el avance físico del proyecto se debe en primer lugar a las demoras en la aprobación de los diseños han generado un retraso en la planificación y el inicio de las obras, ya que depende de su validación para poder proceder con las siguientes etapas. Además, la incorporación tardía del personal requerido ha afectado la capacidad operativa

del equipo, limitando la ejecución de las actividades previstas. Asimismo, la falta de agilidad en la formación y convocatoria de los comités operativos y de compras ha retrasado la adquisición de insumos lo que ha generado un efecto dominó sobre las actividades programadas.

META FÍSICA: Construcción placa huella 126 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales y se encuentran en obra con extensión de la subbase.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños, inicio de fundición de placa huella.

20. CONVENIO No. 4466-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE

VALOR CONVENIO: $ 199.822.863
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 130 ml, 1 Alcantarilla tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños, inicio de obra.

21. CONVENIO No. 4684-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFÉ

VALOR CONVENIO: $ 200.718.507
FECHA DE INICIO: 20/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 95%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 105 ml, 2 Alcantarillas tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños e inicio de obra.

22. CONVENIO No. 4684-2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFÉ

VALOR CONVENIO: $ 199.811.826,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 96%
% PROGRAMACION DE OBRA: 0 %
% AVANCE DE OBRA: 0,00% FASE DE OBRA
META FÍSICA: Construcción placa huella 114 ml,1 Alcantarilla tipo I y Limpieza 2 alcantarillas.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Ya se realizó comité de compras de materiales.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Pendiente de atención de la totalidad de observaciones de estudios y diseños e inicio de obra.

CAUSA QUE OCASIONA LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA

Se resalta que la prórroga No.2 en mención es necesaria de acuerdo con las justificaciones y consideraciones que se presentan a continuación:

De acuerdo con la dinámica de las actividades preliminares, necesidad de ejecución de comités operativos, comité de compras y revisión de alcances físicos, se evidencia que 5 de los 22 convenios solidarios iniciaron obra física y 15 de ellos cuentan con materiales en la zona para su inicio de etapa de construcción.

Por otra parte, la dinámica de desembolsos, aprobación de personal, material y dotaciones, así como personal presente en campo por parte de la interventoría, ocasionaron atrasos en el avance de la etapa pre constructiva.

Así mismo, es de vital importancia contar con la interventoría para el acompañamiento en la etapa de ejecución de obras y garantizar que estas sean desarrolladas correctamente con las exigencias que el Instituto requiere. De igual manera, la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85, establece lo siguiente: “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”

Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecución es superior al 30 de noviembre de 2024, se requiere prorrogar el contrato No. 1702-2024 hasta el 28 de febrero de 2025 para continuar con la ejecución de la Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1702-2024

VALOR Y PORCENTAJE DE ACTAS EN TRÁMITE DE PAGO:
MES MAYO DE 2024: $2.113.916,00 - 0,30%
MES JUNIO DE 2024: $21.496.160,00 – 3,00 %
MES JULIO DE 2024: $21.496.160,00 – 3,00 %
MES AGOSTO DE 2024: $21.496.160,00 – 3,00 %
MES SEPTIEMBRE DE 2024: $30.166.024,00 - 4,21%
OCTUBRE DE 2024: $ 61.022.843,00 – 8,53%

TOTAL, EJECUTADO: $157.791.263.00 equivalente al 22.04% (AL MES DE OCTUBRE DE 2024).

ACTAS PENDIENTES POR RADICAR:

NOVIEMBRE DE 2024: $72.529.424 – 10.13%
DICIEMBRE DE 2024: $ 184’509.976,00 – 25.78%

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

ENERO DE 2025: $ 184’509.976,00 – 25.78%
FEBRERO DE 2025: $ 116’439.601,00 – 16.3%

Así las cosas, con el 78.4% restante del contrato que no se ha facturado, que correspondiente al valor de $557.988.977,00 se cubrirá la proyección de las actas de costos de la interventoría para los meses de noviembre, diciembre de 2024, enero y febrero de 2025 (de acuerdo con el plan de cargas que se anexa con la presente solicitud).

ormulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 465.392.000	$ 443.420.400		$ 501.980.496
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 107.350.000	$ 158.075.600		$ 96.233.500
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL	$ 28.754.000	$ -		$ 3.282.004
IVA	$ 114.284.240	$ 114.284.240	$ -	$ 114.284.240
Valor Total	**$ 715.780.240**	**$ 715.780.240**	**$ -**	**$ 715.780.240**

Las condiciones iniciales del Contrato de interventoría se establecieron para realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de veintidós (22) convenios solidarios en los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, San Antonio.

Se determinó que para atender los frentes de obra los cuales se establecen en 22, se requiere la estructura ajustada de acuerdo con la distribución del plan de cargas de la interventoría hasta la terminación del último convenio, lo cual está previsto para el 28 de febrero de 2025.

Así las cosas, se realiza una redistribución de los recursos y una disminución en la dedicación de algunos profesionales, de acuerdo con la necesidad y avance de los convenios.

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga No.2 hasta el 28 de febrero de 2025 del Contrato de Interventoría 1702 de 2024, toda vez que se requiere el seguimiento, supervisión, control y liquidación de la totalidad de los convenios solidarios a cargo.

La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no prohíbe ni establece criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance; y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato de interventoría se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

GESTOR TECNICO DE PROYECTO:
Edgar Augusto Aya Vásquez - Asignado mediante comunicación 2024S-VBOG-034184 del 2024/05/28

SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO: Juan David Torres Sanabria – Asignado mediante resolución 1839 DEL 27 DE MAYO DE 2024

ANEXOS

1. Formato MEPI de solicitud de prórroga debidamente suscrito.
2. Carpeta contractual.
3. Garantías

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: ADRIANA MARCELA DIAZ JAIME
Revisado por: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Copia Interna a: LEONARDO ARTURO ZAMORA ZEA (1130200)