MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-091989
Fecha: 2024-11-29 15:38:55

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de prórroga No. 2 Contrato de Interventoría 1709-2024

Cordial saludo Dra. Carolina Pabón,

En atención a la solicitud de prorrogar el contrato de interventoría No. 1709 de 2024, mediante el oficio CCPT-1709-2024-172 de fecha 25 de noviembre de 2024, presentado por el interventor **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con **CC. 79.442.593**. De manera atenta me permito elevar frente a su dependencia, se sirva por favor, designar a quien corresponda adelantar el trámite del asunto, la información del contrato en mención corresponde a los siguientes:

OBJETO: " INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

1. **FECHA DE INICIO:** 28/05/2024
2. **VALOR INICIAL:** $531.074.390,00 incluido IVA
3. **ADICIÓN NO. 1:** $ 0 incluido IVA
4. **VALOR ACTUAL:** $531.074.390,00 incluido IVA
5. **PLAZO INICIAL:** Hasta 27/09/2024
6. **SUSPENSIÓN:** N/A
7. **PRÓRROGA:** N/A
8. **PLAZO ACTUAL**: Hasta 27/09/2024
9. **MODIFICACIONES:** N/A
10. **CESIONES:** N/A
11. **ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO:** N/A
12. **AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ:**
    PROGRAMADO %: **65**% (avance financiero a agosto)
    EJECUTADO %: **49,96** % (avance financiero Ejecutado a Agosto)

JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

El Contrato de Interventoría **No. 1709 de 2024**, con orden de inicio el 28 de mayo de 2024, entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO., identificada con la CEDULA.

79.442.593 de Bogotá, por un valor de $531.074.390,00, el cual tiene a su cargo la interventoría, supervisión, vigilancia, control y seguimiento de los siguientes quince (15) convenios solidarios, localizados en los municipios *Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica* del Departamento de Tolima:

MUNICIPIO	CONVENIO	NOMBRE OAC (JAC)
CUNDAY	3669-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CATORCE
	4038-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
	4445-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL AGUA BLANCA LA FLORIDA
	3921-2023	VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
	4354-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REVÉS
DOLORES	4162-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO
ICONONZO	3751-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA
	4607-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS
	4460-2023	JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITOS
	4639-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO ICONONZO TOLIMA
PRADO	3766-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA "VEREDA LA CHICA" DEL MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA
	3933-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAGRACIA
SALDAÑA	4477-2023	JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA JABALCON
VILLARRICA	4541 - 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCÚ

MUNICIPIO	CONVENIO	NOMBRE OAC (JAC)
	4023-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL V. BAJO BÉLGICA

A la fecha de la presente solicitud, en el Contrato de Interventoría se ha facturado un valor de $141.360.576,00 equivalente al 26,62%. A continuación, se detallan los porcentajes ejecutados a través de cada acta mensual de costos:

ACTAS EJECUTADAS EN PROCESO DE RADICACIÓN:

MES MAYO DE 2024: $0,00 – 0,00%
MES DE JUNIO DE 2024: VALOR ESTIMADO $15.646.120,00 equivalente al **2,95%.**
MES DE JULIO DE 2024: VALOR ESTIMADO $13.801.620,00 equivalente al **2,60%.**
MES DE AGOSTO DE 2024: VALOR ESTIMADO $ 27.562.780,00 equivalente al **5,19%**.
MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: VALOR ESTIMADO
$ 84.350.056,00 equivalente al **15,88%.**

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

OCTUBRE DE 2024: $ 93.122.260,00 – 17,53%
NOVIEMBRE DE 2024: $ 122.612.840,00 – 23,09%
DICIEMBRE DE 2024: $ 104.075.020,00 – 19,60%
ENERO DE 2025: $ 69.859.664,00 – 12.45%

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los recursos pendientes por facturar, se efectúa redistribución de los recursos para garantizar la vigilancia y control de los convenios a cargo hasta el 31 de enero de 2025. Se anexa Plan de Cargas.

PROCESOS SANCIONATORIOS: N/A
GARANTIAS: Póliza No. M-100229549 Anexo 1
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA: N/A
VALOR ADICIÓN SOLICITADA: N/A
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

Resulta necesario prorrogar hasta el 31 de ENERO de 2025 el Contrato de Interventoría No.1709 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los quince (15) Convenios Solidarios en ejecución, Asimismo, se requiere tiempo adicional para atender los cierres ambientales, sociales y financieros correspondientes, y avanzar en el proceso de liquidación mediante la realización de visitas técnicas de entrega de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos, la cual se relaciona a continuación:

1. **CONVENIO No. 3669-2023**

Objeto: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY,

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

VALOR DEL CONVENIO: $ 199.787.735,00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 40 %
% AVANCE DE OBRA: 38 % FASE DE OBRA

META FÍSICA: Construcción de una (1) alcantarilla de 36” de diámetro en concreto reforzado y 110 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación y compactación de subbase, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G).

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Las Catorce– Municipio de Cunday ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

2. **CONVENIO No. 3921-2023**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

VALOR CONVENIO: $ 198.974.535.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMACION DE OBRA: 43 %
% AVANCE DE OBRA: 40% FASE DE OBRA

META FÍSICA: Construcción de una (1) alcantarilla de 36” de diámetro en concreto reforzado y 116 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación y compactación de subbase, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G).

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Florida alto Cunday – Municipio de Cunday ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

3. **CONVENIO No. 4038-2023**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY,

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

VALOR DEL CONVENIO: $ 199.011.206.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 27 %
% AVANCE DE OBRA: 20%

META FÍSICA: Construcción de una (1) alcantarilla de 36” de diámetro en concreto reforzado y 120 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Están acopiando material para comenzar con actividades de obra, figurado de acero de refuerzo.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda El Cuinde – Municipio de Cunday, ha enfrentado dificultades del ingreso de materiales por las condiciones climáticas adversas las cuales han causado el deterioro de la infraestructura del corredor vial, limitando la posibilidad del ingreso de materiales pétreos a las zonas intervenida por afectación de la ola invernal en el corredor vial intervenido; además se refleja premuras en los rendimientos semanales en la consecución del personal en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento.

4. CONVENIO No. 4354-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200.827.140.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 32 %
% AVANCE DE OBRA: 30%

META FÍSICA: Construcción de tres (2) alcantarilla de 36” de diámetro en concreto reforzado y 108 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación y compactación de subbase, Construcción de 2 Alcantarillas, y se lleva construido 30 ML de cinta huella.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda El Reves– Municipio de Cunday ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

5. CONVENIO No. 4445-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,022,614.00
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 31%
% AVANCE DE OBRA: 28%

META FÍSICA: 120 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza Instalación y compactación de subbase, figurado de acero de refuerzo, se cuenta con 40 ML de cinta Huella.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Agua Blanca La Florida – Municipio de Cunday ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

6. CONVENIO No. 4162-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200.188.846.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 51 %
% AVANCE DE OBRA: 45%

META FÍSICA: 140 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Fundida de placa de empalme, se funden Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) de cinta huella 25 ml, Fundida de cunetas 25 ML.

Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) 25 ML.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Rionegro – Municipio de Dolores ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales y las premuras en los desembolsos para pago proveedores en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

7. CONVENIO No. 3751-2023

Objeto: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 199.151.021.00
FECHA DE INICIO: 21/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 73%
% AVANCE DE OBRA: 65%

META FÍSICA: 180 metros lineales de placa huella, en tres tramos de (40 ML - 50 ML - 90ML).

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se funden Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) de cinta huella, fundida de cunetas laterales 55 ML. Se tiene placa huella completa de 55 ML.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda La Laja – Municipio de Icononzo ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales y las premuras en los desembolsos para pago proveedores en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

8. CONVENIO No. 4460-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $199.767.640.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%

% PROGRAMADO DE OBRA: 80%

% AVANCE DE OBRA: 86%

META FÍSICA: 158 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se funden Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) de Cinta huella ambos lados 25 ML, se funden Cunetas en ambos sentidos 25 ML

Fundida de rampa de acceso 3 ML, 135 ML placa huella terminada.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Paramito – Municipio de Icononzo ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales y las premuras en los desembolsos para pago proveedores en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

9. CONVENIO No.: 4607-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 196,440,890.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 75%
% AVANCE DE OBRA: 68%

META FÍSICA: 160 metros lineales de placa huella, en dos tramos de 80 ML.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación y compactación de subbase tramo 280 ML, se realiza Toma de densidades de subbase en el tramo 2 y se funde Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), 80 ML placa huella terminada.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Dos Quebradas – Municipio de Icononzo ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales y las premuras en los desembolsos para pago proveedores en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

10. CONVENIO No. 4639-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 199,684,817.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 70 %
% AVANCE DE OBRA: 70%

META FÍSICA: 160 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se está a la espera del desembolso para terminar de comprar el material que les hace falta, se realiza limpieza de alcantarilla, 102 ML de placa huella terminados.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Mundo Nuevo – Municipio de Icononzo ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales y las premuras en los desembolsos para pago proveedores en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

11. CONVENIO No. 3766-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200.910.178.00
FECHA DE INICIO: 20/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 47%
% AVANCE DE OBRA: 40%

META FÍSICA: Construcción de una (1) alcantarillas de 36" de diámetro en concreto reforzado y 158 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza Figurado de acero de refuerzo placa huella para 70 ML aproximadamente, Se funden cunetas laterales y bordillos.

Placa huella Completa 12 ML.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda La Chica – Municipio de Prado, ha enfrentado dificultades del ingreso de materiales por las condiciones climáticas adversas las cuales han causado el deterioro de la infraestructura del corredor vial, limitando la posibilidad del ingreso de materiales pétreos a las zonas intervenida por afectación de la ola invernal en el corredor vial intervenido; además se refleja premuras en los rendimientos semanales en la consecución del personal en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento.

12. CONVENIO No. 3933-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,085,682.00
FECHA DE INICIO: 29/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 36%
% AVANCE DE OBRA: 30%

META FÍSICA: Construcción de una (1) alcantarillas de 36" de diámetro en concreto reforzado y 130 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza Instalación y compactación de subbase 60 ML, Se Realiza figurado de parrillas para placa huella.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Altagracia – Municipio de Prado, ha enfrentado dificultades del ingreso de materiales por las condiciones climáticas adversas las cuales han causado el deterioro de la infraestructura del corredor vial, limitando la posibilidad del ingreso de materiales pétreos a las zonas intervenida por afectación de la ola invernal en el corredor vial intervenido; además se refleja premuras en los rendimientos semanales en la consecución del personal en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento.

13. CONVENIO No.: 4477-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 199,108,275.00

FECHA DE INICIO: 28/02/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%

% PROGRAMADO DE OBRA: 28%

% AVANCE DE OBRA: 20%

META FÍSICA: 155 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza Armado y figurado de parrillas, Acopio de material de rio y ferretería.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Jabalcon – Municipio de Saldaña, ha enfrentado dificultades del ingreso de materiales por las condiciones climáticas adversas las cuales han causado el deterioro de la infraestructura del corredor vial, limitando la posibilidad del ingreso de materiales pétreos a las zonas intervenida por afectación de la ola invernal en el corredor vial intervenido; además se refleja premuras en los rendimientos semanales en la consecución del personal en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento.

14. CONVENIO No.: 4023-2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,598,045.00

FECHA DE INICIO: 28/02/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024

% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%

% PROGRAMADO DE OBRA: 28%

% AVANCE DE OBRA: 20%

META FÍSICA: Construcción de una (1) alcantarilla de 36" de diámetro en concreto reforzado, 68 metros lineales de placa huella y 13 ML de muros en gavión.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realiza instalación de tubería para alcantarilla, se realiza replanteo con la máquina.

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Bajo Belgica – Municipio de Villarrica, ha enfrentado dificultades del ingreso de materiales por las condiciones climáticas adversas las cuales han causado el deterioro de la infraestructura del corredor vial, limitando la posibilidad del ingreso de materiales pétreos a las zonas intervenida por afectación de la ola invernal en el corredor vial intervenido; además se refleja premuras en los rendimientos semanales en la consecución del personal en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento.

13. CONVENIO No. 4541-2023

Objeto:" AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR CONVENIO: $ 200,923,497.00
FECHA DE INICIO: 28/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%
% PROGRAMADO DE OBRA: 48%
% AVANCE DE OBRA: 42%

META FÍSICA: 166 metros lineales de placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G), Se funden Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) de cinta huella.

Placa huella completa 60 ML

CAUSAS DEL RETRASO: La Junta de Acción Comunal (JAC) de Vereda Alto Moscú – Municipio de Villarrica ha enfrentado dificultades en la consecución de los materiales y las premuras en los desembolsos para pago proveedores en la ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

CAUSA QUE OCASIONA LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA

La solicitud de prórroga actual se encuentra relacionada directamente con la fecha estimada de terminación de la totalidad de los convenios solidarios, donde cada uno obedece a las condiciones particulares relacionadas. A continuación, se resumen las justificaciones que dan curso a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría:

1. Como es de su conocimiento que debido a la época de cosecha en las diferentes veredas se han venido presentando inconvenientes en la vinculación del personal de mano de obra calificada y no calificada, viéndose en la necesidad de realizarse traslado del personal de otra zona.
2. Por otra parte, se hizo necesario conciliar con la comunidad de cada una de las juntas de acción comunal de las zonas a intervenir para los respectivos cierres viales para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, en la cual se define el tipo de método constructivo a emplear dando a conocer las acciones de control y regulación que mitigaran los efectos en la movilidad y seguridad vial en los actores viales mitigando el impacto generado por las obras durante la etapa de intervención.
3. Que, se han venido presentando demoras en los actos administrativos para el proceso de contratación del personal de obra, como son: la toma de exámenes de ingreso, afiliaciones al sistema de seguridad social, solicitud y entrega de EPI, inducción al sistema de seguridad y salud en el trabajo, trámites que requieren de 10 días hábiles aproximadamente.
4. Que, debido a la continua temporada invernal en todo el departamento a generado una afectación en los corredores viales de las veredas donde se realizaran las intervenciones, causando problemas para el acceso, transporte y acopio de materiales, como también perjudicando las actividades de ejecución de las obras; causando problemas en los rendimientos.
5. De los cinco convenios solidarios correspondientes al municipio de Cunday, tres (3) de ellos presentan dificultades por el alto volumen de tránsito en las zonas de intervención ya que el paso alterno se encuentra en precarias condiciones para los vehículos y transeúntes, sumado a las fuertes precipitaciones en la zona lo que imposibilita tomar esa vía como único ingreso para otras veredas, lo que ha afectado el avance y rendimiento de las obras a media calzada. De igual manera se presenta esta situación para dos (2) veredas del municipio de Icononzo como lo son la Laja y Mundo nuevo.

Los recursos se encuentran ajustados a la necesidad del objeto contractual y garantizan la permanencia en obra del personal requerido para el seguimiento, control y vigilancia de los proyectos sin alterar los costos de las dedicaciones de la propuesta económica inicial, lo cual se detalla dentro de la reprogramación del plan de cargas.

CUADRO DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS:

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$353.032.400	$ -	**$ -**	$353.032.400
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 93.248.600	$ -	**$ -**	$ 93.248.600
IVA 19%	$ 84.793.390	$ -	**$ -**	$ 84.793.390
Valor Total	**$**			**$ 531.074.390**

	531.074.390			

Con base a lo anteriormente expuesto se requiere de prorrogar el contrato de la interventoría hasta el 31 de enero 2025 con el fin de realizar el respectivo seguimiento y control del desarrollo de las actividades de cada uno de los convenios, y de esta manera se cumplan a cabalidad los objetos contractuales.

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la **prórroga hasta el 31 de enero de 2025** del Contrato de Interventoría **1709 de 2024**, toda vez que se requiere el seguimiento, supervisión, control y liquidación de la totalidad de los convenios solidarios a cargo; Los cuales tienen fecha de vencimiento posterior a la fecha actual de la interventoría – 30 de noviembre de 2024.

La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no prohíbe ni establece criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance; y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato de interventoría se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

GESTOR TECNICO DE PROYECTO:
Edgar Augusto Aya Vásquez - Asignado mediante comunicación 2024S-VBOG-034184 del 2024/05/28

SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO: Ing. Vicente Suárez Ortiz

ANEXOS

1. Formato MEPI de solicitud de prórroga debidamente suscrito.
2. Carpeta contractual.
3. Garantías

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: ADRIANA MARCELA DIAZ JAIME
Revisado por: JUAN PABLO TELLO CARVAJAL, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado por: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Copia Interna a: EDUER BUENO GARCIA (1130200)