Fecha 2024-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ALCANCE Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

CONTRATO No. IDU-1737-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jairo Leonardo Jimenez Ferreira - Apoyo Principal, Vivian Yineth Baquero Espinosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	36.69%
% EJECUTADO	22.93%
% VARIACIÓN	-13.76%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	**Contratista**	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1737-2021	**Contrato No.**	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 46.725.766.622,00	**Valor Inicial**	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 53.028.510.083,00	**Total Contrato**	$ 5.766.268.871,00
Valor Pagado	$ 9.006.960.288,00	**Valor Pagado**	$ 2.074.522.065,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	900 días	**Plazo Actualizado**	900 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2025-02-03	**Fecha de Terminación Actual**	2025-02-03
No. Empleos generados	126	**No. Empleos generados**	29

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	100,00	$ 1.339.935.484,60	$ 1.339.935.484,60
Construcción	35,05	20,93	$ 18.115.016.990,35	$ 10.820.995.321,78

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	100.0	100.0	0.0	
Plan de Manejo de Tráfico PMT's	100.0	100.0	0.0	
Empresas de Servicios Públicos	100.0	100.0	0.0	

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	100.0	100.0	0.0	
Redes Secas	100.0	100.0	0.0	
Aprobación de la Programación del PAC	100.0	100.0	0.0	
Aprobación de Cronograma de Obra	100.0	100.0	0.0	
Aprobación de Presupuesto de Obra	100.0	100.0	0.0	
Plan Detallado de Inversión de Anticipo	100.0	100.0	0.0	
Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	100.0	100.0	0.0	
Desglose del AIU ofertado	100.0	100.0	0.0	
Análisis de precios unitarios (APUs) contractuales	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación plan de calidad - Plan de inspección y ensayos	100.0	100.0	0.0	
PDA (Prueba de Carga)	100.0	100.0	0.0	
COSTADO ORIENTAL	18.5	4.75	-13.75	
COSTADO OCCIDENTAL	0.79	0.25	-0.54	
PUENTE	62.71	42.53	-20.18	
RED HIDROSANITARIAS	17.6	5.03	-12.57	
REDES SECAS	22.96	19.74	-3.22	
PMT AutoNorte	100.0	100.0	0.0	
Pantalla Protección Red Matriz	100.0	100.0	0.0	
La Sirena	55.02	12.81	-42.21	