	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3641 DE 2023 - 3810 DE 2023 - 4790 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

Contrato de Interventoría No. 4899 DE 2023 **Interventoría:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** DEL 1/1/2024 AL 31/1/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		12
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		13
2.1	Localización		13
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		16
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16
2.4	Características técnicas del proyecto		17
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		18
3.1	Información general del contrato		18
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		19
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		19
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		20
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	42
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	45
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	53
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	60
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	70
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	79
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	89
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		89
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	89
	• Seguimiento Programa de Obra		89
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	89
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	96
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		97
5.1	Información general del contrato		97
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		97
5.3	Informes especialistas y profesionales		98
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N.A.
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		99
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	99
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	102
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	104
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	106
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	109
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		109
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	109 109
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	109
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N..A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		111
8	**Anexos**		112
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		112
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		113
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma:

Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA N° IP-DT-SUC-017-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

FORMATO MEPI - MN1- IN -15 – FR - 2

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
PERIODO MES: del 01 al 31 de enero

CONVENIO No.: 3641 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL 2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 19 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.433.622,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.433.622,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4899 DE 2023
INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Otros (Especificar cuales)	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UND	1
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	UND	2
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	ML	100

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Otros (Especificar cuales)	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UND	0	0
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	UND	0	0
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	ML	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 149.697.680		149.697.680,00
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	$ 1.496.987		1.496.987,00
GASTO DE ADMINISTRACION	$ 49.238.955		49.238.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.433.622		**200.433.622,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)				
GASTO DE ADMINISTRACION				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DE LA VIA



ESTADO ACTUAL DE LA VIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** del 01 al 31 de enero

CONVENIO No.: 4790 DE 2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE ENERO
PLAZO ACUMULADO: 1 MES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.388.170,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.388.170,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Otros (Especificar cuales)	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UND	1
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	UND	0
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	ML	140

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Otros (Especificar cuales)	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UND	0	0
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	UND	0	0
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	ML	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 148.666.676		148.666.676,00
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	$ 1.486.667		1.486.667,00
GASTO DE ADMINISTRACION	$ 49.234.827		49.234.827,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.388.170		199.388.170,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)				
GASTO DE ADMINISTRACION				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DE LA VIA



ESTADO ACTUAL DE LA VIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)



Firma

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** del 01 al 31 de enero

CONVENIO No.: 3810 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 19 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.656.721,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.656.721,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Otros (Especificar cuales)	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UND	0
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	UND	0
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	ML	145

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Otros (Especificar cuales)	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UND	0	0
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	UND	0	0
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	ML	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 150.944.097		150.944.097,00
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	$ 1.480.331		1.480.331,00
GASTO DE ADMINISTRACION	$ 49.232.293		49.232.293,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 201.656.721		201.656.721,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)				
GASTO DE ADMINISTRACION				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTADO ACTUAL DE LA VIA



ESTADO ACTUAL DE LA VIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA N° IP-DT-SUC-017-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.".

VALOR:
$62.237.357,00 M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN:
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATANTE:
FRENTE 1: JAC VEREDA EL PAISAJE – LA UNION (SUCRE)
FRENTE 2: JAC VEREDA LAS PALMITAS – LA UNION (SUCRE)
FRENTE 3: JAC BARRIO LA ESPERANZA – SAMPUES (SUCRE)

INTERVENTOR:
HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

SUPERVISOR:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

SINCELEJO, SUCRE
2024

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

1. INTRODUCCION

El INVÍAS suscribió los convenios solidarios No **3641 DE 2023** con la junta de acción comunal de la vereda El Paisaje del Municipio de La Unión, **4790 DE 2023** con la junta de acción comunal de la vereda Las Palmitas del Municipio de La Unión, **3810 DE 2023** con la junta de acción comunal del barrio La Esperanza en el municipio de Sampués, todas ellas en el Departamento de Sucre.

En virtud de lo anterior el INVIAS como parte de sus compromisos adelanto el proceso de selección de Mínima Cuantía No. IP-DT-SUC-017-2023 y adjudicó a HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S., el contrato No 4899 de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.".**

El Instituto Nacional de Vías INVIAS impartió orden de inicio al contrato de interventoría No. 4899 de 2023 a partir del 27 de diciembre de 2023. De igual forma para el control y vigilancia el INVIAS designó como Supervisor del Contrato al funcionario MARIO JOSE CABALLERO GUERRA.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el priemro (1) y el treinta y uno (31) de enero de 2024, en él se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto del contratista como de la interventoría.

Contiene todas las actividades desarrolladas por la interventoría y el contratista durante el presente periodo siguiendo los lineamientos contemplados en los contratos y demás normas vigentes.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

2.1.1. MUNICIPIO DE LA UNION

El municipio de la Unión Se encuentra Ubicado en el departamento de Sucre, en la región Caribe colombiana. Limitado por sus coordenadas geográficas aproximadas de 8°56'34" de latitud norte y 75°16'10" de longitud oeste, La Unión se sitúa estratégicamente en la zona noroccidental de Sucre, compartiendo fronteras con otros municipios emblemáticos de la región. Limita al norte con el municipio de San Marcos, al sur con los municipios de Caimito y Majagual, al este con San Benito Abad y al oeste con San Onofre.



Ilustración 1. *Ubicación geográfica del municipio de La Unión.*

2.1.1.1. VEREDA EL PAISAJE

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio La Unión del departamento de Sucre, en la Caserío El Paisaje. el punto final del tramo a intervenir está georreferenciado con las coordenadas geográficas Latitud 8°48'38.54"N, y Longitud 75°20'45.916"O y punto inicial georreferenciado con las coordenadas geográficas Latitud 8°48'12.39"N, y Longitud 75°20'58.45"O.



Ilustración 2. *Ubicación geográfica del tramo a intervenir.*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

2.1.1.2. VEREDA LAS PALIMTAS

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio La Unión del departamento de Sucre, en la vereda Las Palmitas. el punto final del tramo a intervenir está georreferenciado con las coordenadas geográficas Latitud 8°5'29.57"N, y Longitud 75°19'53.45"O y punto inicial georreferenciado con las coordenadas geográficas Latitud 8°50'16.86"N, y Longitud 75°20'8.61"O.




Ilustración 3. *Ubicación geográfica del tramo a intervenir.*

2.1.2. MUNICIPIO DE SAMPUES

El municipio de Sampués Se encuentra Ubicado en el departamento de Sucre, en la región Caribe colombiana. Limitado por sus coordenadas geográficas aproximadas de 9°11'05" de latitud norte y 75°22'43" de longitud oeste, Sampués se sitúa estratégicamente en la zona céntrica de Sucre, compartiendo fronteras con otros municipios emblemáticos de la región. Limita al norte con el municipio de Sincelejo, al sur con los municipios de La unión y San Benito Abad, al este con Colosó y al oeste con San Juan de Betulia



Ilustración 4. *Ubicación geográfica del municipio de Sampués*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

2.1.2.1. BARRIO LA ESPERANZA

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Sampués del departamento de Sucre, en el barrio La Esperanza. el punto inicial del tramo a intervenir está georreferenciado con las coordenadas geográficas Latitud 9°11'7.56"N, y Longitud 75°23'6.63"O y el punto final está georreferenciado con las coordenadas geográficas Latitud 9°11'14.58"N, y Longitud 75°23'17.87"O.




Ilustración 5. *Ubicación geográfica del tramo a intervenir*.

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto tiene influencia en las veredas El Paisaje Y Las palmitas del municipio de La Unión y el barrio La Esperanza del municipio de Sampués, la intervención de estas vías terciarias favorecerá las comunidades que radican en estos territorios, para comunicarse con el casco urbano del municipio, ya que el sector a intervenir en épocas de invierno se vuelve intransitable, provocando en muchas ocasiones que los estudiantes no puedan llegar a las escuelas que se encuentran en el Municipio, así como se les imposibilita a los campesinos pertenecientes a la comunidad que puedan transportar sus productos a los centros de consumo cercanos, aumentando los costos de transporte de carga y pasajeros.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El proyecto contempla el mejoramiento de tramos críticos de las vía terciarias de las veredas El Paisaje y Las palmitas ubicadas en el municipio de La Unión y el barrio La Esperanza ubicado en el municipio de Sampués, las vías actualmente se encuentra en estado de afirmado en muy mal estado esto debido a las lluvias en el sector y al tráfico de vehículos de carga, lo cual ha traído inconvenientes a la población cercana al área de influencia del proyecto en lo que respecta al transporte de pasajeros a la cabecera municipal.



Ilustración 6. *Estado actual de la vía del barrio La Esperanza (Sampués).*



Ilustración 7. *Estado actual de la vía de la vereda El paisaje (La Unión).*



Ilustración 8. *Estado actual de la vía de la vereda Las Palmitas (La Unión).*

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en los tres frentes contempla la construcción de placa huella en la zona más crítica dentro del tramo propuesto por las JAC, el diseño definitivo depende de los estudios y la verificación en campo que realice la JAC al corredor vial en cuanto al componente de geotecnia, diseño geométrico, hidráulico, diseño de pavimento, topografía, estudio de tránsito entre otros, para verificar la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES y determinar los espesores y características de la estructura.

COORDENADAS PROPUESTAS			
		NORTE	OESTE
JAC LAS PALMITAS	PUNTO INICIAL	8°50'16.86"	75°20´8.61"
	PUNTO FINAL	8°5'29.57"	75°19'53.45"
JAC EL PAISAJE	PUNTO INICIAL	8°48'12.39"	75°20´58.45"
	PUNTO FINAL	8°48'38.54"	75°20'45.916"
JAC LA ESPERANZA	PUNTO INICIAL	9°11'7.56"	75°23'6.63"
	PUNTO FINAL	9°11'14.58"	75°23'17.87"

Tabla 1. *Coordenadas del tramo.*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

3. INFORMACION DEL CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1. VEREDA EL PAISAJE

CONVENIO No:	3641 DE 2023
PARTE 1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS
PARTE 2	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PAISAJE
OBEJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO	DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($201.433.622) MONEDA CORRIENTE
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N°°1	4 MESES
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 2. *Información general vereda El Paisaje.*

3.1.2. VEREDA LAS PALMITAS

CONVENIO No:	4790 DE 2023
PARTE 1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS
PARTE 2	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION - SUCRE
OBEJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO	DOSCIENTOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($200.388.170)
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N°1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO	17 DE ENERO DE 2024
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	18 DE ENERO DE 2024 HASTA 20 DE FEBRERO 2024
FECHA DE VENCIMIENTO	20 DE FEBRERO

Tabla 3. *Información general vereda Las Palmitas.*

3.1.3. BARRIO LA ESPERANZA

CONVENIO No:	3810 DE 2023
PARTE 1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS
PARTE 2	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA
OBEJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO	DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($202.656.721) MONEDA CORRIENTE
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N°1	4 MESES
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 4. *Información general barrio La Esperanza.*

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó gestión documental tal como entrega, revisión, subsanación de las Hojas de vidas referentes al personal profesional de apoyo requerido por las juntas de acción comunal

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTO

A la fecha del presente informe no se han presentado y/o requerido contemplar ítem no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo transcurrido del informe solo se realiza la reunión técnica inicial y la socialización del proyecto se está a la espera de que se contrate por parte de la junta de acción comunal la empresa encargada de realizar los estudios y diseños.

Con respecto al avance, a fecha de cierre de este informe el contratista presenta un avance programado del 0,0% contra un avance ejecutado del 0,0%, para un atraso del 0.0%

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

4.1. INFORME SEMANAL

Durante el periodo transcurrido de este informe se presentaron un total de cuatro (4) informes semanales por junta en donde se describen las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre los días 01 al 31 de enero de 2024. Estos informes se anexarán a través del formato entregado.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
INFORMES SEMANALES

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: **4/01/2024** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO O VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SUCRE**

SEMANA No.: **2** del **29/12/2023** al **4/01/2024** Último Informe Semanal SI [X]
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: **CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m,CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.**

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3641 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.433.622,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.433.622,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.433.622			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.433.622			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.433.622,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $201.433.622 contempla $200.433.622 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,1			Prog					
					Ejec					
* HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 4. CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	UN	2			Prog					
					Ejec					
HITO 5. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO	____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO	____	N/A	____
EMISIONES:	SI ____	NO	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO	____	N/A	____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La junta de acción comunal de la vereda el paisaje hace entrega de la documentación correspondiente a las hojas de vida de los profesionales Ingeniero Residente , Contador Público y maestro de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se llevará a cabo la evaluación de las hojas de vidas de los profesionales presentados por parte de la junta de acción comunal.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 5	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. H/V RESIDENTE



FOTO 2. H/ CONTADORA



FOTO 3. H/ MAESTRO DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA**
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 3 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m,CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE			INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3641 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.433.622,00	CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.433.622,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.433.622			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.433.622			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.433.622,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $201.433.622 contempla $200.433.622 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1: REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,1			Prog					
					Ejec					
HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 4. CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	UN	2			Prog					
					Ejec					
HITO 5. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rotuladora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se procedió a realizar la evaluación del personal propuesto por la junta para los cargos de residente de obra, contador y maestro de obra.Esta evaluación incluyó la revisión de sus capacidades técnicas, experiencia previa y referencias laborales relevantes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizaran procedimientos necesarios para el cambio de firmas en la cuenta Bancaria destinada para el desembolso de ejecución del presente convenio.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 5	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNT-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 1. EVALUACIÓN RESIDENTE DE OBRA



FOTO 2. EVALUACIÓN CONTADOR



FOTO 3. EVALUACIÓN MAESTRO DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumplimiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 4 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m,CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE			INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3641 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.433.622,00	CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.433.622,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.433.622			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.433.622			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.433.622,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $201.433.622 contempla $200.433.622 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1: REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,1			Prog					
					Ejec					
* HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 4. CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	UN	2			Prog					
					Ejec					
HITO 5. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A	____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


la junta de acción comunal del paisaje presenta la solicitud oficial para llevar a cabo el proceso de modificación de firmas asociadas a la cuenta bancaria en cuestión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La junta de acción comunal deberá subsanar los documentos de profesionales indicados en la evaluación previa.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 5	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA



FOTO 2. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA



FOTO 3. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410606
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 25/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 5 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m,CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 100 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA; 2 BOX-CULVERT; Y 10 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE			INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3641 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.433.622,00	CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.433.622,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.433.622			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.433.622			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.433.622,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $201.433.622 contempla $200.433.622 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,1			Prog					
					Ejec					
* HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 4. CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT	UN	2			Prog					
					Ejec					
HITO 5. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONELE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Una vez que los documentos han sido subsanados los documentos, se procedió a realizar una nueva evaluación del personal propuesto por la junta para los cargos de residente de obra, contador y maestro de obra. Esta evaluación, al igual que la anterior, incluyó la revisión minuciosa de sus capacidades técnicas, experiencia previa y referencias laborales relevantes. Este proceso garantiza la selección de candidatos idóneos y competentes para desempeñar eficazmente las responsabilidades asociadas a los mencionados cargos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría procederá a llevar a cabo actividades de gestión documental respecto al personal profesional (trabajadora social, director de obra) requerido para interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 5	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNT-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. EVALUACION DE PERSONAL




FOTO 2. EVALUACIÓN DE PERSONAL



FOTO 3. EVALUACIÓN DE PERSONAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 4/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 2 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM;CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS			INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4790 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.388.170,00	CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.388.170,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.388.170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.388.170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A):	$ 200.388.170,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $200.388.170 contempla $199.388.170 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,14			Prog					
					Ejec					
* HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 4. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La junta de acción comunal de la vereda las palmitas hace entrega de la documentación correspondiente a las hojas de vida de los profesionales Ingeniero Residente , Contador Público y maestro de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se llevará a cabo la evaluación de las hojas de vidas de los profesionales presentados por parte de la junta de acción comunal.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. HV RESIDENTE



FOTO 2. HV CONTADORA



FOTO 3. HV MAESTRO DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 3 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM;CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS			INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4790 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.388.170,00	CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.388.170,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.388.170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.388.170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A):	$ 200.388.170,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $200.388.170 contempla $199.388.170 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,14			Prog					
					Ejec					
HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 4. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
EMBOSNES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se procedió a realizar la evaluación del personal propuesto por la junta para los cargos de residente de obra, contador y maestro de obra.Esta evaluación incluyó la revisión de sus capacidades técnicas, experiencia previa y referencias laborales relevantes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar procedimientos necesarios para el cambio de firmas en la cuenta Bancaria destinada para el desembolso de ejecución del presente convenio.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. EVALUACIÓN RESIDENTE DE OBRA




FOTO 2. EVALUACIÓN CONTADOR



FOTO 3. EVALUACIÓN MAESTRO DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 18/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 4 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM;CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4790 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.388.170,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.388.170,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.388.170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.388.170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A):	$ 200.388.170,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $200.388.170 contempla $199.388.170 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
						Ejec					
*	HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,14			Prog					
						Ejec					
*	HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
						Ejec					
*	HITO 4. PAGA	UN	1			Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


la junta de acción comunal de las palmitas presenta la solicitud oficial para llevar a cabo el proceso de modificación de firmas asociadas a la cuenta bancaria en cuestión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La junta de acción comunal deberá subsanar los documentos de profesionales indicados en la evaluación previa.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA



FOTO 2. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA



FOTO 3. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 5 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM; CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 140 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM;CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA Y 270 ML DE CUNETAS.

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	4790 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.388.170,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.388.170,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.388.170			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.388.170			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A):	$ 200.388.170,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $200.388.170 contempla $180.388.170 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,14			Prog					
					Ejec					
* HITO 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UN	1			Prog					
					Ejec					
* HITO 4. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONELE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO	____	N/A ____
EMBOSNES:	SI ____	NO	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Una vez que los documentos han sido subsanados, se procedió a realizar una nueva evaluación del personal propuesto por la junta para los cargos de residente de obra, contador y maestro de obra. Esta evaluación, al igual que la anterior, incluyó la revisión minuciosa de sus capacidades técnicas, experiencia previa y referencias laborales relevantes. Este proceso garantiza la selección de candidatos idóneos y competentes para desempeñar eficazmente las responsabilidades asociadas a los mencionados cargos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría procederá a llevar a cabo actividades de gestión documental respecto al personal profesional (trabajadora social, director de obra) requerido para interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 4	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. EVALUACION DE PERSONAL



FOTO 2. EVALUACIÓN DE PERSONAL



FOTO 3. EVALUACIÓN DE PERSONAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410008
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 4/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 2 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.E

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	3810 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202.656.721,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.656.721,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.656.721			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.656.721			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A):	$ 202.656.721,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $202.656.721 contempla $201.656.721 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI / NO (X)

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,145			Prog					
					Ejec					
HITO 3. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulea dora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI / NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI / NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI / NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI / NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI / NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI / NO		N/A	
EMISIONES:	SI / NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI / NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La junta de acción comunal del barrio la esperanza hace entrega de la documentación correspondiente a las hojas de vida de los profesionales Ingeniero Residente , Contador Público y maestro de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se llevará a cabo la evaluación de las hojas de vidas de los profesionales presentados por parte de la junta de acción comunal.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. H/ RESIDENTE DE OBRA



FOTO 2. H/ CONTADOR



FOTO 3. H/ MAESTRO DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 3 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.E

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 3810 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 202.656.721,00
FECHA DE INICIO: 12/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 202.656.721,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 4899 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.656.721			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.656.721			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A): $ 202.656.721,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ____ NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $202.656.721 contempla $201.656.721 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ____ NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,145			Prog					
					Ejec					
HITO 3. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulea dora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO	____	N/A	____	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO	____	N/A	____	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO	____	N/A	____	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO	____	N/A	____	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO	____	N/A	____	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO	____	N/A	____	
EMISIONES:	SI ____	NO	____	N/A	____	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO	____	N/A	____	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se procedió a realizar la evaluación del personal propuesto por la junta para los cargos de residente de obra, contador y maestro de obra.Esta evaluación incluyó la revisión de sus capacidades técnicas, experiencia previa y referencias laborales relevantes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizaran procedimientos necesarios para el cambio de firmas en la cuenta Bancaria destinada para el desembolso de ejecución del presente convenio.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. EVALUACIÓN MAESTRO DE OBRA



FOTO 2. EVALUACIÓN CONTADOR



FOTO 3. RESUMEN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410606
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 18/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 4 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.E

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 3810 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 202.656.721,00
FECHA DE INICIO: 12/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 202.656.721,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 4899 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.656.721			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.656.721			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A): $ 202.656.721,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $202.656.721 contempla $201.656.721 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,145			Prog					
					Ejec					
HITO 3. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulealora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la junta de acción comunal del barrio la esperanza presenta la solicitud oficial para llevar a cabo el proceso de modificación de firmas asociadas a la cuenta bancaria en cuestión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La junta de acción comunal deberá subsanar los documentos de profesionales indicados en la evaluación previa.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1.SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA



FOTO 2. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA



FOTO 3. SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumplimiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 5 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARIO JOSE CABALLERO GUERRERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.E

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 145 ML EN PLACA HUELLA ANCHO PROMEDIO 5,5 M Y ESPESOR DE PLACAS DE 0,15 m, CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR 15 CM.

CONVENIO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	3810 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 202.656.721,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.656.721,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4899 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 62.237.357,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 62.237.357,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.656.721			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.656.721			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 62.237.357			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 62.237.357			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONVENIO DE OBRA (A):	$ 202.656.721,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor total del convenio $202.656.721 contempla $201.656.721 para ejecución física de la obra, gastos administrativos, y PAGA y $ 1.000.000 como aporte de herramienta menor por parte de la junta de acción comunal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria al ser subsidiaria a la ejecucion del convenio solidario, aun no puede establecer una programacion detallada para el cumplimiento de sus funciones.

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	NO HAY ANTICIPO
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
HITO 1. REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN	1			Prog					
					Ejec					
HITO 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	KM	0,145			Prog					
					Ejec					
HITO 3. PAGA	UN	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN)		
Mezcladora de concreto 1 bulto		
Cizalla manual de 90 cm		
Carrotanque de agua (1000 Galones)		
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		
Rulea dora		
Compresor (barrido y soplado)		
Camioneta D – 300		
Retroexcavadora sobre llantas		
Compresor 120 HP, con martillo		
Vibrador de concreto		
Aspersor manual		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: N/A — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONELE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: CONTRATISTA AUN NO HA ENTREGADO DOCUMENTACION DE CANTERA, POR NO INICIO FISICO DE OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CONTRATISTA NO HA ENVIADO P.A.G.A

OBSERVACIONES:
A la fecha las jac aún no han presentado PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
NO SE HA REALIZADO NINGUNA SOCIALIZACION

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Se aclara que el proyecto no requiere adquisición de predios, toda vez que la pavimentación se ejecutará sobre la vía rural existente, respetando los diseños geométricos de planta y perfil

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Una vez que los documentos han sido subsanados los documentos, se procedió a realizar una nueva evaluación del personal propuesto por la junta para los cargos de residente de obra, contador y maestro de obra. Esta evaluación, al igual que la anterior, incluyó la revisión minuciosa de sus capacidades técnicas, experiencia previa y referencias laborales relevantes. Este proceso garantiza la selección de candidatos idóneos y competentes para desempeñar eficazmente las responsabilidades asociadas a los mencionados cargos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría procederá a llevar a cabo actividades de gestión documental respecto al personal profesional (trabajadora social, director de obra) requerido para interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

HITO 1	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 2	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	
HITO 3	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1.



FOTO 2.



FOTO 3.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar solicitudes escritas, para que el contratista de obra cumpla con los requerimientos contractuales de entrega de documentación.
2. Realizar acompañamiento tecnico a la Junta de Accion Comunal orientado al cumpliemiento de cada una de la obligaccion del convenio solidario.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: 22202-410608
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONVENIO

A fecha de cierre de este informe no se ha realizado obra física en ninguno de los tres (3) frentes.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
MAQUINARIA Y EQUIPO

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024

CONVENIO No. 3641 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HA INICIADO OBRA FISICA POR LO QUE NO HA SIDO NECESARIO EL USO DE MAQUINARIA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

Firma

Nombre: JOSE CORDERO VEGA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4790 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023

INTERVENTORÍA: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HA INICIADO OBRA FISICA POR LO QUE NO HA SIDO NECESARIO EL USO DE MAQUINARIA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3810 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023

INTERVENTORÍA: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HA INICIADO OBRA FISICA POR LO QUE NO HA SIDO NECESARIO EL USO DE MAQUINARIA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma:
Nombre: ANA RAQUEL ANAYA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA JAC

A la fecha de corte del presente informe las juntas de acción comunal no ejecutan labores de obra por tal razón no se han realizado contrataciones de personal.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
PERSONAL, CONTROL Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONVENIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONVENIO No: 3641 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso bases de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN INICIADO OBRA FISICA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____, a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: JOSE CORDERO VEGA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONVENIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONVENIO No: 4790 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indique la base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN INICIADO OBRA FISICA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluída mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado

Matricula Profesional No.: 22202-410608

Contratista

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONVENIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONVENIO No: 3810 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																												
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN INICIADO OBRA FISICA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: _____
Nombre: ANA RAQUEL ANAYA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma _____
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

A la fecha de corte del presente informe las juntas de acción comunal no han realizado actividades de obra, por tal motivo se presenta el formato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONVENIO No. 3641 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
20223	157023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	3641 DE 2023	$200,433,622	$200,433,622
TOTAL							$200,433,622

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $200,433,622

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ 149.697.680		
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	$ 1.496.987		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.238.955		
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 200.433.622		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Jose Cordero
Nombre: JOSE CORDERO VEGA
Representante Legal o Delegado
Contratista



Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONVENIO No. 4790 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	4790 DE 2023	$ 199.388.170	$ 199.388.170
TOTAL							$ 199.388.170

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.388.170,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ 148.666.676		
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	$ 1.486.667		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.234.827		
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 199.388.170		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATEHORTA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No. 3810 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
20223	157023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	3810 DE 2023	$ 201.656.721	$ 201.656.721
TOTAL							$ 201.656.721

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 201.656.721,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ 150.944.097		
PAGA (GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL, COMUNICACIONES)	$ 1.480.331		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.232.293		
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 201.656.721		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: ANA RAQUEL ANAYA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Debido a que durante el mes de enero no se realizaron actividades solo se relacionará la información de la página del IDEAM por tal motivo se anexará el Formato MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO, con el respectivo anexo de lluvias del IDEAM.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No: 3641 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2023 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
A FECHE DE CIERRE DEL PRESENTE INFORME NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE OBRA FISICA

Firma Jose Cordero
Nombre: JOSE CORDERO VEGA
Representante legal o delegado
Contratista

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACION PLUVIOMETRICA SAHAGUN

CodigoEstacio	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Departament	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Frecuencia	Fecha	Valor
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	1/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	2/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	3/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	4/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	5/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	6/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	7/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	8/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	9/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	10/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	11/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	12/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	13/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	14/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	15/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	16/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	17/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	18/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	19/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	20/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	21/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	22/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	23/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	24/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	25/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	26/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	27/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	28/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	29/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	30/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	31/01/2024 0:00	0

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No: 4790 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas																											0	0	0	0		0

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

A FECHE DE CIERRE DEL PRESENTE INFORME NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE OBRA FISICA

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista



Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACION PLUVIOMETRICA SAHAGUN

CodigoEstacio	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Departament	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Frecuencia	Fecha	Valor
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	1/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	2/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	3/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	4/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	5/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	6/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	7/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	8/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	9/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	10/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	11/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	12/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	13/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	14/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	15/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	16/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	17/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	18/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	19/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	20/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	21/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	22/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	23/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	24/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	25/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	26/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	27/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	28/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	29/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	30/01/2024 0:00	0
25020140	SAHAGUN [25020140]	89499972220	-7545	60	PluviomÃ©tri	Cordoba	SahagÃºn	15/09/1958 0:00	PRECIPITACION	Diaria	31/01/2024 0:00	0

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No: 3810 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total horas																															

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
A FECHE DE CIERRE DEL PRESENTE INFORME NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE OBRA FISICA

Firma: Ana Raquel Anaya
Nombre: ANA RAQUEL ANAYA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACION PLUVIOMETRICA UNISUCRE												
CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Frecuencia	Fecha	Valor
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	1/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	2/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	3/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	4/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	5/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	6/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	7/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	8/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	9/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	10/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	11/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	12/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	13/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	14/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	15/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	16/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	17/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	18/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	19/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	20/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	21/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	22/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	23/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	24/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	25/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	26/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	27/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	28/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	29/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	30/01/2024 0:00	0
25025270	UNISUCRE AUT [25025270]	93163888890	-753875	160	ClimÃ¡tica Principal	Sucre	SampuÃ©s	15/09/1983 0:00	PRECIPITACION	Diaria	31/01/2024 0:00	0

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este formato se relacionan los ensayos realizados por las juntas de acción comunal, hasta la fecha del informe no se han adelantado trabajos de obra razón por la cual se relacionará el Formato MEPI-MN-IN- 15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO únicamente con la información del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No. 3641 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NO SE HAN RELIZADO ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE ESTE PERIODO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma Jose Cordero

Nombre: JOSE CORDERO VEGA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO VERSIÓN PAGINA

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No. 4790 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **CONVENIO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NO SE HAN RELIZADO ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE ESTE PERIODO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma:

Nombre: JOSE RICARDO JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No. 3810 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NO SE HAN RELIZADO ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE ESTE PERIODO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: _____

Nombre: ANA RAQUEL ANAYA

Representante Legal o Delegado

Contratista

Firma _____

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA

Representante legal

Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS Y SEGUROS

Se presenta a continuación la relación de las pólizas de cada convenio en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONVENIO

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONVENIO No: 3641 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.433.622,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.433.622,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.286.724,40	2	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.071.681,10	2	10	2023	4	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.430.086,60	31	12	2023	3	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100009084

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115%	$ 232.000.000,00	2	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100002124 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA

Representante legal

Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No: 4790 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.388.170,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.388.170,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.077.634,00	1	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.019.408,50	1	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.116.451,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100009504
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	$ 232.000.000,00	1	12	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100002229 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONVENIO No: 3810 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 202.656.721,00

VALOR ACUMULADO: $ 202.656.721,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.531.344,20	9	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.132.836,05	9	10	2023	4	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.797.016,30	31	12	2023	3	1	209

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100009146

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	114%	$ 232.000.000,00	9	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100002145 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

No aplica para el convenio

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO AL INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO

Se adjunta formato de seguimiento para el periodo del presente informe.

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Durante el mes el contratista no realiza trabajos de obra, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en actividades previas al inicio.

Con respecto al avance de la obra el contratista cuenta con un avance del 0,0% contra un porcentaje programado del 0,0% para un atraso del 0.0%. A fecha de cierre de este informe el contratista no ha presentado cronograma de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DEL CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☑

CONVENIO No. 3641 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 831146188 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: SINCELEJO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PAISAJE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION DEL ITEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA: HASTA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN EFECTADOS DESEMBOLSOS
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: Jose Cordero
Nombre: JOSE CORDERO VEGA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☑

CONVENIO No. 4790 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 831146337 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: SINCELEJO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PALMITAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION DEL ITEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA: HASTA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN EFECTADOS DESEMBOLSOS
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO JIMENEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☑

CONVENIO No. 3810 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 831146360 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: SINCELEJO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION DEL ITEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA: HASTA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN EFECTADOS DESEMBOLSOS
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: ANA RAQUEL ANAYA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

No se presenta porque a fecha de cierre del presente informe las juntas de acción comunal no han presentado a la interventoría programa de inversiones.

4.9.4. ACTAS DE COMITÉS DE OBRA

Durante el mes de enero no se realizaron reuniones de comité técnico.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
ACTA DE COMITÉ

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	4899 DE 2023
Fecha de Suscripción	14 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
Valor	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE M/CTE ($62.237.357,00)
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Inicio	27 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Terminación inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No 1	4 MESES
Fecha de la prórroga 1	29/12/2023
Nueva fecha de terminación	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 5. *Información general de interventoría.*

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuación, se relaciona las actividades realizadas por interventoría durante el periodo del presente informe.

5.2.1. ACTIVIDADES GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

a. Se ha mantenido la permanente comunicación con las juntas de acción comunal mediante grupos de WhatsApp desde la orden de inicio del contrato para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades a ejecutar.

b. Se han realizado indicaciones a las juntas con respecto a la documentación relacionada con el personal profesional con el cual deben contar.

5.2.2. ACTIVIDADES TECNICAS.

a. Se ha asistido a las reuniones virtuales y presenciales con la Gerencia del programa.

b. Se realiza seguimiento a la elaboración del documento de revisión del personal profesional.

5.2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

a. Se ha puesto a disposición del proyecto todas las herramientas y recursos de la interventoría para hacer el acompañamiento a las juntas de acción comunal en cuanto a la consecución de cotizaciones y búsqueda de proveedores para la correcta inversión de los recursos del convenio.

5.2.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

a. No se realizan actividades ambientales hasta la fecha

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo no se contó con ningún personal profesional en la ejecución del proyecto.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPOS Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Interventoría 4899 de 2023, la interventoría cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades contractuales, pero a fecha de cierre del presente informe no se ha hecho uso de este rubro, se aporta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. MEPI-MN1-IN-15-FR-5

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO 2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4899 DE 2023

CONVENIO No. 3641 DE 2023 - 3810 DE 2023 - 4790 DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNION Y SAMPUES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

INTERVENTORÍA: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PAISAJE-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ESPERANZA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																													
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/02/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La relación del personal de interventoría se reporta en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría, el cual se adjunta a continuación.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría y a su efectivamente utilización en el periodo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
PERSONAL, CONTROL Y APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 de 2023

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "

CONVENIO DE OBRA No.: 4790 DE 2023, 3641 DE 2023, 3810 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PALMITAS (LA UNION),JAC VEREDA EL PAISAJE (LA UNION),JAC BARRIO LA ESPERANZA (SAMPUES)

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																															
2																																															
3																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
10																																															
N																																															

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato MEPIMN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA en cual se adjunta a continuación.

En este formato se lleva el control financiero y presupuestal del contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORIA. MEPI-MN1-IN-15-FR-9

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 de 2023

INTERVENTOR: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONVENIOS SOLIDARIOS} No: 4790 DE 2023
3641 DE 2023
3810 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PALMITAS (LA UNION)
JAC VEREDA EL PAISAJE (LA UNION)
JAC BARRIO LA ESPERANZA (SAMPUES)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1415423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 62.237.357,00	$ 62.237.357,00
			TOTAL			**$ 62.237.357,00**	**$ 62.237.357,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 62.237.357,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 62.237.357,00	**$ 62.237.357,00**		
1	DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	N.A	N.A	N.A	1415423 DE 21/12/2023	$ 62.237.357,00	$ 62.237.357,00	N.A.	
2	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N.A	N.A	N.A	1415423 DE 21/12/2023	$ 62.237.357,00	$ 62.237.357,00	N.A.	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 62.237.357,00**	**$ 62.237.357,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA**
Representante Legal HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
Interventoría
Matrícula No. 2202-410608 COR

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma:

Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

El seguimiento a la garantía y seguros del contrato de interventoría se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, adicionalmente se adjunta copia de las pólizas correspondientes.

En este formato se relacionan las pólizas de cumplimiento del contrato de Interventoría, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad. Se adjunta la carta de aprobación de las pólizas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA. MEPI-MN1-IN-15-FR-13

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SUCRE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4899 DE 2023 **INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNION Y SAMPUES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/01/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 62.237.357,00

VALOR ACUMULADO: $ 62.237.357,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.223.735,70	13	12	2023	14/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 12.447.471,40	13	12	2023	14	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 18.671.207,10	13	12	2023	14	1	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000028354

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 5/02/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.223.735,70	13	12	2023	30/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 12.447.471,40	13	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 18.671.207,10	13	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000028354

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 5/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 22202-410608

Firma
Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA

Debido a que este contrato no tiene supervisión por calidad no se adjuntará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-2

6.6.2. PLAN DE CARGAS INICIAL

se adjunta programación del plan de cargas no 1 correspondiente al contrato interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios pertenecientes.

6.6.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

No aplica

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4899 DE 2023
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS. MEPI-MN1-IN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEP-MAN1-IN-V-FR-2

1

29/12/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

PLAN DE CARGAS INICIAL X

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** N.A.

(Si se trata de la No. inicial, escribir 1. Si ya hay reprogramaciones, indicar el No. de la Reprogramación que corresponde)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4560 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "

INTERVENTOR: JC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

RESOLUCIÓN No.: N.A DE: N.A (Indicar día/mes/año)

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4780 DE 2023, 5641 DE 2023, 3648 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PALMITAS (LA UNION), JAC VEREDA EL PASAJE (LA UNION), JAC BARRIO LA ESPERANZA (SAMPUES)

PLAZO INICIAL: 5/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 62.237.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ACTUAL (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 62.237.357,00

PLAZO ACUMULADO 4.17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.___ de fecha _____		2023		2024												TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)		MES 1 DICIEMBRE 2023		MES 2 ENERO 2024		MES 3 FEBRERO 2024		MES 4 MARZO 2024		MES 5 ABRIL 2024		MES		MES		MES		MES			
												H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																											
		PERSONAL PROFESIONAL																											
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.800.000,00		0,8	$ 4.640.000,00						0,00	$ -	0,13	$ 754.000	0,14	$ 792.667	0,27	$ 1.546.667	0,27	$ 1.546.667									0,80	$ 4.640.000,00
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.600.000,00		3,0	$ 7.800.000,00						0,00	$ -	0,5	$ 1.300.000	0,50	$ 1.300.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000									3,00	$ 7.800.000,00
3	1	PROFESIONA AMBIENTAL	$ 2.800.000,00		0,8	$ 2.240.000,00						0,00	$ -	0,13	$ 364.000	0,14	$ 382.667	0,27	$ 746.667	0,27	$ 746.667									0,80	$ 2.240.000,00
4	1	PROFESIONA SOCIAL	$ 2.800.000,00		0,8	$ 2.240.000,00						0,00	$ -	0,13	$ 364.000	0,14	$ 382.667	0,27	$ 746.667	0,27	$ 746.667									0,80	$ 2.240.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialista de amarillo)				$ 5.600.000,00						0,00	$ -				$ 5.600.000														$ 5.600.000,00
5.1		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.000.000,00																											
5.2		ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA	$ 5.000.000,00																											
5.3		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.000.000,00																											
5.4		ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	$ 5.000.000,00																											
5.5		ESPECIALOSTA EN DISEÑO GEOMETRICO	$ 5.000.000,00																											
		PERSONAL TECNICO																											
6	1	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.200.000,00		2	$ 2.400.000,00						0,00	$ -					1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000									2,00	$ 2.400.000,00
7	1	INSPECTOR SST	$ 1.200.000,00		2	$ 2.400.000,00						0,00	$ -					1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000									2,00	$ 2.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 27.320.000,00								$	2.782.000	$	8.458.001	$	8.040.000	$	8.040.000									$	27.320.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						1,70									1,70		1,70		1,70		1,70									$	1,70
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 45.444.000,00**								**$**	**4.729.400,0**	**$**	**14.378.601,1**	**$**	**13.668.000,0**	**$**	**13.668.000,0**									**$**	**46.444.000,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES 1 DICIEMBRE 2023		2024 MES 2 ENERO 2024		MES 3 FEBRERO 2024		MES 4 MARZO 2024		MES 5 ABRIL 2024		MES		MES		MES		MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
8	1	VIATICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS	$ 40.000,00	DIA	6,00	$ 240.000,00					0,00	$ -	1,5	$ 60.000	1,50	$ 60.000	1,50	$ 60.000	1,50	$ 60.000									6,00	$ 240.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
9	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2018 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 200.000,00	MES	3,00	$ 1.800.000,00					0,00	$ -	0,75	$ 30.000	0,75	$ 450.000	0,75	$ 450.000	0,75	$ 450.000									3,00	$ 1.800.000,00
10	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 700.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 2.100.000,00					0,00	$ -			1,00	$ 700.000	1,00	$ 700.000	1,00	$ 700.000									3,00	$ 2.100.000,00
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 450.000,00					0,00	$ -			1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000									3,00	$ 450.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios publicos)	$ 200.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 600.000,00					0,00	$ -			1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000									3,00	$ 600.000,00
		OTROS COSTOS																												
13	1	Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 80.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 240.000,00					0,00	$ -	0,75	$ 30.000	0,75	$ 60.000	0,75	$ 60.000	0,75	$ 60.000									3,00	$ 240.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 30.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 90.000,00					0,00	$ -	0,75	$ 30.000	0,75	$ 22.500	0,75	$ 22.500	0,75	$ 22.500									3,00	$ 90.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 30.000,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 90.000,00					0,00	$ -	0,75	$ 30.000	0,75	$ 22.500	0,75	$ 22.500	0,75	$ 22.500									3,00	$ 90.000,00
16	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 82.100,00	SEGÚN COMPROBANTES MES	3,00	$ 246.300,00					0,00	$ -	0,75	$ 30.000	0,75	$ 61.575	0,75	$ 61.575	0,75	$ 61.575									3,00	$ 246.300,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
		- SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6.856.300,00**					**$**	**-**	**$**	**210.000**	**$**	**1.726.575**	**$**	**1.726.575**	**$**	**1.726.575**									**$**	**6.856.300**
		- Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$2.300.300,00**					**$**	**-**	**$**	**4.939.400**	**$**	**16.105.176**	**$**	**15.394.575**	**$**	**15.394.575**									**$**	**62.300.300**
		- IVA (D) = (C) * (19%)				**$ 9.937.057,00**					**$**	**-**	**$**	**938.486**	**$**	**3.059.983**	**$**	**2.924.969**	**$**	**2.924.969**									**$**	**9.937.057**
		- COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 62.237.357,00**					**$**	**-**	**$**	**5.877.886**	**$**	**19.165.160**	**$**	**18.319.544**	**$**	**18.319.544**									**$**	**62.237.357**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (nombre establecido) Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe relacionar el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

PLAN DE CARGAS INICIAL POR PRORROGA No. 1 DE FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado el proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo neto de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
Representante Legal: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
Matrícula Profesional No.: Matrícula No. 2002-416638 COR

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ A fecha de cierre del presente informe las juntas de acción comunal no presentan avance físico de las obras debido a que se encuentran en actividades preliminares de consecución de documentos necesarios para la ejecución de la misma.

- ✓ Se realiza seguimiento y revisión de la documentación entregada por parte de las juntas de acción comunal con el fin de garantizar que todos ellos cumplas con lo requerido .

- ✓ Se solicita a las juntas de acción comunal subsanar la documentación referente al personal profesional necesario para la ejecución del proyecto.

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO		ASUNTO	REMITIDO A:	FECHA
INTERHC-INV-001-2024	001	EVALUACION DE PERSONAL	JAC EL PAISAJE, JAC LAS PALMITAS, JAC LA ESPERANZA	11/01/2024
INTERHC-INV-002-2024	002	EVALUACION 2 DE PERSONAL	JAC EL PAISAJE, JAC LAS PALMITAS, JAC LA ESPERANZA	17/01/2024
INTERHC-INV-003-2024	003	SOLICITUD DE SUSBSANACION DE HOJAS DE VIDA	JAC LAS PALMITAS	24/01/2024
INTERHC-INV-004-2024	004	SOLICITUD DE SUSBSANACION DE HOJAS DE VIDA	JAC LA ESPERANZA	24/01/2024
INTERHC-INV-005-2024	005	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL	INVIAS	26/01/2024

RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
REFERENCIA	ASUNTO	RECIBIDO DE:	FECHA
2024S-VSUC-002076	RESPUESTA A SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PERSONAL. CTO 4899 DE 2023	INVIAS	18/1/2024

8.2. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 10. *Estado actual de la vía vereda las palmitas.*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.



Ilustración 11. *Estado actual de la vía vereda las palmitas*



Ilustración 12. *Estado actual de la vía vereda el paisaje.*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.



Ilustración 13. *Estado actual de la vía vereda el paisaje.*



Ilustración 14. *Estado actual de la vía barrio la esperanza*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.



Ilustración 15. *Estado actual de la vía barrio la esperanza.*



Ilustración 16. *Estado actual de la vía barrio la esperanza.*

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

OTROS ANEXOS

HOJAS DE VIDA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

JAC VEREDA EL PAISAJE

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

RESIDENTE DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

Felipe Santiago Pérez Pérez
Móvil: 301 444 1243
Sincelejo – Sucre



Datos personales:

Nombre:	Felipe Santiago Pérez Pérez
Doc. Identidad:	C.C. N.º 1 102 851 889 de Sincelejo
Dirección de residencia:	CR27 #24-74 Palermo - Sincelejo
Estado Civil:	Soltero
Número de teléfono:	301 444 1243
Correo electrónico:	fsperez19@gmail.com

Perfil profesional:

Ingeniero civil, egresado de la Universidad de Sucre. Formado para asumir, afrontar y proponer soluciones a situaciones y exigencias de la actividad ingenieril, especialmente en las áreas de construcción y administración. Caracterizado por ser puntual, comprometido, con aptitudes de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo y buen manejo de personal.

Otras aptitudes:

- Buen dominio del inglés.
- Buen dominio de paquetes de oficina (MS Office®, Libreoffice®).
- Buen dominio de asistentes de dibujo (AutoCAD®, Draftsight®).
- Buen dominio de herramientas de programación de obras (MS Project®).

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Formación académica

- Pregrado: Universidad de Sucre
  - Título: Ingeniero Civil
  - Año de inicio: 2010
  - Año de finalización: 2015

- Estudios de secundaria: Liceo Panamericano
  - Dirección: Calle 20 N.º 20 – 62 centro
  - Año de inicio: 2004
  - Año de finalización: 2009

Experiencia laboral

- ALVING CONSTRUCCIONES SAS
  - Cargo: Ingeniero residente
  - Fecha: Enero 23 de 2023 – Octubre 31 de 2023
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, programación de actividades, coordinación de personal, levantamientos de actas y cortes de mano de obra, elaboración de informes

- TELEACCESS LTDA
  - Cargo: Ingeniero residente
  - Fecha: Noviembre 01 de 2022 – Enero 30 de 2023
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, programación de actividades, coordinación de personal, levantamientos de actas y cortes de mano de obra, elaboración de informes

- UNION TEMPORAL GOLFO DE MORROSQUILLO 2021
  - Cargo: Ingeniero residente
  - Fecha: Junio 6 – Octubre 31 de 2022
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, programación de actividades, coordinación de personal, levantamientos de actas y cortes de mano de obra, elaboración de informes

- CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2021
  - Cargo: Ingeniero residente – programación, control y presupuesto de obra
  - Fecha: Noviembre 11 de 2021 – Marzo 31 de 2022
  - Funciones: elaboración de diagnósticos de vivienda, elaboración de planos, cálculo de cantidades de obra, elaboración de presupuestos, programación de actividades.

- CONSTRUCTORA VILLA NATALIA
  - Cargo: Ingeniero residente de obra
  - Fecha: Abril 16 – Septiembre 15 de 2021
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, programación de actividades, coordinación de personal, levantamientos de actas y cortes de mano de obra, elaboración de informes, gestión de proveedores

- PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S
  - Cargo: Ingeniero Auxiliar en Presupuesto
  - Fecha: Octubre 15 de 2020 – Enero 31 de 2021
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, cálculo de presupuestos, elaboración de informes, gestión de proveedores

- CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
  - Cargo: Inspector de interventoría
  - Fecha: Noviembre 20 de 2018 – Marzo 14 de 2019
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, seguimiento y coordinación de personal, levantamientos de actas de ejecución, elaboración de informes, revisión de términos contractuales, revisión de especificaciones técnicas

- INGENIERIA Y DESARROLLO SOCIAL SAS
  - Cargo: Ingeniero residente de obra
  - Fecha: Julio 04 de 2017– Agosto 19 de 2018
  - Funciones: interpretación de planos, cálculo de cantidades de obra, programación de actividades, coordinación de personal, levantamientos de actas y cortes de mano de obra, elaboración de informes, elaboración de planos record

Seminarios y otros

- Diplomado en interventoría y auditoría de proyectos
  - Duración: 120 horas
  - Fecha: Febrero 22 – Marzo 27 de 2020

- Seminario: Congreso y muestra empresarial de la industria de la construcción – Innovación tecnológica para la construcción sostenible
  - Duración: 16 horas
  - Fecha: Noviembre 1 y 2 de 2019
  - Lugar: Sincelejo – Sucre

- Curso: Instalaciones eléctricas domiciliarias
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Junio – Julio de 2019.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Costos y presupuestos para edificaciones IV: Elaboración del presupuesto
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Agosto – Septiembre de 2016.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Costos y presupuestos para edificaciones III: Administración, Utilidades e Imprevistos
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Junio – Julio de 2016.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Costos y presupuestos para edificaciones II: Costos directos
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Abril – Mayo de 2016.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Costos y presupuestos para edificaciones I: Generalidades
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Febrero – Marzo de 2016.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: AutoCAD 2D: Aplicación de herramientas intermedias en la optimización de proyectos de dibujo asistido por computador.
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Septiembre – Octubre de 2015.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: AutoCAD 2D
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Agosto – Septiembre de 2015.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Salud ocupacional: Seguridad y salud en el trabajo.
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Junio – Julio de 2015.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Manejo de herramientas Microsoft Office 2010: Excel, Word y PowerPoint
  - Duración: 40 horas cada uno.
  - Fecha: Abril 2015 – Abril 2016.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Curso: Microsoft Project: Aplicación en la programación de obras.
  - Duración: 40 horas.
  - Fecha: Octubre – Noviembre de 2014.
  - Lugar: Curso virtual SENA.

- Seminario: Avances y tecnologías en la construcción.
  - Duración: 16 horas.
  - Fecha: 14 – 15 de Junio de 2012.
  - Lugar: Sincelejo – Sucre.


- Seminario: Sistemas constructivos, tecnología de materiales, sistemas de transporte y estructuras conscientes con el medio ambiente.
  - Duración: 16 horas.
  - Fecha: 6 – 7 de Mayo de 2011.
  - Lugar: Sincelejo – Sucre.

Referencias personales

Nombre: Alfonso de Jesus Anaya Barbosa
Teléfono: 312 891 3797

Nombre: Richard Eduardo Bohorquez Morales
Teléfono: 301 538 4771

Nombre: Diego Armando Malo Montiel
Teléfono: 3016961783



Felipe Santiago Pérez Pérez
C.C 1 102 851 889 Sincelejo

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*





Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

Felipe Santiago Pérez Perez

C.C. No. 1.102.851.889 expedida en Sincelejo (Sucre)

EN ATENCIÓN A QUE CURSÓ Y APROBÓ LOS ESTUDIOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y EN PRUEBA DE ELLO SE ENTREGA EL PRESENTE DIPLOMA

En Sincelejo, a los 18 días del mes de diciembre de 2015

RECTOR

DECANO(A)

SECRETARIO(A) GENERAL

Registrado al Folio No. 36 del Libro de Diplomas No. 7

01397

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*




REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
22202-324087 COR
Fecha de Expedición: **18/02/2016**

Nombre:
FELIPE SANTIAGO
PEREZ PEREZ
Cédula:
C.C. 1102851889
Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DE SUCRE



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

ALVING CONSTRUCCIONES
NIT: 900.482.821-2

Yo **JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía No.**92.512.397** actuando en nombre y representación de **ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S** con **NIT 900.482.821**, certifico que el señor **FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.851.889 laboró en nuestra empresa desde el 21 de enero del 2023 hasta el día 31 de octubre de 2023 desempeñándose en el cargo de **NGENIERO RESIDENTE** en el contrato de obra No. 70678-OC-01-2021 con objeto "Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos de las Chispas, Las Pozas Y San José De Las Mellas, zona rural de San Benito Abad-Sucre."

Para constancia se firma la solicitud del interesado a los 09 días del mes de diciembre del 2023.

JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ
CC. 92.512.397
R/L ALVING CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900.482.821

301 439 0332
alvingsas@gmail.com
jorgealvarez600@gmail.com
Calle 31 14 209, Barrio Nuevo México

TELEACCESS LTDA
NIT 900.109.994-0
CALLE 25 B No 80 C 56 Barrio Modelia
TEL 57(1)7598421 CEL.3125853501

Yo, **LUIS PRECIADO GONZALEZ**, Representante Legal de la compañía de **TELEACCESS LTDA.**

CERTIFICO:

Que él Ingeniero **FELIPE SANTIAGO PÉREZ PÉREZ** identificado con cedula de ciudadanía 1102851889 y Matricula Profesional No 22202-324087COR., Laboró en la compañía, desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE OBRA**, con una disponibilidad del 100%, para el siguiente proyecto, así:

1. **CONTRATO DE OBRA No. FGN-RNOCC-0039-2022,** cuyo objeto es La fiscalía General de la Nación-Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental requiere contratar actividades de adecuación, remodelación y mejoramiento en la Sede de la URI, ubicada en la Calle 20 #24-05 del Municipio de Sincelejo - Sucre, área intervenida Aprox 225 m2, fecha de inicio 1 de noviembre del año 2022 hasta el 30 de enero del 2023 por un valor de $ 68.956.300.

Funciones Realizadas:

- Elaborar y entregar estimaciones presupuestarias para cada proyecto y hacerle seguimiento a los recursos que sean designados durante su ejecución:
- Administrar los ingresos e implementar planificaciones mensuales y anuales.
- Controlar los gastos del trabajo realizado para que se mantenga dentro de los límites establecidos.
- Revisar y aprobar la facturación emitida por subcontratistas y gestionar la nómina del personal.
- Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción y hacer seguimiento de los avances, para determinar que hayan sido realizados según el cronograma establecido:
- Desarrollar y mantener cronogramas detallados del proyecto en el que dejen asentadas todas sus fases, incluyendo la etapa de diseño, suministro de materiales e instalación, al igual que las tareas administrativas a las que hubiere lugar.
- Garantizar que los requerimientos del proyecto sean cumplidos y que las distintas metas sean logradas.
- Reunirse con los demás miembros del equipo, a fin de discutir la eficacia con la que se ha ejecutado cada proyecto.
- Elaborar informes para comunicarles a las partes involucradas acerca de los avances o sobre cualquier modificación que se le haya realizado a la orden original.
- Gestionar toda labor de instalación o ajuste, así como las tareas asignadas al personal.
- Contratar y supervisar las actividades de los subcontratistas y del personal subordinado u obrero.
- Garantizar que todos los miembros del equipo tengan la documentación al día en seguridad social y procedimientos pertinentes a la salud y seguridad en el trabajo.
- Hacer revisiones a los contratos y acuerdos, así como a las modificaciones o adiciones que se hayan hecho en conjunto con Arquitectos, consultores, clientes, proveedores y subcontratistas.
- Mantener a los clientes satisfechos a lo largo de la ejecución del proyecto:
- Desarrollar e implementar programas de control de calidad.
- Verificar los avances logrados y la calidad del trabajo, durante todas las fases el proyecto.
- Representar a la empresa en asuntos pertinentes a servicios de construcción y convenios colectivos:
- Desarrollar y mantener relaciones, además de fungir como enlace, con los titulares de las pólizas, peritos y tasadores, entre otros.
- Capacitar a los trabajadores en lo referente a metodologías de control del proyecto y en procedimientos para determinar la factibilidad de construcción.
- Dirigir la compra de materiales y de terreno:

- *Gestionar las órdenes de compra, así como los cambios o devoluciones.*

Las actividades fueron ejecutadas con profesionalismo, responsabilidad y cumplidor de sus deberes demostrando seriedad.

Dada la solicitud del interesado se firma a los 10 dias del mes marzo del 2023.

Atentamente,

ING. LUIS PRECIADO GONZALEZ
M.P 25255096503CND
Cédula de Ciudadanía No 79326595 de Bogotá D.C
Representante Legal Teleaccess Ltda.
Nit 900.109.994-0
Teléfono 7598421 Cel. 3125853501

UNIÓN TEMPORAL GOLFO DE MORROSQUILLO 2021

UNION TEMPORAL GOLFO DE MORROSQUILLO 2021

NIT. 901484854 - 8

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Felipe Santiago Pérez Pérez identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 1.102.851.889 laboró en la empresa desde el 6 de junio de 2022 hasta el 30 de octubre de 2022, desempeñando el cargo de Ingeniero Residente auxiliar con un contrato de obra o labor.

REALIZO LAS FUNCIONES RELACIONADAS:

- Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
- Tener siempre una actitud positiva, honesta y de compromiso ante su trabajo.
- Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.
- Cuidar y resguardar la integridad personal y el buen nombre de la empresa en el sitio de obra.
- Controlar adecuadamente los recursos.
- Asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificado.
- Llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable (La disponibilidad de información que describa las características de las obras a ejecutar, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, el uso del equipo apropiado, la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, la implementación del seguimiento y de la medición, y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega).
- Cuidar de los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma.

• Diligenciar oportunamente la bitácora de obra.
• Preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.
• Realizar el seguimiento de la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
• Realizar la distribución y el manejo de los materiales e insumos.
• Hacer reportes de avances de obra y entregar informes cuando sean solicitados por el Director de Obra.
• Coordinar y controlar las actividades a realizar con el personal a cargo, antes de iniciar y durante la jornada de trabajo.
• Velar por la correcta utilización de equipos y materiales bajo su responsabilidad.
• Controlar el tiempo y rendimiento del personal en los trabajos de ejecución.
• Gestionar y mantener actualizados planos e isométricos de las obras en ejecución.
• Archivar de manera lógica y ordenada el avance de obra para utilizarse como base para el acta.
• Revisión y avance de la obra de acuerdo al Cronograma.
• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto.
• Realizar los cortes de obras a los subcontratistas.

Para constancia de lo anterior se firma el 19 de Enero 2023.



Yamile Rodríguez Castillo
Gestión Humana Cédula
Cedula 1.032.433.871
Tel 3681175 Ext 112
Cel 3192655380-3173640094
Correo Talentohumano@construccionesaldia.com

	PROCESO: EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: CM-OF-PO
		VERSIÓN: 1.0
	CERTIFICACION	FECHA: 11-2021
		Página 1 de 1

EL CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2021

CERTIFICA:

Que el Ingeniero FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ, identificado con C.C. No. 1102851889 de Sincelejo (Sucre), laboró con nuestra empresa en el cargo de Ingeniero Residente - PROFESIONAL DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y PRESUPUESTO, desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.

CONTRATO DE OBRA:	2021-O-018-SINCELEJO
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS O PREDIOS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE.
CONTRATANTE:	PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2021 R. LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ

Se expide a solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de abril de 2022.

LEIDY ZULAY CELIS CELIS
Directora de Obra
Consorcio Mejoramientos 2021

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Alianza Empresarial Global S.A.S

Nit. 901.022.604 -1

RECURSOS HUMANOS

Hace Constar Que:

El(a) señor (a)**: Felipe Santiago Pérez Pérez,** identificado (a) con cédula de ciudadanía **No. 1.102.851.889**, expedida en Sincelejo- Sucre en su condición de empleado, laboró con la empresa **ALIANZA EMPRESARIAL GLOBAL S.A.S**, durante las siguientes fechas:

FECHA INGRESO	CARGO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE RETIRO	EMPRESA CLIENTE
16/04/2021	Ingeniero Residente de Obra	Obra o Labor	15/09/2021	Constructora Villa Natalia

Se firma a petición del interesado el día 27 de Septiembre de 2021.

Atentamente,

DENIS CUELLO PESTANA
Representante Legal

PROYECTAR
INGENIERÍA

Medellín, 01 de febrero de 2021 **PI-004-21**

A QUIEN PUEDA INTERESAR

A solicitud del interesado **CERTIFICAMOS**, que el **Ingeniero FELIPE SANTIAGO PÈREZ PÈREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.102.851.889, se desempeñó como **Ingeniero Auxiliar en Presupuesto** para la empresa PROYECTAR INGENIERIA S.A.S con NIT 811.046.803-8, desde el 15 de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 con un contrato de trabajo por la duración de la obra o labor contratada.

Dicho servicio fue prestado, con las siguientes características:

Proyecto: Hotel Four Seasons / Cartagena - Bolivar

Objeto: Consultoría Especializada para cálculo de cantidades de obra, estructuración APU's, solicitud cotizaciones y elaboración del presupuesto de construcción.

Área Construcción: 28,030 m2

Valor de las Obras: Más de 365.000 SMMLV

Cordialmente;

DIEGO JAVIER SILVA GONZALEZ
Representante Legal
Proyectar Ingeniería S.A.S.
NIT: 811.046.803-8
Cel.: 3122979338
diego.silva@proyectar.net.co

INT-0429-2019

LA EMPRESA CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
NIT: 901.165.208 - 1

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ** identificado con la Cedula Nro. **1.102.851.889** expedida en **Sincelejo (Sucre)**, laboro en nuestra Empresa desde el 20 de noviembre de 2018 hasta el 14 de marzo de 2019 desempeñando el cargo de Inspector de Interventoría para la zona del Bolívar Atlántico.

En el proyecto de CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN EL BARRIO HUAPANGO EN SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLIVAR.

Contrato por Obra o Labor. Su retiro fue voluntario.

Para el desarrollo del Proyecto INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS GRUPO 2 PARA LA ZONA CARIBE.

La presente constancia se expide a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2019.

Atentamente,

LILIANA PEREZ N
Dpto. de Recursos Humanos

c.c. hoja de vida

INGENIERÍA & DESARROLLO SOCIAL SAS Nit: 900 803 182 - 3

A QUIEN INTERESE

==========

La Empresa INGENIERÍA & DESARROLLO SOCIAL SAS, identificada con Número de Identificación Tributaria 900 803 182-3, con sede en la ciudad de Sincelejo Departamento de Sucre, y en su nombre el señor BRUNO JOSÉ BUELVAS SOLÓRZANO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 92 514 633 expedida en Sincelejo, en calidad de Representante Legal

==========

HACE CONSTAR

Que el señor FELIPE SANTIAGO PÉREZ PÉRZ, residente en Sincelejo e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.102.851.889 de Sincelejo, laboró con nosotros en calidad de Ingeniero Residente en CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº (OP- L-AM-SPS-003-05-17) cuyo objeto es: "Rehabilitación de las Vías Rurales De Las Veredas el Retorno, Nueva Esperanza, Nuevo Rumbo y San Ramón del Municipio de San Pedro", en el periodo comprendido entre el 04 de Julio de 2017 a 19 de Agosto de 2018. Siendo su desempeño altamente profesional, honesto y con sentido de pertenencia hacia la Empresa.

Se expide la presente Certificación a petición del interesado, a los 15 días del mes de Enero de 2018.

Atentamente

BRUNO J. BUELVAS SOLÓRZANO
C.C. No. 92.514.633 de Sincelejo
Representante Legal

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*



REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLITÉCNICO DE COLOMBIA

educación sin límites

Licencia de funcionamiento otorgada mediante resolución N°09734 de 2013 de la Secretaría de Educación de Medellín. Reg. Mercantil 53494202, NIT: 900547030-4

HACE CONSTAR QUE:

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Documento de Identidad No 1102851889

CURSÓ Y APROBÓ EL

DIPLOMADO EN INTERVENTORÍA Y AUDITORIA DE PROYECTOS

MEDELLIN - 22 DE FEBRERO DE 2020 AL 27 DE MARZO DE 2020

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas

Registrado en el Libro de Actas No 0020200327

POLITÉCNICO DE COLOMBIA

FIRMA Y CÓDIGO DE SEGURIDAD 200327A-167157

www.politecnicodecolombia.edu.co

La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo admisiones@politecnicodecolombia.edu.co, indicando el N° del libro de actas con el cual se registra el mismo


AARONICA INGENIERIA SAS EN ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE SUCRE
CERTIFICAN QUE
Felipe Santiago Pérez Pérez
Asistió al 1° CONGRESO Y MUESTRA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE, CICON19
Sincelejo – Sucre, 1 y 2 de noviembre de 2019
Universidad de Sucre
Yojana Esther Pérez Pertuz
Jefe de Departamento de Ingeniería Civil
Universidad de Sucre
Jorge Luis Rodríguez Sierra
Gerente AARONICA INGENIERIA
AARONICA
INGENIERIA

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1102851889

Cursó y aprobó la acción de Formación

INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Dosquebradas, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
OSCAR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

OSCAR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
Subdirector (E)
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
REGIONAL RISARALDA

60552932 - 03/07/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9223001914346CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES IV: ELABORACION DEL PRESUPUESTO

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
Subdirector
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

38451224 - 19/09/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9209001272659CC1102851889C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES III: ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Armenia, a los quince (15) días del mes de julio de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SUBDIRECTORA
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
REGIONAL QUINDÍO

36634799 - 15/07/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9231001219238CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES II: COSTOS DIRECTOS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
Subdirector
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

35237470 - 11/05/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9209001179585CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES I: GENERALIDADES

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Floridablanca, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
OSCAR ALFONSO PEÑA AMAYA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

OSCAR ALFONSO PEÑA AMAYA
Subdirector
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
REGIONAL SANTANDER

33925598 - 28/03/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9225001145419CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

AUTOCAD 2D: APLICACION DE HERRAMIENTAS INTERMEDIAS EN LA OPTIMIZACION DE PROYECTOS DE DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Armenia, a los veintiseis (26) días del mes de octubre de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SUBDIRECTORA
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
REGIONAL QUINDÍO

31182180 - 26/10/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 923100106124 3CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

AUTOCAD 2D

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

29337382 - 28/09/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9310001008871CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

SALUD OCUPACIONAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los seis (6) días del mes de julio de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
WILLIAM DARIO RIAÑO BARON
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

WILLIAM DARIO RIAÑO BARON
Subdirector
CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

28236486 - 06/07/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 921300980078CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2010: POWERPOINT

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
ALVARO JESUS TORRENEGRA BARROS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

ÁLVARO JESÚS TORRENEGRA BARROS
Subdirector
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL ATLÁNTICO

34231815 - 27/04/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9302001155332CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2010: MICROSOFT WORD

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Soacha, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
MARIELA RONCANCIO RUIZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

Mariela Roncancio Ruiz
Subdirectora
CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA
REGIONAL CUNDINAMARCA

29581049 - 13/08/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 923200101641 2CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2010: EXCEL

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Espinal, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
PEDRO EDUARDO FONTAL APONTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

PEDRO EDUARDO FONTAL APONTE
SUBDIRECTOR
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
REGIONAL TOLIMA

27319336 - 25/05/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 912300952686CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE SANTIAGO PEREZ PEREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.102.851.889

Cursó y aprobó la acción de Formación

MICROSOFT PROJECT: APLICACION EN LA PROGRAMACION DE OBRAS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Cali, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014)

Firmado Digitalmente por
AURA ELVIRA NARVAEZ AGUDELO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

AURA ELVIRA NARVAEZ AGUDELO
SUBDIRECTORA
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
REGIONAL VALLE

24454940 - 12/11/2014
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 923000856595CC1102851889C.

Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*



Felipe Santiago Pérez Pérez *301 444 1243*



CONTADOR (A)

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

CONTADORA PÚBLICA

TP 103073-TCEL 312 688 9288 - 3226496612

Cédula:	*64.577.416 de Sincelejo Sucre*
Estado Civil:	*soltera*
Dirección:	*calle 32 A Nº 13-87 Barrio San Vicente*
Teléfonos:	*Cel.: 312 688 9288*
E-mail:	*magdagarces2@hotmail.com*
Nacimiento:	*Sincelejo Sucre 31 de julio 1975*
Edad:	*46 Años*



PERFIL PROFESIONAL

- *Contador General de la Nación y en cualquier otra organización pública o privada*
- *Revisor Fiscal.*
- *Auditor Interno o Externo.*
- *Gerente Financiero.*
- *Asesor Contable Financiero y Tributario*
- *Director de Presupuesto.*
- *Tesorero en entidades públicas o privadas.*
- *Decano o Director de la carrera de Contaduría Pública.*
- *Docente universitario.*
- *Investigador contable*
- *Todos los demás señalados en la Ley 43 de 1990.*

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitarios:

Contaduría Pública
Fundación Universitaria Los Libertadores
Bogotá , Colombia 2003

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Secundarios: ***Bachillerato Académico***
Gimnasio Moderno Los Ángeles
Sincelejo, 1995

Primaria: ***Básica Primaria***
Concentración Escolar San Vicente de Paúl
Sincelejo Sucre, 1989

Otros Estudios

- *Diplomado en protección penal a los defensores de derechos humanos y líderes sociales (ESAP)*
- *Diplomado en resolución de conflictos lideresas(ESAP)*
- *Diplomado en participación de las mujeres en el sector público(ESAP)*
- *Innovación en el sector público y privado (ESAP)*
- *Diplomado en contratación estatal (ESAP)*
- *Diplomado En Gerencia Y Competitividad Del Talento Humano*
- *Diplomado En Gerencia Y Gestión Empresarial*
- *Diplomado En Docencia Universitaria*
- *Seminario implementación Del Sistema Consolidador De Hacienda E Información Financiera Publica "Chip"*
- *Seminario Nuevo Marco Conceptual Del Plan General De Contabilidad Pública*
- *Seminario Normas Internacionales De Contabilidad Y Su Aplicación En Colombia*
- *Seminario Taller Gobierno En Línea De Conectividad Municipios Digitales*
- *Excel Avanzado (SENA)*
- *Manejo De Programas Word, Excel, PowerPoint. Otros*
- *Paquete Contable Empresarial*
- *Seminario actualización del sistema general de seguridad social en salud,*
- *Sistema de Riesgo y seguridad laboral, (SENA))*

EXPERIENCIA LABORAL

ASOCIACION DE DERIVADOS DE LA CALIZA DE TOLUVIEJO "APROCAL"
Sincelejo Sucre (2021-2022) 1 año y 8 meses

CONTADORA

Jefe inmediato: EVIL DIAZ RIOS Teléfono: 304592287 cel 3136974621

Funciones:

- *Elaboración y presentación información Contable y Tributaria*
- *Elaboración de informes financiero*
- *Asesorías contable*

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

FUNDACION CENTRO DE REHABILITAION VIDA DIFERENTE
Sincelejo Sucre (2013-2020) 8 años

Revisora Fiscal

Jefe inmediato: Rosario Méndez Zabala
Teléfono: 2823538 cel 3014223645

Funciones:

- *Revisión información Contable y Tributaria*
- *Elaboración de informes financiero revisoría fiscal*
- *Asesorías contable*

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PURISIMA
Purísima Córdoba (2016-2018) 1 año y 9 meses

Contadora publica

Jefe inmediato: María J Hernández Anaya
Teléfono: 7718000 cel 3022921732

***Funciones**:*

- *Elaboración de información contable*
- *Cargue de información en plataformas*
- *Manejo, coordinación, liquidación y recaudo de cartera*
- *Orientación al área financiera y presupuesto*
- *Liquidación de nomina*

SIMPROFISALUD
Sincelejo Sucre (2014-2016) 1 año y 4 meses

Contadora publica

Jefe inmediato: Jose Arroyo
Teléfono: cel 3042909188

***Funciones**:*

- *Manejo de información contable.*

- *Elaboración de información tributaria parafiscales*
- *Liquidación de nomina*

PROSEGUR LTDA
Sincelejo Sucre (2014-2014) 9 meses y 15 dias

Asistente Administrativa

Jefe inmediato: Carlos Chica Zuccardi.
Teléfono: 282 6433 cel 3205652799

***Funciones**:*

- *Facturación*
- *Manejo de caja menor*

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

- *Recaudo de cartera*
- *Cotización servicios de vigilancia*
- *Elaboración de contratos*
- *Identificación de pagos clientes*
- *Responsable del recaudo en efectivo de pago de facturas*
- *Responsable de las consignaciones de los dineros recaudados en efectivo*
- *Servicio al cliente.*
- *Quejas y reclamos*

INVERSIONES LAS CAROLINAS LTDA
Sincelejo Sucre (2011-2011) diez meses

AREA DE CONTABILIDAD

Jefe inmediato: Eduardo Visbal Martelo.
Teléfono: .282 33 21 cel 312 660 8897

Funciones:

- *Manejo de información contable y ganadera.*
- *Elaboración de información tributaria parafiscales*
- *Liquidación de nomina*
- *Elaboración de contratos*
- *Manejo de caja.*

MUNDO ELECTRICOS H&S
Monteria (Cordoba) (2007 - 2012)

Área Contable
Jefe: Rosa Soto Barrera.
Cel. (s): 314 560 14 73

Funciones:

- *Conciliaciones bancarias*
- *Manejo de libros de banco*
- *Elaboración de estados Financieros*
- *Asesoría contable y tributaria*

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL GALERAS
Galeras Sucre (2009-2009)

Asesora Contable.
Jefe inmediato: Francisco Ramírez.
Teléfono: .289 34 80 cel 3114063770

Funciones:

- *Asesoría Contable.*
- *Asesoría y saneamiento contable de pasivo Fiscal ley /550 de 99*

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA
Guaranda Sucre (2005-2007)

Contadora Municipal.
Jefe inmediato: Heriberto Arce Benítez.
Teléfono: 291 10 64 Alcaldia 291 10 01

Funciones:

- *Elaboración de Estados financieros.*

- *Asesoría y elaboración de información tributaria*
- *Elaboración de informes contables*
- *Elaboración de informe de regalías y de los entes de control.*
- *Asesoría contable a todas las dependencias.*
- *Secretaria de saneamiento contable pasivo ley /550 de 99*

CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA
SUCRE Guaranda Sucre (2008-2011)

Asesora Contable

Jefe inmediato: Manuel Gregorio caro.
Teléfono: .312 605 41 12

Funciones:

- *Elaboración de Estados financieros.*
- *Asesoría y elaboración de información tributaria parafiscales*
- *Elaboración de informes contables*
- *Elaboración de presupuesto.*

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

RED JUNTOS
Guaranda Sucre (2007-2008)

Cogestora Social.
Jefe inmediato: Manuel Julián Díaz
Arce cel 3145452736

Funciones:

- *Cogestora Social.*
- *Orientación domiciliaria a familias de escasos recursos*

CORPORACION UNIFICADA
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CUN Majagual Sucre (2008-2008)

AREA DE CONTABILIDAD
Tutora en contabilidad I y II.
Jefe inmediato: Héctor Urzola Berrio.
Teléfono: .281 12 80

Funciones:

- *Tutora Contabilidad I primer semestre*
- *Tutora Contabilidad II segundo semestre*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROBLE
El Roble (Sucre) (2003 - 2003)

Área Contable
Jefe Inmediato: Jorge Salazar Herrera.
Cel. (s): 3017918436

Funciones:

- *Conciliaciones bancarias*
- *Manejo de libros de banco*
- *Elaboración de estados Financieros*

REFERENCIAS PERSONALES

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

REFERENCIAS FAMILIARES

ALBERTO DAVID BERTHEL CONTRERAS *Contador Público*
Situación Laboral Actual: asesor contable Alcaldía de Guaranda - Coloso
Sincelejo – Sucre, Colombia
Cel(s): 320 543 6318

FRANCISCO NICOLAS ARROYO GALVAN
Licenciado en ingles
Sincelejo sucre, Colombia
Cel.:3017220807

HERELDO JOHNNY ARRYO GARCES
Administrador informático
Sincelejo sucre, Colombia
Cel:312 674 5119

*PARA EFECTOS LEGALES HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA PRESENTE HOJA DE VIDA ES TOTALMENTE CIERTA (**C.S.T. Art. 62 Num. 1º**) Y PUEDE SER VERIFICADA EN SU TOTALIDAD*

Magdaleng de Jesus Arroyo Garcés

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

103073-T

MAGDALENA DE JESUS
ARROYO GARCES
C.C.64577416
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 2004/07/29
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 112597



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 22863

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 64.577.416

ARROYO GARCES

APELLIDOS

MAGDALENA DE JESUS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1975

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

04-ABR-1995 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2800100-00202893-F-0064577416-20091210 0018915123A 1 7540524324

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C E 7 0 4 B F 6 1 A 6 6 9 1 9 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 64577416 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 103073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
LA FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

Con Personería Jurídica No. 7542 del 18 de mayo / 1982 de Ministerio de Educación Nacional

TENIENDO EN CUENTA QUE:

Magdalena de Jesús Arroyo Garcés

Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 64.577.416 de Sincelejo

CURSÓ Y APROBÓ TODOS LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS POR ESTE CLAUSTRO UNIVERSITARIO Y CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
LE CONFIERE EL TÍTULO DE:

Contador Público

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA Y SELLA ESTE DIPLOMA EN BOGOTÁ, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2003

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES RECTORIA

RECTOR

SECRETARIA GENERAL

Libro No. 5 Folio 74 Registro 0007680 Acta 33 202 Fecha Junio 20/2003 Firma

Escaneado con CamScanner

República de Colombia

Y en su nombre el

Gimnasio Moderno los Angeles

de Sincelejo - Sucre

Autorizado por la Secretaria de Educación Departamental, según Resolución No. 053 del 14 de Septiembre de 1992

Confiere el

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

Identificado (a) con CC No. 64.577.476 de Sincelejo

El Título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, según los Planes y Programas Vigentes.

Rector
César A. Fernández Bustillo
C.C. 6.819.751 Sincelejo

Sec.
Candelaria Perez Cue
C.C. 64.546.032 Sincelejo

Anotado en el Acta No. 015 de Dic-31-94

Powered by CamScanner

CIL
CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG

LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL LÍDERES LATINOAMÉRICA

NIT 830.086.471-6

Hace constar que:

MAGDALENA DE JESÚS ARROYO GARCES

Identificado(a) con C.C. 64577416

Cursó y aprobó los estudios correspondientes al:

DIPLOMADO

DOCENCIA UNIVERSITARIA CON ÉNFASIS EN MODELOS PEDAGÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Con una intensidad de ciento sesenta (160) horas

Se expide en la ciudad de Medellín - Colombia a los dos (02) días del mes de julio del año 2023
En cumplimiento del decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 Art 2.6.6.8. Educación Informal - Ministerio de Educación Nacional

RICARDO SANMIGUEL GARCIA
Subdirector
Corporación Internacional Lideres ONG

LUIS CARLOS PRADA PRADA
Director
Corporación Internacional Lideres ONG

Comprueba la valídez del certificado en nuestra plataforma de certificados, con el siguiente código de verificación: 64aeb8e2d811b
url: https://administrativo.cillatinoamerica.com.co/consultar-certificados

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

Institución de Educación Superior Personería jurídica 1595 del 28 de febrero del 2011.
Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
NIT 900440771-2

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA DE JESÚS ARROYO GARCES

Identificación
CC No. 64577416

Curso y aprobó satisfactoriamente el

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Con una intensidad de ciento sesenta (160) horas, desarrolladas del 19 de junio al 05 de julio del 2023, bajo la modalidad virtual. Para constancia de lo anterior se expide en el Municipio de Rivera, a los catorce (14) días del mes de julio de 2023.

HOLME FARINSO GUTIERREZ BAUTISTA
Rector

LEIDY ESMERALDA HERRERA JARA
Vicerrectora Académica

Powered by CamScanner

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO PROTECCIÓN PENAL A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 13 de Mayo y el 15 de Julio de 2022

Con una intensidad de 120 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 17 de Julio de 2022

JENNYS YECENIA YANCES PADILLA
Directora (E) Territorial Bolívar - Córdoba - San Andrés
Escuela Superior de Administracion Pública

El futuro es de todos — Mininterior

Escuela Superior de Administración Pública

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 81d89516-bfd7-454d-ad5e-8633e0c4ed4c

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

Con Cedula de Ciudadania No. 64.577.416

Cursó y aprobó la acción de Formación

SALUD OCUPACIONAL

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Purísima, a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
REGIONAL CÓRDOBA

36891870 - 02/08/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9523001221396CC64577416C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

Con Cédula de Ciudadanía No. 64.577.416

Cursó y aprobó la acción de Formación

EXCEL AVANZADO NIVEL II

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Corozal, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA
SUBDIRECTOR
CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL SUCRE

3791608 - 2011/02/28
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 954200170432CC64577416C.

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el CURSO

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACCIÓN PÚBLICA

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 11 y el 24 de Septiembre de 2020

Con una intensidad de 24 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 9 de Octubre de 2020

CAMILO RUBIO
Jefe Departamento de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 47bb69c5-6291-4e5d-b07f-472ea02bd78e

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Bolívar

Dirección de Capacitación - Sucre

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el CURSO

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO

Realizado en Sincelejo, Sucre entre el 22 y el 24 de Mayo de 2019

Con una intensidad de 24 horas, Se expide en SINCELEJO, el 5 de Junio de 2019

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe Departamento de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

Vigilada Mineducación

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 84bbf4e1-f53e-4e2e-912f-1bacfaddc48f

FUNDACION CENTRO DE REHABILITACIONVIDA DIFERENTE
CEREVIDI
Personería Jurídica N° 701 de 1986
NIT 800.006.649-9
Calle 33 N° 15-141 Teléfono: 2823538
E-Mail: vidadiferente02@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

CERTIFICA QUE:

La señora MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES, labora para esta entidad desde 01 de noviembre de 2013 hasta la fecha, en el cargo de Revisora fiscal bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a término indefinido. Se expide el presente certificado a los 13 días del mes de Enero de 2021 a solicitud del empleado

Atentamente;

ROSARIO MENDEZ ZABALA
Representante Legal
Fundación centro de rehabilitación Vida diferente
Contacto: 304 598 5713

Calle 33 N° 15-141 Teléfono: 2823538
E-Mail: vidadiferente02@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

Powered by CamScanner

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

ESTRUCTURA DEL ESTADO

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 16 de Agosto y el 10 de Septiembre de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., , el 17 de Septiembre de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: 9c0a4569-008b-41cb-8fdd-fa80445a1177

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Subdireccion de Proyección Institucional

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el SEMINARIO

BUENAS PRÁCTICAS EN COMPRAS PÚBLICAS & SECOP II

Realizado en Sincelejo, Sucre el 30 de Julio de 2019

Con una intensidad de 8 horas, Se expide en BOGOTA, D.C, el 14 de Agosto de 2019

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe Departamento de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Vigilada Mineducación

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 79d544d4-1d38-4ed5-ac24-4caa2aa3a520

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS-LIDERESAS

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 28 de Mayo y el 18 de Julio de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 19 de Julio de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: ee1328c0-9477-435e-a96e-ee34e8d50900

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 22 de Junio y el 27 de Julio de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 6 de Agosto de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: b35cdc2b-e3d1-4558-a5b1-1ffcefea8c53

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 22 de Junio y el 28 de Julio de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 6 de Agosto de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: 36955696-0caf-4e30-8165-d116353b515c

CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA SUCRE

Libertad y Orden

NIT: 823001461

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA SUCRE

HACE CONSTAR

Que MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES Identificada con cedula de ciudadanía N° 64.577.416 expedida en la ciudad de Sincelejo Sucre se encuentra laborando para esta entidad bajo el cargo de ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA Desde el 01 de Enero de 2007 hasta la actualidad cumpliendo las funciones de elaboración de estados financieros y demás informes pertinentes, elaboración del presupuesto, liquidación de impuestos tributario y de ley, liquidación de la nomina y parafiscales.
Cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones hasta la actualidad

Dado en Sincelejo a los 29 días del mes de Diciembre de 2009

Manuel Gregorio C.

MANUEL GREGORIO CARO
Presidente H.C.M.G

Dirección : Cara 5 N° 4-73 Centro .- Guaranda - Sucre
Tel 291 1001Email: Concejomunicipalguarandasucre@yahoo.es

PROSEGUR

LA DIVISION DEL SER DE PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA REGIONAL SUCRE

SUTH-258-11-14

CERTIFICA:

Que la señora **ARROYO GARCES MAGDALENA DE JESUS**, identificada con cédula de ciudadanía número 64.577.416 de Sincelejo (Sucre), laboró en el cargo de Asistente Administrativa desde el 13 de Enero de 2014 hasta el 15 de Octubre de 2014, con un tipo de contrato Termino Término Indefinido.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de Noviembre de 2014.

PROSEGUR
AREA DEL SER
NIT. 890.401.802-0

DELLIS BURGOS ALQUERQUE
Jefe del Ser
Delegación Sucre

E.S.E. CAMU
PURÍSIMA
Por una mejor Salud
NIT: 812.001.792-5

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PURISIMA

Purísima córdoba, Diciembre 28 de 2017.

A quien corresponda: Por este medio hago de su conocimiento que MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES identificada con cedula Nª 64.577.416 de Sincelejo Sucre, prestó sus servicios en esta entidad como contadora pública mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios durante el periodo comprendido de mayo del 2016 hasta diciembre del 2017 el presente, terminando la relación laboral, Hago constar que durante dicho periodo ha demostrado ser una persona responsable, eficiente, honesta, además de una profesional preparada y altamente capaz para desempeñar sus funciones.

Quedo a sus órdenes.

ERNING GREGORIO ARRIETA YEPEZ
Jefe de Recursos Humanos.

Carrera 6 No. 12 - 19 B/ La Candelaria
Telefax: 771 8000
E-mail: esecamupurisima1@hotmail.com
Purísima . Córdoba

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 221299007

WEB
13:37:48

Bogotá DC, 18 de abril del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 64577416:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE GUARANDA

DESPACHO DEL ALCALDE

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GUARANDA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICA

Que MAGDALENA ARROYO GARCES Identificada con cedula de ciudadanía Nº 64.577.416 expedida en Sincelejo Sucre se desempeña como Contadora Municipal de este Municipio Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2007 bajo el cargo de Contadora cumpliendo las funciones de elaboración de estados financieros, elaboración de libros contables y de movimientos, elaboración de informes sidef, elaboración de informe sicep, elaboración de informe de regalías, depuración de base de datos de pasivos ley 550, elaboración de informe de deuda pública, y secretaria de comité de saneamiento contable.

Dado en Guaranda a los 31 días del mes de Diciembre de 2007

HERIBERTO M. ARCE BENITEZ
Alcalde Municipal

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de abril de 2023, a las 13:25:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	64577416
Código de Verificación	645774162304181325O9

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

MAESTRO DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ESAP

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
VEGA	MIRANDA	LUIS ROBERTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C ● C.E ○ PAIS ○ No. **11052111**

SEXO: F ○ M ●

NACIONALIDAD: COL. ● EXTRANJERO ○ *PAÍS* COLOMBIA

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE ○ NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 23 MES 07 AÑO 1976

PAÍS COLOMBIA

DEPTO SUCRE

MUNICIPIO LA UNIÓN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

VEREDA EL PAISAJE

PAÍS COLOMBIA DEPTO SUCRE

MUNICIPIO LA UNIÓN

TELÉFONO 3116641983 EMAIL _____

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:* BACHILLER ACADEMICO
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	●	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES ___ AÑO _____

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

33 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
PETROGAS DEL LLANO S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CORDOBA	SAHAGUN	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 17 MES 11 AÑO 2020	DÍA 30 MES 12 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		SSAHAGUN CORDOBA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
AGAPE EDIFICA S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
SUCRE	LA UNION	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 10 MES 03 AÑO 2018	DÍA 10 MES 02 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
MAESTRO DE OBRA		LA UNION SUCRE

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO – MAESTRO DE OBRA CONSTRUCCION	4	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	4	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO (x) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.052.111
VEGA MIRANDA
APELLIDOS
LUIS ROBERTO
NOMBRES
Luis Vega
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1976
LA UNION
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-NOV-1997 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-2805000-00209215-M-0011052111-20100108 0019811774A 1

Powered by CamScanner

ÁGAPE
EDIFICA S.A.S.
Arquitectura Social

CERTIFICA

Que el señor, **LUIS ROBERTO VEGA MIRANDA, identificado con cedula de ciudadanía No 11052111 de la unión**, laboro como MAESTRO DE OBRA obras civiles, y construcciones de pavimento y obras de arte realizadas en el municipio de la Unión Sucre, durante el mes del 10 de marzo del 2018 al 10 de febrero del 2020. Demostrando responsabilidad, respeto, buenas relaciones y eficiencia en su labor.

Dado en La Unión Sucre a los 9 días del mes de marzo de 2020.

Juan Javier Oviedo.
CC 10.820.249 de Sahagún Córdoba.
Representante legal Ágape Edifica S.A.S.

Powered by CamScanner

PETROGAS

CERTIFICACION LABORAL

Que el Señor(a) **LUIS ROBERTO VEGA MIRANDA** identificado(a) con Cedula de ciudadanía **N° 11052111** de **LA UNION,** laboro en nuestra empresa **PETRO GAS DEL LLANO S.A.S.** con NIT No. **900533892-5,** desde el día **17/11/2020**; Hasta el día **30/12/2020.** Desempeñando el cargo de **OFICIAL**.

La presente certificación se expide en el municipio de Sahagún – Córdoba; el día 30 de diciembre del 2020.

PETROGAS DEL LLANO S.A.S

NANCY BRAUSIN ALONSO
GERENTE ADMINISTRATIVA
PETRO GAS DEL LLANO SAS

Powered by CamScanner

LUIS ANGEL VERGARA POLO
Proyectos civiles & construcción

CERTIFICACIÓN LABORAL

LUIS ANGEL VERGARA POLO

HACE CONSTAR

Que el (a) señor(a) LUIS ROBERTO VEGA identificado (a) con cédula de Ciudadanía No. 11052111 de la Unión Sucre, laboró en nuestra organización como MAESTRO DE OBRA, en obras civiles y construcción de pavimentos y/o alcantarillado realizadas en el municipio de la Unión Sucre, durante el mes del 05 de junio de 2021 hasta 17 de junio del 2023. Demostrando responsabilidad, respeto y eficiencia en su labor.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de junio del año 2023.

Cordialmente,

LUIS ANGEL VERGARA POLO
R/L DE LAVP PROYECTOS Y OBRAS CIVILES
CC. 1.102.119.184

CR 9 No 5-10, La Unión (Sucre). Celular: 310 3668086
Email:lsnglvrgr@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14682369970

(415)7707212489981(8020) 000001468236997 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 0 5 2 1 1 1	2	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 2 1 1 1	1 9 9 7 1 1 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	La Unión 4 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VEGA	MIRANDA	LUIS	ROBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	La Unión 4 0 0

41. Dirección principal: VDA EL PAISAJE

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
luis1988vega@gmail.com		3 2 0 7 9 0 9 2 1 4	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 2 0 0 2 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios 1 | 61. Fecha 2 0 2 0 0 2 0 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Luis Vega

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: OLIVA MARTINEZ VICTOR ANTONIO

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 06-02-2020 10:11:54AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de diciembre de 2023, a las 14:57:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11052111
Código de Verificación	11052111231201145713

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Powered by CamScanner

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:58:55 PM horas del 01/12/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **11052111**

Apellidos y Nombres: **VEGA MIRANDA LUIS ROBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Powered by CamScanner

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 236111232

PIB
14:57:59

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ROBERTO VEGA MIRANDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11052111:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Powered by CamScanner

JAC VEREDA LAS PALMITAS

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

RESIDENTE DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.



CURRICULUM VITAE

ELMER JIMENEZ AVILEZ
C.C 11'051.058
Cel 3114036318
Carrera 13 No 10 –20 La Unión Sucre
e.jimenezavilez@gmail.com

I. DATOS PERSONALES

NOMBRES	:	***ELMER***
APELLIDOS	:	***JIMÉNEZ AVILEZ***
FECHA DE NACIMIENTO	:	*Enero 7 de 1.970*
LUGAR DE NACIMIENTO	:	*La Unión – Sucre*
EDAD	:	*49 años*
CÉDULA DE CIUDADANÍA	:	*11.051.058*
ESTADO CIVIL	:	*Soltero*
MATRICULA PROFESIONAL	:	*O820270691ATL*
FECHA DE GRADO	:	*Febrero 5 de 1.998*
DIRECCIÓN	:	*La Unión – Sucre*
CELULAR	:	*3114036318*
E-MAIL		*e.jimenezavilez@gmaill.com*

II. ESTUDIOS REALIZADOS

SECUNDARIA	:	*Instituto La Unión* *Título: Bachiller académico*
UNIVERSITARIOS	:	*Ingeniería de Civil* *Corporación Universitaria de La Costa – C.U.C* *Título: Ingeniero Civil*
CONGRESOS Y SEMINARIOS	:	*CURSO BÁSICO PARA RESIDENTES DE OBRA* *Sociedad de Ingenieros del Atlántico* *INTERVENTORIA DE OBRAS* *Intensidad Horaria 40 horas.* *Sena Virtual*

III. EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA	:	*Municipio de La Unión*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción de 2 Aulas Escolares 1 en el Corregimiento de Pajarito y 1 en la Vereda Bocanegra. Construcción de un Aula de sistema en la Vereda Villa Fátima Y Adecuación de un Aula de Sistemas en el Corregimiento de Las Palmitas.*
TIEMPO	:	*Tres (3) Meses*
EMPRESA	:	*Municipio de Sahagún*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción del Tanque Elevado de la Vereda de Salsipuedes del Municipio de Sahagún - Córdoba*
TIEMPO	:	*Dos (2) Meses*
EMPRESA	:	*Municipio de La Unión*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción 140 ml de Alcantarillado en el Barrio (12) de Marzo del Municipio de La Unión*
TIEMPO	:	*Tres (3) Meses*
EMPRESA	:	*Municipio de Sahagún*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción Redes de Acueducto Rural de la Vereda del Kilometro 9 (grupo 2)*
TIEMPO	:	*Cuatro (4) Meses*
EMPRESA	:	*Municipio de Sahagún*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción del Pozo Profundo, Acueducto Rural de la Vereda de Trementino Bula (grupo 2)*
TIEMPO	:	*Cuatro (4) Meses*
EMPRESA	:	*E.S.E CAMU San Rafael. Sahagún Córdova*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Reparación y Mantenimiento de los Puestos de Salud de Las Bocas, Colomboy y el Dividivi. Municipio de Sahagún Córdova.*

TIEMPO	***:***	*Cuarenta y Cinco (45) Días*
EMPRESA	***:***	*Municipio de La Unión de Sucre*
CARGO	***:***	*Contratista*
OBRA	***:***	*Interventoría Técnica y Administrativa del Proyecto: Pavimentación en Concreto Rígido del Sector Centro Occidental del Barrio Santo Domingo, Municipio de La Unión – Sucre.*
TIEMPO	***:***	*Cuatro (4) Meses*
EMPRESA	***:***	*Municipio de La Unión*
CARGO	***:***	*Contratista*
OBRA	***:***	*Construcción 11 Letrinas en la Vereda el Jobo y Construcción 2 Aulas para Informática Así. 1 en el Corregimiento de Cayo Delgado y 1 en la Vereda Bocanegra. Municipio de La Unión - Sucre*
TIEMPO	***:***	*Tres (3) Meses*
EMPRESA	***:***	*Sociedad Colombiana de Ingenieros*
CARGO	***:***	*Supervisor de Apoyo*
OBRA	***:***	*Supervisión y de la ejecución del programa de mejoramiento de la red vial PIR 2008 existente entre los Departamentos y Municipios a nivel Nacional. (Sucre)*
TIEMPO	***:***	*Cuatro (4) Meses*
EMPRESA	***:***	*Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Alma Mater*
CARGO	***:***	*Gerente Administrativo*
OBRA	***:***	*Programa de Inversión Rural PIR 2009*
TIEMPO	***:***	*Ocho (8) Meses*
EMPRESA	***:***	*Municipio de Achí*
CARGO	***:***	*Interventor*
OBRA	***:***	*Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera Para las Obras de La Construcción del Acueducto Rural de Las Veredas de Mao y Coroncoro en el Municipio de Achí, Bolívar*
TIEMPO	***:***	*Cuatro (4) Meses*

EMPRESA	***:***	*Municipio de La Unión*
CARGO	***:***	*Contratista*
OBRA	***:***	*Construcción de Cancha Múltiple en el Barrio San Pedro y Adecuación de Canchas en los Barrios Santo Domingo y Santander en la Cabecera Municipal de La Unión, Departamento de Sucre*
TIEMPO	***:***	*Tres (3) Meses*
EMPRESA	***:***	*Municipio de La Unión*
CARGO	***:***	*Contratista a través del* ***Consorcio Pavimento La Unión 2012***
OBRA	***:***	*Mantenimiento de Pavimento en Concreto Rígido en la Carrera 14, entre calles 10 y 12, en la Cabecera Municipal de La Unión, Departamento de Sucre*
TIEMPO	***:***	*Cuarenta y Cinco (45)Días*
EMPRESA	***:***	*Compañía Geofísica Latinoamericana SAS (CGL)*
CARGO	***:***	*Contratista*
OBRA	***:***	*Ejecución y Desarrollo de la Obra - Adecuación de Oficinas Para la Base de Operaciones, Dos Casas Para Dormitorios, Adecuación de La Bodega, Casa Para Oficina de Interventoria y Obras Adicionales en la Base de Operaciones; en el Proyecto Papayera 3D y Porro 2D 2011, en el Municipio de La Unión Departamento de Sucre.*
TIEMPO	***:***	*Treinta (30) Días*
EMPRESA	***:***	*Municipio de La Unión*
CARGO	***:***	*Contratista*
OBRA	***:***	*Construcción Muro de Cerramiento en La Institución Educativa Instituto La Unión, en el Municipio de La Unión, Departamento de Sucre*
TIEMPO	***:***	*Cuatro (4) Meses*
EMPRESA	***:***	*Compañía Geofísica Latinoamericana SAS (CGL)*
CARGO	***:***	*Contratista*
OBRA	***:***	*Adecuación de Casino*
TIEMPO	***:***	*Quince (15) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción Salón Comunal Vereda Castañal, Proyecto Clarinete 2 Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Cuarenta y Cinco (45) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción de una caseta de 6 metros de largo por 3 metros de ancho con techo de zinc y cercado en bloque y malla calibre grueso y columnas de concreto y una plantilla en piso de concreto y la respectiva puerta. Vereda San Felipe. Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Dieciocho (18) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción Salón Comunal Vereda Miralejo. Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Treinta y Seis (18) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Construcción de muro para protección de talud 30 ml. En el cementerio de La Vereda Morrocoisito, perteneciente al Municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba.*
TIEMPO	:	*Veintitrés (23) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Proyecto Adecuación Casa Comunal Vereda San Felipe, Proyecto. Clarinete 2 Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Cuarenta y Ocho (48) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Proyecto Construcción Casa Comunal Vereda Rincón Guerrano, Pozo Clarinete 2 Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Treinta (30) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Cerramiento en malla eslabonada y tubo galvanizado, Vereda Los Chibolos, Proyecto línea de flujo. Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Treinta (30) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Proyecto Casa Comunal Vereda Bocanegra. Clarinete 2 Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Treinta (30) Días*

EMPRESA	:	*CNE OIL & GAS*
CARGO	:	*Contratista*
OBRA	:	*Proyecto Casa Comunal Vereda Las Garitas. Clarinete 2 Bloque VIM 5*
TIEMPO	:	*Treinta (30) Días*

EMPRESA	:	*Junta de Acción Comunal del Corregimiento de La Floresta, Municipio de Yolombó Antioquia*
CARGO	:	*Residente de Obra*
OBRA	:	*Convenio Solidario con la JAC Corregimiento La Floresta para la ejecución de actividades de construcción de tramo de placa huella de acuerdo a la ficha de priorización en marco al Convenio interadministrativo No 23AS111B1219 de 2023, suscrito entre el Municipio de Yolombó y la Gobernación de Antioquia*
TIEMPO	:	*Cinco (05) meses*

EMPRESA	:	*Julio César Cabrales Agamez*
CARGO	:	*Residente de Obra*
OBRA	:	*Construcción de Pavimento en Concreto Rígido en le Carrera 13 en el Barrio Mochila, del Municipio de La Unión Sucre*
TIEMPO	:	*Once (11) Meses*

La Unión Sucre, 13 de enero de 2024

JULIO CESAR CABRALES AGAMEZ
Ingeniero Civil
C.C. No. 72.303.620

CERTIFICA

Que el ingeniero civil, **ELMER JIMENEZ AVILEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.051.058 expedida en La Unión Sucre, laboró como Ingeniero Residente en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 004-2014, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 13 EN EL BARRIO MOCHILA, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE,** durante un tiempo de once (11) meses, comprendidos entre el 17 de julio de 2014 hasta el 18 de junio de 2015.

Tiempo en el cual demostró, responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los trece (13) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

Julio César Cabrales Agamez
Ingeniero Civil
C.C.No. 72.303.620 de Barranquilla

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA FLORESTA

NIT. 800.001.058-3

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA

NIT. 800.001.058-3

CERTIFICA QUE:

El señor **ELMER JIMENEZ AVILEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **Nro. 11.051.058**, laboró en el proyecto celebrado entre la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de La Floresta del municipio de Yolombó – Antioquia con NIT. 800.001.058-3 y el MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON NIT. 890.984.030-2, en calidad de Residente de Obra, de acuerdo a la siguiente descripción del contrato:

CONTRATO N°	CVS 024 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO CON LA JAC CORREGIMIENTO LA FLORESTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE PLACA HUELLA DE ACUERDO A LA FICHA DE PRIORIZACIÓN EN MARCO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 23AS111B1219 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($266.324.244)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

Expedido en el Corregimiento La Floresta, a los 29 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

PAULA ANDREA MONSALVE MEJIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
DESPACHO DEL SECRETARIO

UNIDOS

20230302643304

ID: 3936

La Dirección de Organismos Comunales de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana a solicitud de la parte interesada y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por la Ley 2166 de 2021 y sus Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015.

CERTIFICA

Que mediante Resolución número 2145 del 06/10/1972 expedida por MINISTERIO DEL INTERIOR se reconoció personería jurídica a: **JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LA FLORESTA** del Municipio de YOLOMBÓ (ANT.) la cual se encuentra VIGENTE a la fecha.

Que la Representación Legal de la citada organización cívica y sin ánimo de lucro es ejercida por: **PAULA ANDREA MONSALVE MEJIA** con CEDULA DE CIUDADANIA número 43593616 en su calidad de PRESIDENTE y cuyo nombre se encuentra inscrito en los libros y archivos que lleva ésta Secretaría para el registro de los Dignatarios de los organismos de primer y segundo grado que son competencia del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Que los dignatarios(as) reconocidos(as) son:

CARGO	DIGNATARIO	CEDULA	AUTO	FECHA AUTO
PRESIDENTE	PAULA ANDREA MONSALVE MEJIA	43593616	4170	18/05/2022
VICEPRESIDENTE	FRANCISCO ALONSO GOMEZ GUTIERREZ	3666592	4170	18/05/2022
TESORERO	MERCEDES DE JESUS CANO RIVERA	22230539	4170	18/05/2022
SECRETARIO	MARTHA LUCIA PINO GARCIA	22230431	4170	18/05/2022
FISCAL	GONZALO DE JESUS MADRID VALENCIA	70600001	4170	18/05/2022
1° CONCILIADOR	LUZ MARINA DIAZ TEJADA	22230520	4170	18/05/2022
2° CONCILIADOR	LUIS ALBERTO GOMEZ CORREA	3667591	4170	18/05/2022
3° CONCILIADOR	MARTHA CECILIA POSADA PINEDA	22230532	4170	18/05/2022
C.T. MUJER	EUDANIA MARIA GALEANO PATIÑO	39328288	4170	18/05/2022
C.T. CULTURA, DEPORTES Y RECREACION	CARLOS MARIO CARDONA PATIÑO	12557560	4170	18/05/2022
C.T. OBRAS	NAZARIO ANTONIO ARROYAVE FORONDA	98490049	4170	18/05/2022
C.T. EMPRESARIAL	YAQUELINE MARIN CHAVERRA	43638392	4170	18/05/2022
C.T. SALUD	LUZ MYRIAN ARANGO HENAO	39326121	4170	18/05/2022
C.T. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NORA CECILIA CASTAÑO VALENCIA	1048044068	4170	18/05/2022
1° DELEGADO	LUBIN QUIROZ VIDALES	70601304	4170	18/05/2022
2° DELEGADO	FRANCISCO LUIS MESA CASTRILLON	3667634	4170	18/05/2022
3° DELEGADO	SANTIAGO JOSE MONSALVE MONSALVE	70118679	4170	18/05/2022

OBSERVACIONES:

El presente documento tiene vigencia de un (1) mes a partir de la fecha de expedición.

Dado en Medellín el 26/06/2023 15:31:34.0.

CATALINA ANDREA VALENCIA GALEANO
Dirección de Organismos Comunales
Secretaria de Participación y Cultura Ciudadana

icontec ISO 9001 IQNet

IV. R15EFERENCIAS PERSONALES


NOMBRE	**:**	*José de Jesús Monterrosa Ricardo*
OCUPACIÓN	**:**	*Ingeniero Electricista*
TELÉFONO	**:**	*3145105440*
NOMBRE	**:**	*Juan David Herrera Romero*
OCUPACIÓN	**:**	*Ingeniero civil*
TELÉFONO	**:**	*3006910769 - 3104574282*

V. REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE	**:**	*Amarsy de Jesús Cotera Jiménez*
TELÉFONO	**:**	*3008152072 Sincelejo*
PARENTESCO	**:**	*Prima*
OCUPACIÓN	**:**	*Abogada*
NOMBRE	**:**	*Hannover Jiménez Jiménez*
TELÉFONO	**:**	*Celular: 3135742547*
PARENTESCO	**:**	*Primo*
OCUPACIÓN	**:**	*Docente*



ELMER JIMÉNEZ AVILEZ
C.C. N° 11.051.058


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura
MATRICULA No. 0820270691ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 24/03/98
APELLIDOS
JIMENEZ AVILEZ
NOMBRES
ELMER
C.C 11,051,058
UNIV.CORPORACION UNICOSTA
Presidente del Consejo


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
11051058
NUMERO
JIMENEZ AVILEZ
APELLIDOS
ELMER
NOMBRES
Elmer Jiménez A.
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
07-ENE-1970
LA UNION
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-MAY-1988 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-2805000-62105871-M-0011051058-20020924
06990 02266A 02 124474081

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre, la

Corporación Universitaria de la Costa

C U C

Con Personería Jurídica No.352-Abril 1.971
Por cuanto

Elmer Jimènez Avilez

Identificado con C.C. 11.051.058 de La Unión L.M 344638 D.M 11
Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el Título de

Ingeniero Civil

Aprobado por Resolución No. 0418 Marzo 4 de 1992 emanado del Icfes
En fé de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla. Atlántico
El día 5 de Febrero de 19 98

Presidente Consejo Fundadores. Presidente Consejo Directivo. Rector

Decano CUC DECANO Facultad de Ingeniería Secretario General

Anotado al folio No. 199 del Libro de Registro de Diplomas 02 No. 001988
Refrendado en Barranquilla el 26 de febrero de 1998

01428

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ATLANTICO

PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA

CERTIFICA QUE:

ELMER JIMENEZ AVILEZ

HA ASISTIDO: AL

CURSO BASICO PARA RESIDENTES DE OBRA

CON UNA INTENSIDAD DE 37 HORAS

Presidente Sociedad de Ingenieros del Atlántico

Director del Programa

Barranquilla, **Septiembre 27 de 1.997**



LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD DE SUCRE

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA
CIVIL - UNIVERSIDAD DE SUCRE

UNIVERSIDAD DE SUCRE

ANEICUS

Certifica que:

ELMER JIMENEZ AVILEZ

Asistió a:

Ira. Jornada Técnica de Ingeniería

"Unisucre 25 Años"

Realizada el 9 de Noviembre de 2002 con una intensidad horaria de 8 Horas

EURIEL MILLÁN ROMERO
Decano Facultad Ingeniería

DANIRIS ZOLA MONROY
Presidente ANEICUS

LILIANA GÁNDARA
Secretaria General ANEICUS

Sincelejo - Sucre, Noviembre 9 de 2002

Ing. Elmer Jiménez Avilez

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

¡Cuentas claras, Manos limpias!

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

ELMER JIMENEZ AVILEZ

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 11051058

Cursó y aprobó la acción de Formación

INTERVENTORÍA DE OBRAS

Con una duración de 40 Horas


En testimonio de lo anterior se firma en Medellín a los Veintidos (22) días del mes de Julio de Dos Mil Nueve (2009)

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

SGCV20091408929 22/07/2009
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senevirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
TARJETA DE RESERVISTA
SEGUNDA CLASE
PERTENECE AL EJERCITO
11.051.058
11
1a. Línea
31 Dic. 00
2a. Línea
31 Dic. 10
3a. Línea
31 Dic.
Nº 344638
R.D. 018-88
PROFESION BACHILLER 87
TIPO ORIG
NOMBRE ELMER JIMENEZ AVILEZ
C.C. 11.051.058 La Unión

CONTADOR (A)

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

CONTADORA PÚBLICA

TP 103073-TCEL 312 688 9288 - 3226496612

Cédula:	*64.577.416 de Sincelejo Sucre*
Estado Civil:	*soltera*
Dirección:	*calle 32 A Nº 13-87 Barrio San Vicente*
Teléfonos:	*Cel.: 312 688 9288*
E-mail:	*magdagarces2@hotmail.com*
Nacimiento:	*Sincelejo Sucre 31 de julio 1975*
Edad:	*46 Años*



PERFIL PROFESIONAL

- *Contador General de la Nación y en cualquier otra organización pública o privada*
- *Revisor Fiscal.*
- *Auditor Interno o Externo.*
- *Gerente Financiero.*
- *Asesor Contable Financiero y Tributario*
- *Director de Presupuesto.*
- *Tesorero en entidades públicas o privadas.*
- *Decano o Director de la carrera de Contaduría Pública.*
- *Docente universitario.*
- *Investigador contable*
- *Todos los demás señalados en la Ley 43 de 1990.*

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitarios:

Contaduría Pública
Fundación Universitaria Los Libertadores
Bogotá , Colombia 2003

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Secundarios: ***Bachillerato Académico***
Gimnasio Moderno Los Ángeles
Sincelejo, 1995

Primaria: ***Básica Primaria***
Concentración Escolar San Vicente de Paúl
Sincelejo Sucre, 1989

Otros Estudios

- *Diplomado en protección penal a los defensores de derechos humanos y líderes sociales (ESAP)*
- *Diplomado en resolución de conflictos lideresas(ESAP)*
- *Diplomado en participación de las mujeres en el sector público(ESAP)*
- *Innovación en el sector público y privado (ESAP)*
- *Diplomado en contratación estatal (ESAP)*
- *Diplomado En Gerencia Y Competitividad Del Talento Humano*
- *Diplomado En Gerencia Y Gestión Empresarial*
- *Diplomado En Docencia Universitaria*
- *Seminario implementación Del Sistema Consolidador De Hacienda E Información Financiera Publica "Chip"*
- *Seminario Nuevo Marco Conceptual Del Plan General De Contabilidad Pública*
- *Seminario Normas Internacionales De Contabilidad Y Su Aplicación En Colombia*
- *Seminario Taller Gobierno En Línea De Conectividad Municipios Digitales*
- *Excel Avanzado (SENA)*
- *Manejo De Programas Word, Excel, PowerPoint. Otros*
- *Paquete Contable Empresarial*
- *Seminario actualización del sistema general de seguridad social en salud,*
- *Sistema de Riesgo y seguridad laboral, (SENA))*

EXPERIENCIA LABORAL

ASOCIACION DE DERIVADOS DE LA CALIZA DE TOLUVIEJO "APROCAL"
Sincelejo Sucre (2021-2022) 1 año y 8 meses

CONTADORA

Jefe inmediato: EVIL DIAZ RIOS Teléfono: 304592287 cel 3136974621

Funciones:

- *Elaboración y presentación información Contable y Tributaria*
- *Elaboración de informes financiero*
- *Asesorías contable*

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

FUNDACION CENTRO DE REHABILITAION VIDA DIFERENTE
Sincelejo Sucre (2013-2020) 8 años

Revisora Fiscal

Jefe inmediato: Rosario Méndez Zabala
Teléfono: 2823538 cel 3014223645

Funciones:

- *Revisión información Contable y Tributaria*
- *Elaboración de informes financiero revisoría fiscal*
- *Asesorías contable*

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PURISIMA
Purísima Córdoba (2016-2018) 1 año y 9 meses

Contadora publica

Jefe inmediato: María J Hernández Anaya
Teléfono: 7718000 cel 3022921732

***Funciones**:*

- *Elaboración de información contable*
- *Cargue de información en plataformas*
- *Manejo, coordinación, liquidación y recaudo de cartera*
- *Orientación al área financiera y presupuesto*
- *Liquidación de nomina*

SIMPROFISALUD
Sincelejo Sucre (2014-2016) 1 año y 4 meses

Contadora publica

Jefe inmediato: Jose Arroyo
Teléfono: cel 3042909188

***Funciones**:*

- *Manejo de información contable.*

- *Elaboración de información tributaria parafiscales*
- *Liquidación de nomina*

PROSEGUR LTDA
Sincelejo Sucre (2014-2014) 9 meses y 15 dias

Asistente Administrativa

Jefe inmediato: Carlos Chica Zuccardi.
Teléfono: 282 6433 cel 3205652799

***Funciones**:*

- *Facturación*
- *Manejo de caja menor*

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

- *Recaudo de cartera*
- *Cotización servicios de vigilancia*
- *Elaboración de contratos*
- *Identificación de pagos clientes*
- *Responsable del recaudo en efectivo de pago de facturas*
- *Responsable de las consignaciones de los dineros recaudados en efectivo*
- *Servicio al cliente.*
- *Quejas y reclamos*

INVERSIONES LAS CAROLINAS LTDA
Sincelejo Sucre (2011-2011) diez meses

AREA DE CONTABILIDAD

Jefe inmediato: Eduardo Visbal Martelo.
Teléfono: .282 33 21 cel 312 660 8897

Funciones:

- *Manejo de información contable y ganadera.*
- *Elaboración de información tributaria parafiscales*
- *Liquidación de nomina*
- *Elaboración de contratos*
- *Manejo de caja.*

MUNDO ELECTRICOS H&S
Monteria (Cordoba) (2007 - 2012)

Área Contable
Jefe: Rosa Soto Barrera.
Cel. (s): 314 560 14 73

Funciones:

- *Conciliaciones bancarias*
- *Manejo de libros de banco*
- *Elaboración de estados Financieros*
- *Asesoría contable y tributaria*

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL GALERAS
Galeras Sucre (2009-2009)

Asesora Contable.
Jefe inmediato: Francisco Ramírez.
Teléfono: .289 34 80 cel 3114063770

Funciones:

- *Asesoría Contable.*
- *Asesoría y saneamiento contable de pasivo Fiscal ley /550 de 99*

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA
Guaranda Sucre (2005-2007)

Contadora Municipal.
Jefe inmediato: Heriberto Arce Benítez.
Teléfono: 291 10 64 Alcaldia 291 10 01

Funciones:

- *Elaboración de Estados financieros.*

- *Asesoría y elaboración de información tributaria*
- *Elaboración de informes contables*
- *Elaboración de informe de regalías y de los entes de control.*
- *Asesoría contable a todas las dependencias.*
- *Secretaria de saneamiento contable pasivo ley /550 de 99*

CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA
SUCRE Guaranda Sucre (2008-2011)

Asesora Contable

Jefe inmediato: Manuel Gregorio caro.
Teléfono: .312 605 41 12

Funciones:

- *Elaboración de Estados financieros.*
- *Asesoría y elaboración de información tributaria parafiscales*
- *Elaboración de informes contables*
- *Elaboración de presupuesto.*

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

RED JUNTOS
Guaranda Sucre (2007-2008)

Cogestora Social.
Jefe inmediato: Manuel Julián Díaz
Arce cel 3145452736

Funciones:

- *Cogestora Social.*
- *Orientación domiciliaria a familias de escasos recursos*

CORPORACION UNIFICADA
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CUN Majagual Sucre (2008-2008)

AREA DE CONTABILIDAD
Tutora en contabilidad I y II.
Jefe inmediato: Héctor Urzola Berrio.
Teléfono: .281 12 80

Funciones:

- *Tutora Contabilidad I primer semestre*
- *Tutora Contabilidad II segundo semestre*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROBLE
El Roble (Sucre) (2003 - 2003)

Área Contable
Jefe Inmediato: Jorge Salazar Herrera.
Cel. (s): 3017918436

Funciones:

- *Conciliaciones bancarias*
- *Manejo de libros de banco*
- *Elaboración de estados Financieros*

REFERENCIAS PERSONALES

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

REFERENCIAS FAMILIARES

ALBERTO DAVID BERTHEL CONTRERAS *Contador Público*
Situación Laboral Actual: asesor contable Alcaldía de Guaranda - Coloso
Sincelejo – Sucre, Colombia
Cel(s): 320 543 6318

FRANCISCO NICOLAS ARROYO GALVAN
Licenciado en ingles
Sincelejo sucre, Colombia
Cel.:3017220807

HERELDO JOHNNY ARRYO GARCES
Administrador informático
Sincelejo sucre, Colombia
Cel:312 674 5119

*PARA EFECTOS LEGALES HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA PRESENTE HOJA DE VIDA ES TOTALMENTE CIERTA (**C.S.T. Art. 62 Num. 1º**) Y PUEDE SER VERIFICADA EN SU TOTALIDAD*

Magdaleng de Jesus Arroyo Garcés

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
Contadora pública

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

103073-T

MAGDALENA DE JESUS
ARROYO GARCES
C.C.64577416
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 2004/07/29
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 112597



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 22863

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 64.577.416

ARROYO GARCES

APELLIDOS

MAGDALENA DE JESUS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1975

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

04-ABR-1995 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2800100-00202893-F-0064577416-20091210 0018915123A 1 7540524324

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C E 7 0 4 B F 6 1 A 6 6 9 1 9 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 64577416 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 103073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
LA FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

Con Personería Jurídica No. 7542 del 18 de mayo / 1982 de Ministerio de Educación Nacional

TENIENDO EN CUENTA QUE:

Magdalena de Jesús Arroyo Garcés

Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 64.577.416 de Sincelejo

CURSÓ Y APROBÓ TODOS LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS POR ESTE CLAUSTRO UNIVERSITARIO Y CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
LE CONFIERE EL TÍTULO DE:

Contador Público

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA Y SELLA ESTE DIPLOMA EN BOGOTÁ, D.C. A LOS 20 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2003

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES RECTORIA

RECTOR

SECRETARIA GENERAL

Libro No. 5 Folio 74 Registro 0007680 Acta 33 202 Fecha Junio 20/2003 Firma

Escaneado con CamScanner

República de Colombia

Y en su nombre el

Gimnasio Moderno los Angeles

de Sincelejo - Sucre

Autorizado por la Secretaria de Educación Departamental, según Resolución No. 053 del 14 de Septiembre de 1992

Confiere el

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

Identificado (a) con CC No. 64.577.476 de Sincelejo

El Título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, según los Planes y Programas Vigentes.

Rector
César A. Fernández Bustillo
C.C. 6.819.751 Sincelejo

Sec.
Candelaria Perez Cue
C.C. 64.546.032 Sincelejo

Anotado en el Acta No. 015 de Dic-31-94

Powered by CamScanner

CIL
CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG

LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL LÍDERES LATINOAMÉRICA

NIT 830.086.471-6

Hace constar que:

MAGDALENA DE JESÚS ARROYO GARCES

Identificado(a) con C.C. 64577416

Cursó y aprobó los estudios correspondientes al:

DIPLOMADO

DOCENCIA UNIVERSITARIA CON ÉNFASIS EN MODELOS PEDAGÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Con una intensidad de ciento sesenta (160) horas

Se expide en la ciudad de Medellín - Colombia a los dos (02) días del mes de julio del año 2023
En cumplimiento del decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 Art 2.6.6.8. Educación Informal - Ministerio de Educación Nacional

RICARDO SANMIGUEL GARCIA
Subdirector
Corporación Internacional Lideres ONG

LUIS CARLOS PRADA PRADA
Director
Corporación Internacional Lideres ONG

Comprueba la valídez del certificado en nuestra plataforma de certificados, con el siguiente código de verificación: 64aeb8e2d811b
url: https://administrativo.cillatinoamerica.com.co/consultar-certificados

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

Institución de Educación Superior Personería jurídica 1595 del 28 de febrero del 2011.
Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
NIT 900440771-2

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA DE JESÚS ARROYO GARCES

Identificación
CC No. 64577416

Curso y aprobó satisfactoriamente el

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Con una intensidad de ciento sesenta (160) horas, desarrolladas del 19 de junio al 05 de julio del 2023, bajo la modalidad virtual. Para constancia de lo anterior se expide en el Municipio de Rivera, a los catorce (14) días del mes de julio de 2023.

HOLME FARINSO GUTIERREZ BAUTISTA
Rector

LEIDY ESMERALDA HERRERA JARA
Vicerrectora Académica

Powered by CamScanner

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO PROTECCIÓN PENAL A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 13 de Mayo y el 15 de Julio de 2022

Con una intensidad de 120 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 17 de Julio de 2022

JENNYS YECENIA YANCES PADILLA
Directora (E) Territorial Bolívar - Córdoba - San Andrés
Escuela Superior de Administracion Pública

El futuro es de todos — Mininterior

Escuela Superior de Administración Pública

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 81d89516-bfd7-454d-ad5e-8633e0c4ed4c

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

Con Cedula de Ciudadania No. 64.577.416

Cursó y aprobó la acción de Formación

SALUD OCUPACIONAL

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Purísima, a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
REGIONAL CÓRDOBA

36891870 - 02/08/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9523001221396CC64577416C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES

Con Cédula de Ciudadanía No. 64.577.416

Cursó y aprobó la acción de Formación

EXCEL AVANZADO NIVEL II

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Corozal, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA
SUBDIRECTOR
CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL SUCRE

3791608 - 2011/02/28
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 954200170432CC64577416C.

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el CURSO

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACCIÓN PÚBLICA

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 11 y el 24 de Septiembre de 2020

Con una intensidad de 24 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 9 de Octubre de 2020

CAMILO RUBIO
Jefe Departamento de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 47bb69c5-6291-4e5d-b07f-472ea02bd78e

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Bolívar

Dirección de Capacitación - Sucre

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el CURSO

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO

Realizado en Sincelejo, Sucre entre el 22 y el 24 de Mayo de 2019

Con una intensidad de 24 horas, Se expide en SINCELEJO, el 5 de Junio de 2019

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe Departamento de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

Vigilada Mineducación

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 84bbf4e1-f53e-4e2e-912f-1bacfaddc48f

FUNDACION CENTRO DE REHABILITACIONVIDA DIFERENTE
CEREVIDI
Personería Jurídica N° 701 de 1986
NIT 800.006.649-9
Calle 33 N° 15-141 Teléfono: 2823538
E-Mail: vidadiferente02@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

CERTIFICA QUE:

La señora MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES, labora para esta entidad desde 01 de noviembre de 2013 hasta la fecha, en el cargo de Revisora fiscal bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a término indefinido. Se expide el presente certificado a los 13 días del mes de Enero de 2021 a solicitud del empleado

Atentamente;

ROSARIO MENDEZ ZABALA
Representante Legal
Fundación centro de rehabilitación Vida diferente
Contacto: 304 598 5713

Calle 33 N° 15-141 Teléfono: 2823538
E-Mail: vidadiferente02@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

Powered by CamScanner

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

ESTRUCTURA DEL ESTADO

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 16 de Agosto y el 10 de Septiembre de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., , el 17 de Septiembre de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: 9c0a4569-008b-41cb-8fdd-fa80445a1177

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Subdireccion de Proyección Institucional

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el SEMINARIO

BUENAS PRÁCTICAS EN COMPRAS PÚBLICAS & SECOP II

Realizado en Sincelejo, Sucre el 30 de Julio de 2019

Con una intensidad de 8 horas, Se expide en BOGOTA, D.C, el 14 de Agosto de 2019

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe Departamento de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Vigilada Mineducación

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código. Código: 79d544d4-1d38-4ed5-ac24-4caa2aa3a520

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS-LIDERESAS

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 28 de Mayo y el 18 de Julio de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 19 de Julio de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: ee1328c0-9477-435e-a96e-ee34e8d50900

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 22 de Junio y el 27 de Julio de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 6 de Agosto de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: b35cdc2b-e3d1-4558-a5b1-1ffcefea8c53

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá, D.C.

CERTIFICA QUE:

MAGDALENA ARROYO GARCES
C.C 64.577.416

PARTICIPÓ en el DIPLOMADO

DIPLOMADO INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

Realizado en Bogotá, D.C. entre el 22 de Junio y el 28 de Julio de 2021

Con una intensidad de 80 horas, Se expide en BOGOTÁ, D.C., el 6 de Agosto de 2021

RUBY MARITZA GERENA USECHE
Jefe (E) Dirección de Capacitación
Escuela Superior de Administración Pública.

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

Para verificar la autencidad del certificado, ingrese a https://sirecec3.esap.edu.co y digite el código.

Código: 36955696-0caf-4e30-8165-d116353b515c

CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA SUCRE

Libertad y Orden

NIT: 823001461

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GUARANDA SUCRE

HACE CONSTAR

Que MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES Identificada con cedula de ciudadanía N° 64.577.416 expedida en la ciudad de Sincelejo Sucre se encuentra laborando para esta entidad bajo el cargo de ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA Desde el 01 de Enero de 2007 hasta la actualidad cumpliendo las funciones de elaboración de estados financieros y demás informes pertinentes, elaboración del presupuesto, liquidación de impuestos tributario y de ley, liquidación de la nomina y parafiscales.
Cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones hasta la actualidad

Dado en Sincelejo a los 29 días del mes de Diciembre de 2009

Manuel Gregorio C.

MANUEL GREGORIO CARO
Presidente H.C.M.G

Dirección : Cara 5 N° 4-73 Centro .- Guaranda - Sucre
Tel 291 1001Email: Concejomunicipalguarandasucre@yahoo.es

PROSEGUR

LA DIVISION DEL SER DE PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA REGIONAL SUCRE

SUTH-258-11-14

CERTIFICA:

Que la señora **ARROYO GARCES MAGDALENA DE JESUS**, identificada con cédula de ciudadanía número 64.577.416 de Sincelejo (Sucre), laboró en el cargo de Asistente Administrativa desde el 13 de Enero de 2014 hasta el 15 de Octubre de 2014, con un tipo de contrato Termino Término Indefinido.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de Noviembre de 2014.

PROSEGUR
AREA DEL SER
NIT. 890.401.802-0

DELLIS BURGOS ALQUERQUE
Jefe del Ser
Delegación Sucre

E.S.E. CAMU
PURÍSIMA
Por una mejor Salud
NIT: 812.001.792-5

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PURISIMA

Purísima córdoba, Diciembre 28 de 2017.

A quien corresponda: Por este medio hago de su conocimiento que MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES identificada con cedula Nª 64.577.416 de Sincelejo Sucre, prestó sus servicios en esta entidad como contadora pública mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios durante el periodo comprendido de mayo del 2016 hasta diciembre del 2017 el presente, terminando la relación laboral, Hago constar que durante dicho periodo ha demostrado ser una persona responsable, eficiente, honesta, además de una profesional preparada y altamente capaz para desempeñar sus funciones.

Quedo a sus órdenes.

ERNING GREGORIO ARRIETA YEPEZ
Jefe de Recursos Humanos.

Carrera 6 No. 12 - 19 B/ La Candelaria
Telefax: 771 8000
E-mail: esecamupurisima1@hotmail.com
Purísima . Córdoba

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 221299007

WEB
13:37:48

Bogotá DC, 18 de abril del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MAGDALENA DE JESUS ARROYO GARCES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 64577416:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE GUARANDA

DESPACHO DEL ALCALDE

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GUARANDA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICA

Que MAGDALENA ARROYO GARCES Identificada con cedula de ciudadanía Nº 64.577.416 expedida en Sincelejo Sucre se desempeña como Contadora Municipal de este Municipio Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2007 bajo el cargo de Contadora cumpliendo las funciones de elaboración de estados financieros, elaboración de libros contables y de movimientos, elaboración de informes sidef, elaboración de informe sicep, elaboración de informe de regalías, depuración de base de datos de pasivos ley 550, elaboración de informe de deuda pública, y secretaria de comité de saneamiento contable.

Dado en Guaranda a los 31 días del mes de Diciembre de 2007

HERIBERTO M. ARCE BENITEZ
Alcalde Municipal

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de abril de 2023, a las 13:25:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	64577416
Código de Verificación	645774162304181325O9

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

MAESTRO DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
BASILIO	LOPEZ	ADALBERTO ANTONIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. **11.052.784**

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 17 MES 04 AÑO 1980

DEPTO SUCRE

MUNICIPIO LA UNION

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA

CORREGIMIENTO LAS PALMITAS

PAÍS COLOMBIA DEPTO SUCRE

MUNICIPIO LA UNION

TELÉFONO 3113821639 EMAIL vasilioadalberto85@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*			*MEDIA*			*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES ___ AÑO ____
						X					

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
CURSO				BASICO DE CONSTRUCCION	08	2021	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES									

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*	
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CIVILGAS		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
SUCRE	LA UNION		
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*	
	DÍA 16 MES 08 AÑO 2023	DÍA 30 MES 09 AÑO 2023	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	
OFICIAL 1		LA UNION SUCRE	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
PETROSEISMIC SERVICES		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
SUCRE	LA UNION		
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*	
	DÍA 04 MES 02 AÑO 2022	DÍA 05 MES 03 AÑO 2022	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	
CAMPAMENTERO		LA UNION SUCRE	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DUMAR INGENIEROS		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
CORDOBA	SAN ANTERO		
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*	
	DÍA 28 MES 05 AÑO 2021	DÍA 28 MES 09 AÑO 2021	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*	
OFICIAL DE OBRAS		SAN ANTERO CORDOBA	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
ING. ELMER JIMENEZ		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
SUCRE	LA UNION	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 02 MES 03 AÑO 2012	DÍA 30 MES 11 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
MAESTRO DE OBRAS		LA UNION SUCRE

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO SECTOR PRIVADO	2	4
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	2	4

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (●) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.052.784**

BASILIO LOPEZ
APELLIDOS

ADALBERTO ANTONIO
NOMBRES

Adalberto Basilio
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1980**
LA UNION
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-MAY-2003 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2805000-62118221-M-0011052784-20030912 02927 033$4C 01 449152102

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ADALBERTO ANTONIO BASILIO LOPEZ

Con Cedula de Ciudadanía No. 11052784

Cursó y aprobó la acción de Formación

BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN

con una duración de 250 horas


En testimonio de lo anterior, se firma el presente en La Unión, a los veintitres (23) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA
DIRECTOR REGIONAL
CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL SUCRE

75891602 - 23/08/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 954200233648ECC11052784C.



MiVacuna
Covid-19

www.minsalud.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

MiVacuna

Certificado de vacunación

Nombres: ADALBERTO ANTONIO
Apellidos: BASTIDAS LÓPEZ
Documento de identidad: C.C. X T.I. Pasaporte PEP otro cuál:
No. 11.052.784
Fecha de nacimiento: Día 27 Mes 04 Año 1980

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
COVID-19	1	14.08.21	MODERNO	056D21D	ESE IO UNTOÍN	Yudis Guerra Arrieta Aux. de Enfermería C.C. 1'706.115 CECOM	
	2	05-11-21	Moderna	940874	ESE la unión	Yudis Guerra Arrieta Aux. de Enfermería C.C. 54,706.115 CECOM	

PETROSEISMIC
services
Geosolutions & Data Acquisition Company

Carrera 23 N° 102-53
Bogotá, Colombia

PBX +57 (1) 743 3650

CERTIFICACION LABORAL

Código 074-084

PETROSEISMIC SERVICES S.A

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **BASILIO LOPEZ ADALBERTO ANTONIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **11052784**, laboró para nuestra compañía desde el **04 de febrero de 2022** hasta el **05 de marzo de 2022**, desempeñando el cargo de **CAMPAMENTERO**, devengando un salario mensual de **$1831680**. En el **Programa de adquisición sísmica Charango 3D – Timbal 3D** ejecutado para **CNE OIL & GAS S.AS.**, bajo la modalidad de contrato a término fijo inferior a un año.

La presente se expide a solicitud del interesado en La Union Sucre el día **05 de marzo de 2022**.

Cordialmente,

GLADYS CELLY MEDINA
ADMINISTRACION
PROGRAMA DE ADQUISICION SISMICA
CHARANGO 3D – TIMBAL 3D

UNION TEMPORAL CIVILGAS
NIT: 901679258-6

LA SUSCRITA ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL CIVILGAS

CERTIFICA QUE:

Que el Señor, **ADALBERTO ANTONIO BASILIO LOPEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **11052784;** presto sus servicios a esta Compañía, mediante contrato de trabajo por Obra o labor, desde el día 16 de agosto de 2023hasta el día 30 de septiembre de 2023, desempeñándose como OFICIAL 1

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., el día 30 de septiembre de 2023
Atentamente,

SOLAMIRA VELEZ G
Jefe de Recursos Humanos
UNION TEMPORAL CIVILGAS
NIT: 901679258-6

EL SUSCRITO GERENTE DE

DUMAR INGENIEROS SAS

C E R T I F I C A

Que el Señor ADALBERTO ANTONIO BASILIO LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 11.052.784, ha desempeñado en la empresa DUMAR INGENIEROS SAS identificada con Nit. 900.222.779-6 el cargo de Maestro de obras, en la ejecución de los siguientes contratos:

- **CONTRATO No:** LP-SIM-013-2020

  OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUATEQUE Y SAN ANTERITO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

  CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

  CONTRATISTA: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

  PERIODO VINCULACION: Desde 28-05-2021 Hasta el 28-09-2021

  DURACIÓN: 4 MESES

- **CONTRATO No:** 277-2014

  OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍAS MORINDÓ – SANTAFÉ, DOS BOCAS, MORINDÓ – SANTO DOMINGO Y MORINDÓ CENTRAL HASTA LOS LIMITES DE MONTERÍA CON EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

  CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA


  CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE MONTERIA
  (DUMAR INGENIEROS SAS
  95% PARTICIPACIÓN)

  PERIODO VINCULACION: Desde 01 08-2014 Hasta el 16-05-2015

  DURACIÓN: 10,5 MESES

Se firma la presente a los 29 días del mes de enero de 2024, a solicitud del interesado.

Atentamente;



JORGE DUMAR RODRIGUEZ
Representante legal
DUMAR INGENIEROS SAS

La Unión Sucre, 30 de enero de 2024

ELMER JIMENEZ AVILEZ
Ingeniero Civil
NIT. 11051058-5

CERTIFICA:

Que el señor, **ADALBERTO ANTONIO BASILIO LOPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 11.052.784, expedida en La Unión Sucre y radicado en el Corregimiento de Las Palmitas, Municipio de La Unión Sucre, se desempeñó como **MAESTRO DE OBRA**, en los siguientes contratos:

- **Obra**: Construcción de 2 Aulas Escolares 1 en el Corregimiento de Pajarito y 1 en la Vereda Bocanegra. Construcción de un Aula de sistema en la Vereda Villa Fátima Y Adecuación de un Aula de Sistemas en el Corregimiento de Las Palmitas
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 3 Meses

- **Obra**: Construcción 140 ml de Alcantarillado en el Barrio (12) de Marzo del Municipio de La Unión
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 3 Meses

- **Obra**: Interventoria Técnica y Administrativa del Proyecto: Pavimentación en Concreto Rígido del Sector Centro Occidental del Barrio Santo Domingo, Municipio de La Unión – Sucre.
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 4 Meses

- **Obra**: Construcción 11 Letrinas en la Vereda el Jobo y Construcción 2 Aulas para Informática Así. 1 en el Corregimiento de Cayo Delgado y 1 en la Vereda Bocanegra. Municipio de La Unión - Sucre
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 3 Meses

- **Obra**: Construcción de Cancha Múltiple en el Barrio San Pedro y Adecuación de Canchas en los Barrios Santo Domingo y Santander en la Cabecera Municipal de La Unión, Departamento de Sucre
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 3 Meses

- **Obra**: Construcción Muro de Cerramiento en La Institución Educativa Instituto La Unión, en el Municipio de La Unión, Departamento de Sucre **Lugar**: La Unión Sucre
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 4 Meses

- **Obra**: Mantenimiento de Pavimento en Concreto Rígido en la Carrera 14, entre calles 10 y 12, en la Cabecera Municipal de La Unión, Departamento de Sucre **Lugar**: La Unión Sucre
- **Cargo: Maestro de Obra** - **Lugar**: La Unión Sucre - **Tiempo**: 1 Mes 15 días

Total, tiempo laborado 21 meses, 15 días,

Se expide la siguiente certificación a solicitud del interesado en la unión sucre, a los 30 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,

ELMER JIMENEZ AVILEZ
C.C. 11051058
T. P. O820270691ATL
Celular: 3114036318

JAC BARRIO LA ESPERANZA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

RESIDENTE DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

LIBARDO ANTONIO
ARTEAGA HERNANDEZ

ING. CIVIL – ESP. EN INTERVENTORIA DE OBRAS
ESP – GERENCIA DE PROYECTOS



libardoarteagah@gmail.com
+57 302 374 20 59
Lorica - Colombia

PERFIL

Soy una persona organizada que cumple con las labores y requerimientos que se le exigen, capaz de liderar y solucionar problemas rápidamente. Poseo valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo y tengo facilidad para el aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías de información.
Conocimientos integrales en planeación, ejecución, desarrollo y control de todo tipo de obras costos y presupuestos.

HABILIDADES

- Trabajo en equipo
- Puntualidad
- Compromiso
- Dinamismo
- Capacidad de escucha
- Creatividad

IDIOMAS

Español ●●●●●
Ingles ○○○○○
Alemán ○○○○○

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ALCALDIA DE NECHI - ANTIOQUIA
Ingeniero Residente de Obras | Nechi, Colombia

- Me desempeñe como ingeniero résidente de obras en el contrato de obras N°CD-006-2013 Cuyo objeto es : Construccion de pavimento rigido en la zona Urbana de nechi Antioquia.
- Duración: 4 meses, comprendidos entre el 06 de mayo – 06 de septiembre de 2013.
- Jefe Inmediato: Arq. Katia Lorena Pérez.
- Telefono: 321 605 33

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
Ingeniero Residente de Obras | Montería, Colombia

- Me desempeñe como ingeniero résidente de obras en el contrato consecion 002-2007 construccion de la paralela mocari dentro del contrato de concession cordoba – sucre y segunda Calzada la Y Sahagun incluyendo retornos
- Duracion : 1 año y 21 dias, comprendidos entre 06 de agosto de 2014 – 27 de agosto de 2015.
- Jefe Inmediato: Ing. José Uparela
- Telefono : 318 711 79 29

ALCALDIA DE MONTECRISTO
Secretario de Planeación y Obras | Montecristo, Colombia

- Me desempeñe como secretario de planeacion del municipio de Montecristo-Bolivar nombrado mediante decreto N°. 027 de Enero 22 de 2016 codigo 020 grado 03 de la alcaldia municipal de Montecristo.
- Duracion : 2 Años y 5 meses, comprendidos entre 22 de Enero de 2016 – 24 de Julio de 2018.
- Jefe Inmediato: alcalde (E), Roger Emiro Méndez.

ALCALDIA DE LORICA – CORDOBA

Supervisor de Contratos de Obras | Lorica, Colombia

- Preste mis servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeacion en referente a la supervision de contratos de obras suscritos por el municipio de santa cruz de lorica, cordoba.
- Duración: 4 meses, comprendidos entre el 31 de agosto – 31 de diciembre de 2018.
- Jefe Inmediato: Susana Hernández Doria
- Telefono: 300 318 46 07

MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Ingeniero Residente de Obras | San Bernardo del Viento, Colombia

- Me desempeñe como ingeniero résidente de obras en el contrato cuyo objeto es : construccion de pavimento hidraulico en la via que conduce a la playita en el municipio de san Bernardo del viento
- Duracion : 2 meses y 28 dias, comprendidos entre 15 de Marzo - 12 de Julio de 2019.
- Jefe Inmediato: Angelica Cantero
- Telefono : 311 690 6557

CONSORCIO SANTA ROSA

Ingeniero Residente de Obras| San Antero, Colombia

- Me desempeñe como Ingeniero résidente de obras en el contrato que tiene por objeto : Réhabilitacion de puntos criticos en la via hacia santa rosa en el municipio de san antero, cordoba.
- Duracion : 10 meses y 3 dias, comprendidos entre 07 de Enero - 10 de Noviembre de 2020.
- Jefe Inmediato: Angelica Cantero
- Teléfono: 311 690 65 57

ALEXANDER THEVENING
Ingeniero Residente de Obras | Tarazá, Colombia

- Me desempeñe como ingeniero résidente de obras en el contrato de obras N°COP-008-2020 Cuyo objeto es : Pavimentacion rural etapa 2 de tramos de la via que conduce desde el casco Urbano hacia el corregimiento la caucana y obras complementarias en el municipio de tarazá, Antioquia.
- Duración: 1 año, comprendidos entre el 01 de diciembre de 2020 – 01 de diciembre de 2021.
- Jefe Inmediato: Ing. Alexander Thevening Garces
- Telefono: 311 406 10 89

FCB - INTEGRAL INGENIERIA
Ingeniero Residente de Obras | Lorica, Colombia

- Me desempeñe como ingeniero résidente de obras en el proyecto Suministro de hora de maquinaria amarilla y materiales para la respuesta y recuperacion de la emergencia por la temporada de lluvia, en el municipio de lorica – departamento de cordoba de acuerdo con la situacion de calamidad publica declarada mediante el decreto N°. 0753 del 23 de agosto de 2021.
- Duracion : 3 meses, comprendidos entre 15 de febrero – 15 de mayo de 2022.
- Jefe Inmediato: Ing. Fabio Carrillo Benítez
- Telefono : 311 698 84 44

CONSORCIO ACI-3B
Ingeniero Residente de Interventoría | Cerete, Colombia

- Me desempeñe como ingeniero résidente de Interventoria en el Contrato N°. CMA-DO-SRT-167-2021 Cuyo objeto es : Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mejoramiento, de Vias Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Cordoba.
- Duracion : 1 Año y 7 meses, comprendidos entre 25 de mayo de 2022 – 31 de diciembre de 2023.
- Jefe Inmediato: Ing. Leonardo Toro Niño
- Telefono : 301 299 41 50

SOFTWARE

- Office
- Word
- Excel
- Auto Cad
- Adobe
- Project

EDUCACIÓN

Especialista en Gerencia de Proyectos
Corporación Universitaria Minuto de Dios – Bogotá (UNIMINUTO)
2022 - 2023

Especialista en Interventoría de Obras Civiles
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
2018 - 2019

Ingeniero Civil
Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainum
2008 - 2013

Diplomado en Costos, Programación y Control de Obras
Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainum
2013

Diplomado en Gerencia de Proyectos
Congreso - Con civil – Cartagena de Indias

REFERENCIAS PERSONALES

Javier Arteaga Gutiérrez – Instrumentador quirúrgico – Profamilia
Teléfono: 301 624 50 66

Email: javio90@hotmail.com

Libardo Arteaga Ramos – Administrador Publico – Agua Yarumal
Teléfono: 312 636 71 55

Email: libardoarteaga@gmail.com

Luz Mery Hernández- Estilista Profesional – Peluquería Luz Mery
Teléfono: 301 767 24 31

Email: luzmery@gmail.com

REFERENCIAS LABORALES

José Garces Jiménez – Contratista apoyo Tesorería – Gobernación de Córdoba
Teléfono: 310 849 92 95

Email: garces24@gmail.com

Luis Hernando Colon Vertel – Ingeniero Residente – Consorcio Vial Sahagún 2021
Teléfono: 310 373 32 01 – 300 205 00 49

Email: luishcolon22@hotmail.com

Leonardo Argumedo Núñez –Ingeniero Residente de Interventoría - Salgado y Meléndez Asociados Ingenieros Consultores S.A.S
Teléfono: 312 672 19 64

Email: learnu02@gmail.com

Firma: _____
Cedula: _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

Liceo Politecnico del Sinù

Lorica - Cordoba

Autorizado por la Secretaria de Educación del Municipio de Santa Cruz de Lorica, según resolución Nº 00080 de Noviembre 17 de 1998.

Confiere a:

LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNÁNDEZ

IDENTIFICADO CON C.C. 78.077.318 EXPEDIDA EN LORICA

El Título de:

Bachiller Académico

Con Enfasis en Educación Ambietal

Por Haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, según los planes y programas vigentes.

Lic. Luis Eduardo Morelo Mora
C.C. 15.015.560 de Lorica
Rector

Dora Estella Portacio Nieves
C.C. 30.671.435 de Lorica
Secretaria

Libro Nº 001 Folio Nº 018 Diploma Nº 008

Dado en Santa Cruz de Lorica a los 03 dias del mes de diciembre del año 1999

LICEO POLITÉCNICO DEL SINÚ
NIT: 800115908 - 9

LORICA - CÓRDOBA

Aprobado según resolución N 00080 de Noviembre 17 de 1998, de la Secretaría de Educación y Cultura de Córdoba, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Educación Media
CÓDIGO DANE: 323417002905

Acta Individual de Grado

En el Municipio de santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba, a los 03 días del mes de Diciembre de 1999, se reunió el Consejo Académico con el fin de formalizar la graduación de los Alumnos del Grado Undécimo de Enseñanza Media Académica del ***LICEO POLITÉCNICO DEL SINU****, aprobado según Resolución No. 00080 del 17 de Noviembre de 1998 por la Secretaría de Educación del Municipio de Santa Cruz de Lorica, en el nivel de Educación Media Académica y autorizado para otorgar el título de* ***BACHILLER ACADÉMICO CON ENFASIS EN EDUCACION AMBIENTAL.***

Comprobada la situación legal y académica del alumno:

LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ
C.C 78.077.318 de Lorica

Es fiel copia tomada del libro de Actas generales de Graduación, Folio No. 019 Acta No. 007 de Diciembre 03 del 1999, que consta de noventa (94) estudiantes, que comienza con el nombre de MARSIGLIA ACEVEDO YENIS ISABEL , y se cierra con el nombre de VILLA ZURITA ABEL ANTONIO.

Como constancia se firma en Santa Cruz de Lorica al 31 día del mes de agosto de 2018.

LUIS EDUARDO MORELO MORA
C.C. 15.015.560 de Lorica
Rector

DORA ESTELLA PORTACIO NIEVES
C.C. # 30.671.435 de Lorica
Secretaria

Dirección: Cra. 13 # 2 - 203 B/ Remolino Teléfax: 7731201
E-mail lipdelsi @ hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

07974

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Libardo Antonio Arteaga Hernández

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 78.077.318 de Tierra , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Ingeniero Civil

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Montería
A LOS 18 DIAS DEL MES DE Diciembre DEL AÑO 2013

EL RECTOR

EL VICERRECTOR

EL DECANO

EL SECRETARIO GENERAL

LIBRO 2 FOLIO 557

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

Fundada en 1974

Facultad de
Ciencias e Ingenierías

ACTA DE GRADO NUMERO 0595-015IC

Resolución No. 01487 de Noviembre 26 de 2013

CONSIDERANDO QUE

Libardo Antonio Arteaga Hernández

C. C. No. 78.077.318 expedida en Lorica

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- y de la República de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega del Diploma No. 07974 **registrado en el folio** 567 **del libro** 2

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de Montería, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2013.

Rectora **Secretario General** **Decano**

No. 0012389

Universidad Pontificia Bolivariana

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4800 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

teniendo en cuenta que

Libardo Antonio Arteaga Hernández

Cédula de ciudadanía No. 78.077.318 expedida en Lorica

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Especialista en Interventoría de Obras Civiles

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 08 del mes de Noviembre del año 2019.

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado en el Folio **416** del Libro **9-B** de Registro de Diplomas
Refrendado en Montería el 08 de Noviembre de 2019

20177

THOMAS GREG & SONS

Universidad Pontificia Bolivariana

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4800 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE GRADO

Del 08 de Noviembre de 2019

En la ciudad de Montería, la Universidad Pontificia Bolivariana Montería con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 4800 del 20 de octubre de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en Ceremonia de Grado y previo el solemne juramento de rigor, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES

A

LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNÁNDEZ

C.C. 78.077.318 de Lorica

En cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de:

ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES

Registro MEN-SNIES No. 106979

y quien realizó y aprobó como requisito final el trabajo de Grado con el título:
"PROPUESTA DE UN ESQUEMA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL PARA LA INTERVENTORÍA"

El Rector: Pbro. JORGE ALONSO BEDOYA VÁSQUEZ

El Secretario General: A.E. LUZ ESTELA FUENTES SANTOS

El Decano de la Escuela: Ing. BEATRIZ RUEDA LINARES

Diploma No. ***20177*** *Registrado en el Folio* ***416*** *del Libro* ***9-B*** *de Registro de Diplomas.*

Secretaria General

A8357

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Libardo Antonio Arteaga Hernandez

CC No. 78.077.318

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

Código SNIES: 110236

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector Sede

Secretario General

Personería Jurídica otorgada por
Resolución No. 10345 del 1 de Agosto de 1990,
Ministerio de Educación Nacional.

República de Colombia

Folio 899 del Libro de Registro No. 013
Bogotá, 16 de Octubre de 2023
No. DP 013167899 299298

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 167

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

Que en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; el día dieciseis (16) de Octubre de dos mil veintitrés (2023), la **Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO**, Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de **Especialista en Gerencia de Proyectos** a **Libardo Antonio Arteaga Hernandez** con cédula de ciudadanía No. **78.077.318** quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No. **DP013167899209298** que lo acredita como tal, registrado en el Folio **899** del Libro No. **013** de Registro de Títulos expedidos por la **Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO**.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SNIES **110236** concedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; el día dieciseis (16) de Octubre de dos mil veintitrés (2023).

Javier Alonso Arango Pardo
Rector Sede

Linda Lucía Guarín Gutiérrez
Secretaria General

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

Fundada en 1974

CERTIFICA QUE

Libardo Antonio Arteaga Hernández

C.C. No. 78.077.318 **EXPEDIDA EN** Lorica

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS PARA EL

DIPLOMADO EN

Costos, Programación y Control de Obras

INTENSIDAD HORARIA 120 Horas Noviembre 16 de 2013

DIRECTOR DE POSTGRADOS Y ESTUDIOS CONTINUADOS

No. 03494

D&P 09-1

EXPED GLOBAL Y AESING OTORGAN
EL PRESENTE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN A

DIPLOMADO

GERENCIA DE PROYECTOS EN OBRAS CIVILES

POR SU PARTICIPACIÓN A:

LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNÁNDEZ

IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE C.C 78077318

Por haber completado exitosamente el "Diplomado en gerencia de proyectos de obras civiles" realizado entre el mes de septiembre y noviembre del 2021 con intensidad de 80 horas. Se expide en Bogota el 09 de Noviembre 2021

Por medio del decreto 4909 del 2009 del ministerio de educación, Exped Global con nit 1075232001-8 hace entrega de este reconocimiento por cumplir los requisitos exigidos.

ING. MIGUEL ANGEL SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ADOLFO CHAVARRO
COORDINADOR ACADÉMICO

Acta 0076 Codigo: AGp1121M5s

ALCALDÍA MUNICIPAL NECHÍ - ANTIOQUIA	**CERTIFICADO**	Código: SP-C-005 Versión 1 Vigencia: 02-02-10	

LA SUSCRITA COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NECHI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que, el ingeniero **LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No.78.877.310 de Lorica Córdoba, se desempeñó como residente de obra en el contrato CD- 006-2013 cuyo objeto es construcción de primera etapa de 675 ml de pavimento rígido en la zona urbana del Municipio de Nechí Antioquia; valor de la obra $1.193.260.077, con una duración de 120 días; comprendido entre el 06 de mayo al 06 de Septiembre del 2013.

Para constancia se firma en Nechí-Antioquia, a los 10 días del mes de enero de 2014.

KATIA LORENA PEREZ PORTILLO
Coordinadora de oopp

KMA
Construcciones S.A.S
NIT. 830094920-5

Cartagena, D.T. y C., septiembre 3 de 2015

A QUIEN INTERESE

Hacemos constar que el Ingeniero LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 78.077.318 de Lorica - Córdoba, laboró para KMA CONSTRUCCIONES S.A., NIT.830.094.920-5, desde el día seis (6) de Agosto de 2014 hasta el Veintisiete (27) de Agosto de 2015, con un Contrato a Término Indefinido, desempeñando el cargo de INGENIERO RESIDENTE, cuyas funciones fueron realizadas en el contrato de concesión 002-2007 "construcción de la paralela Mocarí dentro del contrato de concesión Córdoba – Sucre y construcción de la segunda calzada la Y Sahagún incluye retornos"

La presente se expide a solicitud de la interesada, el día Tres (3) del mes de septiembre de 2015 en la Ciudad de Cartagena D.T. y C.

Cordialmente,



CARLOS ENRIQUE PULIDO ARAQUE
Director de Gestión Humana

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL (e) DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLÍVAR, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y LAS QUE LE CONFIERE LA LEY

CERTIFICA

Que **LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 78.077.318 expedida en Lorica - Cordoba, laboró para esta entidad desde el dia 22 de Enero de 2016 hasta el día 24 de julio del 2018, en el cargo de: **SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS**, nombrado mediante decreto No. 027 de fecha 22 de Enero de 2016 código 020 grado 03 de la alcaldía Municipal de Montecristo.

Para mayor constancia se firma la presente certificación en Montecristo Bolívar, a los Dieciseis (17) días del mes de agosto de 2018.

Cordialmente,

Roger Emiro Mendez C.

ROGER EMIRO MENDEZ CALDERA
Alcalde Municipal (e)

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE CONTRATACION DEL MUNIIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

HACE CONSTAR

Que el señor **LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 78077318, suscribió contrato con **EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA**, Identificado con NIT. Nº 800096758, ubicada en la Calle 1 Bis Nº 17-54, Edificio González, como a continuación relaciono:

CONTRATO No:	**178-2018**
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN LO REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA.
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2018
PLAZO INICIAL:	TRECUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	31 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	**LIQUIDADO**

Dando en Santa Cruz de Lorica a solicitud de interesado, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2019.

SUSANA HERNÁNDEZ DORIA
R.U. del Área de Contratación

Proyecto: Rubén L
Contratista de Apoyo

Scanned with CamScanner

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
CC. 30.569.857

CERTIFICA QUE

El señor LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.78.077.318 de Lorica, laboró como INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS, para el contrato de obra, cuyo objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VIA QUE CONDUCE A LA PLAYITA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CORDOBA, en el periodo del 15 de marzo de 2019 hasta el 12 de julio de 2019.

Para mayor constancia se firma la presente a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2019, en la ciudad de Montería.

Cordialmente,

ANGELICA CAN
Jefe de personal

CONSORCIO SANTA ROSA
NIT.901.347.824 -0

CERTIFICA QUE:

El señor LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ, identificado con cedulade ciudadanía No.78.077.318 de Lorica, labora en la empresa como INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS, para el contrato de obra, cuyo objeto: "REHABILITACION DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VIA HACIA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA". En el periodo del 07 de enero de 2020 al 10 de noviembre de 2020.

Para mayor constancia se firma la presente a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2020, en la ciudad de Montería.

Cordialmente,

ANGELICA CANTERO
Jefe de personal

Taraza, 2 de diciembre de 2021

A QUIEN INTERESE:

Hacemos constar que el ingeniero **LIBARDO ARTEAGA HERNANDEZ**, identificado con cedula N° 78.077.318 de Lorica, laboro para ALEXANDER THEVENING, desde el día primero (1) de diciembre de 2020 hasta el día (1) de diciembre de 2021 en el contrato No. **COP-008-2020** que tiene por objeto - ""PAVIMENTACIÓN RURAL ETAPA 2 DE TRAMOS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO LA CAUCANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ- ANTIOQUIA". En el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS**.

Cordialmente,

Alexander Thevening Garces
Ingeniero Civil – Contratista

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INTEGRAL FCB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES

CERTIFICA:

Que, el señor LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 78,077.318 de LORICA; de profesión INGENIERO CIVIL, CON T.P. No. 22202-273816 COR., desempeñó el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS DEL PROYECTO: **SUMINISTRO DE HORA DE MAQUINARIA AMARILLA Y MATERIALES PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE LA EMERGENCIA POR LA TEMPORADA DE LLUVIA, EN EL MUNICIPIO DE LORICA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N° 0753 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021,** por un valor de $2.482.358.681,81 y un plazo de TRES (03) meses.

Para mayor constancia se firma la presente a los 05 días del mes de mayo de 2022.

Atentamente;

FABIO ARTURO CARRILLO BENITEZ3
Representante Legal
INTEGRAL FBC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
78.077.318
ARTEAGA HERNANDEZ
APELLIDOS
LIBARDO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
30-JUN-1982
LORICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
07-SEP-2001 LORICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0500400-00599476-M-0078077318-20140716
0039198863A 1
41519907

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase



NÚMERO 78077318

APELLIDOS Y NOMBRES

ARTEAGA HERNANDEZ

LIBARDO ANTONIO

PERTENECE AL EJÉRCITO DE:

1ª LÍNEA	2ª LÍNEA	3ª LÍNEA
31 - DIC 2012	31 - DIC 2022	31 - DIC 2032

PROFESIÓN BACHILLER

FECHA DE EXP: 25 MAY 2011

CDTE. DE DISTRITO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

22202-273816 COR

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **03/04/2014**

LIBARDO ANTONIO

ARTEAGA HERNANDEZ

C.C. 78077318

UNIVERSIDAD DEL SINU

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONTADOR (A)

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES
CONTADOR PÚBLICO
Dirección: Cra. 24A Nº 18 –13. Apto 02. Millán Vargas
Sampués - Sucre
Cel.: 321 775 41 09
E-mail: Leonardy_Yeneris@Yahoo.es

I. PERFIL PROFESIONAL

Contado Público, especialista en Gerencia de Impuestos con experiencia en asesorías financieras en la ejecución de proyectos de Asociaciones comunitarias del programa oportunidades rurales del Ministerio de Agricultura, Asesor en instituciones prestadoras de servicios de salud, Revisor Fiscal y Docente en programas profesionales y técnicos. Habilidad para trabajar con equipos interdisciplinarios.

II. DATOS PERSONALES

CEDULA DE CIUDADANIA	: 92.259.833 de Sampués
LUGAR DE NACIMIENTO	: Sampués- Sucre
FECHA DE NACIMIENTO	: 03 de Enero 1981
ESTADO CIVIL	: Soltero

III. INFORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS POSGRADOS	: Universidad Cooperativa de Colombia Montería - Córdoba
TITULO OBTENIDO:	Especialista en Gerencia de Impuestos

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	: Corporación Universitaria del Caribe Sincelejo - sucre
TITULO OBTENIDO	: Contador Público
SECUNDARIOS	: Institución Educativa Mariscal Sucre Sampués
TITULO OBTENIDO	: Bachiller Técnico Comercial

IV. OTROS ESTUDIOS

- DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, -Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo. 2016.
- DIPLOMADO EN GERENCIA EN SALUD CON ENFASIS EN FINANZAS, CIL-Universidad Autónoma de Colombia, Sincelejo. 2010.
- DIPLOMADO CONTABILIDAD FINANCIERA, Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo. 2005.

- TALLER REGIONAL DE AUDIORES EXTERNOS, Ministerio de Agricultura, Programa de Oportunidades Rurales, Montería, 17 de Abril de 2010.

V. EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA : **INVERSIONES JG SAS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 1 de abril de 2013 hasta la fecha

EMPRESA : **M&M CONSTRUEQUIPOS SAS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 1 de junio de 2020 hasta la fecha

EMPRESA : **CLINICA GENERAL SAMPUÉS SAS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 129 meses (01 –Nov-2012 – 31 Jul-2023)

EMPRESA : **IPS SALUD INTEGRAL DE SUCRE SAS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 112 meses (01 –Feb-2011 – 30 Jun-2020)

EMPRESA : **EMPRESA DE ASEO DE SAN MARCOS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 21 meses (01 –Abril-2010 – 31 Dic-2011)

EMPRESA **: FUNDACIÓN RENACER CARIBE**

CARGO : Revisor Fiscal

TIEMPO : 13 meses (28 Nov/ 2006 – 12 Enero-2008)

EMPRESA **: IPS CLINICA SAMPUÉS SAS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 50 meses (01 Sept -2008- 31 Octub-2012)

EMPRESA **: PRECOOPERATIVA KAEBE QUEDE**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 5 meses (25 Sep-2013-28 Febrero-2014)

EMPRESA **: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHIBOLOS**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 5 meses (11 Sep-2013-28 Febrero-2014)

EMPRESA **: ASOCIACION DE ARTESANOS UNIDOS DE SAMPUES-ARTEUSAM-**

CARGO : Asesor Contable y Financiero

TIEMPO : 24 meses (02 Enero -2012- 31 Dic-2013)

EMPRESA **: ASOARMAS SAN LUIS**

CARGO : Asesor Contable

TIEMPO : 26 meses (29 Abril -2010- 30 Junio-2012)

EMPRESA **: ASODEMUSIP**

CARGO : Asesor Contable

TIEMPO : 13 meses (01 Junio -2011- 30 Junio-2012)

EMPRESA **: LEHJI AUDITORES E.U**

CARGO : Asesor Contable

TIEMPO : 2 meses (06 Marzo -06 Mayo-2012)

EMPRESA **: CORPORACIÓN UNVIVERISTARIA DEL CARIBE**

CARGO : Docente

TIEMPO : 5 meses (01 Febrero – 30 Junio-2016)

EMPRESA **: CECOM**

CARGO : Docente

TIEMPO : 9 meses (01 Marzo – 13 Diciembre-2008)

VI. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE **: ALFONSO MARTINEZ**
PROFESIÓN : Comerciante
TELEFONO : Cel. 312 825 78 55
CIUDAD : Sampués – Sucre

NOMBRE **: MISAEL MERCADO**
PROFESIÓN : Arquitecto
TELEFONO : Cel. 300 668 76 07
CIUDAD : Sincelejo – Sucre

VII. REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE **: AMPARO MANOTAS PEÑATES**
PROFESIÓN : Docente
TELEFONO : Cel: 301 780 11 46
CIUDAD : Sampués – Sucre

NOMBRE **: ZULAY YENERIS PEÑATES**
PROFESIÓN : Comerciante
TELEFONO : Cel. 315 715 51 02
CIUDAD : Valledupar – Cesar

LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES
C.C Nº 92.259.833 de Sampués



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 92.259.833

YENERIS PEÑATES

APELLIDOS

LEONARDY MANUEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1981

SAMPUES
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

02-MAR-1999 SAMPUES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2800100-00162682-M-0092259833-20090714 0013397182A 1 7530100109

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

92259833

YENERIS PEÑATES
LEONARDY MANUEL



PERTENECE AL EJERCITO DE:

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC. 2011	31 - DIC. 2021	31 - DIC. 2031

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION 15-MAY-2002

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
   - Tomar posesión de los empleos públicos o privados
   - Ingresar a la carrera administrativa
   - Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
   - Registrar título como profesional y ejercer la profesión
   - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
   - Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

MY. LUIS ERNESTO LUBINUS PU 0304174
Comandante de Zona



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

119858-T

LEONARDY MANUEL
YENERIS PEÑATES
C.C. 92259833
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2006/07/27
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 128443



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

El Notario Unico del Circulo de Sampués Sucre
Testifica que la presente copia o (fotocopia)
coincide exactamente con el original que tuvo a
la vista (Art. 36 D-R2148/83)

15 JUL 2011

REPUBLICA DE COLOMBIA
Juan de Jesús Cabrera Fontalvo
Notario Unico Sampues - Sucre

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

Corporación Universitaria del Caribe

Personería Jurídica No. 7786 Men - Icfes

Le confiere el Título de:

Contador Público

A

Leonardy Manuel Yeneris Peñates

C.C. No. 92.259.833 de Sampués, Sucre

Por haber cumplido los requisitos académicos exigidos por la Corporación y el respectivo programa de estudios;
En fe de lo cual se expide el presente

Diploma

En Sincelejo, Sucre - República de Colombia, a los 16 días del mes de Diciembre de 2005

Presidente Rector Decano Secretario General

Registrado al folio No. 0015 del Libro de Diplomas No. 5.

5458

Corporación Universitaria del Caribe
CECAR
Personería Jurídica No. 7786 MEN-ICFES • NIT. 892.201.263 - 1

Carretera Troncal de Occidente
Tels : (095) 280 40 29 - 280 40 32
Fax: (095) 280 15 54
A.A. 248 • Sincelejo, Colombia
E-mail: cecar@cecar.edu.co

ACTA DE GRADO N°.0146

En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, República de Colombia, el día 16 de Diciembre de 2005, se llevó a cabo la ceremonia de graduación, autorizada por el Consejo Académico, mediante Acuerdo N°.55 del 14 de Diciembre de 2005, en la cual la Corporación otorgó el grado de:

Contador Público

A

Leonardy Manuel Veneris Peñates

Identificado con Cédula de Ciudadanía N°.92.259.833 de Sampués, Sucre. Programa éste autorizado por la Dirección General del ICFES según código N°.28234657083700011200.

Verificadas todas las formalidades se procedió a tomarle el juramento de rigor y a la entrega del respectivo diploma.

El diploma queda radicado bajo el N°.2853 del folio 0015 del Libro de Diplomas Nº 5.

RECTOR

DECANO

SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES

con cédula de ciudadanía No. 92.259.833 de Sampues

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE IMPUESTOS

En testimonio de ello le expide el presente diploma y se firma en
Montería el día 25 de Noviembre de 2016

Director(a) Sede

Rector(a)

Gloria Patricia Ruiz J.
Secretario(a) General

Folio No. 39 Libro de Registros No. 12 Registro No. 346 Refrendado en Montería el día 27 de Octubre de 2016

015

Diplomas: Jesús David Lopera López

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 901 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Acta Individual de Graduación No. 346

PROGRAMA: ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE IMPUESTOS

CÓDIGO SNIES: 103216

FECHA DE GRADO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.

LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE MONTERÍA

En atención a que LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES
con cédula de ciudadanía No 92.259.833 de Sampues
cumplió todos los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide
el título de ESPECIALISTA EN GERENCIA DE IMPUESTOS

Lo anterior, atendiendo la aprobación del Consejo Académico de la Sede MONTERÍA
mediante Acta No. 23 en sesión del día 27 de octubre de 2016.

Para constancia se citan en este título las autoridades competentes: Rector(a), Director(a) de Sede, Decano(a) facultad y Secretario(a) General de la Universidad, así:

Rector(a): MARITZA RONDÓN RANGEL

Director(a) de sede: LUIS GUILLERMO ARANGO CASTRO (E)

Decano(a) Facultad: CRISTIAN VILLALBA SANCHEZ

Secretario(a) General: GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS

Se expide la presente Acta en la ciudad de MONTERÍA el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Gloria Patricia Rave I
GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretario(a) General

006343

THOMAS GREG & SONS

La Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

Personería Jurídica N° 7786 MEN - ICFES ° NIT. 892201263-1

Certifica que:

Leonardy Manuel Yeneris Peñates

C.C. N° 92259833

Aprobó el Diplomado en:

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Comprendido del 07 de Junio al 22 de Julio de 2016, con una intensidad horaria de 100 horas.

Noel Alfonso Morales Tuesca
Vicerrector de Posgrado y Extensión

Dalila Albis Flórez
Directora de Posgrado

GEN: 28-10-2016 (17:34:22)

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

CECAR

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

PERSONERÍA JURÍDICA No. 7786 DEL MEN - ICFES

OTORGA A:

LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES

C.C. No. 92.259.833 de Sampués

DIPLOMADO EN CONTABILIDAD FINANCIERA

Intensidad horaria: 120 horas, del 20 de agosto al 26 de noviembre de 2005

Rector - CECAR

Secretario General - CECAR

Director Centro de Educación
Continuada y Posgrado - CECAR

Registrado al folio No. 24 del Libro de Diplomas No. 6

Universidad Autónoma de Colombia
Comunidad local con pensamiento global

En convenio

CIL
CORPORACION INTERNACIONAL LIDERES ONG

CERTIFICA A

Leonardy Manuel Yeneris Peñates

C.C. 92.259.833

Cursó y aprobó todos los estudios correspondientes al

DIPLOMADO EN

Gerencia de la Salud con Énfasis en Finanzas

Dado en Sincelejo a los 20 días del mes de Enero del 2011 con una intensidad horaria de 130 horas

Personería Jurídica Nro. 264 de Febrero 4 de 1972. Reconocida como Universidad Según Resolución 3279 de Junio 25 de 1993 por el Ministerio de Educación Nacional

Juan Carlos Vergara Silva
Rector Universidad Autonoma

Eduardo Enrique Hoyos
Director Ext. Universitaria

Luis Carlos Prada Prada
Director CIL Nacional

Libertad y Orden
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia.

Oportunidades Rurales

FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES

Certifica que:

LEONARDY YENERIS PEÑATES

Participó en el "Taller Regional de Auditores Externos" llevado a cabo en la ciudad de Montería, durante el día 17 de abril de 2010.

ANDRES SILVA MORA
Director Programa Oportunidades Rurales

Montería, 17 de abril de 2010

INVERSIONES JG S.A.S.N.I.T.
900.040.546-5
“Atención Esmerada Y Medida Garantizada”

A QUIEN CORRESPONDA

Me permito hacer de su conocimiento que **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES** identificado con cédula de ciudadanía **Nº 92.259.833** expedida en Sampués-Sucre, se encuentra laborando en la empresa como asesor contable desde el 1 de abril de 2013.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Tolú a los veinticuatro (15) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

JOSE RAMIRO LOPEZ AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES
JG S.A.S.
NIT. 900.040.546-5

Calle 16 # 10 C-47. Teléfonos: 2884931 Celular: 3004959548Email:
edsmiramar2014@outlook.es
Santiago de Tolú-Sucre

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE M & M CONSTRUEQUIPOS S.A.S

CERTIFICA

Que LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES identificado con cedula de ciudadanía N° 92.259.833 expedida en Sampués (Sucre), se encuentra laborando en esta empresa como ASESOR CONTABLE desde el 1 de junio de 2020, bajo contrato por Prestación de Servicios.

Sincelejo, 15 de enero de 2024

Edith Ortega de Herazo

EDITH ORTEGA DE HERAZO

Rep. Legal

CEL: 300 668 7607 - 301 483 1904 - 275 0148
Carrera 29 Bis # 39 - 25, Sincelejo - Sucre

Sampués, 15 de enero de 2024

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CLINICA GENERAL SAMPUES SAS

CERTIFICA

Que LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES identificado con cedula de ciudadanía N° 92.259.833 expedida en Sampués (Sucre), laboró en esta institución como ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 31 de julio de 2023, bajo contrato por Prestación de Servicios, desempeñándose deforma idónea y responsable.

Ingrith Beltran

INGRITH BELTRAN CONEO
GERENTE

I.P.S Salud Integral De Sucre SAS.
NIT. 900.017.536-5
Transversal 36 No. 38-61 (Barrio Las Flores) Tel: 2855658 Cel: 3012925611 - 3104076495
Email: ipssaludintegraldesucreltda@hotmail.com
Corozal (Sucre).

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA

IPS SALUD INTEGRAL DE SUCRE SAS

CERTIFICA QUE

EL SR. LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES, identificado con cedula de ciudadanía Nº 92.259.833 de Sampues Sucre, laboró en esta institución desempeñándose en el cargo de **ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO**, desde el mes de Febrero del año 2011 hasta el 30 de Junio del 2020, con un contrato por prestación de servicios.

El presente certificado se expide a petición del interesado en Sampues Sucre a los 24 días del mes de Marzo del 2023.

Atentamente,

I.P.S Salud Integral de Sucre S.A.S
Nit. 900.017.536-5

NOEMI SIERRA BUELVAS
REPRESENTANTE LEGAL IPS

CECAR
Corporación Universitaria del Caribe
Personería jurídica No. 7786 MEN-ICFES
NIT. 892.201.263-1

Carretera Troncal de Occidente
Vía Corozal- Sincelejo(Sucre)
A.A. 284 Sincelejo, Colombia
Tels: (575)280 4029-280 4032
Línea gratuita: 01 8000 942 515

C-971
Sincelejo, 12 de Septiembre del 2016.-

- EL SUSCRITO DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA
- DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE -
CECAR
CERTIFICA

Que el Señor **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.259.833 expedida en Sampues (Sucre), estuvo vinculado a la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, mediante contratación a Término Fijo desde el 01 de Febrero hasta el día 30 de Junio del año 2016, se desempeñaba como Docente Medio Tiempo, categoría Docente en Formación, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con una asignación mensual por valor de $706.333.-

Esta constancia se expide a solicitud del interesado(a).-

LAZARO GASTELBONDO RIVERA

Elaboró
Maria L. Payares

LA PRECOOPERATIVA DE COMERCIO JUSTO KAEBE QUEDE
NIT 900506788-2
DIRECCION Calle 4 No. 18 - 367
TELEFONO 3138670599

CERTIFICA

Que LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES, identificado con cedula de ciudadanía 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre, presto sus servicios profesionales como Asesor Contable en esta organización desde el 25 de septiembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014, en desarrollo del programa de las Oportunidades de Inversión y Capitalización de los Activos de las Microempresas Rurales- OPORTUNIDADES RURALES- contrato Nº 886/2013, derivado del convenio Nº 043/2011 CCI-MADR.

La anterior se expide a solicitud del interesado a los 12 (doce) días del mes de mayo de 2014.

Atentamente,

Diana Susana Pérez Gándara
cc. 52.426.743 de Bogotá
Representante legal

ASOPROCH

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CHIBOLOS
"ASOPROCH"
NIT: 900196135-1

CERTIFICA QUE

LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATE identificada con cedula de ciudadanía N° 92.259.833 de Sampués (sucre) presto sus servicios como profesional del área contable a esta organización en marco del contrato 886/2013 firmado con la CCI derivado del convenio 43/2011 y quien estuvo vinculado desde el 11 de Septiembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014

Para mayor constancia se firma en el corregimiento de los chibolos - municipio de Sahagún (córdoba) a los 19 días del mes de marzo de 2014

José Angel Martinez

JOSE ANGEL MARTINEZ VIDES
Representante legal
Cel. 3114052321 - 3205688559

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS UNIDOS DE SAMPUÉS
"ARTEUSAM"
NIT 900.198.222-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS UNIDOS DE SAMPUÉS

CERTIFICA

Que **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES**, identificado con Cédula de Ciudadanía 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre se encuentra desempeñándose como Asesor Contable y Financiero en esta Asociación desde el 2 de Enero de 2012 hasta la fecha, desempeñando sus funciones de manera satisfactoria.

Se expide en Sampués-Sucre a solicitud del interesado a los (19) días del mes de junio de 2012.

OMAR FERNANDEZ DAGER
Representante Legal

ASOCIACIÒN DE ARTESANOS MANUALIDADES SIMILARES DE LA HAMACA
DE SAN LUIS - SAMPUÈS - SUCRE - COLOMBIA
"ASOARMASANLUIS"

NIT: 830.502.448-1

CERTIFICACIÓN LABORAL

La ASOCIACIÓN DE ARTESANOS MANUALIDADES SIMILARES DE LA HAMACA DE SAN LUIS "ASOARMASANLUIS" certifica que **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre; Presta sus servicios profesionales en esta organización desde el 01 de Junio de 2011 hasta la fecha, como Asesor Contable y Financiero desempeñando sus funciones de forma satisfactoria.

Para mayor constancia se firma en San Luis, Sampués, a los 20 días del mes de Junio de 2012.

Atentamente;

IRIS MARGOTH MARTÍNEZ MONTES
Representante legal
Asoarmasanluis

Corregimiento de San Luis, Calle Los Cerezos.
Celular: 313 593 3556 – 312 616 8141 – 311 664 6037
E – mail: asoarmas448@hotmail.com
Sampuès – Sucre – Colombia

ASOCIACIÒN DE ARTESANOS MANUALIDADES SIMILARES DE LA HAMACA
DE SAN LUIS - SAMPUÈS - SUCRE - COLOMBIA
"ASOARMASANLUIS"

NIT: 830.502.448-1

CERTIFICACIÓN LABORAL

La ASOCIACIÓN DE ARTESANOS MANUALIDADES SIMILARES DE LA HAMACA DE SAN LUIS "ASOARMASANLUIS" certifica que **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre; Prestó sus servicios profesionales en esta organización desde el 29 de Abril de 2010 hasta el 18 de Mayo de 2011, bajo el marco del proyecto **FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE DE LA EXPERIENCIA ARTESANAL**, como Asesor Contable, que se llevo a cabo en el corregimiento de San Luis, Municipio de Sampués, Departamento de Sucre.

Para mayor constancia se firma en San Luis, Sampués, a los 28 días del mes de Mayo de 2011.

Atentamente;

IRIS MARGOTH MARTÍNEZ MONTES
Representante legal
Asoarmasanluis

Corregimiento de San Luis, Calle Los Cerezos.
Celular: 313 593 3556 – 312 616 8141 – 311 664 6037
E – mail: asoarmas448@hotmail.com
Samouès – Sucre – Colombia

Asodemusip
Asociación de Mujeres Sta Inés de Palito
Asociación de Mujeres Sta Inés de Palito
NIL 823.004.820 - 7

Asociación de Mujeres Sta Inés de Palito
Asodemusip

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE SANTA INÉS DE PALITO "ASODEMUSIP"

CERTIFICA

Que **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES**, identificado con Cédula de Ciudadanía 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre se encuentra desempeñándose como Asesor Contable y Financiero en esta Asociación desde el 01 de Junio de 2011 hasta la fecha, desempeñando sus funciones de manera satisfactoria.

Se expide en Santa Inés de Palito-Sampués-Sucre a solicitud del interesado a los (19) días del mes de junio de 2012.

Marta Benavides

MARTA BENAVIDES VERGARA
Representante Legal

Corregimiento Santa Inés de Palito - Sampues •Cels: 3135804674 – 3126225080
3204151001 - 3138183902 •E-mail: asodemusip29@hotmail.com.

Dirección: Calle 26ª N° 12-11 - Sincelejo

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LEHJI AUDITORES E.U

CERTIFICA

Que, **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES**, identificado con Cédula de Ciudadanía 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre, prestó sus servicios profesionales en esta organización como asesor contable en el *acompañamiento administrativo, contable y financiero al proceso de legalización de gastos del primer desembolso y registros contables de* 9 Asociaciones del Municipio de Guaranda, Departamento de Sucre, en el marco del contrato N° 226/2011 firmado con la CCI, derivado del convenio N° 43/2011 CCI-MADR

El período comprendido de la labor: 6 de Marzo al 6 de Mayo de 2012

Se expide en Sincelejo-Sucre a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de junio de 2012.

LEDYS HERNANDEZ JIMENEZ
Representante Legal

IPS CLINICA SAMPUES S.A.S
PENSANDO EN EL BIENESTAR DE SU FAMILIA

Sampués, 1 de Noviembre de 2012

A QUIEN INTERESE

CERTIFICO

Que LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES identificado con cedula de ciudadanía N° 92.259.833 expedida en Sampués-Sucre, laboró como ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO de IPS CLINICA SAMPUES SAS desde el 1 de Septiembre de 2008 hasta el 31 de Octubre de 2012, mediante contrato por Prestación de Servicios.

JESUS MARIA GENEY MORALES
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS DE
SAN MARCOS
ESAM E. S. P.

EMPRESA DE SERVICIOS DE SAN MARCOS
ESAM E. S. P.
NIT 823.000.888-9

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SAN MARCOS, ESAM E.S.P.,

CERTIFICA:

Que el señor LEONARDY YENERIS PEÑATES, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.259.833 expedida en Sampués y Tarjeta Profesional No. 119858-T presto los servicios de Asesor Contable en esta empresa en el periodo comprendido entre el primero (1°) de abril de 2010 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2011, cumpliendo a cabalidad las funciones asignadas en el contrato.

Dado en san marcos a los 11 días de enero de 2012

DIANA LUCIA OTERO MIGUEL
Gerente.

Email: essanmarcos_essanmarcos@hotmail.com
Palacio municipal 2° piso, calle 18 entre carreras 26 y 27
cel: 300 301 97 52 - 311 409 48 12

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y SOSTENIBLE DE LA COSTA CARIBE. ONG "RENACER CARIBE "
NIT: 900119473 – 8
CRA 20- Nº 27-1 CALLE REAL SAMPÚES SUCRE
TEL: 3107381724

CERTIFICA QUE:

El señor **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES**, identificado con CC No 92.259.833. Expedida en Sampuès con tarjeta profesional de Contador Público Nº 119.858 - T se desempeño como Revisor Fiscal durante el periodo comprendido entre el 28 Noviembre de 2006 al 12 enero del 2008.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los quince días (15) del Mes de Enero de dos mil ocho (2008).

YONNY TABORDA MEZA
Representante Legal

CENTRO DE EDUCACIÓN COMPUTARIZADO DE LA COSTA

C E C O M LTDA

EL CENTRO DE EDUCACIÓN COMPUTARIZADA DE LA COSTA

"CECOM LTDA"

NIT. # 806.004.890-0

HACE CONSTAR

Que **LEONARDY MANUEL YENERIS PEÑATES**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 92.259.833 de Sampués, ha estado vinculado a nuestra Institución. Como instructor en las cátedras de Contabilidad Básica y avanzada, con un contrato de prestación de servicios semestrales, en el tiempo comprendido del 1 de marzo al 13 de diciembre de 2008.

A petición del interesado se firma a los quince (15) días del mes de Diciembre de 2008.

Atentamente,

ANA CECILIA RIOS T.
Directora Académica

MAESTRO DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

HOJA DE VIDA



Datos Personales

NOMBRE	JORGE LUIS TOUS MONTES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	92.539.547 DE SINCELEJO
FECHA DE NACIMIENTO	5 DE ENERO 1981
LUGAR DE NACIMIENTO	SINCELEJO
ESTADO CIVIL	SOLTERO
DIRECCIÓN	KRA 5C#31-04 EL CORTIJO
TELÉFONO	3216939177
E-MAIL	jorgetous05@gmail.com

Formación Académica

Estudios Secundarios: INSTITUTO EDUC. TECNICO AGROPECUARIO DE LA GALLERA

Experiencia Laboral

CONSTRUCTORA LA BUCARAMANGA S A S

CARGO: MAESTRO DE OBRA

JEFE: JORGE MAESTRE DURAN

TELÉFONO: 3104123392

PERIODO: 20 AÑOS

Referencias familiar

HAROTL TOUS MONTES
MAESTRO DE OBRA
cel: 3043373603

LUIS SANTIAGO TOUS
ING AMBIENTAL
cel: 3126181259

Referencias Personal

AURA ALVAREZ CASTILLO
LICENCIADA
cel: 3144420975

IVAN GALDIS
INGENIERO CIVIL
cel: 3012845557

_____
JORGE LUIS TOUS MONTES
C.C.: 92.539.547 DE SINCELEJO

La Republica de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Sincelejo Sucre

Y en su nombre la

Institución Educativa
Técnico Agropecuario de La Gallera

Reconocida Oficialmente según Resolución No. 3011 de Diciembre 19 de 1997
Emanado de la Alcaldía Municipal de Sincelejo

Confiere a

Jorge Luis Tous Montes

Identificado(a) con T.I. o C.C No. 92539547 de Sincelejo, Sucre.

El Titulo de:

Bachiller Académico

Por razón de haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al NiVel de Educación Media Académica, según el Plan de Estudios contemplados en el Proyecto EducatiVo Institucional

Anotado en el Control Interno del Plantel

Libro de Acta N° 054 Folio N° 91 Registro N° 44

Dado en la Gallera, a los 11 días del mes de Diciembre de 2021.

Esp. Josefina Salazar García

Álvaro Padilla Villa

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JORGE LUIS TOUS MONTES

Con Cedula de Ciudadania No. 92539547

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad. le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

En testimonio de lo anterior. se firma el presente Titulo en Sincelejo. a los siete (7) dias del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA
DIRECTOR REGIONAL CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL SUCRE

67487967 - 07/12/2021
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9542002096127CC92539547C.

Constructora La Bucaramanga S.A.S
NIT. 900.394.693-9

CERTIFICACION

CONSTRUCTORA LA BUCARAMANGA S.A.S CERTIFICA QUE EL SEÑOR **JORGE LUIS TOUS MONTES** MAYOR DE EDAD IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA Nº 92.539.547 DE SINCELEJO - SUCRE TRABAJO CON NOSOTROS EN ESTA EMPRESA DESDE JUNIO DE 2018 HASTA DICIEMBRE DE 2021 COMO MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE VIVIENDAS DE UN PISO EN LAS ETAPAS 4 Y 5 DONDE SE DESARROLLARON 54 SOLUCIONES DE VIVIENDA DE 72 M2 CADA UNA. DURANTE EL TIEMPO QUE LABORO CON ESTA EMPRESA DEMOSTRO TOTAL RESPONSABILIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y BUEN TRATO CON EL PEROSNAL ADMINISTRATIVO.

SE EXPIDE LA PRESENTE SOLICITUD A PETICIÓN DEL INTERESADO A LOS OCHO (8) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2022 CON DESTINO A QUIEN INTERESE.

JORGE MAESTRE DURAN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSTRUCTORA LA BUCARAMANGA S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 92.539.547


TOUS MONTES

APELLIDOS

JORGE LUIS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1981

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

29-ABR-1999 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0130100-00277177-M-0092539547-20110112 0025528713A 1 35058852

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:17:21 PM horas del 12/07/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **92539547**
Apellidos y Nombres: **TOUS MONTES JORGE LUIS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200467388

WEB
16:18:10

Bogotá DC, 12 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE LUIS TOUS MONTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92539547:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de julio de 2022, a las 16:17:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	92539547
Código de Verificación	92539547220712161752

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROFESIONAL INTERVENTORIA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

COMPONENTE SOCIAL

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4899 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FORMULARIO DE PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE : YERALDINE PATRICIA CAMELO VERGARA **PROFESIÓN :** PSICOLOGA

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO : TRABAJADORA SOCIAL **PORCENTAJE DE DEDICACION:** 26,67%

A. FORMACION ACADEMICA Y ESPECIALIZACIONES

PREGRADO

Nº ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No.	Fecha de expedición de matrícula
1	CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE	PSICOLOGA	may-21	233142	15/07/2019

POSTGRADOS O SUPERIORES

Nº ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO (Especialización, Maestria, Doctorado o Superior)	FECHA DE GRADO (mes - año)	DEDICACIÓN DE TIEMPO	
				Completo	Parcial
1					

Yeraldine Camelo Vergara.

FIRMA DEL PROFESIONAL : **YERALDINE PATRICIA CAMELO VERGARA**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
PROGRAMA CAMINOIS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4899 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

(continuación)

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN TRABAJOS SIMILARES

Nº ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS	PERIODO LABORADO			
					INICIA (mes - año)	TERMINA (mes - año)	DURACION (Meses)	% DEDICACION
1	CONSORCIO HC	TRABAJADORA SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL TESORO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS	Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades influenciadas por la obra. Realizar reuniones de información con la comunidad. Brindar información al personal sobre los avances de la obra. Elaborar informes mensuales del desarrollo de las actividades del Plan de Gestión Social del proyecto.	10/08/21	30/04/23	20,93	100%
2								
3								

FIRMA DEL PROFESIONAL : Yeraldine Camelo Vergara.

YERALDINE PATRICIA CAMELO VERGARA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.102.879.550
CAMELO VERGARA
APELLIDOS
YERALDINE PATRICIA
NOMBRES
Yeraldine Camelo.


FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1997
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
O+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
11-NOV-2015 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

Corporación Universitaria del Caribe

Personería Jurídica No. 7756 Men - Acfeo

La confiere el Título de:

Psicóloga

a

Yeraldine Patricia Camelo Vergara

C.C. Nº 1.102.879.338 de Sincelejo, Sucre.

Por haber cumplido los requisitos académicos exigidos por la Corporación y el respectivo programa de estudios;
En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Sincelejo – Sucre – República de Colombia
A los seis (06) días del mes de Mayo de 2021.

Presidente | Rector | Decano | Secretario General

Registrado Libro No. 14 Folio 000007 Nº 6484

COLPSIC

COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS



TARJETA PROFESIONAL DE PSICÓLOGA

No. 233142

Fecha de expedición: 15/07/2021

YERALDINE PATRICIA CAMELO VERGARA

Cédula de Ciudadania

1102879550

Según la Ley 1090 de 2006, este documento es de carácter vitalicio y tiene validez nacional, por tanto su vigencia es permanente

Esta Tarjeta Profesional es personal e intransferible y acredita a su portador como PSICÓLOGO de conformidad con los Artículos 6, 7 y 12 de la Ley 1090 de 2006 y es requisito legal para el ejercicio profesional en Colombia.

GLORIA AMPARO VÉLEZ
Presidente del Consejo Directivo

www.colpsic.org.co

El suscrito Presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic,

HACE CONSTAR:

Que **YERALDINE PATRICIA CAMELO VERGARA**, identificada con documento de identidad No. CC **1102879550** obtuvo su Tarjeta Profesional de Psicólogo No. 233142 expedida el 15/07/21, por este Colegio al tenor de lo dispuesto en los Artículos No. 6, 7 y 12 de la Ley 1090 de 2006.

Que de acuerdo con el artículo No. 6 de la Ley 1090 de 2006, el portador de la Tarjeta Profesional, está habilitado para el ejercicio profesional de la Psicología en todo el territorio nacional. Este documento es de carácter vitalicio, por tanto, su vigencia es permanente.

Esta constancia se expide sin borrones ni enmendaduras el 23 de diciembre de 2023.

Nota: De acuerdo con el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1090 de 2006, el cual señala: "Las tarjetas profesionales, inscripciones o registros expedidas a psicólogos por las Secretarías de Salud de los diferentes departamentos, distritos o municipios del país u otra autoridad competente, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, conservarán su validez y se presumen auténticas", la experiencia profesional para los psicólogos graduados antes de la Ley 1090 de 2006 (6 septiembre de 2006) se contabilizará desde el momento en que el profesional realizó el respectivo registro, tal como lo ordenaba el artículo 3º de la derogada Ley 58 de 1983. La experiencia profesional para los psicólogos graduados desde la Ley 1090 de 2006 (6 septiembre de 2006) o antes y que no hayan expedido su registro como lo ordenaba la Ley 58 de 1983 se contabilizará desde el momento en que expidió la Tarjeta Profesional con el Colegio Colombiano de Psicólogos.

Cordialmente**,**



JOSÉ RAÚL JIMÉNEZ MOLINA

Presidente del Consejo Directivo Nacional

TRIBUNALES DEONTOLÓGICOS Y BIOÉTICOS DE PSICOLOGÍA

TRIBUNALES DEONTOLÓGICOS Y BIOÉTICOS DE PSICOLOGÍA

El suscrito Director Ejecutivo de los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología certifica que, una vez consultado el sistema de información y reporte de profesionales sancionados por estos Tribunales, NO se encontró que **Yeraldine Patricia Camelo Vergara**, con documento de identificación N° **1102879550**, tenga antecedentes deontológicos disciplinarios en ninguno de ellos.

Este certificado tiene validez de tres (03) meses.

Se expide en Bogotá, D.C., el 23 de diciembre de 2023.



WILLIAM ALEJANDRO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Director Ejecutivo Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología

Nota: La información certificada en este documento puede ser verificada en el enlace https://sara.colpsic.org.co/publico/verificacion-tarjetas digitando el número de cédula del profesional.

CONSORCIO HC
NIT: 9 0 1 3 9 3 5 0 1 - 2
REP. LEGAL: DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA

CERTIFICA QUE:

La señora, **YERALDINE PATRICIA CAMELO VERGARA,** identificada con C.C N° 1.102.879.550 de Sincelejo y Tarjeta profesional **N° 233142**, se desempeñó como **TRABAJADORA SOCIAL** con una dedicación del **100%** desde el 10 de agosto de 2021 hasta el 30 de abril de 2023 en el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-003-2020** cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL TESORO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS"** por un valor total de **$ 3.510.809.910,87**

Dado en Sincelejo a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
C.C N°1.102.873.409
REP. LEGAL DEL CONSORCIO HC
NIT: 9 0 1 3 9 3 5 0 1 - 2

hcconstruccionesdelcaribesas@gmail.com
Celular : 300 2015752
Direccion: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO,SUCRE.

DIRECTOR(A) DE OBRA

E-MAIL: hcinterventoriainvias@gmail.com
Dirección: Calle 25ª 12-123 VILLA SUIZA
SINCELEJO, SUCRE.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4899 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FORMULARIO DE PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE : ESTEFANE MANJARRES PATERNINA **PROFESIÓN :** INGENIERA CIVIL

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO : DIRECTOR DE INTERVENTORIA **PORCENTAJE DE DEDICACION:** 26,67%

A. FORMACION ACADEMICA Y ESPECIALIZACIONES

PREGRADO

Nº ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No.	Fecha de expedición de matrícula
1	UNIVERSIDAD DE SUCRE	INGENIERA CIVIL	oct-17	22202-374786	23/11/2017

POSTGRADOS O SUPERIORES

Nº ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO (Especialización, Maestria, Doctorado o Superior)	FECHA DE GRADO (mes - año)	DEDICACIÓN DE TIEMPO	
				Completo	Parcial
1					

Estefane Manjarres P.

FIRMA DEL PROFESIONAL : **ESTEFANE MANJARRES PATERNINA**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
PROGRAMA CAMINOIS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4899 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y SAMPUÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

(continuación)

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN TRABAJOS SIMILARES

Nº ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS	PERIODO LABORADO			
					INICIA (mes - año)	TERMINA (mes - año)	DURACION (Meses)	% DEDICACION
1	CARLOS EDUARDO MONTES PEREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL TESORO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de la obra. Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra. Control de calidad y seguridad. Evaluación y seguimiento de avances del proyecto. Control en el cumplimiento de la programación de la ejecución de las obras	31/08/20	30/09/22	25,33	100%
2								
3								

FIRMA DEL PROFESIONAL : Estefane Manjarres P.

ESTEFANE MANJARRES PATERNINA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.102.861.629
MANJARRES PATERNINA
APELLIDOS
ESTEFANE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1994
SAN PEDRO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
A-
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
06-AGO-2012 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2800100-00734454-F-1102861629-20150817
0045879509A 1
7533503275

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
22202-374786 COR
Fecha de Expedición: **23/11/2017**

Nombre:
ESTEFANE
MANJARRES PATERNINA
Identificación:
C.C. 1102851629
Profesión:
INGENIERA CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DE SUCRE



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2466115

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ESTEFANE MANJARRES PATERNINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1102861629, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-374786 desde el 23 de Noviembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1727.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Enero del año dos mil veinticuatro (2024).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERA CIVIL

A

Estefane Manjarres Paternina

C.C. No. 1.102.861.629 expedida en Sincelejo (Sucre)

EN ATENCIÓN A QUE CURSÓ Y APROBÓ LOS ESTUDIOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y EN PRUEBA DE ELLO SE ENTREGA EL PRESENTE DIPLOMA

En Sincelejo, a los 6 días del mes de octubre de 2017

RECTOR

DECANO(A)

SECRETARIO(A) GENERAL

Registrado al Folio No. 141 del Libro de Diplomas No. 7

02594

CARLOS MONTES PEREZ
INGENIERO CIVIL

El suscrito **CARLOS EDUARDO MONTES PEREZ** identificado con C.C 79.754.503 de Bogotá D.C, contratista del CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CM-01-2020

CERTIFICA QUE:

La ingeniera, **ESTEFANE MANJARRES PATERNINA,** identificada con C.C Nº 1.102.861.629 de Sincelejo y tarjeta profesional No. 22202-374786, se desempeñó satisfactoriamente como **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** con una dedicación del **100%** para mi firma en el siguiente Contrato:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE OVEJAS
CONTRATO:	CM-01-2020
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL TESORO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO PEREZ MONTES / C.C No. 79.754.503
VALOR TOTAL CONTRATO:	Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos catorce pesos m/cte ($165,434,514.00)
FECHA DE INICIO:	31/08/2020
FECHA FINAL DE EJECUCION:	30/04/2023

La ingeniera **ESTEFANE MANJARRES PATERNINA,** prestó sus servicios como **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** desde el 31/08/2020 hasta el 30/09/2022

Como constancia firmo este documento a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO MONTES PEREZ
C.C 79.754.503 DE BOGOTÁ D.C
INGENIERO CIVIL