Ingeniera
MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Director Territorial Nariño
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	067-23 de julio de 2024

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Tumaco-Junín ruta 10 tramo 01, P.R. 0+0000 al P.R. 118+1006, ruta 0501 Espriella-Río Mira-Rio Mataje, P.R. 0+0000 al P.R. 10+0400

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128,76 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3751-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA.	NIT:	840.000.038-7
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA)" LOTE 8		
Fecha de Inicio:	08 DE OCTUBRE DE 2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-072841

Valor Inicial:	$ 1.263.361.082,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Adición 1.	$ 0,00
Valor Actual:	$ 1.263.361.082,00
Anticipo Entregado:	NA
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Hasta 31/07/2006
Total, Prórrogas:	NA
Prorroga 1	NA
Fecha de Fin:	31/07/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
965824	24	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$202.517.503,00	$38.478.325,57	$164.039.177,43
			TOTAL	$202.517.503,00	$38.478.325,57	$164.039.177,43

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de servicio No. 01 octubre-2024	$37.824.984,92	$653.340,65	$0,00	$38.478.325,57

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance para el contrato de Servicios, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE SERVICIOS	1.241,91	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	37,82	3,04
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	37,82	3,04
OTRAS INVERSIONES (IVA)	21,45	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,65	3,03
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	38,47	3,04

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/09/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 126.336.108,20	41-44-101286352 - 0	16/09/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$252.672.216,40	41-44-101286352 - 0	16/09/2024	15/08/2029
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$379.008.324,60	41-44-101286352 - 0	15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones. Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	41-40-101053590 - 0	16/09/2024	15/08/2026

1.9. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.10. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	3712 - 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	NIT:	817.002.227-8.
CONFORMACIÓN:	NA		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 45+0660 (LA ESPRIELLA) - PR 80+0000 (LA GUAYACANA) / 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE, PR0+0000 - PR 10+0400". LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	22 DE OCTRUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2024S-VNAR-076975
Valor Inicial:	$ 1.472.479.770,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
adición 1	NA		
Valor Actual:	$ 1.472.479.770,00		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	Hasta 31/12/2023		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		
Total Prórrogas:	NA		
Prorroga 1	NA		

Fecha de Fin:	31/07/2026

1.11. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$234.829.678,00	$17.612.226,00	$217.217.452,00
			TOTAL	$234.829.678,00	$17.612.226,00	$217.217.452,00

1.12. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No. 1 -22-31-octubre de 2024	$17.313.180,00	$299.046,00	$0,00	$17.612.226,00

1.13. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.13.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.447,48	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	17,31	1,19
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	17,31	1,19
OTRAS INVERSIONES (IVA)	25,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,30	1,20
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	17,61	1,19

1.14. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.15. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.16. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$147.247.977,00	435-47-994000057834-0	13/09/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$294.495.954,00	435-47-994000057834-0	13/09/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$441.743.931,00	435-47-994000057834-0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas RCE Patronal Vehículos propios y no propios Gastos médicos Responsabilidad civil cruzada	$260.000.000,00	41-40-101050167 - 0	13/09/2024	31/07/2026

1.17. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.18. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.19. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3715-204		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN LTDA.	NIT:	800.174.713-1
CONFORMACIÓN:	NA.		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 80+0000 (LAGUAYACANA) - PR 118+1006 (JUNÍN). LOTE 3.		
Fecha de Inicio:	08 DE OCTUBRE DE 2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-072843

Valor Inicial:	$1.188.864.947,00
Valor Adiciones:	NA
adición 1	NA
Valor Actual:	$1.188.864.947,00
Anticipo Entregado:	NA
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Hasta 31/07/2026
Total Prórrogas:	NA
Prorroga 1	NA
Fecha de Fin:	31/07/2026

1.20. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$191.332.984,00	$36.353.266,64	$154.979.717,36
			TOTAL	$191.332.984,00	$36.353.266,64	$154.979.717,36

1.21. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No. 1 (08-31-octubre de 2024)	$35.736.008,64	$617.258,00	$0,00	$36.353.266,64

1.22. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.22.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.168,68	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	35,74	3,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	35,74	3,05
OTRAS INVERSIONES (IVA)	20,19	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,62	3,07
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	36,36	3,05

1.23. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.24. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.25. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA SEGUROS DEL ESTADO S. A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$118.886.494,70	41-44-101286295-0	16/09/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N. A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$237.772.989,40	41-44-101286295-0	16/09/2024	15/08/2029
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$356.659.484,10	41-44-101286295-0	15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	41-40-101053561-0	16/09/2024	15/08/2026

1.26. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.27. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2003-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROIN	NIT:	901840349-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTERPRO S.A.S. 90% PROCONSULTING S.A.S. 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	2024S-VNAR-058381	
VALOR INICIAL:	$4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
VALOR ACTUAL:	$4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.405.284.328,00	$193.329.442,04	$1.211.954.885,96
TOTAL				$1.405.284.328,00	$193.329.442,04	$1.211.954.885,96

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 3-octubre-2024	$69.665.500,00	$13.236.445,00	$0,00	$82.901.945,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el acta de costos No. 03 para el período el contrato reporta un avance de 4,77%

2.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA . Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$405.019.808,20	400-47-994000101146 Anexo 1	24/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$810.039.616,40	400-47-994000101146 Anexo 1	24/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.215.059.424,60	400-47-994000101146 Anexo 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**


3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P. 19202-08125
Profesional Especializado 2028-20