	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 2778 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISAVE EC

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de Octubre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2612 DE 2023 **INTERVENTOR:** AMV CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	934623	C-2401-0600-93-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1,121,269,592.00	$ 1,008,098,599.51
					TOTAL	$ 1,121,269,592.00	$ 1,008,098,599.51

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,121,269,592.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.784523 Del 2023	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						$ -	$ -	$ -	934623 DE 2023	$ 1,121,269,592.00	$ 1,121,269,592.00				
1	PARCIAL	AGOST	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	934623 DE 2023	$ 1,121,269,592.00	$ 1,121,269,592.00				
2	PARCIAL	SEPT	$ 111,273,655.83	$ 1,897,336.44	$ 113,170,992.27			$ -	934623 DE 2023	$ 1,008,098,599.73	$ 1,008,098,599.73				
3	PARCIAL	OCTUBRE	$ 672,651,100.44	$ 1,966,210.91	$ 674,617,311.35			$ -	934623 DE 2023	$ 333,481,288.38	$ 333,481,288.38				
TOTALES			**$ 783,924,756.27**	**$ 3,863,547.35**	**$ 787,788,303.62**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 333,481,288.38**	**$ 333,481,288.38**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 775,521,394.93	$ 2,266,908.69	**$ 777,788,303.62**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8,403,361.34	$ 1,596,638.66	**$ 10,000,000.00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 783,924,756.27	$ 3,863,547.35	**$ 787,788,303.62**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ISAVE EC
Matricula No. 25202-58495 CND

Firma
JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
AMV CONSULTORES S.A.S
Matricula No. 01113-10682 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.