INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	

FECHA: 10/11/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE 1 al 31 de Octubre de 2023 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 672,651,100.44

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2778 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 00+0000 AL PR 19+0500 Y DEL PR 21+0500 AL PR 24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR 00+0000 AL PR 14+0000 Y DEL PR 19+0000 AL PR35+0895 EN JURIDISCCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISAVE EC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 5604 SECTOR YACOPÍ - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL – CAPARRAPI - LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2612 DE 2023

INTERVENTOR: AMV CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato orincipal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las anormoas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 18/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,121,269,592.00 (Sesión contrato orincipal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,121,269,592.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 / 18 AGOSTO - 31 AGOSTO	2 / SEPTIEMBRE 2023	3 / OCTUBRE 2023	4 / 01 NOVIEMBRE - 18 NOVIEMBRE	5 / Indicar mes y año	6 / Indicar mes y año	7 / Indicar mes y año	8 / Indicar mes y año	9 / Indicar mes y año	10 / Indicar mes y año	
				% Programado											100%
				$ Valor programado											
				$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado											
GPP1 (201-21: P1: 600-21)	$7,772	0.71%	0.30%	% P	ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.00%	15.00%	75.00%							
	$41,208	3.74%	$3,283	$ P		$ 778.9	$ 1,167.8	$ 5,837.3							
				$ E		$3,283	$0								
				% E		0.30%	0.00%								83%
GPP2 (460-21:320-21:330-21:420-21:450-21:73-221:3P:672-21)	$441,727	40.12%	7.43%	% P		10.00%	15.00%	75.00%							
	$101,365	9.21%	$81,757	$ P		$ 44,172.66	$ 66,258.99	$ 331,293.47							
				$ E		$81,757									
				% E		7.43%									67%
GPP3 (600-21: 630-21:671-21:640-21:4P:673,21)	$615,381	55.89%	1.38%	% P		0.00%	15.00%	85.00%							
	$174,549	15.85%	$15,185	$ P		$ -	$ 26,182.35	$ 148,366.65							
				$ E		$14,213	$972								
				% E		1.29%	0.09%								50.00%
GPP4(700-21:701-21)	$23,004	2.09%		% P		0.00%	0.00%	100.00%							
	$0	0.00%		$ P		$ -	$0	$ 23,004.00							
				$ E											
				% E											33.33%
GPP5(900-21)	$13,160	1.20%	0.33%	% P		10.00%	15.00%	75.00%							
	$5,249	0.48%	$3,617	$ P		$ 1,316.00	$ 1,974.00	$ 9,870.00							
				$ E		$3,617									
				% E		0.33%									16.67%
ITEMS NO PREVISTOS	$0	0.00%	61.00%	% P			0.00%								
	$778,673	70.72%	$671,679	$ P			$0								
				$ E			$671,679								
				% E			61.00%								0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1,101,044.35	100%	$775,521												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1,101,044.35	100%	70.44%												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		4.20%	14.69%	81.11%				
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 46,265.90	$ 161,706.04	$ 893,072.41				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		4.20%	18.89%	100.00%				
	VALOR (Miles de Pesos)		$46,265.90	$207,971.94	$1,101,044.35				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		9.34%	61.09%					
	VALOR (Miles de Pesos)		$102,870	$672,651					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		9.34%	70.44%					
	VALOR (Miles de Pesos)		$102,870	$775,521					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS	$6,986 / $6,986	$0	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	$0.00 / $0	$0	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE	$0.00 / $0	$0	
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION VIA	$8,403 / $8,403	$8,403	100%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION VIA	$1,597 / $1,597	$1,597	100%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$0.00 / $0	$0	
GESTION AMBIENTAL (Incluye IVA)	$0.00 /	$0	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$16,986	$10,000	59%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$16,986		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1,118,031**	**$785,521**	
VALOR IVA SOBRE EL VALOR BASICO	**$3,239**	**$2,266.91**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$1,121,270**	**$787,788**	70.26%

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ valor	$ valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES: Etapa de Aprobacion de estudios y diseños del PR 20 y inicio de excavaciones manuales, estibados, construccion de caissons; remosion y transporte de derrumbes en diferentes PR por temporada invernal

Firma:
Nombre: URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-58495 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: CPITVC 01113-10682

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial