ACTA DE COMITE No. 04

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
04	24/07/2024	2:30pm	3:30pm	Virtual

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Acta de comité semanal

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Ing. Pablo Andres Juez Pirachican	Director Interventoría.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Paul Montoya	Consorcio MC-MNTY	x			
Juan Pablo Montoya	Consorcio MC-MNTY				
Javier Urrea	Director obra – Consorcio MC-MNTY.	x			
Pablo Andrés Juez P.	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.	x			
Claudia Patricia Rave García	Entidad Encargada oficina apoyo	x			
Marlon Fernando Murillo	Entidad oficina Apoyo	x			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -

Desarrollo del comité:

Seguimiento a compromisos de acta anterior.

1. Alternativa para conexión de siamesa. Se envía por parte del contratista las dos alternativas para la conexión de la siamesa hacia el exterior de la edificación: una con tubería PVC C900 unión mecánica permitida por la NFPA 13 para ser usada en redes enterradas contra incendios y una con Tubería PEAD unión por termofusión tope a tope, igualmente permitida por la norma NFPA 13. Esta información fue enviada el día 22/07/24. La interventoría procederá a revisar y hará los respectivos comentarios y recomendaciones a la entidad y al contratista, para analizar la viabilidad y aceptación del mismo.

2. Entrega de información solicitada en correo electrónico. Se hace el envío por parte del contratista de la información solicitada, entre los días 08/07/24 – 24/07/24. La interventoría

procede con la revisión de esta información para emitir los comentarios que al respecto se generen.

3. Comentarios al diseño del sistema de detección de incendios. El contratista recibió la información correspondiente a los planos de diseño y memorias. El mismo realizará la revisión y presentará sus comentarios en el comité de obra N° 5.

Desarrollo:

Temas propuestos:

Como temas a tratar en esta acta, se plantean los siguientes:

- Pases para losas de entrepiso, a ejecutarse el fin de semana del 27/07/24 y 28/07/24.
- Revisión y aprobación de fichas técnicas de materiales.
- APUS para actividades contractuales
- Actividades no previstas trazado de conexión a Siamesa
- Entrega y recepción de bomba
- Inicio de actividades.
- Personal técnico.
- Corte de obra 01.

a) La entidad indica que se requiere el registro del personal que ingresará a obra, junto con la seguridad social. El contratista indica que el día 25/07/24 hará el envío de la documentación del personal para ejecutar estas actividades. El contratista hará el ingreso del material para la actividad, incluyendo andamios y sacanúcleos. Los andamios serán dejados en el Palacio Nacional, por lo cual se hace necesario designar un espacio por parte de la entidad para esto.
b) La interventoría recibe las fichas técnicas de los accesorios y válvulas de compuerta. Se solicita al contratista que realice el envío de las fichas técnicas de tubería y válvulas angulares. De igual forma, se debe suministrar los certificados de conformidad de todos los materiales que sean instalados.
c) Referente a los APUS entregados, estos corresponden a los ítems contractuales y servirán como referencia para la realización de cortes de obra, avances en entregas y liquidación del contrato.
d) En cuanto a la entrega y recepción de bomba, el contratista indica que el equipo de bombeo se estará entregando en Buenaventura el día lunes 29/07/24. La entidad indica que el equipo puede ser dejado en el cuarto de bombas en donde será instalado. La interventoría hará una revisión documental y contraste con el equipo suministrado, aclarando que se hace necesario que la fábrica entregue la curva de desempeño, generada dentro de las pruebas de taller que se deben realizar según NFPA 20.
e) Inicio de actividades. El contratista manifiesta que una vez aprobadas las fichas técnicas de materiales, procederá a la adquisición del mismo y una vez confirmen fechas de entrega en sitio, enviara el personal cumpliendo con la cláusula 2 del contrato de obra 070-2024 SAMC-2024-07.
f) Personal técnico para la actividad de perforación en placas de entrepiso. El contratista está pendiente del envío de la relación del personal en obra para aprobación por parte

de la entidad del ingreso a realizar las labores en mención, durante los días sábado 27 y domingo 28 de julio. g) Corte de obra 01 con fecha del 31 de julio. El contratista hará entrega de la documentación correspondiente al corte de obra 01 para la revisión y aceptación por parte de la interventoría. Una vez sea revisada se procederá a liberación para el trámite respectivo.

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Envió de la información para ingreso del personal	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Viernes 26/07/24
2	Revisión y envío de respuesta a documentación contratista	Interventoría - Enarfire Consulting SAS	Miercoles 31/07/24
3	Envío de acta de obra 03	Interventoría - Enarfire Consulting SAS	Miercoles 31/07/24
4	Corte de obra 01 para revisión	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Miercoles 31/07/24

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

Claudia Patricia Rave García
Director (E) oficina apoyo – Palacio Nacional Buenaventura.

Marlon Fernando Murillo
Profesional Entidad oficina Apoyo – Palacio Nacional Buenaventura.


Por parte de la firma Contratista

Paul Montoya
Director - Consorcio MC-MNTY

Juan Pablo Montoya
Representante Legal - Consorcio MC-MNTY

Javier Urrea
Director obra – Consorcio MC-MNTY

Por parte de la firma INTERVENTORA



Pablo Andrés Juez P.
Director Interventoría -- Enarfire Consulting SAS.