ACTA DE COMITE No. 05

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
05	31/07/2024	2:15pm	3:10pm	Virtual

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Acta de comité semanal

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Ing. Pablo Andres Juez Pirachican	Director Interventoría.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Juan Pablo Montoya	Consorcio MC-MNTY	x			
Javier Urrea	Director obra – Consorcio MC-MNTY.	x			
Pablo Andrés Juez P.	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.	x			
Santiago Amaya Alarcón	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.	x			
Rocio Juez Pirachican	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.				
Claudia Patricia Rave García	Entidad Encargada oficina apoyo	x			
Marlon Fernando Murillo	Entidad oficina Apoyo	x			
Edwin Cante	Entidad oficina Apoyo Cali	x			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -

Desarrollo del comité:

Seguimiento a compromisos de acta anterior.

1. El personal del contratista ingresó el fin de semana del 27/07/24 – 28/07/24 a realizar las actividades de perforación de la red de extinción de incendios, quedando pendiente las perforaciones para el sistema de detección. Se solicita por parte del contratista, revisar los trazados del sistema de detección debido a que se encuentran elementos arquitectónicos que posiblemente deben ser revisados. La ubicación de las perforaciones en los pisos sótano a 4 se realizó tal como se planteó en diseños.

   La entidad indica que se dejaron zonas en desaseo, por lo cual se recomienda durante las labores,

2. Se confirma recibido de acta #4, quedando pendiente el envío de acta 3 para firma.

3. Comentarios al diseño del sistema de detección de incendios. El contratista manifiesta que ha realizado la revisión de los diseños y por tanto solicita la revisión en sitio del trazado con el fin de exponer las inquietudes al respecto. Se coordinará según compromiso de esta acta, la fecha para realizar la respectiva revisión.

Desarrollo:

Temas propuestos:

Como temas a tratar en esta acta, se plantean los siguientes:

- Avance de obras.
- Corte de obra 01
- Material en sitio

a) Corte de obra 01. El contratista manifiesta que la bomba contra incendios se encuentra en Cali, por lo cual solicita a la interventoría acordar la fecha para entrega. De igual forma, el contratista manifiesta que dentro del inventario de entrega de los componentes para la bomba contra incendios, se tienen elementos de tamaño pequeño, que pueden estar sujetos a pérdida. Por lo tanto, se solicita a la entidad designar un espacio para almacenar estos accesorios. La entidad propone guardar los elementos en la oficina de apoyo, lo cual es aceptado por el contratista.

b) En cuanto a la conexión de siamesa, el contratista solicita definir la actividad referente a la instalación de la red para la siamesa por la zona externa del edificio.

   Al respecto, la entidad aclara que se debe realizar el balance de +/- cantidades para de esta forma evaluar la disponibilidad presupuestal y validación de la alternativa. Igualmente, la entidad solicita que se hace necesario plantear en planos el trazado que se requiere para esta conexión. La interventoría procederá con la revisión de los APU's de esta actividad para evaluar precios, ítems, cantidades, posibles ajustes y posteriormente la aprobación en conjunto con la entidad.

c) La entidad solicita al contratista realizar el balance de +/- cantidades para de esta forma emitir el acta modificatoria respectiva.

d) El contratista solicita una fecha para la entrega del equipo de bombeo en sitio, para lo cual la interventoría propondrá en el transcurso del día una fecha para esta revisión en sitio. De igual forma, junto con la recepción del equipo, se hará la revisión, comentarios y ajustes a los diseños del sistema de detección.

e) Referente al corte 01, el contratista manifiesta que procederá con la entrega de la documentación necesaria para sustentar el mismo. Esta información se someterá a la revisión por parte de la entidad. La entidad aclara que se debe entregar la información

referente a corte de obra, que es: Revisión y aceptación de personal, plan de manejo ambiental, fichas técnicas de materiales y equipos, actas de comité de obra, revisión en sitio de equipo suministrado y soportes. Se debe entregar el balance de obra con fecha a corte de 31/07/24.

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Definir la fecha de recepción en sitio de la bomba contra incendios en sitio	Interventoría - Enarfire Consulting SAS	Miércoles 31/07/24
2	Presentar en planos la alternativa para el replanteo de la red de Siamesa	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Martes 06/08/24
3	Envío de la documentación corte 1.	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Jueves 01/08/24
4	Envío del balance de cantidades de obra	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Martes 06/08/24

En Constancia firman,
Por parte de la Entidad

Claudia Patricia Rave García
Director (E) oficina apoyo – Palacio Nacional Buenaventura.

Edwin Reinaldo Cante
Asistente Administrativo Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial

Marlon Fernando Murillo
Profesional Entidad oficina Apoyo – Palacio Nacional Buenaventura.

Por parte de la firma Contratista

Paul Montoya
Director - Consorcio MC-MNTY

Javier Urrea
Director obra – Consorcio MC-MNTY

Por parte de la firma INTERVENTORA

Pablo Andrés Juez P.
Director Interventoría – Enarfire Consulting SAS.

Marlen Rocio Juez Pirachican.
Residente Obra – Enarfire Consulting SAS.

Santiago Amaya Alarcón
Director Operaciones – Enarfire Consulting SAS.